Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за

29 августа 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	17.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	53 437 749 50	9 928 331	3 787 987	3 787 987					
НДС 12%	6 412 530 29	1 191 400							
Итого	59 850 279	11 119 731							1 191 400

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (договор №17 от 17.06.2016г.)

АКТ №7 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2016 ГОДА

ОТ 29 АВГУСТА 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. 2-1 Общестроительные работы ниже +0,000 АС								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
46	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /Кладка из облицовочного кирпича тол.380мм, Стены лоджий/ (одинарный кирпич) м3	8,468	9901,04 / 699,75	335,84 / 126	83842 / 5925	2844 / 1067	8251 / 118	4,54 / 0,61	38 / 5
п1	С143006-25	-Вычитается позиция: Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125 1000шт	1,6065	-18000 / -	- / -	-28917 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
49	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 130 мм м2	30	112,12 / 109,8	2,32 / 0,88	3364 / 3294	70 / 26	3652 / 110	0,69 / -	21 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58289	2913			59
			Тенге			9219	1093			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58289	-	-		-
		Материалы -	Тенге			324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10313	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45832	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11904	-	-		6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1786	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74404	-	-		70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12098	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74404	-	-		70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12098	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

60	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	944,89	200,77	2835	602	1556	1,74	5
				299,25	71,15	898	213	140	0,31	1
134	С11011-547	-Плитки керамические фасадные цветные /однотонные/ типа "Кабанчик", толщина 10 мм (шт / м2)	148,93	1810	-	269563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			272398	602			5
			Тенге			898	213			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272398	-	-		-
		Материалы -	Тенге			423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1111	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			269563	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			911	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			290391	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1345	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			330687	3516			64
			---			---	---			---
			Тенге			10117	1307			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330687	-	-		-
		Материалы -	Тенге			747	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			269563	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13459	-	-		7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2019	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			364795	-	-		77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13443	-		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			364795	-	-		77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13443	-		

ОТДЕЛ 2. 2-2 Общестроительные работы выше +0,000 АС

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНЫ

1	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/ (Кр125,Мр50) /2 этажа до отм.+5,500/	85,2	6853,17	282,71	583890	24087	101340	5,53	471
				902,25	105,75	76872	9010	118	0,52	44
		м3								
п2	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	-Вычитается позиция: Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250x120x88 мм ГОСТ 530-2012	16,401	-20200	-	-331300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
5	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен /наружных и внутренних/	1,1	59479,65	422,15	65428	464	10923	56,4	62
				8257,5	157,5	9083	173	118	0,77	1
		т								
6	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен	0,36	8679,65	422,15	3125	152	3575	56,4	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружных /сетками С9-С11/		8257,5	157,5	2973	57	118	0,77	-
		т	0,2147464	50800	-	10909	-	-	-	-
8	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2.004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т	90	112,12	2,32	10091	209	10957	0,69	62
9	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 130 мм		109,8	0,88	9882	79	110	-	-
		м2	46	8766,22	337,41	403246	15521	43234	4,38	201
11	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /1-й этаж/		670,5	126	30843	5796	118	0,62	29
		м3	13,4596	-20200	-	-271884	-	-	-	-
п3	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	-Вычитается позиция: Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт	25,56	3125,01	305,8	79875	7816	34813	6,41	164
13	Е0108-15-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /Кладка из облицовочного керамического кирпича тол.380мм, Стены лоджий/		1039,5	114,75	26570	2933	118	0,56	14
		м3	2,77425	3125,01	305,8	8670	848	3779	6,41	18
17	Е0108-15-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /Кладка из облицовочного керамического кирпича тол.250мм, Стены лоджий/ /вход/		1039,5	114,75	2884	318	118	0,56	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			562049	49098			999
			Тенге			159106	18366			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			562049	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60723	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177473	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10909	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			282213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208621	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			816910	-	-		1193
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208766	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			816910	-	-		1193
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208766	-		

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК

√ 29	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	39	108,02	66,43	4213	2591	2604	0,15	6
				23,85	23,85	930	930	140	0,11	4
√ 30	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (шт)	9	395,23	250,96	3557	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
31	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) (1ПБ10-1-п-36шт, 1ПБ13-1-п-15шт, 1ПБ16-1-п-6шт) (шт)	0,51	34193	-	17438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 (м3)	12	3655	-	43860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 (шт.)	36	4851	-	174636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С143015-173 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ27-37-п ГОСТ 948-84 (шт.)	15	6200	-	93000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (шт.)	0,2	8679,65	422,15	1736	84	1986	56,4	11
				8257,5	157,5	1652	31	118	0,77	-
44	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: (т)	0,0202464	55620	-	1126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			339566	4934			24
			Тенге			3758	1756			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5514	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1126	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			329748	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6616	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			367731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6616	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОКНА И ДВЕРИ

Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	86,5839	6596	-	571107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2 13,857	6433	-	89142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	С12061-710 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2 7,209	6433	-	46375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
		м2								
216	С Компания "Шикатан"	-Сетка маскитная	44,166	1396,73	-	61688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
218	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	79,66093	4100	-	326610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
220	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	3,9830465	4032	-	16060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
225	С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Герметик силиконовый /картридж 310 мл/ (80г с наружной стороны, 80г с внутренней стороны)	196	126,98	-	24888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Дверные проемы								
230	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	45,36	10900	-	494424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
231	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм	30,24	574	-	17358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
233	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,3	13000	-	81900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1729552	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1729552	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1729552	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103773	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1833325	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1833325	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы								
251	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	4	939,46	477,08	3758	1908	3198	2,37	9
				405	166,12	1620	664	140	0,68	3
		шт								
252	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	38,25	3790	-	144968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
253	Е0107-47-5	-Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	1	1654,68	506,21	1655	506	763	2,16	2
				371,25	173,52	371	174	140	0,65	1
		шт								
254	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	17,82	4720	-	84110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
152	С11011-486	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,137145	1048800	-	143838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			378328	2415			12
			---- Тенге			1991	838			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378328	-	-		-
		Материалы -	Тенге			726	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2829	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143838	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			229359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	594	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3423	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			405226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3423	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3009496	56446			1035
			Тенге			164856	20960			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3009496	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	185816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1885425	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			841320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			219931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193766	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3423192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218805	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3423192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218805	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №7	Тенге			3340182	59962			1099
			Тенге			174973	22267			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3340182	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2154988	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			888063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3787987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232248	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №7	Тенге			3787987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232248	-		-
		К=2,569612387	Тенге			9733658				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			194673				

Итого	Тенге	9928331
НДС 12%	Тенге	1191400
ИТОГО	Тенге	11119731

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК