Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат за

27 октября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	17.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	87 228 648	7 462 831	2 847 317	2 847 317					
НДС 12%	10 467 438	895 540							
Итого	97 696 086	8 358 371							895 540

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (договор №17 от 17.06.2016г.)

АКТ №11 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1 Общестроительные работы ниже +0,000								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА								
43	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	125	283,49	3,39	35436	423	15451	0,65	81
				117	0,72	14625	90	105	0,05	6
		м2								
		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ								
53	Е0115-15-1 прим.	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /"под камень"/ стен	74,93	2436,48	2,56	182565	192	33179	2,55	191
				420,75	0,97	31527	73	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
1П	С11011-547	-Вычитается позиция: Плитки керамические фасадные цветные /однотонные/ типа "Кабанчик", толщина 10 мм	74,93	-1810	-	-135623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82378	615			272
			Тенге			46152	163			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			137694	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46314	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-135623	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33541	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53609	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53609	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0146-30-3 т.ч. п-1.11 и п-3.8-3.9 К=1,925	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм, 150х100 мм в ж/бетонных конструкциях/	36	607,26	287,27	21861	10342	15425	1,84	66
				319,99	108,49	11520	3906	100	0,53	19
		отверст.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21861	10342			66
			Тенге			11520	3906			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15425	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2314	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17739	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17739	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОНКА ДВЕРИ								
		ДВЕРНЫЕ								
98	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,24	636,69	31,85	2063	103	789	1,15	4
				190,8	12,04	618	39	120	0,06	-
		м2								
101	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,24	104,4	0,09	338	-	220	0,36	1
				56,48	0,05	183	-	120	-	-
		м2								
103	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (ДГ18-9)	3,24	4010	-	12992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
104	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19314	103			5
			Тенге			801	39			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	840	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16912	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	992	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	992	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Тепловой пункт								
114	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	43,7	283,49	3,39	12388	148	5402	0,65	28
				117	0,72	5113	31	105	0,05	2
		м2								
115	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (затирка)	19,5	141,84	1,42	2766	28	1472	0,45	9
				71,33	0,54	1391	11	105	-	-
		м2								
117	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (тепловой пункт)	1,62	636,69	31,85	1031	52	394	1,15	2
				190,8	12,04	309	20	120	0,06	-
		м2								
120	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 (тепловой пункт)	1,62	104,4	0,09	169	-	110	0,36	1
				56,48	0,05	91	-	120	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16355	227			40
			Тенге			6904	62			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16355	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1363	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6966	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8073	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			25156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8073	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вход в техподполье, козырек								
133	Е0109-24-1	-Монтаж козырька, (узлы, анкер А-1) высотой до 25 м	0,261576	13864,97	4022,39	3627	1052	2392	56,5	15
				9090	1071,86	2378	280	90	3,81	1
		т								
134	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,261576	1333,5	312,12	349	82	160	2,96	1
				679,5	-	178	-	90	-	-
		т								
136	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	12,6	28,74	0,02	362	-	66	0,03	-
				5,81	-	73	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4338	1134			16
			Тенге			2629	280			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362	-	-		-
		Материалы -	Тенге			289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3976	-	-		-
		Материалы -	Тенге			286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2836	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3302	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО								
145	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В12,5)	4,8	14728,22	2330,85	70695	11188	5667	1,96	9
				348,75	677,84	1674	3254	115	2,92	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,8	300 -	- -	1440 -	- -	- -	- -	- -
169	С12021-245	м3 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,08534	172800 -	- -	14747 -	- -	- -	- -	- -
181	С11021-63	т -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,3	13800 -	- -	4140 -	- -	- -	- -	- -
182	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,039	14475 -	- -	565 -	- -	- -	- -	- -
187	Цена "КМК" TRADE COMPANY	м3 -Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	17,7675	474,89 -	- -	8438 -	- -	- -	- -	- -
197	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0609	65000 -	- -	3959 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	103983	11188			9
	Тенге	1674	3254			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	89236	-	-		-
Материалы -	Тенге	10687	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4928	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17101	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	48587	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5667	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	850	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5694	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100597	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5778	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15632	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			116229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5778	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА								
208	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	167	297,73	12,52	49721	2091	9422	0,24	41
				38,03	4,39	6351	733	133	0,02	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			49721	2091			41
			Тенге			6351	733			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7084	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41279	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1413	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8498	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			62692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8498	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			297949	25700			449
			Тенге			76031	8437			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-101610	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			131267	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13139	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22009	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94771	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2836	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3219	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			411384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97990	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1 Общестроительные работы выше +0,000

РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНЫ

3	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича силикатного утолщенного размером 250x120x88 мм/ (Кр125,Мр50) /2 этажа до отм.+5,500/	45	6853,17	282,71	308393	12722	53525	5,53	249
	т.ч.			902,25	105,75	40601	4759	118	0,52	23
	п-3.1									
	К=0,77,									
	К=0,9									
		м3								
2П	С143006-34	-Вычитается позиция: Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250x120x88 мм ГОСТ 530-2012	8,6625	-20200	-	-174983	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
5	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен /наружных и внутренних/	0,2	59479,65	422,15	11896	84	1986	56,4	11
				8257,5	157,5	1652	31	118	0,77	-
		т								
6	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен наружных /сетками С9-С11/	0,200086	8679,65	422,15	1737	84	1987	56,4	11
				8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	-
		т								
9	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 130 мм	90	112,12	2,32	10091	209	10957	0,69	62
				109,8	0,88	9882	79	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /2 этаж/	10,237	8766,22	337,41	89740	3454	9621	4,38	45
				670,5	126	6864	1290	118	0,62	6
		м3								
3П	С143006-33 Изм. и доп.вып.19	-Вычитается позиция: Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	2,99535	-17100	-	-51220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
15	Е0108-15-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /Кладка из облицовочного керамического кирпича тол.380мм, Стены лоджий/ /2-й этаж/	19,412	3125,01	305,8	60663	5936	26439	6,41	124
				1039,5	114,75	20179	2228	118	0,56	11
		м3								
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
20	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Кр100 Мр50	106,18	1080,46	34,37	114723	3649	25293	1,21	128
				189	12,87	20068	1367	118	0,06	7
		м2								
4П	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Вычитается позиция: Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	5,35147	-12900	-	-69034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
21	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	19,473	1912,51	372,83	37242	7260	16854	3,72	72
				594	139,5	11567	2716	118	0,68	13
		м3								
23	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	8,437	1912,51	372,83	16136	3146	7302	3,72	31
				594	139,5	5012	1177	118	0,68	6
		м3								
25	Е0109-25-1	-Монтаж перемычек из уголковой стали L50х5	0,182	5030,5	2020,02	916	368	455	14,1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2272,5	502,43	414	91	90	1,79	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			356299	36913			738
			Тенге			117890	13770			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355383	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14849	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	131155	-		-
		Местные материалы -	Тенге			186513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			153965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23095	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30561	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			539909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		879
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154249	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			134	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	505	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			455	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	573	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			541362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		882
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154823	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕМЫЧКИ

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК

29	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	90	108,02	66,43	9722	5979	6010	0,15	13
				23,85	23,85	2147	2146	140	0,11	9
			шт							
30	Е0107-11-1 -	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18	395,23	250,96	7114	4517	5518	0,81	15
				130,73	88,22	2353	1588	140	0,37	7
			шт							
41	Е0108-12-1 -	Армирование кладки стен и других конструкций	1,43955	8679,65	422,15	12495	608	14294	56,4	81
				8257,5	157,5	11887	227	118	0,77	1
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			29331	11104			109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			16387	3961			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20348	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1840	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3309	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24221	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			58462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24221	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	944,89	200,77	9449	2008	5186	1,74	17
				299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
59	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	шт 187,52	56,28	0,07	10553	13	13945	0,3	56
				53,1	0,02	9957	4	140	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	м Тенге			20002	2021			73
			Тенге			12950	715			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13665	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3569	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16535	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			41481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16535	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ЭКРАНЫ ЛОДЖИЙ								
		ЭКРАНЫ ЛОДЖИЙ ЭЛ-1 -24ШТ								
64	Е0109-53-3	-Обрамление экранов лоджий уголками	0,75744	16367,84	681,42	12398	516	10091	95	72
	прим.			14670	132,75	11112	101	90	0,65	-
		т								
67	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	67,09	28,74	0,02	1928	1	351	0,03	2
				5,81	-	390	-	90	-	-
		м2								
70	С11011-3631	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 "Инси"	102,0096	646	-	65898	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
71	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	90	43,33	20,47	3900	1842	2754	0,13	12
				22,86	7,74	2057	697	100	0,04	3
		отверст.								
72	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /элементы крепления лоджий/	0,12288	175710,1	1826,1	21591	224	1512	42,7	5
				8100	690,75	995	85	140	3,37	-
		т								
73	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,9	28,74	0,02	83	-	15	0,03	-
				5,81	-	17	-	90	-	-
		м2								
75	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях (кл.В12,5)	0,048	22161,77	208,73	1064	10	399	55,16	3
				8230,5	78,75	395	4	100	0,39	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			106862	2594			94
			Тенге			14966	886			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4640	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65898	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			430	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5394	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12398	-	-		-
		Материалы -	Тенге			770	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11212	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1514	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1349	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12726	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			129303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18120	-		-
		РАЗДЕЛ 12. КРЫША								
76	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м Кр100 Мр50	0,8	8600,92	365,89	6881	293	1219	6,66	5
				1154,25	137,25	923	110	118	0,67	1
5П	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	м3 -Вычитается позиция: Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,3232	-12900	-	-4169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0108-15-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	1000шт -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /Кладка тол.380мм/ (карниз)	14	5890,08	305,8	82461	4281	19068	6,41	90
				1039,5	114,75	14553	1606	118	0,56	8
6П	С143006-33 Изм. и доп.вып.19	м3 -Вычитается позиция: Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	2,2638	-17100	-	-38711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0108-15-1 т.ч. п-3.1 К=0,77,	1000шт -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /Кладка из облицовочного керамического кирпича	2,4	3125,01	305,8	7500	734	3269	6,41	15
				1039,5	114,75	2495	275	118	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,9	тол.380мм, Докладка стены лоджий/								
81	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического лицевого утолщенного размером 250x120x88 мм/ (докладка по плитам лоджий) м3	1,26	2896,88	335,84	3650	423	1228	4,54	6
				699,75	126	882	159	118	0,61	1
82	С143006-25	-Кирпич керамический лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125, утолщенный 250x120x88мм 1000шт	1,106	33167	-	36683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	2,14245	2890	-	6192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-1, ВШ-2)								
144	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта м3	0,456	18666	-	8512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм (толщ.22мм) м2	73,8	1250	-	92250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/ м3	0,49	11578,95	378,22	5674	185	1817	20,04	10
				3566,25	141,75	1747	69	100	0,69	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			206921	5916			126
			Тенге			20600	2220			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43045	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22820	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106953	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			247534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26810	-		-

РАЗДЕЛ 13. ОКНА И ДВЕРИ

Оконные проемы

209	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	13,2096	348,93	18,88	4609	249	2815	1,02	14
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		171,01	6,57	2259	87	120	0,03	-
210	Е0110-91-7	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 /3-е остекление/ (ОК-1,ОК-2,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7)	10,3743	485,61	19,79	5038	205	3126	1,46	15
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		244,55	6,57	2537	68	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /3-е остекление/ м2	7,857	346,04 136,44	18,87 6,39	2719 1072	148 50	1347 120	0,82 0,03	6 -
214	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	7,209	427,5 185,83	19,32 6,39	3082 1340	139 46	1663 120	1,11 0,03	8 -
		Дверные проемы								
229	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	15,36	447,28 215,16	20,21 6,88	6870 3305	310 106	4093 120	1,29 0,03	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,19	330,85	32,08	2710	263	2795	1,49	12
				272,25	12,13	2230	99	120	0,06	-
		м2								
237	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	17	76,52	-	1301	-	1404	0,39	7
				76,46	-	1300	-	108	-	-
		шт.								
238	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	17	583	-	9911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			36240	1315			82
			Тенге			14042	456			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10971	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14498	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9911	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17085	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			56691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17085	-		-

РАЗДЕЛ 14.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-ВХОД

262	Е0126-30-3	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу /Потолков/	0,6216	17747,98	401,31	11032	249	2887	25,84	16
				4493,25	150,75	2793	94	100	0,74	-
		м3								

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

269	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	950	326,33	4,07	310014	3862	136308	0,74	703
				135,68	0,97	128896	921	105	0,05	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П172	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	м2 0,716612	177400	-	127127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			448173	4112			719
			т Тенге			131689	1015			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132704	-		-
		Местные материалы -	Тенге			176762	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			487856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		838
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153583	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			127127	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127127	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			134755	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			622610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		838
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153583	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1203828	63975			1940
			Тенге			328524	23023			155
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1063388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	339830	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182763	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			399521	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			386988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87023	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1537398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397878	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			904	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1582	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			160045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13299	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1697443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	411177	-		-

ОТДЕЛ 3. ЛС 2-3 Внутренние сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 15. ВЫШЕ ОТМ.0,000

ЩИТЫ

2	75-6-49	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-42-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	1	109400	-	109400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С Цена ИП Желобкович	-Счетчик учета электрической энергии 380В, 5(7,5)А, Меркурий-230	1	8729,54	-	8730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С Цена ИП Желобкович	-Счетчик учета электрической энергии 380В, 10(100)А, Меркурий-230	1	8729,54	-	8730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

МАТЕРИАЛЫ

14	С ТОО "Север Интеркабель"	-Щиток этажный учетно-распределительный ЩЭ-3 на 3 квартиры	3	5761,5	-	17284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С Цена ИП Желобкович	-Счетчик учета электрической энергии 220В, 5-60А, Меркурий-202	9	2409,35	-	21684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С ТОО "Север Интеркабель"	-ВА47Ф100-3В 80А шт	3	977,71 -	- -	2933 -	- -	- -	- -	- -
17	С ТОО "Север Интеркабель"	-АД12-2П 50/30мА шт	9	985,39 -	- -	8869 -	- -	- -	- -	- -
18	С ТОО "Север Интеркабель"	-ВА61Ф29-1В 16А шт	18	69,84 -	- -	1257 -	- -	- -	- -	- -
19	С ТОО "Север Интеркабель"	-ВА61Ф29-1В 25А шт	9	69,84 -	- -	629 -	- -	- -	- -	- -
20	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0048	147100 -	- -	706 -	- -	- -	- -	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
24	С ТОО "Север Интеркабель"	-Щиток этажный учетно-распределительный ЩЭ-3 на 3 квартиры шт	3	5761,5 -	- -	17284 -	- -	- -	- -	- -
25	С Цена ИП Желобкович	-Счетчик учета электрической энергии 220В, 5-60А, Меркурий-202 шт	9	2409,35 -	- -	21684 -	- -	- -	- -	- -
26	С ТОО "Север Интеркабель"	-ВА47Ф100-3В 80А шт	3	977,71 -	- -	2933 -	- -	- -	- -	- -
27	С ТОО "Север Интеркабель"	-АД12-2П 50/30мА шт	9	985,39 -	- -	8869 -	- -	- -	- -	- -
28	С ТОО "Север Интеркабель"	-ВА61Ф29-1В 16А шт	18	69,84 -	- -	1257 -	- -	- -	- -	- -
29	С ТОО "Север Интеркабель"	-ВА61Ф29-1В 25А шт	9	69,84 -	- -	629 -	- -	- -	- -	- -
30	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0048	147100 -	- -	706 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
71	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,084	22300	-	1873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Провода и кабели,трубы								
77	Е0121-2-2	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	21	79,85	7,44	1677	156	1287	0,33	7
				52,2	4,53	1096	95	108	0,02	-
		м								
78	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	36	72,13	6,92	2597	249	1962	0,29	10
				46,13	4,33	1661	156	108	0,02	1
		м								
84	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	282	195,71	137,68	55191	38827	28182	0,37	105
				58,03	53,01	16364	14949	90	0,29	82
		гнездо								
86	Е0121-4-7	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	420	4,55	-	1911	-	1869	0,03	11
				4,12	-	1730	-	108	-	-
		м								
90	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1200	26,92	-	32304	-	32076	0,15	182
				24,75	-	29700	-	108	-	-
		м								
91	Е0121-9-2	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	40	26,92	-	1077	-	1069	0,15	6
				24,75	-	990	-	108	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			330213	39232			321
			Тенге			51542	15200			83
		Стоимость оборудования -	Тенге			109400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			109400	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			164209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35428	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124644	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5739	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			214620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41168	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31313	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35541	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1412	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1412	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1497	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			413892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76708	-		-

РАЗДЕЛ 16. НИЖЕ ОТМ.0,000

Провода и трубы в осях

116	Е0121-2-4	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	100	24,58	0,78	2458	78	1127	0,06	6
				10,13	0,31	1013	31	108	-	-
		м								
117	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	100	11,04	1,09	1104	109	1068	0,06	6
				9,23	0,66	923	66	108	-	-
		м								

Магистральные сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	60	80,57	8,47	4834	508	3674	0,32	19
				51,75	4,94	3105	296	108	0,02	1
124	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	245	72,13	6,92	17672	1696	13351	0,29	70
				46,13	4,33	11302	1060	108	0,02	5
126	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	245	11,04	1,09	2706	268	2617	0,06	14
				9,23	0,66	2261	161	108	-	1
127	Е0121-4-7	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	535	4,55	-	2434	-	2381	0,03	13
				4,12	-	2204	-	108	-	-
128	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м	60	21,79	2,88	1307	173	1260	0,11	7
				17,8	1,64	1068	98	108	0,01	-
129	Е0121-4-9	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	200	8,47	-	1694	-	1706	0,05	9
				7,9	-	1580	-	108	-	-
130	Е0121-4-8	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или м	215	8	-	1720	-	1730	0,04	10
				7,45	-	1602	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
131	С151607-108 Изм. и доп. вып. 20	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2244	22780 --	- -	5112 -	- -	- -	- -	- -
132	С151607-107 Изм. и доп. вып. 20	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0408	18125 -	- -	740 -	- -	- -	- -	- -
133	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,9476	15071 -	- -	14281 -	- -	- -	- -	- -
134	С151601-328 Изм. и доп. вып. 20	км -Кабели силовые ВВГ 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	101092 -	- -	6187 -	- -	- -	- -	- -
135	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	км -Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01545	50586 -	- -	782 -	- -	- -	- -	- -
136	С151803-53	км -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244 -	- -	732 -	- -	- -	- -	- -
137	С151803-55	шт -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	3	505 -	- -	1515 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-193	шт -Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	1	3100 -	- -	3100 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			68378	2832			155
			---- Тенге			25058	1713			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41277	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8040	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			74401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31108	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27101	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27101	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28727	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			103128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31108	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			398591	42064			476
			---- Тенге			76600	16913			91
		Стоимость оборудования -	Тенге			109400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			109400	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			205486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12023	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129991	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			289021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72276	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31313	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35541	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1412	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1412	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1497	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			517021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		614
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107816	-		-
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-5 Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 17. Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563	1,64	20
				292,5	4,57	3510	55	128	0,02	-
		м								
2	С130804-189-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	46	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	14	336,95	7,9	4717	111	4206	1,29	18
				231,75	2,95	3245	41	128	0,01	-
		м								
4	С130804-189-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	68	-	952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	7	310,32	5,28	2172	37	1707	1,05	7
				188,55	1,98	1320	14	128	0,01	-
		м								
6	С130804-189-3 Изм. и доп.вып.16	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не	6,566	109	-	716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
7	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	8	412,02 / 252	6,65 / 2,5	3296 / 2016	53 / 20	2606 / 128	1,4 / 0,01	11 / -
8	С130804-189-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,496	171 / -	- / -	1282 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	37	402,02 / 215,78	9,63 / 3,6	14875 / 7984	356 / 133	10390 / 128	1,22 / 0,02	45 / 1
10	ТОО "Инжениринг+Е"	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x4,6 PN 10	35,002	288,07 / -	- / -	10083 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм (ПЭ100 SDR 26 50x2 ввод)	4	375,28 / 215,78	9,63 / 3,6	1501 / 863	39 / 14	1123 / 128	1,22 / 0,02	5 / -
12	С130804-854- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,784	76 / -	- / -	288 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	С130810-274- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м -Хомутики для крепления труб 100шт	0,9	1523,78 / -	- / -	1371 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изоляция труб в подвале								
43	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	18,7	44 -	- -	823 -	- -	- -	- -	- -
45	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	18,7	53 -	- -	991 -	- -	- -	- -	- -
47	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	7,7	72 -	- -	554 -	- -	- -	- -	- -
49	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ	8,8	92 -	- -	810 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16381-77								
51	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	40,7	133 -	- -	5413 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			55674	742			106
			Тенге			18937	278			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8591	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8591	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9106	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47083	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19215	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15244	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22904	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			85085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22904	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Канализация К1								
59	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	28	620,54 106,2	0,64 0,25	17375 2974	18 7	3815 128	0,58 -	16 -
60	Е0116-13-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	75	748,88 102,38	1,43 0,54	56166 7679	107 40	9880 128	0,56 -	42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм								
61	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (Выпуск) м	21	748,88	1,43	15726	30	2766	0,56	12
				102,38	0,54	2150	11	128	-	-
62	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	11	200	-	2200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	ТОО "Инженирин г+Е"	-Отвод типа СС с углом 90гр. из ПНД д.50мм кг	6	34,22	-	205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	ТОО "Инженирин г+Е"	-Отвод типа СС с углом 90гр. из ПНД д.110мм ШТ	8	134,43	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	ТОО "Инженирин г+Е"	-Тройник 110Кх110Сх110К ШТ	7	181,57	-	1271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	ТОО "Инженирин г+Е"	-Тройник 110Кх50Сх110К ШТ	6	122,91	-	737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С11031-407 Изм. и доп.вып.18	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	34,824	501	-	17447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	112204	155			70
	Тенге	12802	59			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17447	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17447	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1047	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18494	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	94757	-	-		-
Материалы -	Тенге	76310	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12861	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5489	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2469	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6673	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			136386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15330	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			167877	897			176
			----			---	---			---
			Тенге			31739	336			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26038	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26038	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27600	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88470	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32076	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20733	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38234	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			221470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38234	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №11	Тенге			2068245	132636			3042
			----			---	---			---
			Тенге			512894	48709			293
		Стоимость оборудования -	Тенге			109400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			109400	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			205486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12023	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129991	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16360	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			289021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72276	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1450944	-	-		-
		Материалы -	Тенге			252543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	452775	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134291	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			530788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			502766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75415	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2070933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	528190	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			160575	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1965	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			184093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16518	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88470	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32076	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20733	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38234	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №11	Тенге			2847317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	657291	-		-
		ИТОГО в текущих ценах согласно договора К=2,569612387	Тенге			7316501				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			146330				
		Итого	Тенге			7462831				

НДС 12%	Тенге	895540
ИТОГО	Тенге	8358371

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР