Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат за

30 ноября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	17.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	99 293 720	3 419 174	1 304 528	1 304 528					
НДС 12%	11 915 246	410 301							
Итого	111 208 966	3 829 475							410 301

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (договор №17 от 17.06.2016г.)

АКТ №15 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА

ОТ 30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОТДЕЛ 1. 2-2 Общестроительные работы выше +0,000												
		РАЗДЕЛ 1. КРЫША												
93	Е0110-14-1	-Установка стропильной фермы, затяжка, прогоны, кобылка, мауэрлат	3	23741,72	334,28	71225	1003	12685	22,1	66				
				3397,5	126	10193	378	120	0,62	2				
1п	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,48	-18666	-	-8960	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2п	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,18	-16000	-	-2880	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3п	С11021-74	-Доски обрезные хвойных пород	2,49	-16698	-	-41578	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86		-	-	-	-	-	-	-
94	Е0110-14-1	м3 -Установка нарожников, накладок, подкладок, опорного элемента ОП-1	0,052	23741,72 3397,5	334,28 126	1235 177	17 7	220 120	22,1 0,62	1 -
4п	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,00832	-18666 -	- -	-155 -	- -	- -	- -	- -
5п	С11021-25	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,00312	-16000 -	- -	-50 -	- -	- -	- -	- -
6п	С11021-74 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,04316	-16698 -	- -	-721 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0158-14-4	м3 -Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	164	151,22 25,09	1,27 0,2	24800 4115	208 33	4442 107,1	0,17 -	28 -
7п	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,0332	-18666 -	- -	-19286 -	- -	- -	- -	- -
117	Е0112-10-1	м3 -Устройство мелких покрытий /настил карнизный, фартуки и примыкания к стене/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	56,2	161,83 153,23	1,24 0,47	9095 8612	70 26	10279 119	0,97 -	55 -
		м2 ВЕНТКАНАЛЫ								
138	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	1,4	8024,21	296,6	11234	415	1695	5,95	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каналов Кр100 Мр50		915,75	110,25	1282	154	118	0,54	1
		м3								
168	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,56	-12900	-	-7224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Стенка брандмаур								
168	Е0108-6-5 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных сложных при высоте этажа /стенка брандмаур/ 4 м	8,96	3170,16	337,41	28405	3023	10800	5,22	47
				895,5	126	8024	1129	118	0,62	6
		м3								
169	С143006-25	-Кирпич керамический лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125, утолщенный 250х120х88мм	2,571	33167	-	85272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Дверь несгораемая								
172	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3т	4	108,02	66,43	432	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	-
		шт								
173	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	4	853	-	3412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2 ЭТАЖА								
197	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	10	339,51	3,1	3395	31	690	0,3	3
				54,9	1,17	549	12	123	0,01	-
		м2								
198	Е0111-4-4	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	10	260,97	2,19	2610	22	489	0,21	2
				38,93	0,83	389	8	123	-	-
		м2								
199	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.30 мм)	10	241,54	9,95	2415	100	688	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	522	37	123	0,02	-
200	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10	91,83	1,34	918	13	22	0,01	-
		м2		1,26	0,5	13	5	123	-	-
201	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ,М150 т.50мм	20	211,08	9,95	4222	199	1376	0,36	7
		м2		52,2	3,74	1044	75	123	0,02	-
202	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20	229,8	4,02	4596	80	130	0,03	1
		м2		3,78	1,5	76	30	123	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			172413	5448			222
			Тенге			35089	1990			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172413	-	-		-
	Материалы -		Тенге			87679	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	37079	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-73629	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			117826	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6567	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		254
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43646	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			229167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		254
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43646	-		-

РАЗДЕЛ 2. Отопление ниже отм. 0.000

Сантехнические работы

5	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	6	608,51	8,19	3651	49	541	0,38	2
				67,44	3,06	405	18	128	0,01	-
8	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные тила Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	3074	-	18444	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны паровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2 шт	3443	-	6886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-7 прим.	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	8 шт	463	-	3704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32685	49			2
			Тенге			405	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29034	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			541	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	504	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	504	-		-

РАЗДЕЛ 3. Отопление выше отм. 0.000

Сантехнические работы

21	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30 м	268,16	4,08	8045	122	2124	0,31	9
				53,77	1,53	1613	46	128	0,01	-
22	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	174 м	266,16	4,08	46313	710	12317	0,31	53
				53,77	1,53	9355	267	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20,4	200	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	41	62,81	-	2575	-	1216	0,12	5
				23,18	-	950	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				61013	832			67
						11918	313			2
		Стоимость сантехнических работ -				61013	-	-		-
		Материалы -				44182	-	-		-
		Всего заработная плата -				-	12232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -				4080	-	-		-
		Сдача и испытание -				371	-	-		-
		Накладные расходы -				15656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				-	2348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				4600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -				81269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		77
		Сметная заработная плата -				-	14580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				81269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		77
		Сметная заработная плата -				-	14580	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Корректировка								
1	С131204-14	-Вычитается позиция: Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	208,7725	-1530	-	-319422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				-319422	-			-
						-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -				-319422	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -				-319422	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				-19165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -				-338587	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				-338587	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1				-53312	6329			292
						47412	2321			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172413	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-73629	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43646	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-225724	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47379	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12655	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-286308	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			385	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2430	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-222098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15084	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			7069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58730	-		-

ОТДЕЛ 2. Добавляется по протоколу замены

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК

1	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т		11	108,02	66,43	1188	731	735	0,15	2
				23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
		шт								
2	С143015-140-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 Изм. и доп. вып. 20		11	1516	-	16676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

РАЗДЕЛ 5. КРЫША

8	С11031-180 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК		117,938	4518	-	532844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
10	С11001-74 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	2,16	16698	-	36068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
11	Е0106-22-9	-Устройство (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,14	12199,17	269,2	26106	576	3222	8,21	18
				1332	101,7	2850	218	105	0,5	1
		м3								
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,015622	65000	-	1015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0652	65900	-	4297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			600330	576			18
			Тенге			2850	218			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600330	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3448	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3068	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			574224	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			19232	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	483	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			639765	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3551	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			639765	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3551	-		-

РАЗДЕЛ 6. ОКНА И ДВЕРИ

Оконные проемы

14	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-04-20 04, СН РК 8.02-03-20 04, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-08-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /3-е остекление/ м2	12,243	346,04 136,44	18,87 6,39	4237 1670	231 78	2098 120	0,82 0,03	10 -
15	8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	12,243	6433 -	- -	78759 -	- -	- -	- -	- -
16	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Сетка маскитная "Шираген" м2	3,249	1396,73 -	- -	4538 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (ПЛАСТИКОВЫХ) м2	12,243	143,27 94,05	5,58 2,12	1754 1151	68 26	1413 120	0,59 0,01	7 -
19	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм м	9	4100 -	- -	36900 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0126-33-2	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий	1,104	2987,22	184,07	3298	203	1853	9,27	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и перекрытий сверху		1608,75	69,75	1776	77	100	0,34	-
22	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	м3 1,104	4032	-	4451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0134-67-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м3 4,005	56,07	1,17	225	5	244	0,35	1
				54,9	0,45	220	2	110	-	-
24	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	м2 0,2	4032	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0134-60-3 прим.	-Облицовка откосов пластиком	м3 11,88	1209,68	1,2	14371	14	1635	0,74	9
				124,65	0,45	1481	5	110	-	-
26	Е0107-34-1	-Установка и крепление наличников	м2 27,6	150,2	0,32	4146	9	394	0,08	2
				11,79	0,11	325	3	120	-	-
27	Е0113-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м 9,3	435,9	2,02	4054	19	631	0,39	4
				64,13	0,48	596	4	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			157538	549			43
			Тенге			7220	196			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23911	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7416	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125455	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			403	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9948	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8656	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			175755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8656	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Отопление выше отм. 0.000								
30	Е0118-6-2пр-им	Установка алюминиевых радиаторов	117,29	144,17	19,17	16910	2248	16145	0,61	71
		1кВт		100,35	7,19	11770	843	128	0,04	4
31	С101204-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	634	574	-	363916	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
32	С Прайс Лист ИП "Алматерм"	-Кран шар. со сгоном вн. нар. 3/4	54	723,89	-	39090	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			419916	2248			71
			Тенге			11770	843			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			419916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12614	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			403006	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			408	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2422	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			462225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15035	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			462225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15035	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1195648	4104			134
			Тенге			22104	1519			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			775733	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27358	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11009	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			699679	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36506	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			835234	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12843	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			419916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12614	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			403006	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			408	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2422	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			462225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15035	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1297459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27878	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1142337	10433			426
			----			--------	--------			--------
			Тенге			69516	3840			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			948145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48088	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			626049	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			154332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1064401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56489	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			194192	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25268	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116698	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			793	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			240127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30120	-		-
		ИТОГО ПО акту №15	Тенге			1304528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86608	-		-

ИТОГО в текущих ценах согласно договора

К=2,569612387		
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	3352131
Итого	Тенге	67043
НДС 12%	Тенге	3419174
ИТОГО	Тенге	410301
	Тенге	3829475

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК "СЕВКАЗЭНЕРГОСТРОЙ"