Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №18

о стоимости выполненных работ и затрат за

22 декабря 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	17.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	107 755 951	2 929 838	1 117 830	1 117 830					
НДС 12%	12 930 714	351 581							
Итого	120 686 664	3 281 418							351 581

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (договор №17 от 17.06.2016г.)

АКТ №18 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы ниже +0,000								
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО								
155	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	16,728	735,41	11,21	12302	188	705	0,2	3
				31,5	4,21	527	70	118	0,02	-
		м2								
156	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,082	245,44	3,82	6402	100	1194	0,21	6
				37,35	1,44	974	38	118	0,01	-
		м2								
157	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0432	172357,31	536,06	7446	23	2163	289	12
				47475	202,5	2051	9	105	0,99	-
		1т Крыльцо, козырек								
176	E0110-53-1	-Антисептирование водными растворами обрешетки	22,71	186,45	0,8	4234	18	261	0,06	1
				9,25	0,32	210	7	120	-	-
		м2								
178	E0112-7-8 Изм. и	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	27,15	121,68	8,3	3304	225	3081	0,57	15

	доп. вып. 12	покрытия из профилированного оцинкованного листа		94,18	1,17	2557	32	119	-	-
		м2								
180	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	13,5	228,96	7,54	3091	102	3524	1,43	19
				214,65	2,86	2898	39	120	0,01	-
		м2								
183	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами обрешетки	13,5	186,45	0,8	2517	11	155	0,06	1
				9,25	0,32	125	4	120	-	-
		м2								
185	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /настил карнизный, фартуки и примыкания к стене/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	13,5	161,83	1,24	2185	17	2469	0,97	13
				153,23	0,47	2069	6	119	-	-
		м2								
186	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	9,78	99,7	7,72	975	75	788	0,4	4
				67,31	0,39	658	4	119	-	-
		м								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Общестроительные работы выше +0,000

РАЗДЕЛ 5. КРЫША

105	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	58	121,68	8,3	7057	481	6581	0,57	33
				94,18	1,17	5462	68	119	-	-
		м2								
119	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием /обшивка карниза/	32	451,28	247,51	14441	7920	2939	0,23	7
				38,16	39,02	1221	1248	119	0,13	4
		м								
121	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Крепление планки угла внутреннего и наружного к карнизу	47	424,37	351,59	19945	16525	6244	0,34	16
				56,37	55,27	2649	2598	119	0,18	8
		м								
124	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /настил карнизный, фартуки и примыкания к стене/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	50	161,83	1,24	8092	62	9145	0,97	49
	02 прим.			153,23	0,47	7662	23	119	-	-
		м2								

	СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -8шт								
137 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (Стремянка ДС-4)	0,222	22951,16	316,57	5095	70	961	22,5	5
			3487,5	119,25	774	26	120	0,58	-
	м3								
1п С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,27528	-16000	-	-4404	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-1, ВШ-2)								
154 Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	14,52	29,03	0,62	422	9	313	0,15	2
			20,05	0,09	291	1	107,1	-	-
	м								
	РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-Г0 ЭТАЖА								
180 Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, плитами "ИЗОВЕР КТ-11"	80	48,53	5,55	3882	444	4433	0,26	21
			42,98	2,07	3438	166	123	0,01	1
	м2								
182 Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	80	266,09	2,58	21287	206	5166	0,32	26
			51,53	0,97	4122	78	123	-	-
	м2								
183 Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ,плитами "Пеноплэкс-35"	21,91	48,53	5,55	1063	122	1214	0,26	6
			42,98	2,07	942	45	123	0,01	-
	м2								
185 Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	21,91	339,51	3,1	7439	68	1511	0,3	6
			54,9	1,17	1203	26	123	0,01	-
	м2								
186 Е0111-4-4	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	21,91	260,96	2,19	5718	48	1072	0,21	5
			38,93	0,83	853	18	123	-	-
	м2								
187 Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ,М200	21,91	241,54	9,95	5292	218	1508	0,36	8
			52,2	3,74	1144	82	123	0,02	-
	м2								

		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ							
189	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	220	1536,74	8,54	338083	1879	24308	0,55	120
				86,63	3,2	19059	704	123	0,02	3
		м2								
		РАЗДЕЛ 9.								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-ВХОД								
268	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	12,432	1097,17	4,92	13640	61	2850	1,28	16
				216,45	1,87	2691	23	105	0,01	-
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
270	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм)	1000	161,67	3,43	161670	3430	78792	0,46	455
				73,73	1,31	73730	1310	105	0,01	6
		м2								
273	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	36	919,91	2,1	33117	76	12617	2	72
				333	0,79	11988	28	105	-	-
		м2								
277	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов (пленка полиэтиленовая)	28,77	542,2	8,23	15599	237	2877	0,47	13
				81,68	3,08	2350	89	118	0,02	-
		м2								
278	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	28,77	613,94	4,85	17663	139	6775	1,29	37
				222,86	1,41	6412	41	105	0,01	-
		м2								
279	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен на клее листовыми материалами	28,77	140,2	4,97	4034	143	3495	0,71	20
				114,18	1,5	3285	43	105	0,01	-
		м2								
280	Цена Ламэд	-Стекломагнезитовый лист 1220х2440х10мм	60,417	384,1	-	23206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Внутрение сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМ.0,000

ЩИТЫ

4 С ТД "Нур-электрика"	-Фотореле ФР-2	шт	1	1326,89	-	1327	-	-	-	-	-	-
8 Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	1	493,6	18,6	494	19	334	2	2	347	4,5
9 С ТОО "Север Интеркабель"	-Трансформатор тока 150/5А Т-0,66	шт	1	884,13	-	884	-	-	-	-	-	-

МАТЕРИАЛЫ

33 С151701-312 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник, тип НББ64-60-080 ГОСТ 17677-82	шт.	18	124	-	2232	-	-	-	-	-	-
34 С151701-137 Изм. и доп. вып. 20	-Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	12	364	-	4368	-	-	-	-	-	-
35 С151701-291 Изм. и доп. вып. 20 прим.	-Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82 (1401)	шт.	4	515	-	2060	-	-	-	-	-	-
36 С ООО "Велтэкс"	-Накладной светильник LUNA 3-9W	шт	3	460,68	-	1382	-	-	-	-	-	-
37 С151704-3	-Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1	441	-	441	-	-	-	-	-	-
38 С ТОО "Север Интеркабель"	-Лампа люминисцентная компактная Spring Mini T3 220-240V 11W 2700K E27 (x5) Sirius	шт	33	207,76	-	6856	-	-	-	-	-	-
39 С ТОО "Север Интеркабель"	-Лампа люминисцентная компактная Spring Micro T3 220-240V 9W 2700K E14 (1x5) Sirius	шт	1	207,76	-	208	-	-	-	-	-	-
40 С151706-31	-Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-25	шт	1	23	-	23	-	-	-	-	-	-
42 С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	1	16	-	16	-	-	-	-	-	-

			шт							
		Установочное оборудование								
44	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	140	34,7 29,48	- -	4858 4127	- -	4457 108	0,19 -	26 -
			шт							
		МАТЕРИАЛЫ								
56	С151801-155 прим.	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	168	171 -	- -	28728 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
57	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	30	134 -	- -	4020 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
58	С151801-156 прим.	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	18	226 -	- -	4068 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
59	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	54	156 -	- -	8424 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
60	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	36	182 -	- -	6552 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
61	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	13	215 -	- -	2795 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
62	С Цена "Север Интеркабель"	-Патрон подвесной	36	22,7 -	- -	817 -	- -	- -	- -	- -
			м							
63	С Цена "Север Интеркабель"	-Патрон настенный	24	22,7 -	- -	545 -	- -	- -	- -	- -
			м							
65	С11041-60	-Крюки подвесные для крепления	72	101 -	- -	7272 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
66	С151801-141 прим.	-Розетка потолочная РП УХЛЗ	72	46 -	- -	3312 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
67	С Цена ИП	-Колодка клемная С-3-2,5	36	20,7	-	745	-	-	-	-

	Желобкович												
			м		-	-	-	-	-	-	-	-	
68	С Цена ИП Желобкович	-Колодка клемная С-2-2,5		36	20,7	-	745	-	-	-	-		
			м		-	-	-	-	-	-	-	-	
72	С151802-14 прим	-Коробка пластмассовая с медным клемником на 4 присоединения		18	463	-	8334	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			шт		-	-	-	-	-	-	-	-	
73	С151801-117	-Звонок /Турция/		18	362	-	6516	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-	-	
74	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/		18	52	-	936	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-	-	
75	С151801-17 прим.	-Блок(розетка+2выключателя)		12	354	-	4248	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-	-	

РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМ.0,000

Установочное оборудование

110	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических		13	82,17	-	1233	-	868	0,34		5	
					53,55	-	803	-	108	-	-		

Заземление

139	Е0133-26-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м		3	394,38	41,12	1183	123	361	0,67		2	
					105,75	9	317	27	105	0,04	-		
			шт										
140	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		15	61,9	3,3	929	50	333	0,14		2	
					23	0,4	345	6	95	-	-		
			м										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №18	Тенге	861180	33088		1029
	Тенге	167177	6864		27
Стоимость монтажных работ -	Тенге	115203	-	-	-
Материалы -	Тенге	1765	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5526	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	107855	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5877	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	881	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7265	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	128344	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6407	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	745978	-	-	-
Материалы -	Тенге	432289	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	168515	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18802	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	100205	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	187500	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	94
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28125	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56009	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	989486	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	196640	-	-
ИТОГО ПО АКТУ №18	Тенге	1117830	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	203048	-	-

ИТОГО в текущих ценах согласно договора К=2,569612387	Тенге	2872390
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	57448
Итого	Тенге	2929838
НДС 12%	Тенге	351581
ИТОГО	Тенге	3281418

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР