Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №19

о стоимости выполненных работ и затрат за

28 декабря 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	17.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	119 418 318	11 662 368	4 449 579	4 449 579					
НДС 12%	14 330 198	1 399 484							
Итого	133 748 516	13 061 851							1 399 484

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (договор №17 от 17.06.2016г.)

АКТ №19 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1												
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ												
83	Е0107-65-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	10,17	2164,99	7,69	22018	78	3437					1,34	14
				238,5	2,9	2426	29	140					0,01	-
84	Е0115-165-3	м -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	0,7119	167,96	1,88	120	1	59					0,47	-
				78,3	0,72	56	1	105					-	-
85	Е0113-17-2В Т.Ч. 2.37 КО=1	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз(ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ)	10,17	28,74	0,02	292	-	53					0,03	-
				5,81	-	59	-	90					-	-
86	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,17	40,72	0,04	414	-	76					0,04	-
				8,32	-	85	-	90					-	-

:	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
		м2																
97	E1109-69-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами		24		20,14		0,23		483		6		432		0,12		3
						19,91		0,09		478		2		90		-		-
		шт																
98	C11011-69	-Болты строительные с гайками и шайбами		0,002736		149300		-		408		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
		т																
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						23736		86						18
				Тенге						3103		32						-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге						23252		-		-				-
		Материалы -		Тенге						20139		-		-				-
		Всего заработная плата -		Тенге						-		2655		-				-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге						408		-		-				-
		Накладные расходы -		Тенге						3625		-		-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						-		-		-				2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге						-		544		-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге						1613		-		-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге						28490		-		-				-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						-		-		-				17
		Сметная заработная плата -		Тенге						-		3199		-				-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге						483		-		-				-
		Всего заработная плата -		Тенге						-		480		-				-
		Накладные расходы -		Тенге						432		-		-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге						-		65		-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге						55		-		-				-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге						970		-		-				-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						-		-		-				3
		Сметная заработная плата -		Тенге						-		545		-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						29461		-		-				-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						-		-		-				20
		Сметная заработная плата -		Тенге						-		3744		-				-

РАЗДЕЛ 2. ОНКА ДВЕРИ

ДВЕРНЫЕ

102	E0110-29-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		3,24		636,69		31,85		2063		103		788		1,15		4
						190,8		12,04		618		39		120		0,06		-
		м2																
105	E0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах		3,24		104,4		0,09		338		-		220		0,36		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных, площадь проема до 3 м2		56,48	0,05	183	-	120	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2401	103			5
			Тенге			801	39			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2401	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	840	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	992	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	992	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
137	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,6	40,72	0,04	513	1	94	0,04	1
				8,32	-	105	-	90	-	-
		м2								
138	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	10	396,06	8,39	3961	84	565	0,27	3
				43,88	3,17	439	32	120	0,02	-
		м2								
139	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами обрешетки	10	186,45	0,8	1865	8	115	0,06	1
				9,25	0,32	93	3	120	-	-
		м2								
140	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	10	20,48	0,91	205	9	60	0,03	-
				4,68	0,34	47	3	120	-	-
		м2								
141	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /настил карнизный, фартуки и примыкания к стене/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	10	161,83	1,24	1618	12	1829	0,97	10
				153,23	0,47	1532	5	119	-	-
		м2								
143	Е0112-4-7 Изм. и	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из	6,4	99,7	7,72	638	49	516	0,4	3

доп.рыт.12 СН РК 8.02-16-2012 п.14, СН РК 8.02-03-2011 п.2	профилированного оцинкованного листа	м		67,31	0,39	431	2	119	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				8799	163			16
		Тенге				2646	45			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8799	-	-		-
Материалы -		Тенге				5990	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	2691	-		-
накладные расходы -		Тенге				3179	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	477	-		-
Непредвиденные и непредвиденные затраты -		Тенге				719	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12697	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		18
Сметная заработная плата -		Тенге				-	3168	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				12697	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		18
Сметная заработная плата -		Тенге				-	3168	-		-
РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО										
168 Е0113-28-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,5	40,72	0,04	183	-	34	0,04	-
				8,32	-	37	-	90	-	-
162 Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для санузлов с красителями полов (рельефная плитка)	м2	28,95	1629,46	11,72	47173	339	6270	1,06	31
				171,68	4,39	4970	127	123	0,02	1
1П С143518-92	-Вычитается позиция: Песок природный	м2	0,88587	-875	-	-775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171 Е0113-28-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м3 Крыльцо, козырек	14,73	40,72	0,04	600	1	110	0,04	1
				8,32	-	123	-	90	-	-
174 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	0,696	573,75	28,11	399	20	112	0,78	1
				123,75	10,58	86	7	120	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
177	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	22,71	20,48	0,91	465	21	137	0,03	1
				4,68	0,34	106	8	120	-	-
		м2								
184	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	13,5	20,48	0,91	277	12	81	0,03	-
		м2		4,68	0,34	63	5	120	-	-
		ПАНДУС								
189	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	6,18	735,41	11,21	4545	69	260	0,2	1
				31,5	4,21	195	26	118	0,02	-
		м2								
190	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,708	245,44	3,82	910	14	170	0,21	1
				37,35	1,44	138	5	118	0,01	-
		м2								
191	Е0115-71-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,854	1064,39	4,92	1973	9	379	1,15	2
				193,05	1,87	358	3	105	0,01	-
		м2								
192	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	1,854	133,23	1,19	247	2	74	0,22	-
				37,8	0,45	70	1	105	-	-
		м2								
193	Е0115-156-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	1,854	303,58	2,03	563	4	32	0,09	-
				15,75	0,77	29	1	105	-	-
		м2								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА								
206	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз ограждений лестниц	12,9162	28,74	0,02	371	-	68	0,03	-
				5,81	-	75	-	90	-	-
		м2								
207	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,9162	40,72	0,04	526	1	97	0,04	1
				8,32	-	107	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			57457	492			39
			Тенге			6359	184			1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57457	-	-			-
Материалы -	Тенге			46494	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	6542	-			-
Местные материалы -	Тенге			4113	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге			7824	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1174	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3917	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69198	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			44
Сметная заработная плата -	Тенге			-	7716	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			69198	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			44
Сметная заработная плата -	Тенге			-	7716	-			-
РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА									
СП С143006-92 -Вычитается позиция: Песок природный	0,835	-875	-	-731	-	-	-		-
м3		-	-	-	-	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-731	-				-
	Тенге			-	-				-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-731	-	-			-
Местные материалы -	Тенге			-731	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-44	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-774	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-774	-	-			-
РАЗДЕЛ 6. Корректировка									
СП С143006-92 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	0,0000216	-1680	-	-1	-	-	-		-
м3		-	-	-	-	-	-		-
ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1									
УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК									
ПАНДУС									
3 Е0111-25-2п-Покрытие тратуарной плиткой рим. толш.25мм	13,596	386,05	29,99	5249	408	3375	1,18		16
м2		190,58	11,23	2591	153	123	0,05		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143003-40	-Плитка тротуарная	13,596	1110	-	15092	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			20339	408			16
			Тенге			2591	153			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2744	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17327	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			25137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3250	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			112002	1252			94
			Тенге			15500	453			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111518	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15473	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			408	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20709	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7832	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18325	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	480	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			432	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	545	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			139332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18870	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2								
		РАЗДЕЛ 8. ЭКРАНЫ ЛОДЖИЙ								
		ЭКРАНЫ ЛОДЖИЙ ЭЛ-1 -24ШТ								
69	Е0109-47-1И-	Облицовка экранов лоджий	102,0096	55,95	2,99	5707	305	4572	0,3	31
	эм. и доп.выш.10 прим.	профилированным листом с полимерным покрытием толщ.0,7мм		48,83	0,97	4981	99	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5707	305			31
			Тенге			4981	99			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5707	-	-		-
		Материалы -	Тенге			421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5080	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	686	-		-
		Дефлирируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5766	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			10896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5766	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРЫША								
4П	С[illegible]-726 -	Рубероид кровельный с	224,4	-60	-	-13464	-	-	-	-
	Изм. к доп.выш.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	пылевидной посыпкой РКП-350Б		-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
96	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,325	573,75	28,11	15104	740	4243	0,72	21
				123,75	10,58	3258	279	120	0,05	1
		м3								
98	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	246	20,48	0,91	5039	224	1482	0,03	7
				4,68	0,34	1151	84	120	-	-
		м2								
101	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	38	20,48	0,91	778	35	229	0,03	1
				4,68	0,34	178	13	120	-	-
		м2								
104	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	553	20,48	0,91	11327	503	3331	0,03	16
				4,68	0,34	2588	188	120	-	1
		м2								
116	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	113	20,48	0,91	2314	103	681	0,03	3
				4,68	0,34	529	38	120	-	-
		м2								
119	E0112-10-2 Изм. и доп.вып.12 СН,ВР 8.02-03-20 02, СН,ВР 8.02-03-20 02	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием /обшивка карниза/	46	451,28	247,51	20759	11385	4225	0,23	10
				38,16	39,02	1755	1795	119	0,13	6
		м								
121	E0112-21-1 Изм. и доп.вып.12 СН,ВР 8.02-03-20 02, СН,ВР 8.02-03-20 02 прим.	-Крепление планки угла внутреннего и наружного к карнизу	145	424,37	351,59	61533	50980	19263	0,34	49
				56,37	55,27	8174	8014	119	0,18	26
		м								
		Люк-лаз Л-1								
126	E0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,43	375,5	30,89	912	75	594	1,23	3
				191,93	11,68	466	28	120	0,06	-
		м2								
127	C12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 900x900	2,43	12300	-	29889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Водосливная система								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0158-14-1	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	78	163,58	0,69	12759	54	6541	0,44	35
				78,19	0,11	6099	9	107,1	-	-
		м								
СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -8шт										
5П	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,4	-11716	-	-4686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
132	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,872	1862,35	14,17	3486	27	694	1,88	4
				303,75	5,4	569	10	120	0,03	-
		м3								
136	Е0115-2.1-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,2	469,54	1,74	563	2	63	0,32	-
				49,73	0,63	60	1	105	-	-
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-1, ВШ-2)								
149	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,751	1862,35	14,17	8848	67	1763	1,88	9
				303,75	5,4	1443	26	120	0,03	-
		м3								
153	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				137,03	4,73	274	9	128	0,02	-
		шт								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ К1-1 - К1-15								
162	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,393	1862,35	14,17	732	6	146	1,88	1
				303,75	5,4	119	2	120	0,03	-
		м3								
163	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	15	863,19	5,65	12948	85	1270	0,38	6
				63,79	2,36	957	35	128	0,01	-
		шт								
164	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	18	161,83	1,24	2913	22	3292	0,97	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		примыкание/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием		153,23	0,47	2758	8	119	-	-
		м2								
		Дверь несгораемая								
174	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,88	400,18	102,53	1153	295	647	0,9	3
				151,65	35,67	437	103	120	0,14	-
		м2								
175	С11064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП /1 дверь между блок-секциями/	2,88	12300	-	35424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
176	С11011-74*	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1								
		РАЗДЕЛ 5.КРЫША								
9	Е0110-15-1	-Укладка ходовых досок	133	24,75	0,9	3292	120	919	0,03	5
		м		5,42	0,34	721	45	120	-	-
		ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Общестроительные работы выше ±0,000								
		РАЗДЕЛ 5 КРЫША								
33	Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	608	19,04	1,15	11576	699	13255	0,1	61
				17,89	0,43	10877	261	119	-	1
		м2								
34	Прайс-лист	-Стоимость "Изоспана"	668,8	32,59	-	21796	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			252197	65447			252
			Тенге			42412	10948			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235967	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52085	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72879	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61290	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16230	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1276	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			64	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	245	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1521	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			334111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62811	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА

180	Е0111-6-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, плитами "ИЗОВЕР КТ-11"	208,64	48,53	5,55	10125	1158	11561	0,26	54
				42,98	2,07	8967	432	123	0,01	2
182	Е0111-12-2	м2 -Укладка лаг по плитам перекрытий	208,64	266,09	2,58	55517	538	13473	0,32	67
				51,53	0,97	10751	202	123	-	1
188	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,18	268,31	9,95	3268	121	838	0,36	4
				52,2	3,74	636	46	123	0,02	-

м2

ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ

189	Е0111-23-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	211,64	1536,74	8,54	325235	1807	23384	0,55	116
				86,63	3,2	18334	677	123	0,02	3
6П	С12069-59	м2 -Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина от 68-118 мм	12,43123	-49700	-	-617832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0115-165-3	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	431,64	167,96	1,88	72500	811	35814	0,47	202
		м2		78,3	0,72	33797	311	105	-	2
		ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2								
43	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	454	109,84	0,46	49867	209	6824	0,08	35
				12,04	0,18	5466	82	123	-	-
44	Е0115-165-3 прим.	м -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	22,7	167,96	1,88	3813	43	1883	0,47	11
				78,3	0,72	1777	16	105	-	-
192	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ,Мр200	58,95	931,58	11,72	54917	691	12767	1,06	62
				171,68	4,39	10121	259	123	0,02	1
193	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (шероховатая поверхность)	12,18	931,58	11,72	11347	143	2638	1,06	13
				171,68	4,39	2091	53	123	0,02	-
194	Е0111-15-3	м2 -Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	46,8	255,82	9,95	11973	466	2495	0,27	13
				39,6	3,74	1853	175	123	0,02	1
195	Е0111-15-4 К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	46,8	93,63	1,34	4382	63	205	0,02	1
				3,06	0,5	143	23	123	-	-
196	Е0106-36-4	м2 -Железнение поверхности	46,8	57,48	0,23	2690	11	2525	0,29	14
		м2		51,3	0,09	2401	4	105	-	-
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ								
203	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	431,64	925,06	4,9	399293	2115	32041	0,38	165
				58,5	1,85	25251	799	123	0,01	4
8П	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	461,8548	-749	-	-345929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	200	123,31	0,16	24662	32	3998	0,09	18
				16,18	0,07	3236	14	123	-	-
		м								
		ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2								
43	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	254	109,84	0,46	27899	117	3818	0,08	19
				12,04	0,18	3058	46	123	-	-
		м								
44	Е0115-165-3 прим.	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	12,7	167,96	1,88	2133	24	1054	0,47	6
				78,3	0,72	994	9	105	-	-
		м2								
205	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, Мр200	56,43	931,58	11,72	52569	661	12221	1,06	60
				171,68	4,39	9688	248	123	0,02	1
		м2								
206	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	46,8	255,82	9,95	11973	466	2495	0,27	13
				39,6	3,74	1853	175	123	0,02	1
		м2								
207	Е0111-15-4 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	46,8	93,63	1,34	4382	63	205	0,02	1
				3,06	0,5	143	23	123	-	-
		м2								
208	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	46,8	57,48	0,23	2690	11	2525	0,29	14
				51,3	0,09	2401	4	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	167474	9549			886
	Тенге	142963	3599			17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	167474	-	-		-
Материалы -	Тенге	934155	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	146562	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-963761	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	44568	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	172762	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25914	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20414	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	360650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	172476	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	360650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	172476	-		-

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 11. ОКНА И ДВЕРИ								
	Оконные проемы								
214 [illegible]	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон	213	83,02	52,19	17683	11116	15071	0,18	39
			30,83	19,71	6567	4198	140	0,1	21
	м								
225 E0115-40-2 Изм. и доп. вып. [illegible]	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	50,51	435,9	2,02	22017	102	3426	0,39	20
			64,13	0,48	3239	24	105	-	-
	м								
	ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1 ОКНА И ДВЕРИ								
	Оконные проемы								
16 E[illegible]-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м (ПЛАСТИКОВЫХ)	45,36	98,06	3,84	4448	174	3594	0,4	18
			64,58	1,44	2929	65	120	0,01	-
	м2								
18 C12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	23,057	4100	-	94534	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
22 E0115-65-3	-Устройство нижних заглушин	0,885	878,7	5,15	778	5	483	2,64	2
	м2		517,5	1,94	458	2	105	0,01	-
	Дверные проемы								
10П C12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: одностворчатые (взяты в 7 форме)	6,3	-13000	-	-81900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
236 E0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных	39	173,87	52,19	6781	2035	2759	0,18	7

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей		30,83	19,71	1202	769	140	0,1	4
	м								
237	E0156-27-1 -Установка дверных /оконных/ приборов врезных	4	76,52	-	306	-	330	0,39	2
			76,46	-	306	-	108	-	-
	шт								
238	[illegible] -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583	-	2332	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
239	E0111-23-3 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	192,78	658,29	31,85	126905	6140	46924	1,15	222
			190,8	12,04	36782	2321	120	0,06	11
	м2								
240	E0109-36-3 -Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (РО-1)	5,111	118,57	4,28	606	22	380	0,48	2
			81	1,62	414	8	90	0,01	-
	м2								
241	[illegible] -Сварная решетка ограждения	0,07951	134000	-	10654	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
242	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /РО-1,лист АС-33 примеч./	5,111	21,8	0,05	111	-	27	0,03	-
			5,81	0,02	30	-	90	-	-
	м2								
243	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за два раза/	5,111	40,72	0,04	208	-	38	0,04	-
Р=2			8,32	-	43	-	90	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			205464	19595			313
		Тенге			51970	7387			36
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194203	-	-		-
	Материалы -	Тенге			106789	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	58935	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14966	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1319	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			72653	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10898	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16011	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69833	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11260	-	-		-
		Материалы -	Тенге			170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	422	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10654	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			380	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	479	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			295206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70313	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Лестницы								
258	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	19,41	496,54	7,69	9638	149	6560	1,34	26
				238,5	2,9	4629	56	140	0,01	-
		м								
266	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,20622	133700	-	27572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
257	Е0109-29-1	-Установка стремянки лаза на чердак	0,07374	13711,47	5475,87	1011	404	438	28,9	2
				5040	1552,87	372	115	90	5,46	-
		т								
256	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,07374	133700	-	9859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
259	Е0115-165-3 прим.	-Эмалевое покрытие поручней	1,941	174,99	1,88	340	4	161	0,47	1
		м2		78,3	0,72	152	1	105	-	-
260	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,2074	21,8	0,05	375	1	90	0,03	1
				5,81	0,02	100	-	90	-	-
		м2								
261	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за два раза/	17,2074	40,72	0,04	701	1	129	0,04	1
				8,32	-	143	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			49495	558			30
			---- Тенге			5396	173			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11053	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5874	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5082	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6123	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	486	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			438	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	552	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			60285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6675	-		-

РАЗДЕЛ 13.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

270	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм)	814,79	161,67	3,43	131727	2795	64199	0,46	371
				73,73	1,31	60074	1067	105	0,01	5
271	Е0115-180-5	м2 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2433,6	106,76	1,88	259811	4575	101317	0,23	562
				38,93	0,72	94740	1752	105	-	9
272	Е0115-165-1-0	м2 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	423,33	118,3	1,61	50080	682	23376	0,31	131
				51,98	0,61	22005	258	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1155,48	180,51	2,33	208576	2692	99620	0,49	566
				81,23	0,88	93860	1017	105	-	5
276	Е0115-152-4	-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу м2	93,6	31,8	0,07	2976	7	2059	0,13	12
				20,93	0,02	1959	2	105	-	-
281	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	45,71	745,62	6,33	34082	289	15125	1,79	82
				312,75	2,39	14296	109	105	0,01	1
282	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов (толщ.2мм) м2	45,71	171,8	3,94	7853	180	4972	0,55	25
				102,11	1,49	4667	68	105	0,01	-
283	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	45,71	112,24	2,33	5130	107	2137	0,26	12
				43,65	0,88	1995	40	105	-	-
		ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Общестроительные работы выше +0,000 РАЗДЕЛ 9.								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
37	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (толщ.2,5мм) м2	1155,48	190,39	3,94	219988	4553	125693	0,55	640
				102,11	1,49	117986	1722	105	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			920224	15879			2401
			Тенге			411582	6036			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			920224	-	-		-
		Материалы -	Тенге			304231	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	417618	-		-
		Местные материалы -	Тенге			188532	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			438499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1440247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	483393	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1440247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	483393	-		-

РАЗДЕЛ 14. Прочие работы

УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Цена "Сервистра п"	-Стоимость одной ячейки почтового ящика	18	872,95	-	15713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
285	С11711-958	-Таблички эмалированные для указания номера квартиры	18	32	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
286	С11711-957	-Таблички эмалированные для указания номера подъезда с квартирами	3	151	-	453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
287	С11711-955	-Таблички эмалированные для указаний номера дома	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			17193	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17193	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17193	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18225	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			18225	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. Корректировка

Акт выполненных работ №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9П	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,8	-18666 - -	- - -	-33599 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3 Акт выполненных работ №9								
10П	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,522	-18666 - -	- - -	-9744 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3 Акт выполненных работ №11								
11П	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	2,9953462	-20200 - -	- - -	-60506 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		1000шт								
П2	С143006-33 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	2,99535	17100 - -	- - -	51220 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		1000шт Акт выполненных работ №13								
12П	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,4368	-14475 - -	- - -	-6323 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
П3	С11021-74 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,4368	16698 - -	- - -	7294 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
13П	С11011-486	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,0452747	-1048800 - -	- - -	-47484 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		1000м2 Акт выполненных работ №14								
14П	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,7808	-14475 - -	- - -	-25777 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
П4	С11021-74 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,7808	16698	-	29736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-95182	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-95182	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-85897	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-9286	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-100893	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-100893	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1522571	111334			3912
			Тенге			659306	28242			121
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1450932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1407619	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	680283	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-944620	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			225134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			752223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112833	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2335345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	793117	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			827	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48085	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	808	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6797	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16230	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1276	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			64	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	245	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1521	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2418726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	801434	-		-

ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

РАЗДЕЛ 16. ВЫШЕ ОТМ.0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШИТЫ								
3	Ц0110-309-2-	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	1	45	-	45	-	45	-	-
				45	-	45	-	101	-	-
		шт								
5	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	2,3	316	5	95	0,01	-
		шт								
		ШИТЫ								
11	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				340	4,5	1020	13	95	0,03	-
		шт								
12	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,2	13,2	18043	475	7842	1	36
				227	2,3	8172	83	95	0,01	-
		шт								
13	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	9	62,9	5,4	566	49	481	-	-
				54	2,3	486	21	95	0,01	-
		шт								
		ШИТЫ								
22	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	36	501,2	13,2	18043	475	7842	1	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	8172	83	95	0,01	-
		шт								
23	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	9	62,9	5,4	566	49	481	-	-
				54	2,3	486	21	95	0,01	-
		шт								
		Осветительная арматура								
31	Е0121-17-4	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	12	219,93	49,51	2639	594	2351	0,88	11
				151,65	29,74	1820	357	108	0,13	2
		шт								
32	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	26	246,62	79,51	6412	2067	5437	0,83	22
				143,1	50,54	3721	1314	108	0,22	6
		шт								
		МАТЕРИАЛЫ								
41	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С Цена ИП Желобкович	-Фонарь ручной с з/у переносной со строенным аккумулятором ФОС-3-5/6	1	698,36	-	698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Установочное оборудование								
44	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	28	34,7	-	972	-	891	0,19	5
				29,48	-	825	-	108	-	-
		шт								
45	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	30	29,13	-	874	-	875	0,17	5
				27	-	810	-	108	-	-
		шт								
46	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	54	35,4	-	1912	-	1719	0,19	10
				29,48	-	1592	-	108	-	-
		шт								
48	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	36	45,74	-	1647	-	1207	0,2	7
				31,05	-	1118	-	108	-	-
		шт								
49	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	13	82,17	-	1068	-	752	0,34	4
				53,55	-	696	-	108	-	-
		шт								
50	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	36	98,48	0,36	3545	13	2429	0,4	14
				62,33	0,14	2244	5	108	-	-
		шт								
51	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	24	72,14	0,36	1731	9	1246	0,31	7
				47,93	0,14	1150	3	108	-	-
		шт								
52	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
		шт								
53	Е0121-22-7	-Установка колодок клемных	72	29,13	-	2097	-	2100	0,17	12
				27	-	1944	-	108	-	-
		шт								
54	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	18	74,15	-	1335	-	888	0,29	5
				45,68	-	822	-	108	-	-
		шт								
55	Е0121-22-10	-Установка блоков в готовое гнездо с тремя установочными аппаратами /выключателей и штепсельных розеток/	12	66,03	-	792	-	703	0,35	4
				54,23	-	651	-	108	-	-
		шт								
		МАТЕРИАЛЫ								
64	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Провода и кабели,трубы								
102	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные	0,0102	3660	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			76765	3846			192
			Тенге			36841	1913			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76765	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38754	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			123132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			123132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44663	-		-

РАЗДЕЛ 17. НИЖЕ ОТМ.0,000

Осветительная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	2	246,62	79,51	493	159	418	0,83	2
				143,1	50,54	286	101	108	0,22	-
		шт								
105	С ООО "Велтэкс"	-Накладной светильник LUNA 3-9W	2	460,68	-	921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С Цена ИП Желобкович	шт -Фонарь ручной с з/у переносной со строенным аккумулятором ФОС-3-5/6	1	698,36	-	698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Установочное оборудование								
110	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	-	164	-	116	0,34	1
				53,55	-	107	-	108	-	-
		шт								
111	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
		шт								
		МАТЕРИАЛЫ								
113	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	7771	180		4
	Тенге	614	109		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7771	-	-	-
Материалы -	Тенге	178	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	723	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6799	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	781	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	117	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	513	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9065	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	840	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	9065	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	840	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	84536	4026		196
	Тенге	37455	2022		9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	84536	-	-	-
Материалы -	Тенге	25638	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39477	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17417	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			40178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7483	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			132197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45504	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			132197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45504	-		-

ОТДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

РАЗДЕЛ 18. Отопление ниже отм. 0.000

Сантехнические работы

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,5	21,8	0,05	774	2	186	0,03	1
				5,81	0,02	206	1	90	-	-
12	Е0115-173-4 прим.	м2 -Окраска масленно-битумной краской толщ 1,5-2мм	35,5	135,2	0,07	4800	2	4026	0,65	23
				108	0,02	3834	1	105	-	-
13	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м2 -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (д.20,25,35,40,57мм)	389,8	72,96	16,85	28441	6568	16730	0,21	82
				38,59	4,33	15042	1688	100	0,03	10
14	С11031-407 Изм. и доп.вып.18	м -Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	26,639	501	-	13346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11031-408 Изм. и	м -Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из	104,72	552	-	57805	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
16	С11031-409 Изм. и доп.вып.18	м -Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15,95	624 -	- -	9953 -	- -	- -	- -	- -
17	С11031-410 Изм. и доп.вып.18	м -Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	23,1	759 -	- -	17533 -	- -	- -	- -	- -
18	С11031-413 Изм. и доп.вып.18	м -Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	6,6	961 -	- -	6343 -	- -	- -	- -	- -

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11031-542 Изм. и доп.вып.19	-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	29	1930 -	- -	55970 -	- -	- -	- -	- -
		рулон								
		Вентиляция								
20	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Б/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85 186,64	16,96 7,09	356 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 -
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге Тенге		195321 19269	6589 1696			107 10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		194965	-	-		-
		Материалы -		Тенге		8360	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20772	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		160950	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		20943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		228862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		126
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23913	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		356	-	-		-
		Материалы -		Тенге		152	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	194	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		10	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		248	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		229502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		128
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	24144	-		-

РАЗДЕЛ 19. Отопление выше отм. 0.000

Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
30	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением мотера, количество окрасок 2	24,5	148,4	0,07	3636	2	2779	0,65	16
				108	0,02	2646	-	105	-	-
		м2								
		Вентиляция								
37	E0120-12-14	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /РР/ номер 150 размером 100х150 мм	30	320,85	16,96	9625	509	7439	1,12	34
				186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
		шт								
38	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х200 мм (125х195мм)	18	599,85	16,96	10797	305	4463	1,12	20
				186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			24058	816			70
			Тенге			11605	341			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3636	-	-		-
		Материалы -	Тенге			988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2646	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3063	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20423	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9299	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			465	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1785	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11084	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			41064	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14147	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
45	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10,5	11,31	-	119	-	148	0,05	1
				11,01	-	116	-	128	-	-
		м								
46	ЦТ111-95-1	-Аппаратура визуального отображения информации - проектор информационный с поворотной плитой	1	2815,56	867,97	2816	868	1848	10,3	10
				1840,1	213,21	1840	213	90	1,24	1
		шт								
47	Цена поставщика ТОО ИВЦ "Гета"	-Стоимость теплосчетчика типа "Валет ТСР-М" d.25мм. (без НДС)	1	92092,3	-	92092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0116-22-2	-Установка манометров	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
				41,72	-	250	-	128	-	-
		комплект								
49	Е0116-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	-	388	-	427	0,32	2
				55,62	-	334	-	128	-	-
		комплект								
50	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
39	С130904-4	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Ду 20 мм	60	487	-	29220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	2596	-	2596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные ЦЕ186к для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	6	328	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	Строительные работы									
11	Е0113-14-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,52	21,8	0,05	33	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
85	Е0113-23-1 -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком битумно-этинолевым		1,52	26,85	0,09	41	-	12	0,05	-
				9,02	0,05	14	-	90	-	-
		м2								
86	Е1126-7-2 -Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм		10,5	73,28	14,33	769	150	595	0,29	3
				51,3	5,4	539	57	100	0,03	-
		м								
87	С1[illegible]-74 прим. -Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм /ХЛС-1-5/		0,12	5520	-	662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	Е1126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		10,5	114,31	6,39	1200	67	340	0,19	2
				29,93	2,48	314	26	100	0,01	-
		м								
89	С1[illegible]-639 -Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-Б /ТУ 6-11-145-80/		0,0043	185900	-	799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				139976	1095			19
		Тенге				3415	296			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				2816	-	-		-
	Материалы -	Тенге				107	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2053	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				79	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1848	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	277	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				280	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2331	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			950	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	958	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			956	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1102	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			133655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4956	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127988	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			21	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			896	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	134	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	834	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			152296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4266	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			359354	8500			196
			----			---	---			---
			Тенге			34289	2333			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2816	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2053	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			79	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2331	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10298	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24377	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			162412	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13607	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28078	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154433	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10192	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127988	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			496	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1957	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			177528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12149	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			422862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42558	-		-

ОТДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

РАЗДЕЛ 21. Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	53	439,78	12,19	23308	646	20153	1,64	87
				292,5	4,57	15503	242	128	0,02	1
2	С130804-189 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	47,042	46	-	2164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	19	336,95	7,9	6402	150	5708	1,29	25
				231,75	2,95	4403	56	128	0,01	-
4	С130804-189 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	17,095	68	-	1162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	9	59,31 59,15	- -	534 532	- -	681 128	0,34 -	3 -
15	С130904-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм м	18	659 -	- -	11862 -	- -	- -	- -	- -
16	ТОО "Техносит Петропавловск"	-Вентиль проходной Д.20ММ компл	127	174,59 -	- -	22173 -	- -	- -	- -	- -
17	ТОО "Техносит Петропавловск"	-Вентиль проходной Д.25ММ ШТ	15	251,41 -	- -	3771 -	- -	- -	- -	- -
18	С130804-185 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Фланец компрессионный присоединительный DN 50x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	856 -	- -	1712 -	- -	- -	- -	- -
19	С130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	244 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	5	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1728 128	1,47 0,07	7 -
21	С130903-706 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91 шт.	1	31402 -	- -	31402 -	- -	- -	- -	- -
22	С130902-341 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	4	13913 -	- -	55652 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр								
24	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
25	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600	-	10600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
		комплект								
27	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
				76,95	3,87	385	19	128	0,02	-
		м								
28	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	-	55	-	68	0,05	-
				10,69	-	53	-	128	-	-
		м								
29	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
30	С130809-33 Изм. и доп.вып.16	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
31	С130804-185 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1107	-	1107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
32	С130804-225 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	119	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/водомеров/ диам. до 40 мм								
				67,5	-	2025	-	128	-	-
		1счетчик								
34	Цена "Бетар-Восток"	-Счетчики /водомеры/ холодной воды Д.15ММ	30	733,28	-	21998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
35	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	192,46	52,42	5774	1573	5873	0,77	23
				134,42	18,54	4032	556	128	0,09	3
		1фильтр								
36	С130905-205-3 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	30	215	-	6450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
37	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	15	59,31	-	890	-	1136	0,34	5
				59,15	-	887	-	128	-	-
		м								
38	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Дн до 13,5 мм	30	659	-	19770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
39	ТОО "Инжениринг+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена с патрубком д.20мм	15	281,09	-	4216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Крепление водомерного узла								
40	Е0120-30-1	-Установка крепления водомерного узла	7,88	107,97	1,26	851	10	95	0,05	-
				8,96	0,47	71	4	128	-	-
		кг								
41	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (д.15мм, наружный)	1	4269,97	1,57	4270	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
		1кран								
		Изоляция труб в подвале								
52	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	5	472	-	2360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			257586	2751			167
			Тенге			29486	984			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2360	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2360	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2502	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			255226	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30470	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197187	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			175	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			311881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36320	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			314382	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36320	-		-
		РАЗДЕЛ 22. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ								
53	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	45	439,78	12,19	19790	549	17111	1,64	74
				292,5	4,57	13163	206	128	0,02	1
54	С130804-187-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	40,233	56	-	2253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С130810-274- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Хомутики для крепления труб м 100шт	0,67	1523,78	-	1021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	ТОО "Техноопт Петропавловск"	-Вентиль проходной Д.20ММ ШТ	60	174,59	-	10475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0116-14-12-	Монтаж гибких подводок к	20	59,31	-	1186	-	1514	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоразборной арматуре								
				59,15	-	1183	-	128	-	-
58	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	40	659	-	26360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			61086	549			81
			Тенге			14346	206			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6082	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14551	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2794	-		-
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			4783	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			84494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17345	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Канализация К1								
59	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	49	620,54	0,64	30406	31	6677	0,58	29
				106,2	0,25	5204	12	128	-	-
60	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	59	748,88	1,43	44184	84	7773	0,56	33
				102,38	0,54	6040	32	128	-	-
62	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,2	200	-	4840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
				135	-	135	-	128	-	-
64	С130806-78	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	0,8	474	-	379	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм (Воронка)		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0116-15-2	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм м	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
66	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм 1шт	1	3500 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
67	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт	2	202 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
		ДОБАВЛЯТЬ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2 шт.								
49	Е0126-9-1пр-им	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм	17	79,93 50,06	8,72 3,24	1359 851	148 55	906 100	0,29 0,02	5 -
50	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	-Плиты теплоизоляционные ISOVER м	0,146795	4518 -	- -	663 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм м3	25	93,28 61,42	10,71 3,94	2332 1535	268 99	1634 100	0,36 0,02	9 -
52	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	-Плиты теплоизоляционные ISOVER м	0,474925	4518 -	- -	2146 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м3	15,9	12,96 11,94	1,02 0,39	206 190	16 6	233 119	0,07 -	1 -
54	Прайс-лист	-Стоимость "Изоспана" м2	15,9	32,59 -	- -	518 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			91587	589			79
			Тенге			14210	220			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7224	-	-		-
		Материалы -	Тенге			888	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2736	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3327	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			88	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	416	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3152	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11693	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9123	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2245	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5960	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13938	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			115888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17091	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ОБОРУДОВАНИЕ								
87	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	18	5750,28	21,53	103505	388	8191	1,95	35
				346,5	9	6237	162	128	0,04	1
15п	С131101-69	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	18	-5290	-	-95220	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-
89	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	18	636,62	39,24	11459	706	9279	2,22	40
				387	15,75	6966	283	128	0,07	1
			комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн комплект	18	509,07	93,94	9163	1691	8450	1,95	35
				330,75	36	5954	648	128	0,17	3
94	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение комплект	18	4237,4	13,9	76273	250	6532	1,56	28
				279	4,5	5022	81	128	0,03	1
16п	С131101-26	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном комплект	18	-3850	-	-69300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	36	143,32	1,57	5160	57	5806	0,7	25
				126	-	4536	-	128	-	-
97	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей шт	30	1512,32	97,07	45370	2912	54000	7,87	236
				1370,25	36	41108	1080	128	0,18	5
100	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич комплект Отв.В1, Т3, К1 в перегородках	6	475,88	332,26	2855	1994	1464	0,94	6
				143,62	127,55	862	765	90	0,7	4
101	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	6	214,56	2,32	1287	14	884	1,09	7
				163,35	0,36	980	2	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге	90552	8011			412
	Тенге	71664	3022			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4143	-	-		-
Материалы -	Тенге	128	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2609	-		-
Местные материалы -	Тенге	166	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2348	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	352	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	389	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6880	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2962	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	86410	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			175104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72076	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-164520	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13839	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			10720	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			196268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88877	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			500811	11900			739
			----			---	---			---
			Тенге			129705	4432			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5346	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5687	-	-		-
		Машины и механизмы -	Тенге			166	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			88	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	768	-		-
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			1131	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6114	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			487084	-	-		-
		Материалы -	Тенге			270437	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81900	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			175	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			164853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24728	-		-
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			39116	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			691053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153519	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			711032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159633	-		-

ОТДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

РАЗДЕЛ 25. Телефонизация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ (выше отм.+0,000)								
1	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,3	73	2210	1095	966	0,29	4
				49,5	18,3	743	274	95	0,11	2
2	Ц0108-409-1	м Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	48	108,6	48,9	5213	2347	2362	0,22	11
				39,6	12,2	1901	586	95	0,07	3
3	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН ЭК 8.02-04С-2004	м Трубы винипластовые (0,545кг/м.п.-д.40мм, 0,353кг/м.п.-д.25мм)	25,37019	650	-	16491	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742	305	2226	915	1551	2	6
				398	72	1194	216	110	0,42	1
5	С151802-13	коробка Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 (КРТМ-10х2)	3	526	-	1578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0110-349-7	шт Установка розетки телефонной	18	107,3	-	1931	-	1800	1	18
				99	-	1782	-	101	-	-
7	С151802-23	шт Розетка телефонная (RJ-45)	18	179	-	3222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0121-4-2	шт Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	63	11,04	1,09	696	69	673	0,06	4
				9,23	0,66	581	41	108	-	-
9	Ц0110-55-3	м Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	111	72,9	-	8092	-	5325	0,33	37
				53,3	-	5916	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс-лист-Кабель UTP 5e 4x2x0,5 "Квант"	м	146,88	24,44	-	3590	-	-	-	-
11	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	-Кабели связи ТППэп 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012 м	0,0306	59465	-	1820	-	-	-	-
		км								
		МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ (ниже отм.+0,000)								
12	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	32	147,3	73	4714	2336	2061	0,29	9
				49,5	18,3	1584	586	95	0,11	3
13	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые (0,545кг/м.п.-д.40мм) м	17,6144	650	-	11449	-	-	-	-
		кг								
14	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,4	-	277	-	243	0,5	2
				90	-	270	-	90	-	-
15	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	3	244	-	732	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			64239	6762			90
			Тенге			13971	1703			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64239	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4625	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15674	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38881	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14981	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2247	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4753	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			83973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		107
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17921	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			83973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17921	-		-
		РАЗДЕЛ 26. Домофон								
16	Ц0110-98-2	-Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров	3	863,7	-	2591	-	2249	5	15
				833	-	2499	-	90	-	-
17	Прайс-лист ТОО "Цифрал-Безопасность"	-Блок вызова ЦИФРАЛ CCD-2094.1 M/V номер	3	8388,16	-	25164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-830-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А шт	3	892,9	17,9	2679	54	1129	2	6
				394	2,3	1182	7	95	0,01	-
19	Прайс-лист ТОО "Цифрал-Безопасность"	-Замок электромагнитный ML шт	3	2694,78	-	8084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0110-99-5	-Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров	3	668,8	-	2006	-	1739	3	9
				644	-	1932	-	90	-	-
21	Прайс-лист "Home Мастер"	-Коммутатор ЦИФРАЛ КМГ-100 номер шт	3	1688,44	-	5065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,2	-	4579	-	3888	9	27
				1440	-	4320	-	90	-	-
23	Прайс-лист "Home Мастер"	-Блок питания ЦИФРАЛ БП-1Д шт	3	955,42	-	2866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-604-1 прим.	-Звонок электрический с кнопкой (Контроллер электромагнитного замка Т)	3	115,1	2,8	345	8	292	0,64	2
				102	0,5	306	1	95	-	-
25	Прайс-лист "Home Мастер"	-Контроллер электромагнитного замка Т компл	3	484,98	-	1455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0110-111-2	шт -Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС	18	1291,2	-	23242	-	20266	7	126
				1251	-	22518	-	90	-	-
27	Прайс-лист "Home Мастер"	шт -Трубка абонентская переговорная ЦИФЛАР КС	18	372,4	-	6703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист "Home Мастер"	шт -Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ DC-2000A	18	88,34	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-409-1 прим.	шт -Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм /кабель-канал 25х16 мм/	183	108,6	48,9	19874	8949	9005	0,22	40
				39,6	12,2	7247	2233	95	0,07	13
30	С ТОО "СеверИнтеркабель"	м -Кабель-канал 20х10	183	19,05	-	3487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0121-2-1	м -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами (гофратруба д.25мм)	7	72,13	6,92	505	48	381	0,29	2
				46,13	4,33	323	30	108	0,02	-
32	С ТОО "СеверИнтеркабель"	м -Гофратрубка д.20мм	7	20,95	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0121-15-1	м -Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках	183	2,92	-	534	-	508	0,01	3
				2,57	-	470	-	108	-	-
34	Е0121-4-1	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	7	9,33	0,82	65	6	64	0,05	-
				7,99	0,5	56	4	108	-	-
35	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	20	3,98	-	80	-	80	0,02	-
				3,71	-	74	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в проложенные трубы или металлические рукава								
36	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Кабель КСПВ, 2х0,5 диаметр жилы м	175,1	5,54	-	971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Кабель КСПВ, 2х2х0,5 диаметр жилы м	41,2	10,74	-	442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			112475	9065			231
			Тенге			40927	2275			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112475	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6508	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43202	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55975	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39603	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5940	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9125	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161202	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		264
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49142	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			161202	-	-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		264
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49142	-		-
		РАЗДЕЛ 27. Видеонаблюдение								
38	Ц0110-350-1-5	Аппаратура цветного телевидения. Пульт видеоинженера шт	1	9783,4	35,4	9783	35	9036	49	49
				8933	13,5	8933	14	101	0,08	-
39	Ц0110-350-2-3	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство шт	1	438,9	9,2	439	9	434	2	2
				425	4,5	425	4	101	0,03	-
40	Прайс-лист "Орион ПВ"	-Видеорегистратор на 8 каналов DR08 Novicam шт	1	27815,61	-	27816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0110-350-2-2	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая шт	6	4209,8	27,8	25259	167	23507	19	114
				3870	9	23220	54	101	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Прайс-лист Магазин "Sotmarket .ru"	-Телекамера наружной установки iVue CR0-70A шт	6	7617,21 -	- -	45703 -	- -	- -	- -	- -
43	Прайс-лист ТОО "Квант"	-Жесткий диск на 1Тб Sata шт	1	5161,62 -	- -	5162 -	- -	- -	- -	- -
44	Ц0108-54-1	-Блок питания бесперебойный шт	1	234,6 124	25,5 6,8	235 124	26 7	124 95	1 0,04	1 -
45	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Резервный источник питания ИВЭПР 112-5-1 шт	1	1125,86 -	- -	1126 -	- -	- -	- -	- -
46	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Аккумулятор 4,6А.ч. шт	1	864,66 -	- -	865 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	6	80,57 51,75	8,47 4,94	483 311	51 30	367 108	0,32 0,02	2 -
48	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые (д.40мм-0,545кг за 1метр) кг	13,2108	650 -	- -	8587 -	- -	- -	- -	- -
49	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	266	114,4 48,8	7,8 0,5	30430 12981	2075 133	12458 95	0,29 -	77 1
50	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Металлорукав д.40мм м	268,66	79,68 -	- -	21406 -	- -	- -	- -	- -
51	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	300	27,7 19,7	2,1 0,5	8310 5910	630 150	5757 95	0,1 -	30 1
52	С ТОО "АЛСАНА"	-Кабель КВК-2П 2х0,75 м	306	50,58 -	- -	15477 -	- -	- -	- -	- -
53	Ц0108-571-3	-Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм м	1	1556 983	364 83,3	1556 983	364 83	1013 95	6 0,48	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С ИП "Желобкович"	-Щит ЩМП-3 (IP54) 650x500x150	1	2944,55	-	2945	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
55	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (д.50мм)	8	8,62	0,02	69	-	62	0,05	-
				8,6	-	69	-	90	-	-
		отверст								
56	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (д.30мм)	18	8,62	0,02	155	-	139	0,05	1
				8,6	-	155	-	90	-	-
		отверст								
57	Е0169-5-2 К=4	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (толщ.640мм)	26	32,68	0,08	850	2	763	0,21	5
				32,6	-	848	-	90	-	-
		отверст								
58	Е0169-5-3 К=3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	8	29,7	-	238	-	214	0,19	2
				29,7	-	238	-	90	-	-
		отверст								
59	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	18	9,9	-	178	-	160	0,06	1
				9,9	-	178	-	90	-	-
		отверст								
60	Е0146-25-3	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	140,58	69,75	141	70	107	0,35	-
				66,38	40,98	66	41	100	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0146-25-19	-добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	2,97	1,4	3	1	2	0,01	-
		отверст.		1,35	0,83	1	1	100	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7

НА Газоснабжение

1	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	18	332,58	54,7	5986	985	4821	1,15	21
				189	20,25	3402	364	128	0,1	2
		прибор								
3	Е0119-17-1	-Установка одного баллона для сжиженного газа на кухне	18	672,37	42,37	12103	763	10886	2,77	50
				456,75	15,75	8222	283	128	0,08	1
		установ.								
4	С131405-10	-Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа /16 кгс/см2/ вместимостью 27 л	18	3000	-	54000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130810-280 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм	27	93,12	-	2514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	Цена Интернет-магазина	-Стоимость штуцера газового	18	111,2	-	2002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С131402-5	-Регуляторы давления РДСГ1-1,2	18	281	-	5058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге	288877	5178		362
	Тенге	66065	1165		6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	196993	-	-	-
Материалы -	Тенге	20253	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53361	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	120498	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52696	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			264671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61265	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1597	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1814	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90250	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4718	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12271	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2356	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			380252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77707	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			465590	21005			682
			---			---	---			---
			Тенге			120963	5143			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			373707	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112237	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215354	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16092	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			509846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		681
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128329	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1597	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3266	-	-		11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1814	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90250	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4718	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12271	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15708	-	-		8
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2356	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112315	-	-		82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14628	-		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			625427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144771	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №19	Тенге			3044865	158016			5818
			---			---	---			---
			Тенге			997217	42624			197
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			461059	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	153768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232771	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			79	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149306	-	-		75
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			646986	-	-		918
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176163	-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1779916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1493070	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	727075	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-776113	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246009	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			88	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			802482	-	-		401
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	120372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2737343	-	-		4664
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	847447	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55892	-	-		-
		Материалы -	Тенге			827	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6469	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48085	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3703	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7342	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			747997	-	-		-
		Материалы -	Тенге			305803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152530	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			282049	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			735	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			195239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			999830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		968
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181816	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №1	Тенге			4449579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1209758	-		-
		ИТОГО в текущих ценах согласно договора К=2,569612387	Тенге			11433693				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			228674				
		Итого	Тенге			11662367				
		НДС 12%	Тенге			1399484				
		ИТОГО	Тенге			13061851				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР