Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр-2007"

Договор: № 392 от 18.05.2022 года

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы № 24 в селе Степное ул.Билим № 17 Кордайского района Жамбылской области**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком к финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

№	Наименование	стоимость выполненных работ в тенге							всего за отчетный период
		с начала строительства по отчетный период	в том числе			в том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт с благоустройством средней школы № 24 в селе Степное ул.Билим № 17 Кордайского района Жамбылской области**	**126 746 731,16**							**66 641 468,00**
2	в том числе НДС	13 580 006,91							7 140 157,29
3	**5% удержание качества**	**6 337 336,56**							**3 332 073,40**
4	**Итого к оплате**	**120 409 394,60**							**63 309 394,60**
5	в том числе НДС	12 901 006,56							6 783 149,42

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области" БИН 050240004820

Руководитель _____ **Аширбеков С.С.**

Подрядчик:
ТОО "Сервис Центр-2007" БИН 070440011983

Директор _____ **Жандабаев Б.У**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блоки А, Б(2шт)										
1	1	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	20,16	3041,86	209,95	61324	4233	33262	18591	86308	
						1182	98,79	23829	1992		6393		
2	3	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	5,2	2715,87	211,13	14123	1098	7517	4340	19940	
						1059,16	100,15	5508	521		1477		
3	5	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	149,6	3030,25	213,95	453325	32007	222716	153913	655817	
						1327,56	101,38	198603	15166		48579		
4	7	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	27	4292,65	214,13	115902	5781	64484	34779	162735	
						1690,25	98,79	45637	2667		12054		
5	9	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	123,5	1233,1	6,13	152288	756	118879	23775	190148	
						264,4	2,98	32653	367		14085		
6	10	С121-090205-0106	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	123,5	1850		228475		228475		246753	Казахстан
											18278		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	68	111		7548		7548	604	8152	Казахстан
8	14	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,25	3451,94 2540,19	55,51 27,94	290826 214011	4677 2354	72138	155783 35729	482338	
9	37	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1193,65	879,16 602,69	5,88 1,86	1049406 719403	7013 2223	322990	519571 125518	1694495	
10	40	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1000,000009	726,18 457,26	5,88 1,86	726178 457263	5875 1863	263040	330570 84540	1141288	
			Итого по разделу: 1. Блоки А, Б(2шт)									4687974	
			Раздел: 2. Блок В										
11	45	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	123,2	3030,25 1327,56	213,95 101,38	373327 163555	26358 12489	183413	126752 40006	540085	
12	47	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	15,12	3041,86 1182	209,95 98,79	45993 17872	3175 1494	24947	13943 4795	64731	
13	49	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	16,2	4292,65 1690,25	214,13 98,79	69541 27382	3468 1600	38690	20867 7233	97641	
14	51	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	103,5	1233,1 264,4	6,13 2,98	127626 27365	634 308	99627	19925 11804	159355	
15	52	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	103,5	1850		191475		191475	15318	206793	Казахстан
16	53	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	48	111		5328		5328	426	5754	Казахстан
17	56	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,85	3451,94 2540,19	55,51 27,94	210051 154571	3378 1700	52102	112515 25805	348371	
			Итого по разделу: 2. Блок В									1422730	
			Раздел: 3. Блок Г										
18	81	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	66	2715,87 1059,16	211,13 100,15	179247 69905	13934 6610	95408	55090 18747	253084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	83	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	291,2		3030,25	213,95	882409	62302	433521	299596	1276565	
				м2		1327,56	101,38	386585	29520		94560		
20	84	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	291,2		20507		5971638		5971638		6449369	Казахстан
				м2							477731		
21	85	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	182,4		1233,1	6,13	224918	1118	175575	35113	280833	
				м		264,4	2,98	48226	543		20802		
22	86	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	182,4		1850		337440		337440		364435	Казахстан
				м							26995		
23	87	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	76		111		8436		8436		9111	Казахстан
				шт.							675		
24	90	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	111,42		3451,94	55,51	384615	6185	95402	206021	637887	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2540,19	27,94	283028	3113		47251		
25	105	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	1193,65		879,16	5,88	1049406	7013	322990	519571	1694495	
			м2 отделываемой поверхности			602,69	1,86	719403	2223		125518		
26	108	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	904,2549994		726,18	5,88	656650	5312	237855	298920	1032016	
			м2 отделываемой поверхности			457,26	1,86	413482	1684		76445		
			Итого по разделу: 3. Блок Г									11997794	
			Раздел: 4. Блок Д, Е										
27	113	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	96,2		2715,87	211,13	261266	20310	139065	80299	368890	
				м2		1059,16	100,15	101891	9634		27325		
28	114	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	96,2		19660		1891292		1891292		2042595	Казахстан
				м2							151303		
29	115	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	4,86		3041,86	209,95	14783	1020	8019	4482	20806	
				м2		1182	98,79	5745	480		1541		
30	116	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	4,86		28265		137368		137368		148357	Казахстан
				м2							10989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	117	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	56,2	1233,1 264,4	6,13 2,98	69300 14859	344 167	54097	10819 6410	86529	
32	118	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	56,2	1850		103970		103970	8318	112288	Казахстан
33	119	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	54	111		5994		5994	480	6474	Казахстан
34	122	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	3451,94 2540,19	55,51 27,94	201041 147941	3233 1627	49867	107689 24698	333428	
35	141	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	194,33	726,18 457,26	5,88 1,86	141118 88860	1142 362	51117	64240 16429	221787	
36	145	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	148,52	99,78 42,07	6,28 2,5	14820 6248	932 371	7640	4766 1567	21153	
37	146	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	20443,02 7586,32	1050,84 432,85	81772 30345	4203 1731	47223	23095 8389	113256	
38	147	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	2	26964		53928		53928	4314	58242	Казахстан
39	148	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,95	8955,88 992,08	71,23 31,01	178670 19792	1421 619	157457	14696 15469	208835	
40	149	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,88	5740,99 1882,41	123,83 33,6	39498 12951	852 231	25695	9491 3919	52908	
41	150	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,32	1274		5504		5504	440	5944	Казахстан
42	151	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,4	1250		5500		5500	440	5940	Казахстан
43	152	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14784	85938,73 41709,93	32300,18 10197,71	12705 6166	4776 1508	1764	5525 1458	19688	
44	153	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,14784	614958		90915		90915	7273	98188	Казахстан
45	154	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0001478	97,74 49,93	3 0,33	1 0	0 0	0	0 0	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	155	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,0001478	158,21	4,25	1	0	0	0	1	
				м2		58,35	0,65	0	0		0		
47	156	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		260,904	312,38	3,3	81500	861	70825	7336	95943	
				м2 обработанной поверхности		37,62	1,44	9814	375		7107		
48	157	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		491,68	6635,71	123,83	3262648	60882	2132387	781848	4368056	
				м2 кровли		2174,95	33,6	1069379	16520		323560		
49	158	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		32	574		18368		18368		19837	Казахстан
				м							1469		
50	163	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		17,33	100807,93	1755,61	1747001	30425	1262921	335412	2249006	
				м3 древесины в конструкции		26177,45	703,65	453655	12194		166593		
51	164	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		17,33	8955,88	71,23	155205	1234	136778	12766	181409	
				м3 древесины в конструкции		992,08	31,01	17193	537		13438		
52	165	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		320,292	312,38	3,3	100052	1057	86946	9006	117783	
				м2 обработанной поверхности		37,62	1,44	12048	460		8725		
53	166	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		560,88	6635,71	123,83	3721839	69451	2432503	891886	4982823	
				м2 кровли		2174,95	33,6	1219885	18846		369098		
54	167	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		91,2	574		52349		52349		56537	Казахстан
				м							4188		
55	168	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(скрутки)		0,0081	239950		1944		1944		2099	Казахстан
				т							155		
56	173	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		91,2	114,15	29,21	10411	2665	637	5626	17320	
				м ограждения		77,96	7,72	7110	705		1283		
57	174	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		1,4592	643463		938941		938941		1014056	Казахстан
				т							75115		
58	176	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		6	20443,02	1050,84	122658	6305	70835	34643	169885	
				слуховое окно		7586,32	432,85	45518	2597		12584		
59	177	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99		3	26964		80892		80892		87363	Казахстан
				м2							6471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	178	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		37,38	8955,88	71,23	334771	2662	295024	27535	391290	
				м3 древесины в конструкции		992,08	31,01	37084	1159		28984		
61	179	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		10,32	5740,99	123,83	59247	1278	38543	14237	79363	
				м2 кровли		1882,41	33,6	19426	347		5879		
62	180	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		6,48	1274		8256		8256		8916	Казахстан
				м							660		
63	181	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		6,6	1250		8250		8250		8910	Казахстан
				м							660		
64	182	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,22176	85938,73	32300,18	19058	7162	2645	8288	29534	
				т конструкций		41709,93	10197,71	9250	2261		2188		
65	183	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,22176	614958		136373		136373		147283	Казахстан
				т							10910		
66	184	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,0002218	97,74	3	1	0	0	0	1	
				м2		49,93	0,33	0	0		0		
67	185	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,0002218	158,21	4,25	1	0	0	0	1	
				м2		58,35	0,65	0	0		0		
68	186	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		412,776	312,38	3,3	128942	1362	112052	11607	151793	
				м2 обработанной поверхности		37,62	1,44	15527	593		11244		
69	187	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1095,988899	6635,71	123,83	7272669	135711	4753238	1742792	9736698	
				м2 кровли		2174,95	33,6	2383720	36825		721237		
70	188	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		66	574		37884		37884		40915	Казахстан
				м							3031		
71	189	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(скрутки)		0,00369	239950		885		885		956	Казахстан
				т							71		
72	194	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		20,07	100807,93	1755,61	2023215	35235	1462599	388443	2604591	
				м3 древесины в конструкции		26177,45	703,65	525381	14122		192933		
73	195	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		6	20443,02	1050,84	122658	6305	70835	34643	169885	
				слуховое окно		7586,32	432,85	45518	2597		12584		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	196	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	3	26964		80892		80892	6471	87363	Казахстан
75	197	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,07	8955,88 992,08	71,23 31,01	179744 19911	1429 622	158404	14784 15562	210090	
76	198	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10,32	5740,99 1882,41	123,83 33,6	59247 19426	1278 347	38543	14237 5879	79363	
77	199	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,48	1274		8256		8256	660	8916	Казахстан
78	200	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,6	1250		8250		8250	660	8910	Казахстан
79	201	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,22176	85938,73 41709,93	32300,18 10197,71	19058 9250	7162 2261	2645	8288 2188	29534	
80	202	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,22176	614958		136373		136373	10910	147283	Казахстан
81	203	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0002218	97,74 49,93	3 0,33	1 0	0 0	0	0 0	1	
82	204	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0002218	158,21 58,35	4,25 0,65	1 0	0 0	0	0 0	1	
83	205	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	354,464	312,38 37,62	3,3 1,44	110726 13334	1170 510	96223	9967 9655	130348	
84	206	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	654,22	6635,71 2174,95	123,83 33,6	4341217 1422895	81009 21982	2837313	1040311 430522	5812050	
85	207	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	52	574		29848		29848	2388	32236	Казахстан
86	208	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(скрутки)	т	0,00369	239950		885		885	71	956	Казахстан
87	232	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,65852	553062		917264		917264	73381	990645	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	250	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,56809	553062		314189		314189	25135	339324	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Блок Д, Е									38534583	
			ИТОГО:					43778910	687192	31293306	8668392	56643082	
								11798403	241026		4195779		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		1314120					
			Итого с временными									57957201	
			Зимние удорожания			0,9 %		521615					
			Итого с зимними удорожаниями									58478816	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1169576					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									59648392	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									62632959	
			Скидка			5%		3131648				59501311	
			НДС			12 %		7140157,29				7140157,29	
			Итого к оплате с НДС									66641468	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев В.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбыльской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Н.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № отдела, подпись)