Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр-2007"

Договор: № 392 от 18.05.2022 года

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком к финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы № 24 в селе Степное ул.Билим № 17 Кордайского района Жамбылской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

№	Наименование	стоимость выполненных работ в тенге							всего за отчетный период
		с начала строительства по отчетный период	в том числе			в том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт с благоустройством средней школы № 24 в селе Степное ул.Билим № 17 Кордайского района Жамбылской области**	**283 608 421,06**							**21 977 894,74**
2	в том числе НДС	30 386 616,54							2 354 774,44
3	**5% удержание качества**	**14 180 421,05**							**1 098 894,74**
4	**Итого к оплате**	**269 428 000,01**							**20 879 000,00**
5	в том числе НДС	28 867 285,72							2 237 035,71

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области" БИН 050240004820

Руководитель _____ **Аширбеков С.С.**

Подрядчик:
ТОО "Сервис Центр-2007" БИН 070440011983

Директор _____ **Жандабаев Б.У**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 13

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блоки А, Б(2шт)										
1	12	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	52,2	833,74	6,9	43521	360	16583	19188	67726	
						509,15	1,39	26578	72		5017		
2	15	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	84,25	710,13	5,59	59829	470	15148	31995	99170	
						524,75	2,7	44210	227		7346		
3	16	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	7,2	1724,38	41,54	12416	299	4158	5818	19693	
						1105,35	16,94	7958	122		1459		
4	18	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,99	3203,33	59,55	12781	237	2131	7567	21976	
						2609,71	24,36	10413	97		1628		
5	19	С121-090402-0603	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	3,99	41833		166914		166914		180267	
											13353		
6	20	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	34,23	1793,14	218,16	61379	7468	16181	29665	98328	
						1102,28	101,38	37731	3470		7284		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	23	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		18,29	3451,94	55,51	63136	1015	15661	33819	104711	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2540,19	27,94	46460	511		7756		
8	24	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		18,29	710,13	5,59	12988	102	3289	6946	21529	
			м2 окрашиваемой поверхности			524,75	2,7	9598	49		1595		
9	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,97	97,74	3	290	9	133	107	429	
				м2		49,93	0,33	148	1		32		
10	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,97	158,21	4,25	470	13	284	126	644	
				м2		58,35	0,65	173	2		48		
11	39	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		402,43	113,67	0,94	45744	377	3002	30636	82490	
			м2 окрашиваемой поверхности			105,27	0,46	42364	186		6110		
12	43	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		228,28	113,67	0,94	25948	214	1703	17379	46793	
			м2 окрашиваемой поверхности			105,27	0,46	24031	106		3466		
13	44	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		208,54	4802,96	24,65	1001609	5141	414663	420672	1536063	
			м2 поверхности облицовки			2789,9	11,8	581806	2461		113782		
			Итого по разделу: 1. Блоки А, Б(2шт)									2279819	
			Раздел: 2. Блок В										
14	54	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		103,5	833,74	6,9	86292	715	32881	38045	134284	
				м		509,15	1,39	52697	144		9947		
15	57	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		60,85	710,13	5,59	43212	340	10941	23108	71626	
			м2 окрашиваемой поверхности			524,75	2,7	31931	164		5306		
16	58	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей		2,86	1724,38	41,54	4932	118	1652	2311	7822	
				м2		1105,35	16,94	3161	48		579		
17	59	С121-090302-0912	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-2015		2,86	46238		132241		132241		142820	Казахстан
				м2							10579		
18	60	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		8,04	3203,33	59,55	25755	479	4294	15248	44283	
				м2		2609,71	24,36	20982	196		3280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	61	С121-090402-0603	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	8,04	41833		336337		336337	26907	363244	
20	62	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	26,88	1793,14 1102,28	218,16 101,38	48200 29629	5864 2725	12706	23295 5720	77215	
21	65	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,9	3451,94 2540,19	55,51 27,94	113569 83572	1826 919	28170	60834 13952	188355	
22	66	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,9	710,13 524,75	5,59 2,7	23363 17264	184 89	5915	12494 2869	38726	
23	74	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	468,59	812,82 659,3	5,93 2,86	380879 308939	2776 1341	69164	223402 48342	652623	
24	75	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	286,09	113,67 105,27	0,94 0,46	32519 30117	268 132	2134	21779 4344	58642	
25	79	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	356,76	113,67 105,27	0,94 0,46	40552 37556	334 165	2661	27159 5417	73128	
26	80	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	207,36	4802,96 2789,9	24,65 11,8	995942 578514	5112 2447	412317	418292 113139	1527373	
			Итого по разделу: 2. Блок В									3380141	
			Раздел: 3. Блок Г										
27	88	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	182,2	833,74 509,15	6,9 1,39	151908 92767	1257 253	57883	66974 17511	236393	
28	91	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,42	710,13 524,75	5,59 2,7	79123 58467	623 301	20033	42313 9715	131151	
29	92	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,6	3203,33 2609,71	59,55 24,36	17939 14614	333 136	2991	10621 2285	30845	
30	93	С121-090402-0603	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	5,6	41833		234265		234265	18741	253006	
31	94	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	59,43	1793,14 1102,28	218,16 101,38	106566 65508	12966 6025	28093	51504 12646	170716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	97	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		54,62	3451,94	55,51	188545	3032	46768	100995	312703	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2540,19	27,94	138745	1526		23163		
33	98	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		54,62	710,13	5,59	38787	305	9821	20743	64292	
			м2 окрашиваемой поверхности			524,75	2,7	28662	147		4762		
34	106	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		791,22	812,82	5,93	643119	4688	116784	377217	1101963	
			м2 окрашиваемой поверхности			659,3	2,86	521647	2265		81627		
35	107	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		402,43	113,67	0,94	45744	377	3002	30636	82490	
			м2 окрашиваемой поверхности			105,27	0,46	42364	186		6110		
36	111	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		228,28	113,67	0,94	25948	214	1703	17379	46793	
			м2 окрашиваемой поверхности			105,27	0,46	24031	106		3466		
37	112	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		208,54	4802,96	24,65	1001609	5141	414663	420672	1536063	
			м2 поверхности облицовки			2789,9	11,8	581806	2461		113782		
			Итого по разделу: 3. Блок Г									3966415	
			Раздел: 4. Блок Д, Е										
38	120	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	56,2	833,74	6,9	46856	388	17854	20658	72915	
						509,15	1,39	28614	78		5401		
39	121	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,48	2811		63191		63191		68246	Казахстан
											5055		
40	123	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		58,24	710,13	5,59	41358	325	10472	22117	68553	
			м2 окрашиваемой поверхности			524,75	2,7	30561	157		5078		
41	124	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,15	1724,38	41,54	5432	130	1819	2545	8615	
						1105,35	16,94	3482	53		638		
42	126	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	19,32	1793,14	218,16	34643	4215	9133	16743	55497	
						1102,28	101,38	21296	1959		4111		
43	129	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		17	3451,94	55,51	58683	944	14556	31434	97326	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2540,19	27,94	43183	475		7209		
44	130	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		17	710,13	5,59	12072	95	3057	6456	20010	
			м2 окрашиваемой поверхности			524,75	2,7	8921	46		1482		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	140	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		389,78	812,82	5,93	316821	2310	57532	185829	542862	
				м2 окрашиваемой поверхности		659,3	2,86	256980	1116		40212		
46	214	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		234,153	693,99	276,4	162500	64720	87116	19808	196892	
				м2 основания		45,54	71,95	10663	16847		14585		
47	215	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		570,72	471,36	160,11	269016	91379	173567	21108	313334	
				м2 основания		7,13	44,24	4069	25247		23210		
48	216	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		570,72	1368,15	3,6	780828	2055	662144	84497	934551	
				м2 покрытия		204,36	1,27	116629	728		69226		
49	217	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10 ССЩ		2,59	22311,41	1241,96	57787	3216	42072	9820	73016	
				м3		4825,52	440,71	12498	1141		5409		
50	218	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,02817	17086,07	1727,05	481	48	1	326	872	
				т		15327,66	726,8	432	20		65		
51	219	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02817	283988		8000		8000		8640	Казахстан
				т							640		
52	220	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		11,16	3780,63	222,35	42192	2482	21992	13248	59875	
				м2 покрытия		1587,69	61,08	17719	682		4435		
53	221	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10 ССЩ		2,49	21655,55	1241,96	53922	3092	38814	9441	68432	
				м3		4825,52	440,71	12016	1097		5069		
54	222	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,22464	735821,44	1631,74	165295	366	147083	12960	192515	
				т		79439,7	687,45	17845	154		14260		
55	223	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,04695	17086,07	1727,05	802	81	1	543	1453	
				т		15327,66	726,8	720	34		108		
56	224	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,04695	283988		13333		13333		14400	Казахстан
				т							1067		
57	225	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		20,88	3780,63	222,35	78940	4642	41146	24787	112025	
				м2 покрытия		1587,69	61,08	33151	1275		8298		
58	227	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж СТОЙКИ Ст-1		1,09368	29452,65	14175,79	32212	15503	2443	13348	49205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		13042,78	3908,3	14265	4274		3645		
59	228	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,22764	66441,78	30901,69	15125	7035	1046	6503	23358	
				т конструкций		30946,5	8727,46	7045	1987		1730		
60	229	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ПРОГОНОВ,П-1		0,183	35263,34	12675,04	6453	2319	786	2885	10085	
				т		18290,52	3607,03	3347	660		747		
61	230	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0522	102515,54	26728,84	5351	1396	130	3019	9040	
				т конструкций		73291,8	7044,39	3826	368		670		
62	231	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,102	65574,62	34273,65	6689	3496	523	2451	9871	
				т конструкций		26170,7	7204,04	2669	735		731		
63	239	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10 ССЦ		5	22311,41	1241,96	111557	6210	81220	18958	140956	
				м3		4825,52	440,71	24128	2204		10441		
64	240	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,07488	735821,44	1631,74	55098	122	49028	4320	64171	
				т		79439,7	687,45	5948	51		4753		
65	241	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01825	17086,07	1727,05	312	31	1	211	565	
				т		15327,66	726,8	280	13		42		
66	242	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01825	283988		5183		5183		5598	Казахстан
				т							415		
67	243	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		5,1	3780,63	222,35	19281	1134	10050	6054	27362	
				м2 покрытия		1587,69	61,08	8097	311		2027		
68	245	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж СТОЙКИ Ст-1		0,36456	29452,65	14175,79	10737	5168	814	4449	16401	
				т		13042,78	3908,3	4755	1425		1215		
69	246	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,00119	66441,78	30901,69	79	37	5	34	122	
				т конструкций		30946,5	8727,46	37	10		9		
			Итого по разделу: 4. Блок Д, Е									3266763	
			ИТОГО:					8784600	285595	4211381	3153491	12893138	
								4287619	92227		955048		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		299121					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**13192260**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**118730**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13310990**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**266220**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13577210**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**14256561**	
			НДС			**12 %**		**1710787**					
			Итого с НДС									**15967348,15**	
			Скидка			**5%**		**798367,41**					
			Итого к оплате с НДС									**15 168 980,74**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 14

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях		304	2389,25	854	726332	259616	61624	410827	1228131	
				шт.		1332,54	544,41	405092	165501		90972		
2	2	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		169	1824,88	599,21	308405	101266	34258	171998	518835	
				шт.		1022,96	390,57	172880	66006		38432		
3	3	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		2	4725,6	940,17	9451	1881	3533	3811	14323	
				шт.		2019	627,41	4038	1255		1061		
4	13	Ц13-080305-0601 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле		2	3571,4	249,85	7143	500	2417	3171	11139	
				шт.		2113,22	89,09	4226	178		825		
5	16	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		20	1309,35	135,08	26187	2701	1411	16401	45995	
				шт.		1103,72	35,26	22074	705		3407		
6	24	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		92	406,26	3,2	37376	294	1170	25940	68381	
				шт.		390,34	1,26	35911	116		5065		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	25	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	406,26 390,34	3,2 1,26	26407 25372	208 82	827	18327 3579	48313	
8	26	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1031,49 915,28	16,25 3,15	8252 7322	130 25	800	5290 1083	14625	
9	27	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке	шт.	118	485,8 457,64	3,2 1,26	57324 54002	378 149	2945	38988 7705	104017	
10	34	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	2	1122,32 1070,59	45,75 18,89	2245 2141	92 38	12	1569 305	4119	
11	37	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	5381,24 4038	89,1 31,48	16144 12114	267 94	3762	8790 1995	26929	
12	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2643,08 1277	23,66 0	7929 3831	71 0	4027	2758 855	11542	
13	40	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	33	2643,08 1277	23,66 0	87222 42141	781 0	44300	30342 9405	126969	
14	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	6	2643,08 1277	23,66 0	15858 7662	142 0	8055	5517 1710	23085	
15	45	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	5381,24 4038	89,1 31,48	16144 12114	267 94	3762	8790 1995	26929	
16	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2643,08 1277	23,66 0	7929 3831	71 0	4027	2758 855	11542	
17	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	18	2643,08 1277	23,66 0	47575 22986	426 0	24164	16550 5130	69255	
18	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	6	2643,08 1277	23,66 0	15858 7662	142 0	8055	5517 1710	23085	
19	53	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5381,24 4038	89,1 31,48	5381 4038	89 31	1254	2930 665	8976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	54	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2643,08 1277	23,66 0	2643 1277	24 0	1342	919 285	3847	
21	55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2643,08 1277	23,66 0	7929 3831	71 0	4027	2758 855	11542	
22	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2643,08 1277	23,66 0	5286 2554	47 0	2685	1839 570	7695	
23	61	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5381,24 4038	89,1 31,48	10762 8076	178 63	2508	5860 1330	17952	
24	62	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2643,08 1277	23,66 0	5286 2554	47 0	2685	1839 570	7695	
25	63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2643,08 1277	23,66 0	10572 5108	95 0	5370	3678 1140	15390	
26	67	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	5	5381,24 4038	89,1 31,48	26906 20190	445 157	6271	14650 3325	44881	
27	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	2643,08 1277	23,66 0	13215 6385	118 0	6712	4597 1425	19237	
28	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	15	2643,08 1277	23,66 0	39646 19155	355 0	20136	13792 4275	57713	
29	73	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1527,22 1346	163,22 62,96	1527 1346	163 63	18	1014 203	2744	
30	96	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,125	462,79 200,8	21,17 5,98	983 427	45 13	512	316 104	1404	
			ИТОГО:					1553917 920340	370910 234570	262669	831536 190836	2576290	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		59770					
			Итого с временными									2636063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**23725**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2659788**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**53196**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2712984**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2848731**	
			НДС			**12 %**		**341848**					
			Итого с НДС									**3190579**	
			Скидка			**5%**		**159529**					
			Итого к оплате с НДС									**3 031 050**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр 2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 15

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 Пожарную сигнализацию, оповещение о пожаре и охранную сигнализацию работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	52698,5	2,08	52698	2	560	31803	91261	
						52136	0	52136	0		6760		
2	3	Ц13-080105-0101	**Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования**	шт	1	2924,48	0	2924	0	332	1866	5173	
						2592	0	2592	0		383		
3	4	С123-080306-0204	**Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час**	шт.	1	3915		3915		3915		4228	
											313		
4	5	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования**	шт	13	2661,73	2,08	34602	27	879	20555	59570	
						2592	0	33696	0		4413		
5	7	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования**	шт	176	2661,73	2,08	468464	366	11906	278277	806480	
						2592	0	456192	0		59739		
6	9	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**		37	1653,71	319,68	61187	11828	1407	37880	106992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1296	125,92	47952	4659		7925		
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									1073705	
			Раздел: 2. Оповещение о пожаре										
7	21	Ц13-080103-3003 Изм. и доп. вып. 18	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором		23	1653,71	319,68	38035	7352	875	23547	66509	
				шт		1296	125,92	29808	2896		4927		
8	23	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Сирена со светодиодной индикацией. Монтаж оборудования		1	2661,73	2,08	2662	2	68	1581	4582	
				шт		2592	0	2592	0		339		
9	24	С123-080304-0403	Сирена со светодиодной индикацией Бия-С2(2 мод.)		1	1785		1785		1785		1928	
				шт.							143		
10	25	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор управления оповещением. Монтаж оборудования		1	14682,45	1,69	14682	2	150	8864	25430	
				шт.		14531	0	14531	0		1884		
11	26	С123-080303-0908	Приборы управления оповещением модели "ОКТАВА-80Ц"		1	205488		205488		205488		221927	
				шт.							16439		
12	27	Ц13-080105-0101	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования		1	2924,48	0	2924	0	332	1866	5173	
				шт		2592	0	2592	0		383		
13	28	С123-080306-0204	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час		1	3915		3915		3915		4228	
				шт.							313		
14	29	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель звуковой частоты. Монтаж оборудования		2	7116,75	1,69	14234	3	260	8522	24576	
				шт.		6985	0	13970	0		1820		
15	30	С123-080303-0910	Усилитель звуковой частоты 80Вт УЗЧ "ОКТАВА-80"		2	97728		195456		195456		211092	
				шт.							15636		
16	31	Ц13-100411-0207	Акустические системы речевого пожарного оповещения. Монтаж в помещении		33	2584,62	0	85292	0	6686	47950	143901	
				шт.		2382	0	78606	0		10659		
			Итого по разделу: 2. Оповещение о пожаре									709345	
			ИТОГО:					1188263	19582	434014	462711	1783050	
								734667	7555		132076		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		41367					
			Итого с временными									1824420	
			Зимние удорожания			0,9 %		16420					
			Итого с зимними удорожаниями									1840840	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36817					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1877657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1971607**	
			НДС			**12 %**		**236593**					
			Итого с НДС									**2208200**	
			Скидка			**5%**		**110410**					
			Итого к оплате с НДС									**2 097 790**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 16

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 водопровод и канализацию работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		651	98,35	1,45	64027	944	1536	44313	117007	
			м трубопровода			94,54	0	61547	0		8667		
2	11	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		87,82	622,87	1,28	54701	112	11770	30869	92416	
			м2 окрашиваемой поверхности			487,58	0,63	42819	55		6846		
3	18	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		190	98,35	1,45	18687	276	448	12933	34150	
			м трубопровода			94,54	0	17963	0		2530		
4	19	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		32,1	622,87	1,28	19994	41	4302	11283	33779	
			м2 окрашиваемой поверхности			487,58	0,63	15651	20		2502		
5	20	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		160	676,82	84,19	108291	13470	42563	42291	162629	
			м трубопровода			326,61	40,5	52258	6480		12047		
6	42	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		21	3233,59	109,45	67905	2299	4575	44748	121665	
			комплект			2906,28	53,27	61032	1119		9012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	43	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	21	8813		185073		185073	14806	199879	Казахстан
8	44	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2736,39 2325,02	82,5 40,31	8209 6975	248 121	987	5109 1065	14383	
9	45	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	4180		12540		12540	1003	13543	Казахстан
10	46	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	24	4642		111408		111408	8913	120321	Казахстан
11	47	С123-020401-4301	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1192		28608		28608	2289	30897	Казахстан
12	48	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	21	895		18795		18795	1504	20299	Казахстан
13	49	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	15	4011,37 3260,18	217,9 106,58	60171 48903	3269 1599	7999	36361 7723	104255	
14	50	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	15	18734		281010		281010	22481	303491	Казахстан
15	51	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	2	2840,82 2310,12	278,65 129,41	5682 4620	557 259	504	3513 736	9931	
16	52	С123-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	14151		28302		28302	2264	30566	
17	53	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703		17406		17406	1392	18798	Казахстан
			ИТОГО:					1090809	21216	757826	231420	1428009	
								311768	9653		105780		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		33130					
			Итого с временными									1461138	
			Зимние удорожания			0,9 %		13150					
			Итого с зимними удорожаниями									1474288	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29486					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1503774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1579017	
			НДС			12 %		189482					
			Итого с НДС									1768499	
			Скидка			5%		88425					
			Итого к оплате с НДС									1 680 074	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)