Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр-2007"

Договор: № 392 от 18.05.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с благоустройством средней школы № 24 в селе Степное ул.Билим № 17 Кордайского района Жамбылской области

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком к финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

№	Наименование	стоимость выполненных работ в тенге							всего за отчетный период
		с начала строительства по отчетный период	в том числе			в том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт с благоустройством средней школы № 24 в селе Степное ул.Билим № 17 Кордайского района Жамбылской области	320 136 809,44							36 528 388,38
2	в том числе НДС	34 300 372,44							3 913 755,90
3	5% удержание качества	16 006 840,47							1 826 419,42
4	Итого к оплате	304 129 968,97							34 701 968,96
5	в том числе НДС	32 585 353,82							3 718 068,10

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области" БИН 050240004820

Руководитель _____ Аширбеков С.С.

Подрядчик:
ТОО "Сервис Центр-2007" БИН 070440011983

Директор _____ Жандабаев Б.У

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сервис Центр-2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство средней школы №24

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 392 от 18.05.2022 года

Акт выполненных работ № 18

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Покрытие										
1	13	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1395,967	1581,46	124,97	2207666	174454	1972418	110706	2503842	
				м2 покрытия		43,55	29,88	60794	41712		185470		
2	14	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		2952,77	352,98	0,04	1042269	118	1041442	765	1126477	
				м2 покрытия		0,24	0	709	0		83443		
			Итого по разделу: 2. Покрытие									3630319	
			Раздел: 3. МАФы										
3	35	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные		1	84304	146	84304	146	82888	1049	92181	
				комплект		1270	36	1270	36		6828		
4	36	У86-010202-0101 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий		1	120477	320	120477	320	115216	4344	134807	
				комплект		4941	76	4941	76		9986		
5	37	У86-010106-0302 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками		4	195100	0	780400	0	780400	0	842832	
				шт.		0	0	0	0		62432		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	38	У86-010106-0401 0	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Звездопад"		2	1743182	2534	3486364	5068	3350612	113438	3887786	
				комплект		65342	918	130684	1836		287984		
7	39	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		34	45493	198	1546762	6732	1353608	163608	1847186	
				шт.		5483	51	186422	1734		136816		
8	40	У86-010303-0205 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)		17	10656	0	181152	0	181152	0	195636	
				шт.		0	0	0	0		14484		
9	41	У86-010102-0102 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"		2	433280	287	866560	574	853210	10572	947302	
				комплект		6388	72	12776	144		70170		
10	42	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"		2	109606	219	219212	438	204784	11854	249552	
				комплект		6995	59	13990	118		18486		
11	43	С121-060106-0301	Металлический мусоросборник		2	82124		164248		164248		177388	Казахстан
				комплект							13140		
12	44	У86-010605-0301 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м		1	326253	2442	326253	2442	277245	33111	388113	
				конструкция		46566	834	46566	834		28749		
13	45	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		1	144707	1130	144707	1130	120832	16330	173920	
				конструкция		22745	335	22745	335		12883		
			Итого по разделу: 3. МАФы									8936703	
			ИТОГО:					11170374	191422	10498055	465777	12567022	
								480897	46824		930871		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		291555					
			Итого с временными									12858577	
			Зимние удорожания			0,9 %		115727					
			Итого с зимними удорожаниями									12974304	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		259486					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13233790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									13895956	
			НДС			12 %		1667515					
			Итого с НДС									15563471	
			Скидка			5%		778174					
			Итого к оплате с НДС									14 785 297	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бакыт таны" Махмудов М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес и тентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сервис Центр-2007"

(полное наименование, бизнес и тентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 392 от 18.05.2022 года

Акт выполненных работ № 17

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блоки А, Б(2шт)										
1	34	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	318,33	874,98	4,24	278532	1349	73569	147072	459652	
						639,63	2,05	203613	653		34048		
2	38	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	791,22	812,82	5,93	643119	4688	116784	377217	1101963	
						659,3	2,86	521647	2265		81627		
3	41	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	275,08	844,93	3,98	232424	1093	55005	127333	388538	
						641	1,91	176326	526		28781		
4	42	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1449,38	665,25	5,59	964204	8098	195550	550417	1635791	
						524,75	2,7	760555	3913		121170		
			Итого по разделу: 1. Блоки А, Б(2шт)									3585944	
			Раздел: 2. Блок В										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	70	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву										
			м2 окрашиваемой поверхности		362,15	874,98	4,24	316873	1534	83696	167317	522925	
						639,63	2,05	231642	742		38735		
6	77	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке										
			м2 окрашиваемой поверхности		493,7	844,93	3,98	417144	1962	98720	228532	697330	
						641	1,91	316461	944		51654		
7	78	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке										
			м2 окрашиваемой поверхности		581,96	665,25	5,59	387150	3251	78518	221005	656807	
						524,75	2,7	305381	1571		48652		
			Итого по разделу: 2. Блок В									1877062	
			Раздел: 3. Блок Г										
8	102	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву										
			м2 окрашиваемой поверхности		791,22	874,98	4,24	692300	3353	182859	365551	1142479	
						639,63	2,05	506088	1622		84628		
9	109	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке										
			м2 окрашиваемой поверхности		275,08	844,93	3,98	232424	1093	55005	127333	388538	
						641	1,91	176326	526		28781		
10	110	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке										
			м2 окрашиваемой поверхности		1449,38	665,25	5,59	964204	8098	195550	550417	1635791	
						524,75	2,7	760555	3913		121170		
			Итого по разделу: 3. Блок Г									3166808	
			Раздел: 4. Блок Д, Е										
11	134	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву										
			м2 окрашиваемой поверхности		96,2	874,98	4,24	84173	407	22233	44445	138907	
						639,63	2,05	61532	197		10289		
12	142	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке										
			м2 окрашиваемой поверхности		33,84	844,93	3,98	28593	135	6767	15664	47798	
						641	1,91	21691	65		3541		
13	143	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке										
			м2 окрашиваемой поверхности		160,49	665,25	5,59	106766	896	21653	60948	181131	
						524,75	2,7	84216	433		13417		
14	159	Е11-100102-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов										
			м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		12,8	3468,99	35,46	44403	454	33089	7976	56569	
						848,47	17,01	10860	218		4190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	160	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов										
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		181,98	3855,96	30,53	701707	5555	371448	235696	1012395	
						1784,28	14,57	324704	2652		74992		
16	161	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м										
					0,018	618619,06	2786,91	11135	50	4211	4964	17387	
				т		381870,15	1178,15	6874	21		1288		
17	162	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву										
					181,98	1093,61	2,96	199016	540	65877	95660	318250	
				м2 окрашиваемой поверхности		728,65	1,44	132600	262		23574		
18	169	Е11-100102-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов										
					69,2	3468,99	35,46	240054	2454	178886	43122	305830	
			м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			848,47	17,01	58714	1177		22654		
19	170	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов										
					91,62	3855,96	30,53	353283	2796	187010	118664	509703	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1784,28	14,57	163476	1335		37756		
20	171	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м										
					0,004872	618619,06	2786,91	3014	14	1140	1344	4707	
				т		381870,15	1178,15	1860	6		349		
21	172	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву										
					91,62	1093,61	2,96	100197	272	33166	48161	160227	
				м2 окрашиваемой поверхности		728,65	1,44	66759	132		11869		
22	190	Е11-100102-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов										
					36,12	3468,99	35,46	125300	1280	93372	22508	159633	
			м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			848,47	17,01	30647	614		11825		
23	191	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов										
					180,63	3855,96	30,53	696502	5514	368693	233948	1004886	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1784,28	14,57	322295	2633		74436		
24	192	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м										
					0,009	568252,53	2229,53	5114	20	2106	2158	7854	
				т		332061	942,52	2989	8		582		
25	193	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву										
					180,63	1093,61	2,96	197539	535	65388	94951	315889	
				м2 окрашиваемой поверхности		728,65	1,44	131616	260		23399		
26	209	Е11-100102-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов										
					42,52	3468,99	35,46	147502	1507	109917	26496	187918	
			м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			848,47	17,01	36077	723		13920		
27	210	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов										
					90,75	3855,96	30,53	349928	2770	185234	117537	504862	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1784,28	14,57	161924	1323		37397		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	211	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,009	618619,06 381870,15	2786,91 1178,15	5568 3437	25 11	2106	2482 644	8694	
29	212	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	90,75	1093,61 728,65	2,96 1,44	99245 66125	268 130	32852	47704 11756	158705	
30	213	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	3370,28	879,61 181,64	4,14 1,95	2964532 612186	13944 6572	2338401	445506 272803	3682841	
31	226	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,7	6851,19 3896,78	38,81 18,19	18498 10521	105 49	7872	7611 2089	28198	
32	233	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,7556	158,21 58,35	4,25 0,65	7872 2903	211 32	4757	2114 799	10785	
33	234	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,108	99215,95 27117	1283,69 583,2	10715 2929	139 63	7648	2154 1030	13899	
34	235	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	19,62	3562,14 669,02	27,23 11,76	69889 13126	534 231	56229	9617 6360	85866	
35	236	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(сайдинг)	м2	21,582	2128		45926		45926	3674	49600	Казахстан
36	237	Е11-150108-1602 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка сайдингом	м2	19,62	9301,26 8889,03	68,45 32,66	182491 174403	1343 641	6745	126031 24682	333204	
37	238	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	13,32	6635,71 2174,95	123,83 33,6	88388 28970	1650 448	57768	21181 8765	118334	
38	244	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	0,9	6851,19 3896,78	38,81 18,19	6166 3507	35 16	2624	2537 696	9399	
39	246	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,07469	66441,78 30946,5	30901,69 8727,46	4963 2311	2308 652	344	2134 568	7665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	247	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ПРОГОНОВ,П-1	т	0,07625	35263,34 18290,52	12675,04 3607,03	2689 1395	966 275	328	1202 311	4202	
41	248	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0174	102515,54 73291,8	26728,84 7044,39	1784 1275	466 123	43	1006 223	3013	
42	249	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,034	65574,62 26170,7	34273,65 7204,04	2230 890	1165 245	174	817 244	3291	
43	251	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,0427	149,75 50,74	3,4 0,52	2552 865	58 9	1629	629 254	3435	
44	252	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,036	99215,95 27117	1283,69 583,2	3572 976	46 21	2549	718 343	4633	
45	253	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	7,4	3562,14 669,02	27,23 11,76	26360 4951	201 87	21208	3627 2399	32386	
46	254	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(сайдинг)	м2	8,14	2128		17322		17322	1386	18708	Казахстан
47	255	Е11-150108-1602 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка сайдингом	м2	7,4	9301,26 8889,03	68,45 32,66	68829 65779	507 242	2544	47535 9309	125673	
48	256	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	27	6635,71 2174,95	123,83 33,6	179164 58724	3343 907	117097	42934 17768	239866	
			Итого по разделу: 4. Блок Д, Е									9876342	
			ИТОГО:					12331355	87032	5611612	4803975	18506157	
			В том числе :					6632701	39488		1370827		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		429343					
			Итого с временными									18935499	
			Зимние удорожания			0,9 %		170419					
			Итого с зимними удорожаниями									19105918	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		382118					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19488036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									20435236	
			НДС			12 %		2452228					
			Итого с НДС									22887464,61	
			Скидка			5%		1144373,23					
			Итого к оплате с НДС									21 743 091,38	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бакыт таны" Махмудов М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)