СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011240003461-20170511-43456114
1.1. Номер учетной системы 22
2. Дата выписки 11.05.2017
3. Дата совершения оборота 11.05.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000843
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 22
11.2. Дата 05.05.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ079143984078C03144
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 011240003461
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 03-3/233
24.2 Дата 08.11.2016
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичным путем
26. Способ отправления самовывоз
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
31. Назначение платежа 821
30. Код товаров, работ, услуг
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СМР на "Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе		объект	1	114100523.21	114100523.21			114100523.21	12%	13692062.79	127792586		
					Всего по счету:	114100523.21		0.00	114100523.21		13692062.79	127792586.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
DJup2BeX6uYniHsEhFi46KbbqryGjC61zPO68A7syW/wjuw6+vFAQoagx4kCN+/2WK0O64rmUGtQKcPoM6ymDg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/233	08.11.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	379 434 884		129 692 474	338 781 146			40 653 738	379 434 884
в т.ч. Май 2017г.		127 792 586	43 740 679	114 100 523			13 692 063	127 792 586

Итого к оплате за май 2017г: 127 792 586 (Сто двадцать семь миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Форма №2

Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе
Договор № 03-3/233 от 08.11.16

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2017год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
11	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты** м3	260,4	889,22	100,89	231553	26272	49778	0,85	221
				123,75	38,25	32225	9960	118	0,18	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			231553	26272	49778		221
			Тенге			32225	9960			47
		Накладные расходы -	Тенге			49778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			298211				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ(от отм -0,45 до отм +10,2)								
102	Е0107-56-2	**Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных** м	21,3	212,81	0,90	4533	19	2613	0,54	11
				87,30	0,34	1859	7	140	--	--
103	С11021-25	**Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта** м3	0,1917	16000,00	--	3067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	Е0110-53-1	**Антисептирование водными растворами деревянных брусьев** м2	4,26	186,45	0,80	794	3	49	0,06	--
				9,25	0,32	39	1	120	--	--
105	Е0110-88-1 т.ч. п-3.3 К=1,28, К=1,04	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции /, перегородок высотой более 3 м/**	176,2	1537,22	11,20	270859	1973	78231	2,19	386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		365,76	4,23	64447	745	120	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**279253**	**1995**	**80893**		**397**
			Тенге			**66345**	**753**			**4**
		Накладные расходы -	Тенге			**80893**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21609**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**381755**				
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
170	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**104,076**	**348,93**	**18,88**	**36315**	**1965**	**22178**	**1,02**	**106**
		м2		**171,01**	**6,57**	**17798**	**684**	**120**	**0,03**	**3**
173	**С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм**	**303,96**	**3680,00**	--	**1118573**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	**Е0158-18-4**	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	**283,2**	**201,91**	**0,56**	**57182**	**159**	**12420**	**0,26**	**74**
		м		**40,86**	**0,09**	**11572**	**25**	**107,1**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1212070**	**2124**	**34598**		**180**
			Тенге			**29370**	**709**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**34598**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74800**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1321469**				
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		Узел крепления фермы-ОП6-1/14шт/								
219	**Е0106-18-9**	**Устройство опорных подушек из бетона класса В15**	**1,4**	**13710,56**	**367,51**	**19195**	**515**	**3442**	**13,10**	**18**
		м3		**2202,75**	**138,83**	**3084**	**194**	**105**	**0,68**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С12041-70	Каркасы и сетки плоские(С-1): сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,03696	73000,00	--	2698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладная деталь ЗД-1								
221	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02296	49502,00	--	1137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,3654	63600,00	--	23239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерный болт								
223	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01316	52400,00	--	690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			46959	515	3442		1939
			Тенге			3084	194			396
		Накладные расходы -	Тенге			3442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			53425				

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ(АС-22)

Экспликация полов 2-го этажа

ТИП IV

378	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	632,2	194,65	9,95	123058	6290	43499	0,36	225
		м2		52,20	3,74	33001	2364	123	0,02	12
379	Е0111-11-2К=3,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	632,2	100,83	2,28	63745	1440	2327	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,14	0,85	1354	537	123	--	3
		ТИП XIII								
386	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,3	194,65	9,95	7844	401	2773	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2104	151	123	0,02	1
387	Е0111-11-2К=2,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40,3	71,17	1,61	2868	65	105	0,01	--
		м2		1,51	0,60	61	24	123	--	--
				Экспликация полов 3-го этажа						
		ТИП IV								
398	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	641,5	323,65	18,42	207621	11816	73271	0,42	267
		м2		85,95	6,91	55137	4433	123	0,03	22
399	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	641,5	215,39	9,05	138172	5806	42806	0,25	161
		м2		50,85	3,40	32620	2181	123	0,02	11
400	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	641,5	300,66	13,43	192872	8615	56527	0,45	289
		м2		66,60	5,04	42724	3233	123	0,02	16
401	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	641,5	206,75	2,68	132631	1719	2777	0,02	11
		м2		2,52	1,00	1617	641	123	--	3
		ТИП XIII								
407	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	33,7	323,65	18,42	10907	621	3849	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2897	233	123	0,03	1
408	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	33,7	215,39	9,05	7259	305	2249	0,25	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	3,40	1714	115	123	0,02	1
409	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	33,7	300,66	13,43	10132	453	2970	0,45	15
		м2		66,60	5,04	2244	170	123	0,02	1
410	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	33,7	206,75	2,68	6968	90	146	0,02	1
		м2		2,52	1,00	85	34	123	--	--
		Экспликация полов подвала								
		ТИП XIV								
415	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	469,6	61,90	2,62	29066	1230	6642	0,07	32
		м2		10,51	0,99	4935	465	123	--	2
416	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	46,96	6550,81	--	307626		32750	3,66	172
		м3		567,00	--	26626		123	--	--
417	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	469,6	323,65	18,42	151986	8650	53637	0,42	195
		м2		85,95	6,91	40362	3245	123	0,03	16
418	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	469,6	215,39	9,05	101146	4250	31335	0,25	118
		м2		50,85	3,40	23879	1597	123	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1493901	51751	357663		15045
			Тенге			271360	19423			732
		Накладные расходы -	Тенге			357663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1962658				

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-20)

1 Этаж

СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1331,45	250,54	4,07	333586	5413	191040	0,74	985
		м2		135,68	0,97	180651	1292	105	0,05	69
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
437	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	764,86	250,54	4,07	191630	3109	109744	0,74	566
		м2		135,68	0,97	103776	742	105	0,05	40
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
442	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,6	201,04	3,39	38118	642	23436	0,65	123
		м2		117,00	0,72	22183	137	105	0,05	10
		СТОЛОВАЯ								
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
448	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	321,7	250,54	4,07	80600	1308	46158	0,74	238
		м2		135,68	0,97	43648	312	105	0,05	17
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
453	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	160	250,54	4,07	40087	650	22957	0,74	118
		м2		135,68	0,97	21709	155	105	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
458	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	203,2	201,04	3,39	40852	688	25117	0,65	132
		м2		117,00	0,72	23774	146	105	0,05	10
		СТЕНЫ ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА								
475	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	112,5	201,04	3,39	22617	381	13906	0,65	73
		м2		117,00	0,72	13163	81	105	0,05	6
				3 Этаж						
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
497	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1792,66	250,54	4,07	449139	7288	257215	0,74	1327
		м2		135,68	0,97	243228	1739	105	0,05	93
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
502	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1007,72	250,54	4,07	252477	4097	144590	0,74	746
		м2		135,68	0,97	136727	977	105	0,05	52
		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
507	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	96,9	201,04	3,39	19481	328	11977	0,65	63
		м2		117,00	0,72	11337	70	105	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Актовый зал								
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
513	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	768,7	258,02	4,07	198342	3125	110295	0,74	569
		м2		135,68	0,97	104297	746	105	0,05	40
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
518	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	325,3	250,54	4,07	81502	1322	46675	0,74	241
		м2		135,68	0,97	44137	316	105	0,05	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1748431	28351	1003110		5181
			Тенге			948630	6713			367
		Накладные расходы -	Тенге			1003110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2916633				
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА(АС-66)								
557	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	8,8487856	114900,00	--	1016725			--	--
		т		--	--	--			--	--
558	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,13104	27935,09	9375,11	3661	1229	2180	91,00	12
		т		16380,00	2107,33	2146	276	90	7,36	1
560	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1336608	64200,00	--	8581			--	--
		т		--	--	--			--	--
561	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	547,9506	21,80	0,05	11944	27	2875	0,03	16
		м2		5,81	0,02	3184	11	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	567,732	40,72	0,04	23117	23	4251	0,04	24
		м2		8,32	--	4724		90	--	--
563	Е0113-44-7	Очистка щетками	567,732	60,75	--	34490		31041	0,34	193
		м2		60,75	--	34490		90	--	--
564	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей металлических до 500 мм бензином	567,732	23,19	0,11	13168	62	7511	0,09	52
		м2		14,65	0,05	8317	28	90	--	--
		Деталь /АС-68/								
566	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89	0,117096	46868,00	--	5488			--	--
		т		--	--	--			--	--
567	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,11984	59200,00	--	7095			--	--
		т		--	--	--			--	--
570	Е0113-44-7	Очистка щетками	7,36008	60,75	--	447		402	0,34	3
		м2		60,75	--	447		90	--	--
571	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей металлических до 500 мм бензином	7,36008	23,19	0,11	171	1	97	0,09	1
		м2		14,65	0,05	108		90	--	--
572	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,36008	21,80	0,05	160		39	0,03	--
		м2		5,81	0,02	43		90	--	--
573	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	7,36008	40,72	0,04	300		55	0,04	--
		м2		8,32	--	61		90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1125347	1342	48451		#ССЫЛКА!
			Тенге			53520	315			#ССЫЛКА!
		Накладные расходы -	Тенге			48451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1244226				
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА,АКТОВОГО ЗАЛА/АС-87/								
		ФРОНТОН,ПАРАПЕТ,ТУМБА И МАУЭРЛАТ АКТОВОГО ЗАЛА И ГАЛЕРЕИ								
616	Е0108-6-1	Кладка стен парапета	26,44	6286,24	335,84	166208	8880	25763	4,54	120
		м3		699,75	126,00	18501	3331	118	0,61	16
617	Е0108-6-1	Кладка стен фронтона	18,28	6286,24	335,84	114912	6139	17812	4,54	83
		м3		699,75	126,00	12791	2303	118	0,61	11
618	Е0109-25-1	Монтаж перемычек	0,1408	5030,50	2020,02	708	284	352	14,10	2
		т		2272,50	502,43	320	71	90	1,79	--
619	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1408	114900,00	--	16178	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			298006	15303	43927		205
			Тенге			31612	5705			27
		Накладные расходы -	Тенге			43927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			362449				
		РАЗДЕЛ 17. Вход в подвал 2 шт/АС-37/								
797	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,44	614,62	24,55	8261	330	811	0,26	4
		м2		39,83	9,20	535	124	123	0,04	1
798	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	335,59	172,69	3356	1727	1911	0,48	5
		шт		76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
799	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	478,47	243,37	1914	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
800	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	6	1050,41	598,40	6302	3590	3441	1,18	7
		шт		195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,01	10900,00	--	32809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
802	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	3,258	10000,00	--	32580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
803	Е0106-1-20	Монолитные заделки бетоном кл.В15	0,44	7870,74	311,32	3463	137	258	2,82	1
		м3		441,00	117,61	194	52	105	0,57	--
804	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			94821	6853	8640		150
			Тенге			4027	2439			23
		Накладные расходы -	Тенге			8640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			109669				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ№791-2-1:	Тенге			8650494				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	158	296,48	3,96	46844	626	10858	0,30	94
		м		52,20	1,49	8248	235	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	278	294,48	3,96	81865	1101	19105	0,30	171
		м		52,20	1,49	14512	414	128	0,01	4
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	282	373,48	3,96	105321	1117	19380	0,30	168
		м		52,20	1,49	14720	420	128	0,01	4
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	124	452,48	3,96	56108	491	8522	0,30	76
		м		52,20	1,49	6473	185	128	0,01	2
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкован ных труб диам. 40 мм	72	502,48	3,96	36179	285	4948	0,30	43
		м		52,20	1,49	3758	107	128	0,01	1
6	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	12	636,31	7,95	7636	95	1051	0,37	4
		м		65,48	2,97	786	36	128	0,01	--
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	68	291,70	14,12	19836	960	9195	0,55	38
		м		100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2
9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	238	623,70	14,12	148441	3361	32182	0,55	131
		м		100,35	5,29	23883	1259	128	0,03	7
10	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	36	801,76	15,99	28863	576	5626	0,66	24
		м		116,10	5,99	4180	216	128	0,03	1
11	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	56	1565,57	27,87	87672	1561	13667	1,04	58
		м		180,23	10,44	10093	585	128	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов(стоимость радиаторов 2107350тенге)	469,179	4331,44	35,77	2032221	16783	75129	0,70	328
		1кВт		111,70	13,40	52407	6287	128	0,07	33
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
22	С130903-334 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	9	10835,00	--	97515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130903-335 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	12069,00	--	24138	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130903-190 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	159	1673,00	--	266007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	48	2201,00	--	105648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130901-152 Изм. и доп.вып.18	Вентиль радиаторный для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15	159	463,00	--	73617	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130901-153 Изм. и доп.вып.18	Вентиль радиаторный для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	48	566,00	--	27168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
40	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	10	5670,00	--	56700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3310774	27778	206921		2418
			Тенге			151223	10434			115
		Накладные расходы -	Тенге			206921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3728756				
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
118	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	26	1169,91	13,82	30418	359	8821	1,62	42
		м2		259,88	5,18	6757	135	128	0,03	1
120	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	41	1144,51	11,11	46925	455	12741	1,48	61
		м2		238,61	4,16	9783	170	128	0,02	1
123	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,1	1144,51	11,11	9271	90	2517	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1933	34	128	0,02	--
124	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,5	1144,51	11,11	10873	106	2952	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2267	40	128	0,02	--
125	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,5	1144,51	11,11	12017	117	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
126	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,1	1174,73	9,61	7166	59	1642	1,28	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		206,72	3,59	1261	22	128	0,02	--
127	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1174,73	9,61	16916	138	3877	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2977	52	128	0,02	--
128	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37,7	1174,73	9,61	44287	362	10149	1,28	48
		м2		206,72	3,59	7793	135	128	0,02	1
129	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14	1174,73	9,61	16446	135	3769	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2894	50	128	0,02	--
130	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1174,73	9,61	11277	92	2584	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1985	34	128	0,02	--
131	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,2	1115,92	8,82	28121	222	5114	0,96	24
		м2		155,22	3,31	3912	83	128	0,02	--
133	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14	1115,92	8,82	15623	123	2841	0,96	13
		м2		155,22	3,31	2173	46	128	0,02	--
134	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	1115,92	8,82	24550	194	4464	0,96	21
		м2		155,22	3,31	3415	73	128	0,02	--
135	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	29	1115,92	8,82	32362	256	5885	0,96	28
		м2		155,22	3,31	4501	96	128	0,02	--
136	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,5	1084,55	9,22	35248	300	5353	0,78	25
		м2		125,21	3,45	4069	112	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	E0120-3-12	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	42	1084,55	9,22	45551	387	6917	0,78	33
		м2		125,21	3,45	5259	145	128	0,02	1
139	C130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (по проекту)**	36,56	200,00	--	7312	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**394363**	**3395**	**82889**		**1127**
			Тенге			**63484**	**1271**			**43**
Стоимость оборудования -			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**82889**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28635**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**505887**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-2-2:	Тенге			4234644				
		Стоимость оборудования -				0				4351

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-3

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								
43	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	92	620,54	0,64	57090	59	12536	0,58	53
		м		106,20	0,25	9770	23	128	--	--
44	E0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	75	748,88	1,43	56166	107	9880	0,56	42
		м		102,38	0,54	7679	41	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**113256**	**166**	**22416**		**95**
			Тенге			**17449**	**64**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**22416**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8140**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**143812**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№ 791-2-3	Тенге			143812				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
9	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	399	26,92	--	10741	--	10665	0,15	121
		м		24,75	--	9875	--	108	--	--
10	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	2842	26,92	--	76507	--	75967	0,15	864
		м		24,75	--	70340	--	108	--	--
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1146	27,70	2,10	31744	2407	21992	0,10	115
		м		19,70	0,50	22576	573	95	--	3
20	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,64464	60500,00	--	39001	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,44676	159700,00	--	71348	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,07752	79100,00	--	6132	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	1292	147,30	73,00	190312	94316	83217	0,29	375
		м		49,50	18,30	63954	23643	95	0,11	137
24	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	14,076	777,00	--	10937	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	64,26	999,00	--	64196	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	37,944	1420,00	--	53880	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	15,504	2130,00	--	33024	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	12	180,30	91,60	2164	1099	917	0,33	4
		м		57,40	23,00	689	276	95	0,13	2
29	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	1,224	3610,00	--	4419	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			594405	97822	192758		1539
			Тенге			167434	24492			145
		Накладные расходы -	Тенге			192758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			834392				
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОООСВЕЩЕНИЕ								
64	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,386	16300,00	--	6292	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,296	22300,00	--	6601	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	4432,5	26,92	--	119323	--	118481	0,15	665
		м		24,75	--	109704	--	108	--	--
68	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,3915	52100,00	--	124597	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**								
		1000м	2,2083	60500,00	--	133602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**390415**		**118481**		**665**
			Тенге			**109704**				
		Накладные расходы -	Тенге			**118481**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30534**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**539430**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-4	Тенге			**1373822**				

ИТОГО ПО ГЛАВЕ №2 14402771

В том числе стоимостьоборудования 0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-1

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**								
		м	1384,2959	7840,00	--	10852880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С130902-59	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 400 мм**								
		шт	8	58400,00	--	467200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	16	3532,00	--	56512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	**Седловидный хомут d 250х4**								
		шт.	1	4845,00	--	4845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-50	**Переход, Dy 110х63 мм**								
		шт	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11382657**				**2856**
			Тенге							**576**
		Накладные расходы				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12065616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-6-1	Тенге			12065616				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-5

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	360,13	23,36	22,08	8412	7951	2389	0,01	3
		м3		1,28	5,56	461	2002	97	0,02	7
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,1381	262,72	--	2926		3307	1,85	21
		м3		262,72	--	2926		113	--	--
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	133,2	32,23	30,77	4293	4099	1262	0,01	1
		м3		1,42	8,34	189	1112	97	0,03	4
7	С010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	233,1	56,20	--	13100		2620	0,24	55
		т		11,24	--	2620		100	--	--
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	133,2	3,76	3,24	501	432	207	--	--
		м3		0,48	1,12	64	149	97	--	--
9	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	22,6	867,50	97,07	19606	2194	3960	0,78	18
		м3		112,50	36,00	2543	814	118	0,18	4
		Опорные подушки								
10	Е0106-18-9	Устройство опорной подушки	0,86	13710,56	367,51	11791	316	2114	13,10	11
		м3		2202,75	138,83	1894	119	105	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Канал						
11	Е0107-31-6	Установка прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	27,9	2190,05	863,65	61102	24096	39756	4,26	119
		м3		726,75	291,08	20276	8121	140	1,23	34
13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные	20,24	18800,00	--	380512			--	--
		м3		--	--	--			--	--
				Углы поворота						
14	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	10	212,23	13,43	2122	134	710	0,37	4
		м2		52,65	5,04	527	50	123	0,02	--
15	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	11,7	529,09	10,72	6190	125	203	0,07	1
		м2		10,08	4,00	118	47	123	0,02	--
16	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	1	6669,25	296,60	6669	297	1211	5,95	6
		м3		915,75	110,25	916	110	118	0,54	1
17	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону внутренних стен камеры	8	207,10	2,00	1657	16	789	0,57	5
		м2		93,60	0,27	749	2	105	0,04	--
				Компенсаторная ниша						
18	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	23,4	212,23	13,43	4966	314	1660	0,37	9
		м2		52,65	5,04	1232	118	123	0,02	1
19	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	23,4	529,09	10,72	12381	251	405	0,07	2
		м2		10,08	4,00	236	94	123	0,02	--
20	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	2,02	6669,25	296,60	13472	599	2446	5,95	12
		м3		915,75	110,25	1850	223	118	0,54	1
21	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону внутренних стен камеры	17	207,10	2,00	3521	34	1676	0,57	10
		м2		93,60	0,27	1591	5	105	0,04	1
				Гидроизоляция лотков						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	390	245,44	3,82	95722	1490	17851	0,21	83
		м2		37,35	1,44	14567	562	118	0,01	3
		Камера УТ-1								
26	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	9,86	1495,27	100,89	14743	995	1885	0,85	8
		м3		123,75	38,25	1220	377	118	0,18	2
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон кл.В12,5	0,8796	6745,75	66,01	5934	58	204	1,35	1
		м3		195,75	24,93	172	22	105	0,12	--
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон кл.В7,5	0,6288	6134,77	66,01	3858	42	146	1,35	1
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,12	--
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,24	194,65	9,95	1020	52	361	0,36	2
		м2		52,20	3,74	274	20	123	0,02	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,5	245,44	3,82	9204	143	1716	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1401	54	118	0,01	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,63	194,65	9,95	1874	96	663	0,36	3
		м2		52,20	3,74	503	36	123	0,02	--
33	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,63	-29,66	-0,67	-286	-6	-10	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-6	-2	123	--	--
34	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя плиты,рубероидом РМ-350	9,63	696,16	11,21	6704	108	406	0,20	2
		м2		31,50	4,21	303	41	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			691994	43836	87937		682
			Тенге			56749	14092			87
		Накладные расходы -	Тенге			87937				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			826727				

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Прокладка трубопроводов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2218	191443,49	61465,99	42462	13633	36686	583,00	129
		км		107100,00	20133,00	23755	4465	130	104,89	23
47	С130806-252 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм	224,018	1239,00	--	277558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1128	129797,21	46381,71	14641	5232	13647	424,00	48
		км		76050,00	17015,25	8578	1919	130	88,37	10
49	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	113,928	326,00	--	37141	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1137	132585,92	46655,79	15075	5305	13887	428,00	49
		км		76950,00	16999,50	8749	1933	130	88,32	10
51	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	114,837	601,00	--	69017	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-263	Опоры неподвижные	0,066542	107900,00	--	7180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-262	Опоры скользящие	0,17754	107900,00	--	19157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1170,00	--	4680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			486911	24170	64220		759
			Тенге			41082	8317			100
		Накладные расходы -	Тенге			64220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			584199				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:791-6-5	Тенге			1410926				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-2

(Локальный сметный расчет)

на ОГРАЖДЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение								
		Панель Ограждения ОГ-1 (=206шт)								
33	E0109-62-2	**Изготовление ограждения**	11,73237	8077,36	2622,65	94767	30770	49227	23,30	
		т		4194,00	468,05	49206	5491	90	1,77	
34	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	4	59500,00	--	238000	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
35	C11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	7,73237	60200,00	--	465489	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**798255**	**30770**	**49227**		**759**
			Тенге			**49206**	**5491**			**100**
		Накладные расходы -	Тенге			49227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			898331				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:791-7-2	Тенге			898331				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-7

(Локальный сметный расчет)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ СТОЛОВОЙ								
2	5302-75	Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В) шт.	2	132233,00	--	264466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	8101-83	Сковорода электрическая с чашей компл.	1	69372,00	--	69372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	1203-47	Мармит стационарный шт.	2	42600,00	--	85200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	5101-129	Холодильник "АТлант"МХМ 2835-90 компл.	8	34000,00	--	272000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	5101-139	Котел пищеварочный электрический со станцией управления, КПЭ-160 шт.	1	269685,00	--	269685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	5101-137	Кипятильник, 450х350х750 шт.	1	31791,00	--	31791	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	1205-126	Шкаф пекарский ШПЭСМ шт.	1	273219,00	--	273219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	5101-143	Мясорубка шт.	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	5101-168	Бачок для сбора остатков пищи шт.	1	440,00	--	440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	5101-169	Весы товарные электронные шт.	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	5101-134	Ванна моечная на 1 отделение шт.	6	7034,00	--	42204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	5101-171	Ларь для овощей шт.	1	2840,00	--	2840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	5101-172	Подтоварник	4	1600,00	--	6400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	5101-177	Сейф	4	18600,00	--	74400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	5101-178	Стеллаж производственный	10	33110,00	--	331100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	5101-179	Стол для хлеборезки	1	3483,00	--	3483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5101-180	Стол для очистки картофеля	1	9073,00	--	9073	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	3201-94	Прилавок для столовых приборов ПСП, 1475х300х850 мм	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	5101-182	Стол для сбора остатков пищи	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5101-245	Стеллаж передвижной общепроизводственный стол	12	13000,00	--	156000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5101-153	Электросушители	3	3268,00	--	9804	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	5101-114	Шкаф для одежды пятисекционный	27	17200,00	--	464400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1200х750х720	53	10105,00	--	535565	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	8101-53	Стул полумягкий	246	1505,00	--	370230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	5302-108	Шкаф для заведующего	1	15480,00	--	15480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5302-1	Диван мягкий	5	18598,00	--	92990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	5545-1	Стол обеденный четырехместный с комплектом табуретов	30	6880,00	--	206400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	5101-134	Ванна моечная на 1 отделение	1	7034,00	--	7034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	8101-105	Тележка для сбора грязной посуды для сбора мусора	2	4983,00	--	9966	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	5558-8	Шкаф для документов	20	12040,00	--	240800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	8101-5	Стол рабочий: для руководителя	1	38700,00	--	38700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	5564-5	Кресло для руководителя	1	9460,00	--	9460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	5302-310	Телевизор	2	25000,00	--	50000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
51	5101-107	Шкаф медицинский двухстворчатый	3	17845,00	--	53535	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	5101-193	Тележка медицинская	1	7474,00	--	7474	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	5101-244	Ростомер складной для взрослых	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	5102-187	Весы медицинские	1	5275,00	--	5275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	5101-21	Кушетка медицинская смотровая	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	5101-116	Ширма трехстворчатая	2	11825,00	--	23650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	1204-23	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	2	10340,00	--	20680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
58	1204-25	Шкаф сушильностерилизационный ШСС-80П	1	73580,00	--	73580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	5549-3	Стеллаж книжный двухсторонний	20	4515,00	--	90300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	5549-2	Стеллаж книжный односторонний	35	4193,00	--	146755	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	5549-5	Стол читательский двухместный	20	4300,00	--	86000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	8101-135	Компьютер	7	57760,00	--	404320	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
63	5544-5	Стол ученический двухместный	138	3999,00	--	551862	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	5102-40	Стул ученический	336	1613,00	--	541968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	5544-5	Стол ученический двухместный	48	3999,00	--	191952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	5102-40	Стул ученический	96	1613,00	--	154848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	5302-8	Шкаф комбинированный	19	52675,00	--	1000825	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	5101-8	Доска классная в комплекте с экраном и двумя ящиками для таблиц, 4500x1000(трехэлементная,с пятью рабочими поверхностями:зеленого цвета для мела,белого цвета для маркера,с набором магнитных креплении)	20	31350,00	--	627000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	3	13975,00	--	41925	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	22	13975,00	--	307450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	8101-132	Копировальный аппарат-принтер,сканер	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			8414516				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			8414516				
РАЗДЕЛ 2. Оборудование и мебель кабинета по обработке тканей для девочек										
72	5101-189	Машина швейная	8	19500,00	--	156000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	5302-121	Стол гладильный	4	1957,00	--	7828	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	5302-124	Утюг электрический	4	1240,00	--	4960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**168788**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**168788**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**168788**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**168788**				
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование и мебель кабинета кулинарии для девочек								
76	5302-75	Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	132233,00	--	132233	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**132233**				**8**
			Тенге							--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**132233**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**132233**				
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование и мебель мастерской по обработке металла и двух инструментальных								
77	5101-157	Верстак слесарный с тисками	12	15200,00	--	182400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	5102-42	Табурет поворотный	24	2258,00	--	54192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	5101-157	Верстак слесарный с тисками	1	15200,00	--	15200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	5101-123	Станок настольный сверлильный	1	60110,00	--	60110	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
81	5101-164	Стол-подставка под сверлильный станок	1	3184,00	--	3184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	5101-122	Станок токарно-винторезный по металлу	1	135105,00	--	135105	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
83	5101-166	Стол-подставка под токарный станок	1	4214,00	--	4214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	5101-124	Станок горизонтально-фрезерный настольный	1	98753,00	--	98753	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
85	5101-165	Стол-подставка под фрезерный станок	1	3545,00	--	3545	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	5567-18	Шкаф для приборов и инструментов	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	5537-21	Стеллаж пристенный деревянный	12	10535,00	--	126420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**708923**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**708923**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**708923**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**708923**				
		РАЗДЕЛ 5. Оборудование и мебель мастерской по обработке древесины								
88	5101-158	Верстак столярный с тисками	12	11200,00	--	134400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	5101-123	Станок настольный сверлильный	1	60110,00	--	60110	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
90	5101-126	Станок фуговально-пильный	1	41219,00	--	41219	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
91	5101-125	Станок токарный настольный по дереву	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
92	5101-164	Стол-подставка под станки	3	3184,00	--	9552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**294801**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**294801**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**294801**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**294801**				
		РАЗДЕЛ 6. Оборудование и мебель кабинета информатики и компьтерного класса								
93	5102-39	Стол читательский двухместный	1	3655,00	--	3655	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	5101-121	Комплект ученический технических средств и оборудования кабинетов вычислительной техники на 12 мест (ПК, наборы кабелей и адаптеров локальной сети кабинета, базовое программное обеспечение, дискеты) компл.	1	960000,00	--	960000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	5101-55	Стол для программированного обучения шт.	12	25800,00	--	309600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1273255**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1273255**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1273255**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1273255**				
		РАЗДЕЛ 7. Оборудование и мебель кабинетов начальных классов								
96	5101-46	Стол для настольных игр двухместный, складируемый шт.	16	4193,00	--	67088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	5536-21	Демонстрационный стенд (для творческих работ учащихся) шт.	4	1075,00	--	4300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	5101-187	Зеркало навесное шт.	4	2901,00	--	11604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	СКомпания"ABDI"	Интерактивная доска шт	4	69824,86	--	279299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**362291**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**362291**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**362291**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**362291**				
		РАЗДЕЛ 8. Оборудованиеи мебель кабинета НВП и оружейной комнаты								
101	5101-245	Стеллаж передвижной общепроизводственный для хранения противогазов шт.	1	13000,00	--	13000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	5302-145	Шкаф металлический-сейф	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**22030**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**22030**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**22030**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**22030**				

РАЗДЕЛ 9. Оборудование и мебель кабинета химии и лаборантской

103	5101-14	Комплект ученический лабораторный химический (стол двухместный и два стула)	12	11073,00	--	132876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплекке из двух секций	1	46655,00	--	46655	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	8101-122	Шкаф металлический	2	4515,00	--	9030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	5101-38	Стол лабораторный химический	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	5101-154	Муфельная печь	2	2169,00	--	4338	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	5101-39	Стол для муфельной печи и сушильного шкафа	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	5101-103	Шкаф вытяжной лабораторный, для кабинета химии	1	43645,00	--	43645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**256539**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**256539**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**256539**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**256539**				

РАЗДЕЛ 10. Оборудование и мебель кабинета биологии и лаборантской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	8101-122	Шкаф металлический	1	4515,00	--	4515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	5102-23	Стол демонстрационный для кабинета биологии	1	26015,00	--	26015	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	5102-58	Шкаф-стеллаж для лаборантской	2	28595,00	--	57190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**87720**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**87720**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**87720**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**87720**				
		РАЗДЕЛ 11. Оборудование и мебель кабинета физики и лабораторной								
113	5101-36	Стол демонстрационный для кабинета физики	1	26015,00	--	26015	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	5102-78	Шкаф стеллаж	3	7525,00	--	22575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	5101-19	Комплект ученический лабораторный физический (стол двухместный и два стула)	12	7418,00	--	89016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**137606**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**137606**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**137606**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**137606**				
		РАЗДЕЛ 12. Оборудование и мебель кабинета иностранного языка								
116	5101-37	Стол демонстрационный для кабинета иностранного языка	1	23328,00	--	23328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**23328**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**23328**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			23328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			23328				
		РАЗДЕЛ 13. Оборудование и мебель актового зала , артистических комнат								
117	5101-78	Табурет для пианино	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	5101-248	Пианино	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	5547-4	Колонка звуковая	1	1480,00	--	1480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	1302-87	Музыкальный центр(проигрыватель,колонки,усилитель,пульт)	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	5546-4	Кинопроектор с рулонным экраном	1	308400,00	--	308400	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
122	5101-46	Стол для кинопроектора	1	4193,00	--	4193	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	1301-32	Стол гримировальный	6	15695,00	--	94170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	1804-32	Стеллаж деревянный для инвентаря	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**538501**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			538501				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			538501				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			538501				
		РАЗДЕЛ 14. Оборудование и мебель спортивного зала								
126	5101-156	Бревно гимнастическое	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	5539-14	Брусья гимнастические женские	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	5539-14	Брусья гимнастические мужские	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	5539-16	Канат для лазания	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	5539-17	Козел гимнастический	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	5539-18	Конь гимнастический	1	26800,00	--	26800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	5101-161	Кольца гимнастические	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	5302-291	Мат гимнастический поролоновый	10	7327,00	--	73270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	5539-20	Мостик гимнастический	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	5101-163	Перекладина гимнастическая	1	10200,00	--	10200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	5101-68	Скамья гимнастическая	8	7310,00	--	58480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	1303-106	Стенка шведская	12	4520,00	--	54240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Комплект инвентаря и оборудования для лыжных гонок и конькобежной подготовки						
138	5302-306	Щит с баскетбольными сетками	2	3010,00	--	6020	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
139	5101-75	Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000x400x2100	1	8063,00	--	8063	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	5101-76	Стеллаж для лыж и лыжных палок односторонний	2	6450,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	5101-77	Стеллаж для лыжных ботинок	1	4515,00	--	4515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	5101-193	Тележка для перевозки спортивных снарядов	1	7474,00	--	7474	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	5302-108	Шкаф для одежды	24	15480,00	--	371520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	5302-21	Скамья для переодевания	4	3010,00	--	12040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			778162	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			778162				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			778162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			778162				

РАЗДЕЛ 16. Хозяйственный инвентарь и принадлежности для столовой

155	5101-196	Ваза для печенья	4	360,00	--	1440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	5101-197	Ведро эмалированное	1	618,00	--	618	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	5101-198	Вилка столовая из нержавеющей стали	252	72,00	--	18144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	5101-199	Дуршлаг эмалированный	3	192,00	--	576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	5101-200	Кастрюля эмалированная или алюминиевая	47	236,00	--	11092	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	5101-201	Ложка разливательная	3	360,00	--	1080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	5101-202	Ложка столовая	252	32,00	--	8064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	5101-203	Ложка чайная	252	20,00	--	5040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	5101-204	Лопатки для котлет и мяса	7	300,00	--	2100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	5101-205	Нож столовый из нержавеющей стали	252	140,00	--	35280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	5101-206	Нож консервный	1	140,00	--	140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	5101-207	Нож-пилка для резки хлеба	1	242,00	--	242	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	5101-208	Нож поварской	5	170,00	--	850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	5101-209	Набор столовый для специй	21	500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	5101-210	Поднос	19	400,00	--	7600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	5101-211	Сито	1	272,00	--	272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	5101-212	Сковорода	4	252,00	--	1008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	5101-213	Тарелка мелкая	252	30,00	--	7560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	5101-214	Таз эмалированный	3	400,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	5101-215	Тарелка глубокая	252	80,00	--	20160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	5101-216	Тарелка десертная	252	44,00	--	11088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	5101-217	Фляга для молока	5	1910,00	--	9550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	5101-218	Чайник металлический	20	600,00	--	12000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	5101-219	Чашка с блюдцем	252	86,00	--	21672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	5101-220	Шумовка	3	300,00	--	900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	5101-226	Колода для рубки мяса	1	5862,00	--	5862	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	5101-178	Стеллаж производственный кухонный технологический с сушкой,нерж.	1	33110,00	--	33110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**227148**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**227148**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**227148**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**227148**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-2-7	Тенге			**13425841**				
		в том числе стоимость оборудования	тенге			**13425841**				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			**42203486**				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге			**13425841**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**42203486**				
	Временные здания и сооружения 1,8%					**517998**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**42721483**				
	Прозводстворабот в зимнее время 2,079%					**609056**				
	Выслуга лет 1%					**292956**				
	Доп.отпуска 0,4%					**117183**				
	Итого в ценах 2001 года					**43740679**				
	В текущих ценах 2016г К=2,5574194 (1982/775)					**111863258**				
	Налоги, обязательные платежи 2%					**2237265**				
	ИТОГО					**114100524**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**13692063**				
	ВСЕГО по объекту:					**127792586**				

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства г.Актобе	ТОО "Нисан-Актобе"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки по смете проверил