СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011240003461-20170614-43149153
1.1. Номер учетной системы 28
2. Дата выписки 14.06.2017
3. Дата совершения оборота 13.06.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000843
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 28
11.2. Дата 13.06.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ079143984078C03144
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 011240003461
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 03-3/233
24.2 Дата 08.11.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа 821
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СМР на "Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе		объект	1	90904868.75	90904868.75			90904868.75	12%	10908584.25	101813453		
					Всего по счету:	90904868.75		0.00	90904868.75		10908584.25	101813453.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

FZTIKMmICFb96lQTtTKieiG+zgOjTvXkav6j/GntayfnUgAo
oGIVJMaL68SfaFSKTsB9gLcMj8AE+i3RQdKf6w==

УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/233	08.11.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	481 248 337		164 541 049	429 686 015			51 562 322	481 248 337
в т.ч. июнь 2017г.		101 813 453	34 848 575	90 904 869			10 908 584	101 813 453

Итого к оплате за июнь 2017г: 101 813 453 (Сто один миллион восемьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Форма №2

Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе
Договор № 03-3/233 от 08.11.16

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2017год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
96	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	80,8	289,81	4,07	23417	328	11593	0,74	60
		м2		135,68	0,97	10963	78	105	0,05	4
97	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	5	364,02	24,15	1820	121	1265	1,03	5
		шт		171,90	8,83	860	44	140	0,04	--
98	С143017-9	**Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см**	3,61	1430,00	--	5162	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0120-19-6	**Установка зонтов над шахтами из оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм**	27	4733,97	31,54	127817	852	10696	1,82	49
		шт		297,68	11,81	8037	319	128	0,06	2
100	Е0120-19-8	**Установка зонтов над шахтами из оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм**	4	7360,91	59,08	29444	236	2818	3,19	13
		шт		529,20	21,26	2117	85	128	0,11	--
101	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	1,61896	60200,00	--	97461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**285121**	**1537**	**26372**		**127**
			Тенге			**21977**	**526**			**6**
		Накладные расходы -	Тенге			**26372**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18690**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**330183**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
172	E0110-22-2	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	537,66	233,67	5,58	125636	3000	62048	0,59	315
		м2		94,05	2,12	50567	1140	120	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			125636	3000			937
			Тенге			50567	1140			23
		Накладные расходы -	Тенге			62048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			198945				
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ /ЛИСТ 54/								
197	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	156,173	2750,00	--	429476	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			429476				
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			455244				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ(АС-22)								
		Лист 22 п.6								
233	E0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой/с внутренней стороны/**	95	3764,36	261,86	357614	24877	69935	3,44	327
		м3		499,50	99,00	47453	9405	123	0,48	46
		Лист 33 п.9								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП I								
235	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	264,7	323,65	18,42	85670	4876	30233	0,42	110
		м2		85,95	6,91	22751	1829	123	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	264,7	215,39	9,05	57013	2396	17663	0,25	66
		м2		50,85	3,40	13460	900	123	0,02	4
238	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	264,7	300,66	13,43	79584	3555	23325	0,45	119
		м2		66,60	5,04	17629	1334	123	0,02	7
239	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	264,7	310,13	4,02	82091	1064	1719	0,03	7
		м2		3,78	1,50	1001	397	123	0,01	2
240	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	264,7	194,65	9,95	51524	2634	18213	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13817	990	123	0,02	5
241	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	264,7	118,62	2,68	31400	709	1146	0,02	5
		м2		2,52	1,00	667	265	123	--	1
		ТИП II								
244	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	222,3	323,65	18,42	71947	4095	25391	0,42	92
		м2		85,95	6,91	19107	1536	123	0,03	7
245	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	222,3	215,39	9,05	47881	2012	14834	0,25	56
		м2		50,85	3,40	11304	756	123	0,02	4
246	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	222,3	300,66	13,43	66836	2985	19588	0,45	100
		м2		66,60	5,04	14805	1120	123	0,02	5
247	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	222,3	103,38	1,34	22980	298	481	0,01	2
		м2		1,26	0,50	280	111	123	--	1
248	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	222,3	194,65	9,95	43271	2212	15296	0,36	79
		м2		52,20	3,74	11604	831	123	0,02	4
249	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	222,3	59,31	1,34	13185	298	481	0,01	2
		м2		1,26	0,50	280	111	123	--	1
		ТИП III								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	270,12	323,65	18,42	87424	4976	30853	0,42	112
		м2		85,95	6,91	23217	1867	123	0,03	9
255	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	270,12	215,39	9,05	58181	2445	18024	0,25	68
		м2		50,85	3,40	13736	918	123	0,02	4
256	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	270,12	300,66	13,43	81214	3628	23802	0,45	122
		м2		66,60	5,04	17990	1361	123	0,02	7
257	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	270,12	310,13	4,02	83772	1086	1754	0,03	7
		м2		3,78	1,50	1021	405	123	0,01	2
258	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	270,12	194,65	9,95	52579	2688	18586	0,36	96
		м2		52,20	3,74	14100	1010	123	0,02	5
259	Е0111-11-2К=5,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	270,12	160,14	3,62	43258	977	1579	0,02	6
		м2		3,40	1,35	919	365	123	0,01	2
		ТИП IV								
262	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	138,4	323,65	18,42	44793	2549	15808	0,42	58
		м2		85,95	6,91	11895	956	123	0,03	5
263	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	138,4	215,39	9,05	29810	1253	9235	0,25	35
		м2		50,85	3,40	7038	471	123	0,02	2
264	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	138,4	300,66	13,43	41611	1859	12195	0,45	62
		м2		66,60	5,04	9217	698	123	0,02	3
265	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	138,4	206,75	2,68	28614	371	599	0,02	2
		м2		2,52	1,00	349	138	123	--	1
266	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	138,4	194,65	9,95	26940	1377	9523	0,36	49
		м2		52,20	3,74	7224	518	123	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0111-11-2К=3,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	138,4	100,83	2,28	13955	315	509	0,01	2
		м2		2,14	0,85	296	118	123	--	1
		ТИП V								
272	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	105	323,65	18,42	33983	1934	11993	0,42	44
		м2		85,95	6,91	9025	726	123	0,03	4
273	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	105	215,39	9,05	22616	950	7006	0,25	26
		м2		50,85	3,40	5339	357	123	0,02	2
274	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	105	300,66	13,43	31569	1410	9252	0,45	47
		м2		66,60	5,04	6993	529	123	0,02	3
275	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	105	310,13	4,02	32563	422	682	0,03	3
		м2		3,78	1,50	397	157	123	0,01	1
276	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105	194,65	9,95	20438	1045	7225	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5481	393	123	0,02	2
277	Е0111-11-2К=4,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	105	130,49	2,95	13701	310	500	0,02	2
		м2		2,77	1,10	291	115	123	0,01	1
278	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	105	902,18	11,72	94728	1231	22739	1,06	111
		м2		171,68	4,39	18026	461	123	0,02	2
		ТИП VI								
282	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	140,8	323,65	18,42	45570	2594	16082	0,42	59
		м2		85,95	6,91	12102	973	123	0,03	5
283	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	140,8	215,39	9,05	30327	1274	9395	0,25	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	3,40	7160	479	123	0,02	2
284	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,08	6550,81	--	92235		9820	3,66	52
		м3		567,00	--	7983		123	--	
		Столовая								
		ТИП VII								
292	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	134,8	61,90	2,62	8343	353	1907	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1417	133	123	--	1
293	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,74	6550,81	--	44152		4701	3,66	25
		м3		567,00	--	3822		123	--	
294	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	134,8	323,65	18,42	43628	2483	15397	0,42	56
		м2		85,95	6,91	11586	931	123	0,03	5
295	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	134,8	215,39	9,05	29034	1220	8995	0,25	34
		м2		50,85	3,40	6855	458	123	0,02	2
296	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	21,568	3764,36	261,86	81190	5648	15877	3,44	74
		м3		499,50	99,00	10773	2135	123	0,48	10
297	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,74	6550,81	--	44152		4701	3,66	25
		м3		567,00	--	3822		123	--	
298	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	134,8	194,65	9,95	26239	1341	9275	0,36	48
		м2		52,20	3,74	7037	504	123	0,02	2
299	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	134,8	118,62	2,68	15991	361	584	0,02	2
		м2		2,52	1,00	340	135	123	--	1
		ТИП VIII								
302	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	125,3	61,90	2,62	7755	328	1772	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1317	124	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,265	6550,81	--	41041		4369	3,66	23
		м3		567,00	--	3552		123	--	
304	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	125,3	323,65	18,42	40553	2308	14311	0,42	52
		м2		85,95	6,91	10770	866	123	0,03	4
305	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	125,3	215,39	9,05	26988	1134	8361	0,25	31
		м2		50,85	3,40	6372	426	123	0,02	2
306	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	20,048	3764,36	261,86	75468	5250	14758	3,44	69
		м3		499,50	99,00	10014	1985	123	0,48	10
307	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,265	6550,81	--	41041		4369	3,66	23
		м3		567,00	--	3552		123	--	
308	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	125,3	194,65	9,95	24390	1247	8621	0,36	45
		м2		52,20	3,74	6541	469	123	0,02	2
309	Е0111-11-2К=2,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	125,3	71,17	1,61	8918	201	325	0,01	1
		м2		1,51	0,60	189	75	123	--	
				Спортзал						
		ТИП X								
321	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	666	61,90	2,62	41222	1745	9421	0,07	45
		м2		10,51	0,99	7000	659	123	--	3
322	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	66,6	6550,81	--	436284		46448	3,66	244
		м3		567,00	--	37762		123	--	
		ТИП XI								
330	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32,7	61,90	2,62	2024	86	463	0,07	2
		м2		10,51	0,99	344	32	123	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,635	6550,81	--	10711		1140	3,66	6
		м3		567,00	--	927		123	--	
		Актовый зал								
		ТИП IV								
340	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	151,3	323,65	18,42	48968	2787	17281	0,42	63
		м2		85,95	6,91	13004	1045	123	0,03	5
341	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	151,3	215,39	9,05	32588	1369	10096	0,25	38
		м2		50,85	3,40	7694	514	123	0,02	2
342	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	151,3	300,66	13,43	45490	2032	13332	0,45	68
		м2		66,60	5,04	10077	763	123	0,02	4
343	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	151,3	206,75	2,68	31282	405	655	0,02	3
		м2		2,52	1,00	381	151	123	--	1
344	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	151,3	194,65	9,95	29451	1505	10410	0,36	54
		м2		52,20	3,74	7898	566	123	0,02	3
345	Е0111-11-2К=3,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	151,3	100,83	2,28	15256	345	557	0,01	2
		м2		2,14	0,85	324	129	123	--	1
		Экспликация полов 2-го этажа								
		ТИП II								
370	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	476,7	194,65	9,95	92790	4743	32800	0,36	170
		м2		52,20	3,74	24884	1783	123	0,02	9
371	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	476,7	59,31	1,34	28274	639	1032	0,01	4
		м2		1,26	0,50	601	238	123	--	1
372	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	476,7	529,92	23,26	252611	11088	158142	1,57	748
		м2		261,00	8,71	124419	4152	123	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП XIII								
388	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	40,3	902,18	11,72	36358	472	8728	1,06	43
		м2		171,68	4,39	6919	177	123	0,02	1
				Экспликация полов 3-го этажа						
		ТИП II								
390	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	476,7	323,65	18,42	154284	8781	54448	0,42	198
		м2		85,95	6,91	40972	3294	123	0,03	16
391	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	476,7	215,39	9,05	102676	4314	31809	0,25	120
		м2		50,85	3,40	24240	1621	123	0,02	8
392	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	476,7	300,66	13,43	143324	6402	42005	0,45	215
		м2		66,60	5,04	31748	2403	123	0,02	12
393	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	476,7	103,38	1,34	49279	639	1032	0,01	4
		м2		1,26	0,50	601	238	123	--	1
394	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	476,7	194,65	9,95	92790	4743	32800	0,36	170
		м2		52,20	3,74	24884	1783	123	0,02	9
395	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	476,7	59,31	1,34	28274	639	1032	0,01	4
		м2		1,26	0,50	601	238	123	--	1
396	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	476,7	529,92	23,26	252611	11088	158142	1,57	748
		м2		261,00	8,71	124419	4152	123	0,04	20
		ТИП IV								
402	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	641,5	194,65	9,95	124868	6383	44139	0,36	228
		м2		52,20	3,74	33486	2399	123	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	Е0111-11-2К=3,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	641,5	100,83	2,28	64683	1461	2361	0,01	10
		м2		2,14	0,85	1374	545	123	--	3
		ТИП XIII								
411	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,7	194,65	9,95	6560	335	2319	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1759	126	123	0,02	1
412	Е0111-11-2К=2,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,7	71,17	1,61	2399	54	88	0,01	
		м2		1,51	0,60	51	20	123	--	
413	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	33,7	902,18	11,72	30403	395	7298	1,06	36
		м2		171,68	4,39	5786	148	123	0,02	1
		Экспликация полов подвала								
		ТИП XIV								
419	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	469,6	194,65	9,95	91408	4673	32311	0,36	167
		м2		52,20	3,74	24513	1756	123	0,02	9
420	Е0111-11-2К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	469,6	296,56	6,70	139265	3146	5083	0,04	21
		м2		6,30	2,50	2958	1174	123	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4873103	93850	1286361		#ССЫЛКА!
			Тенге			1001542	70947			#ССЫЛКА!
		Накладные расходы -	Тенге			1286361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6529032				

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-20)

1 Этаж

ПОТОЛОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1169,03	106,20	3,94	124151	4606	127167	0,55	643
		м2		102,11	1,49	119370	1742	105	0,01	12
429	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4909,926	31,00	--	152208	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
430	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3039,478	37,00	--	112461	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
433	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1331,45	77,28	3,43	102894	4567	104908	0,46	606
		м2		73,73	1,31	98168	1744	105	0,01	8
434	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5592,09	31,00	--	173355	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
435	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3461,77	37,00	--	128085	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
438	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	764,86	77,28	3,43	59108	2623	60265	0,46	348
		м2		73,73	1,31	56393	1002	105	0,01	5
439	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3212,412	31,00	--	99585	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
440	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1988,636	37,00	--	73580	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
443	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	189,6	1028,30	4,62	194966	876	50895	1,52	288
		м2		254,97	3,14	48342	595	104	0,02	3
		СПОРТЗАЛ								
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
464	Е0115-61-3 т.ч. п-3.10 К=0,9	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	292,7	236,57	3,66	69244	1071	37798	0,67	195
		м2		122,11	0,87	35742	256	105	0,05	14
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
469	Е0115-61-3 т.ч. п-3.10 К=0,9	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	186,9	236,57	3,66	44215	684	24135	0,67	124
		м2		122,11	0,87	22823	163	105	0,05	9
		ПОДВАЛ								
		2 Этаж								
		ПОТОЛОК								
477	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1162,8	106,20	3,94	123489	4581	126489	0,55	644
		м2		102,11	1,49	118734	1733	105	0,01	8
478	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4883,76	31,00	--	151397	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
479	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3023,28	37,00	--	111861	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
482	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	747,94	77,28	3,43	57801	2565	58932	0,46	340
		м2		73,73	1,31	55146	980	105	0,01	5
483	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3141,348	31,00	--	97382	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
484	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1944,644	37,00	--	71952	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
487	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	966,76	77,28	3,43	74711	3316	76173	0,46	440
		м2		73,73	1,31	71279	1266	105	0,01	6
488	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4060,392	31,00	--	125872	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
489	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2513,576	37,00	--	93002	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
492	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	80,6	1028,30	4,62	82881	372	21636	1,52	123
		м2		254,97	3,14	20551	253	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3 Этаж						
		ПОТОЛОК								
493	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1163	106,20	3,94	123511	4582	126511	0,55	644
		м2		102,11	1,49	118754	1733	105	0,01	8
494	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4884,6	31,00	--	151423	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
495	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3023,8	37,00	--	111881	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
498	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1792,66	77,28	3,43	138537	6149	141247	0,46	816
		м2		73,73	1,31	132173	2348	105	0,01	11
499	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	7529,172	31,00	--	233404	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
500	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	4660,916	37,00	--	172454	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
503	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1007,72	77,28	3,43	77877	3456	79400	0,46	459
		м2		73,73	1,31	74299	1320	105	0,01	6
504	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4232,424	31,00	--	131205	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2620,072	37,00	--	96943	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
508	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	96,9	1028,30	4,62	99642	448	26011	1,52	147
		м2		254,97	3,14	24707	304	104	0,02	2
		Актовый зал								
		Откосы								
523	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	490,1121	607,28	6,33	297635	3102	162177	1,79	877
		м2		312,75	2,39	153283	1171	105	0,01	5
		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ/лист 21/								
529	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	44,28	201,04	3,39	8902	150	5473	0,65	29
		м2		117,00	0,72	5181	32	105	0,05	2
530	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	44,28	1028,30	4,62	45533	205	11886	1,52	67
		м2		254,97	3,14	11290	139	104	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4013147	43353	1241103		21267
			Тенге			1166234	16781			641
		Накладные расходы -	Тенге			1241103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5569504				

РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА(АС-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ферма/АС-67и/								
556	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	8,67528	5030,50	2020,02	43641	17524	21666	14,10	122
		т		2272,50	502,43	19715	4359	90	1,79	16
559	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,13104	13864,97	4022,39	1817	527	1198	56,50	7
		т		9090,00	1071,86	1191	140	90	3,81	--
		Деталь /АС-68/								
565	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,245336	13864,97	4022,39	3402	987	2244	56,50	14
		т		9090,00	1071,86	2230	263	90	3,81	1
568	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1
		шт		19,91	0,09	159	1	90	--	--
569	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (по проекту)	0,000764	149300,00	--	114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
574	Е0109-27-4	Монтаж профилями покрытия здания	745	182,25	--	135776	--	122199	1,01	752
		м2		182,25	--	135776	--	90	0,17	127
575	СТОО"Металл Профиль"	Сэндвич профиль МП СП-150-595	732,6	1345,87	--	985987	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
576	СТОО"Металл Профиль"	Сэндвич профиль МП СПН-150-595	12,4	1345,87	--	16689	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
577	СТОО"Металл Профиль"	Элемент жесткости МП ЭЖ-150х96х3000	421	588,97	--	247958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	С11011-2078 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Крепежный профиль Z-образный из оцинкованной стали марки KIIZ 29x20 толщиной стенки 1,2 мм	2232	113,58	--	253511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
579	С11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	144	153,00	--	22032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
580	СТОО"Металл Профиль"	Уплотнитель терморазделяющая полоса	4170	12,22	--	50955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
581	СТОО"Металл Профиль"	Уплотнитель сэндвича горизонтальный	2460	4,54	--	11165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
582	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из ваты минеральной	146,52	2139,46	330,46	313474	48419	283187	10,58	1550
		м3		1809,00	123,75	265055	18132	100	0,60	88
583	С11031-584 Изм. и доп. вып.17	Маты базальтовые энергетические без обкладочного материала	146,4	5114,00	--	748690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
584	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	771	12,58	0,99	9699	763	10982	0,07	54
		м2		11,59	0,38	8936	293	119	--	1
585	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,771	30400,00	--	23438	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	753	121,68	8,30	91622	6251	85440	0,57	426
		м2		94,18	1,17	70918	880	119	--	4
587	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	832,818	450,00	--	374768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
588	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	36	395,34	6,19	14232	223	1949	0,27	10
		м		45,06	0,43	1622	15	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
589	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из металлочерепицы	258	424,37	351,59	109486	90709	34275	0,34	87
		м		56,37	55,27	14543	14259	119	0,18	46
590	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	36	343,00	--	12348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
591	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	36	369,00	--	13284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
592	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	243,00	--	9720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
593	С11011-3053 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	110	222,00	--	24420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
594	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	72	163,00	--	11736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
595	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	40	481,76	1,22	19270	49	2121	0,28	11
		м		44,10	0,45	1764	18	119	--	--
596	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, длина до 35 мм	0,0483932	604700,00	--	29263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3578658	165454	565405		5634
			Тенге			521909	38360			440
		Накладные расходы -	Тенге			565405				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4392707				

РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА,АКТОВОГО ЗАЛА/АС-87/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФРОНТОН,ПАРАПЕТ,ТУМБА И МАУЭРЛАТ УЧЕБНОГО КОРПУСА								
608	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,224	21,80	0,05	92	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	25	--	90	--	--
609	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4,224	40,72	0,04	172	--	32	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
610	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,52	387,83	18,74	977	47	479	0,91	2
		м2		152,26	6,18	384	16	120	0,03	--
611	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	5,04	5618,00	--	28315	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
612	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /наружный слив/ из листовой оцинкованной стали	1,368	575,05	1,24	787	2	250	0,97	1
		м2		153,23	0,47	210	1	119	--	--
		ФРОНТОН,ПАРАПЕТ,ТУМБА И МАУЭРЛАТ АКТОВОГО ЗАЛА И ГАЛЕРЕИ								
620	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,224	21,80	0,05	92	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	25	--	90	--	--
621	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4,224	40,72	0,04	172	--	32	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,52	387,83	18,74	977	47	479	0,91	2
		м2		152,26	6,18	384	16	120	0,03	--
623	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	5,04	5618,00	--	28315	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
624	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /наружный слив/ из листовой оцинкованной стали	1,368	575,05	1,24	787	2	250	0,97	1
		м2		153,23	0,47	210	1	119	--	--
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-9ШТ								
635	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	9	5206,19	81,61	46856	734	10741	6,08	55
		шт		963,00	31,50	8667	283	120	0,15	1
636	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	36,9	839,67	8,20	30984	303	10509	1,48	55
		м2		236,25	3,08	8718	114	119	0,02	1
637	Е0110-5-1	Установка жалюзийной решетки	0,504	22541,72	316,57	11361	160	2181	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1758	60	120	0,58	--
638	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	2,259	573,75	28,11	1296	64	364	0,78	2
		м3		123,75	10,58	280	24	120	0,05	--
639	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	61,2	194,00	--	11873	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
640	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	61,2	297,00	--	18176	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
641	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	36,9	12,58	0,99	464	37	526	0,07	3
		м2		11,59	0,38	428	14	119	--	--
642	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0369	30400,00	--	1122	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
643	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2100	972,76	8,20	2042806	17220	689799	1,71	3591
		м2		272,95	3,08	573195	6468	119	0,02	32
644	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	430,05	26,00	--	11181	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
645	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	183,2	60,00	--	10992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
646	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2100	20,48	0,91	43012	1911	12650	0,03	61
		м2		4,68	0,34	9828	714	120	--	4
647	Е0114-34-1	Покрытие кровли пленкой	2100	72,38	0,07	152006	147	41359	0,12	258
		м2		18,56	0,02	38976	42	106	--	--
648	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев/накладки для карниза/	0,78	22541,72	316,57	17583	247	3376	22,50	18
		м3		3487,50	119,25	2720	93	120	0,58	--
649	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - накладок для карниза	0,78	1862,35	14,17	1453	11	289	1,88	1
		м3		303,75	5,40	237	4	120	0,03	--
650	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	95,2	767,86	7,54	73100	718	24848	1,43	136
		м2		214,65	2,86	20435	272	120	0,01	1
651	Е0110-12-6	Подшивка карниза сталью оцинкованной по дереву	215	355,97	0,92	76534	198	9783	0,25	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,58	0,34	8080	73	120	--	--
652	С11011-3053 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	233	222,00	--	51726	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
653	С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	238	222,00	--	52836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
654	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	49	194,00	--	9506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
655	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	49	297,00	--	14553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
656	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	221	343,00	--	75803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
657	С11011-3062 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	24	97,00	--	2328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
658	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	238	163,00	--	38794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
659	С11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	540	153,00	--	82620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
660	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	89	99,70	7,72	8874	687	7170	0,40	36
		м		67,31	0,39	5991	34	119	--	--
661	С11011-3593 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	57,5	492,00	--	28290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**2976815**	**22535**	**815161**		**8227**
			Тенге			**680621**	**8229**			**450**
		Накладные расходы -	Тенге			**815161**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**227519**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**4019495**				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л1/лист 75/								
667	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**66,7764**	**21,80**	**0,05**	**1456**	**3**	**350**	**0,03**	**2**
		м2		**5,81**	**0,02**	**388**	**1**	**90**	--	--
668	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**66,7764**	**40,72**	**0,04**	**2719**	**3**	**500**	**0,04**	**3**
		м2		**8,32**	--	**556**	--	**90**	--	--
669	**Е0107-60-2**	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	**32,44**	**496,54**	**7,69**	**16108**	**249**	**10963**	**1,34**	**43**
		м		**238,50**	**2,90**	**7737**	**94**	**140**	**0,01**	--
670	**С12021-96**	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**0,50258**	**177400,00**	--	**89158**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
671	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**15,0774**	**40,72**	**0,04**	**614**	**1**	**113**	**0,04**	**1**
		м2		**8,32**	--	**125**	--	**90**	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л2/лист 76/								
684	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**12,7134**	**40,72**	**0,04**	**518**	**1**	**95**	**0,04**	**1**
		м2		**8,32**	--	**106**	--	**90**	--	--
685	**Е0107-60-2**	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	**8,82**	**496,54**	**7,69**	**4379**	**68**	**2981**	**1,34**	**12**
		м		**238,50**	**2,90**	**2104**	**26**	**140**	**0,01**	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,13613	177400,00	--	24149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
687	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,0839	40,72	0,04	166	--	31	0,04	--
		м2		8,32	--	34	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			139267	325	15033		1329
			Тенге			11050	121			38
		Накладные расходы -	Тенге			15033				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9258				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			163558				

РАЗДЕЛ 16. Главный вход

Монолитная балка (Лист 52)

Утепление покрытия/АС-40/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	20,5	1700,76	10,56	34866	216	5894	1,77	36
		м2		283,50	4,03	5812	83	100	0,02	--
741	Е0134-57-4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	20,5	117,30	2,32	2405	48	2375	0,73	15
		м2		114,98	0,88	2357	18	100	--	--
742	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER	2,05	4518,00	--	9262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
743	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	20,5	12,58	0,99	258	20	292	0,07	1
		м2		11,59	0,38	238	8	119	--	--
744	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	22,55	38,09	--	859	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
745	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	42	12,58	0,99	528	42	598	0,07	3
		м2		11,59	0,38	487	16	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
746	С11011-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81) м2	42	123,00	--	5166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
747	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков оцинкованным профлистом м2	20,5	145,29	0,76	2978	16	2935	0,86	18
				142,88	0,29	2929	6	100	--	--
748	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	21,73	646,00	--	14038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо/АС-40/								
749	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	94,575	11,19	11,19	1058	1058	281	--	--
				--	3,06	--	289	97	0,01	1
750	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2,925	6,83	6,83	20	20	5	--	--
				--	1,87	--	5	97	0,01	--
751	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	97,5	21,55	4,52	2101	440	1611	0,11	11
				17,03	--	1660	--	97	--	--
752	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	95	61,90	2,62	5880	249	1344	0,07	6
				10,51	0,99	998	94	123	--	--
753	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	2,79	7083,10	311,32	19762	869	1636	2,82	8
				441,00	117,61	1230	328	105	0,57	2
754	Е0106-1-16	Устройство площадки со ступенями железобетонных м3	12	7184,45	196,62	86213	2359	4366	1,79	21
				272,25	74,27	3267	891	105	0,36	4
755	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3804	41200,00	--	15672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
756	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	95	194,65	9,95	18492	945	6537	0,36	34
				52,20	3,74	4959	355	123	0,02	2
		Пандус-2шт/АС-43/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
		м3		17,03	--	170	--	97	--	--
785	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,92	61,90	2,62	1604	68	367	0,07	2
		м2		10,51	0,99	272	26	123	--	--
786	Е0106-1-16	Устройство железобетонного пандуса из бетона В15	2,192	7184,45	196,62	15748	431	798	1,79	4
		м3		272,25	74,27	597	163	105	0,36	1
787	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,14352	72000,00	--	10333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
788	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03842	93997,62	304,24	3611	12	1339	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1271	4	105	0,56	--
789	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,92	194,65	9,95	5045	258	1783	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1353	97	123	0,02	--
795	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,6	245,44	3,82	4811	75	897	0,21	4
		м2		37,35	1,44	732	28	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			260925	7171	33223		870
			Тенге			28332	2411			48
		Накладные расходы -	Тенге			33223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			311797				

РАЗДЕЛ 17. Вход в подвал 2 шт/АС-37/

		Ступени								
805	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ступеней кл.В15	4	8138,36	353,46	32553	1414	3018	3,60	14
		м3		585,00	133,52	2340	534	105	0,65	3
806	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0532	50600,00	--	2692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
807	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15,2	232,75	3,39	3538	51	1879	0,65	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117,00	0,72	1778	11	105	0,05	1
809	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов для дренажа из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3,6	623,70	14,12	2245	51	487	0,55	2
		м		100,35	5,29	361	19	128	0,03	--
810	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0036	110921,86	16526,11	399	59	124	116,00	--
		км		20295,00	6243,75	73	22	130	30,49	--
		Навес								
811	Е0109-29-1	Монтаж каркаса навеса	0,6076	13711,47	5475,87	8331	3327	3605	28,90	18
		т		5040,00	1552,87	3062	944	90	5,46	3
812	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,6076	27935,09	9375,11	16973	5696	10110	91,00	55
		т		16380,00	2107,33	9952	1280	90	7,36	4
813	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,4676	63600,00	--	29739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
814	С11011-888 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,14	59000,00	--	8260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
815	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	12,8	121,68	8,30	1557	106	1452	0,57	7
		м2		94,18	1,17	1206	15	119	--	--
816	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	14,72	745,00	--	10966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
817	Е0113-44-7	Очистка щетками	18,228	60,75	--	1107	--	997	0,34	6
		м2		60,75	--	1107	--	90	--	--
818	Е0113-44-9	Обеспыливание	18,228	59,00	47,75	1075	870	480	0,07	1
		м2		11,25	18,00	205	328	90	0,09	2
819	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,228	21,80	0,05	397	1	96	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	106	--	90	--	--
820	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,228	20,36	0,02	371	--	68	0,02	--
		м2		4,16	--	76	--	90	--	--
821	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах	0,12	26080,90	355,81	3130	43	1372	75,58	9
		м3		11301,75	135,00	1356	16	100	0,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			123333	11618	23688		#ССЫЛКА!
			Тенге			21622	3169			13
		Накладные расходы -	Тенге			23688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			155842				

РАЗДЕЛ 19. Крыльцо №2/лист 72/

845	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,8	402,75	--	322	--	364	2,80	2
		м3		402,75	--	322	--	113	--	--
846	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта 2 группы	0,24	134,10	--	32	--	36	0,97	--
		м3		134,10	--	32	--	113	--	--
847	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.80мм	0,08	1495,27	100,89	120	8	15	0,85	--
		м3		123,75	38,25	10	3	118	0,18	--
848	Е0106-13-1	Устройство фундаментов из бетона класса В15	0,4	7832,59	86,60	3133	35	220	3,06	1
		м3		490,50	32,72	196	13	105	0,16	--
849	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,033	70437,87	304,24	2324	10	339	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	319	4	105	0,56	--
850	Е0109-25-1	Монтаж металлических конструкции	0,05166	5030,50	2020,02	260	104	129	14,10	1
		т		2272,50	502,43	117	26	90	1,79	--
851	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,05166	114900,00	--	5936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
852	Е0109-29-1	Монтаж металлических конструкции	0,191	13711,47	5475,87	2619	1046	1133	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	963	297	90	5,46	1
853	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,191	134000,00	--	25594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,03714	20,36	0,02	143	--	26	0,02	--
		м2		4,16	--	29	--	90	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
855	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера №20У	0,0752	5030,50	2020,02	378	152	188	14,10	1
		т		2272,50	502,43	171	38	90	1,79	--
856	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0752	69700,00	--	5241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
857	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,1	26080,90	355,81	2608	36	1144	75,58	8
		м3		11301,75	135,00	1130	14	100	0,66	--
858	Е0113-44-7	Очистка щетками	2,256	60,75	--	137	--	123	0,34	1
		м2		60,75	--	137	--	90	--	--
859	Е0113-16-6	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,256	21,80	0,05	49	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
860	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,256	40,72	0,04	92	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	19	--	90	--	--
861	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,212	22541,72	316,57	4779	67	918	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	739	25	120	0,58	--
862	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,212	573,75	28,11	122	6	34	0,78	--
		м3		123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
863	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	7	700,70	5,48	4905	38	724	0,53	4
		м2		84,15	2,07	589	14	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	6,1	271,71	6,71	1657	41	276	0,21	1
		м2		35,10	2,54	214	15	120	0,01	--
865	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	6,1	20,48	0,91	125	6	37	0,03	--
		м2		4,68	0,34	29	2	120	--	--
866	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного стального листа	3,2	99,70	7,72	319	25	258	0,40	1
		м		67,31	0,39	215	1	119	--	--
867	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,02416	72495,00	--	1751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
868	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей	6,1	839,67	8,20	5122	50	1737	1,48	9
		м2		236,25	3,08	1441	19	119	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			67768	1623	7730		42
			Тенге			6711	473			2
		Накладные расходы -	Тенге			7730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			80028				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №791-2-1	Тенге			22206334				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-2

(Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	158	296,48	3,96	46844	626	10858	0,30	47
		м		52,20	1,49	8248	235	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	278	294,48	3,96	81865	1101	19105	0,30	83
		м		52,20	1,49	14512	414	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	282	373,48	3,96	105321	1117	19380	0,30	85
		м		52,20	1,49	14720	420	128	0,01	3
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	133	452,48	3,96	60180	527	9140	0,30	40
		м		52,20	1,49	6943	198	128	0,01	1
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкован ных труб диам. 40 мм	72	502,48	3,96	36179	285	4948	0,30	22
		м		52,20	1,49	3758	107	128	0,01	1
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1869	10,99		20540		25574	0,05	94
		м		10,69		19980		128	--	--
15	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	38,621	4331,44	35,77	167285	1381	6184	0,70	27
		1кВт		111,70	13,40	4314	518	128	0,07	3
16	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	214	62,81	--	13440	--	6348	0,12	26
		комплект		23,18	--	4959	--	128	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	56	473,47	39,24	26514	2197	19354	1,47	82
		1шт		254,25	15,75	14238	882	128	0,07	4
18	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы,Ру1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	48	362,00	--	17376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-332 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	6027,00	--	6027	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130903-333 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	7	7259,00	--	50813	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	17	473,47	39,24	8049	667	5875	1,47	25
		1шт		254,25	15,75	4322	268	128	0,07	1
25	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	15185,00	--	60740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130903-223 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	11	16351,00	--	179861	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130903-224 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	19801,00	--	39602	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
29	С130903-226 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	26917,00	--	53834	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	207	473,47	39,24	98008	8123	71539	1,47	304
		1шт		254,25	15,75	52630	3260	128	0,07	14
33	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	207	473,47	39,24	98008	8123	71539	1,47	304
		1шт		254,25	15,75	52630	3260	128	0,07	14
36	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	1390,00	--	5560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	117	21,80	0,05	2550	6	614	0,03	3
		м2		5,81	0,02	680	2	90	--	--
42	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	117	19,64	0,02	2298	2	330	0,02	2
		м2		3,13	--	366	--	90	--	--
43	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	408	90,91	8,47	37090	3456	21114	0,28	115
		м		48,60	3,15	19829	1285	100	0,02	6
44	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	56	107,33	10,40	6011	582	3554	0,35	19
		м		59,63	3,83	3339	214	100	0,02	1
45	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	12	1940,00	--	23280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	508	114,31	6,39	58071	3246	16464	0,19	98
		м		29,93	2,48	15204	1260	100	0,01	6
47	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	56	150,76	9,01	8443	505	2583	0,27	15
		м		42,75	3,38	2394	189	100	0,02	1
48	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,255	314500,00	--	80198	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,01602	17355,77	2191,29	278	35	182	73,60	1
		т		12555,00	101,25	201	2	90	0,49	--
50	С12021-262	Опоры скользящие	0,01602	107900,00	--	1729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0107-44-10	Укладка опор	12	103,01	66,43	1236	797	801	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
52	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,0648	17700,00	--	1147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1401218	33011	317560		#ССЫЛКА!
			Тенге			245079	12895			#ССЫЛКА!
		Накладные расходы -	Тенге			317560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1821904				
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
81	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	960,18	1,62	3841	6	297	0,32	1
		комплект		57,94	--	232	--	128	--	--
82	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214	0,32	1
		комплект		55,62	--	167	--	128	--	--
83	С131205-5	Термометры угловые в оправе	3	541,00	--	1623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
108	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,73	21,80	0,05	147	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	39	--	90	--	--
109	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,73	19,64	0,02	132	--	19	0,02	--
		м2		3,13	--	21	--	90	--	--
110	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметромдо 76 мм плитами теплоизоляционными толщиной 40 мм	14	90,91	8,47	1273	119	725	0,28	4
		м		48,60	3,15	680	44	100	0,02	--
111	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	8	107,33	10,40	859	83	508	0,35	3
		м		59,63	3,83	477	31	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	5	156,27	13,79	781	69	488	0,53	3
		м		92,48	5,18	462	26	100	0,03	--
113	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	0,567	1940,00	--	1100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	14	114,31	6,39	1600	89	454	0,19	3
		м		29,93	2,48	419	35	100	0,01	--
115	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	150,76	9,01	1206	72	369	0,27	2
		м		42,75	3,38	342	27	100	0,02	--
116	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	188,55	12,17	943	61	225	0,25	1
		м		40,50	4,50	203	23	100	0,02	--
117	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01482	179500,00	--	2660	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16359	499	3334		#ССЫЛКА!
			Тенге			3042	186			
		Накладные расходы -	Тенге			3334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20875				
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
119	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,3	1169,91	13,82	3861	46	1120	1,62	5
		м2		259,88	5,18	858	17	128	0,03	--
121	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,8	1144,51	11,11	10072	98	2735	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2100	37	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1144,51	11,11	1831	18	497	1,48	2
		м2		238,61	4,16	382	7	128	0,02	--
132	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1115,92	8,82	10043	79	1826	0,96	9
		м2		155,22	3,31	1397	30	128	0,02	--
138	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,3	1151,91	13,82	1497	18	441	1,62	2
		м2		259,88	5,18	338	7	128	0,03	--
				Переходы						
140	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переходы/	1,5	1144,51	11,11	1717	17	466	1,48	2
		м2		238,61	4,16	358	6	128	0,02	--
141	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переходы/	5,19	1174,73	9,61	6097	50	1397	1,28	7
		м2		206,72	3,59	1073	19	128	0,02	--
142	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переходы/	2,625	1115,92	8,82	2929	23	533	0,96	3
		м2		155,22	3,31	407	9	128	0,02	--
143	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переходы/	1,62	1084,55	9,22	1757	15	267	0,78	1
		м2		125,21	3,45	203	6	128	0,02	--
				Тройники						
144	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройники/	0,495	1144,51	11,11	567	5	154	1,48	1
		м2		238,61	4,16	118	2	128	0,02	--
145	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Тройники/	4,57	1174,73	9,61	5369	44	1230	1,28	6
		м2		206,72	3,59	945	16	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Тройники/	1,96	1115,92	8,82	2187	17	398	0,96	2
		м2		155,22	3,31	304	6	128	0,02	--
		Отводы								
147	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отводы/	0,48	1169,91	13,82	562	7	163	1,62	1
		м2		259,88	5,18	125	2	128	0,03	--
148	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отводы/	2,78	1144,51	11,11	3182	31	864	1,48	4
		м2		238,61	4,16	663	12	128	0,02	--
149	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отводы/	1,98	1174,73	9,61	2326	19	533	1,28	3
		м2		206,72	3,59	409	7	128	0,02	--
150	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отводы/	5,16	1084,55	9,22	5596	48	850	0,78	4
		м2		125,21	3,45	646	18	128	0,02	--
152	СТОО"Промвентиляция"	Вентилятор центробежный Lineo 100 VO	1	9818,42	--	9818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	СТОО"Санвентсервис"	Вентилятор центробежный Lineo 125 VO	6	9794,33	--	58766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	СТОО"Промвентиляция"	Вентилятор центробежный Lineo 250 VO	1	20584,72	--	20585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	СТОО"Промвентиляция"	Вентилятор центробежный Lineo 315 VO	3	27679,62	--	83039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	СТОО"Промвентиляция"	Вентилятор осевой MF 120/5	1	5628,58	--	5629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	СТОО"Промвентиляция"	Вентилятор осевой MP 454T	2	51437,88	--	102876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	12	358,43	16,96	4301	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	10,9	2700,27	33,19	29433	362	2274	0,87	9
		м2		151,20	11,81	1648	129	128	0,06	1
191	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
192	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,10	7,30	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
193	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3213,97	31,54	3214	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
194	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7360,91	59,08	14722	118	1409	3,19	6
		шт		529,20	21,26	1058	43	128	0,11	--
195	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1521,22	12,95	1521	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			395775	1277	20934		98
			Тенге			15877	479			6
		Накладные расходы -	Тенге			20934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			441712				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-2	Тенге			2284491				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-3

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								
44	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	80	748,88	1,43	59910	114	10539	0,56	45
		м		102,38	0,54	8190	43	128	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**59910**	**114**	**10539**		**340**
			Тенге			**8190**	**43**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**10539**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4227**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**74676**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-3	Тенге			**74676**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОООСВЕЩЕНИЕ								
		Щит ШРВ-9/3шт/								
37	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**3**	**514,00**	**105,00**	**1542**	**315**	**782**	**2,00**	**6**
		шт		**254,00**	**20,30**	**762**	**61**	**95**	**0,12**	--
38	**СТОО"ДинарЭлектромаш"**	**Навесной корпус щита на 9 модулей**	**3**	**3094,29**	--	**9283**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит ШРВ-15/3шт/								
39	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**3**	**514,00**	**105,00**	**1542**	**315**	**782**	**2,00**	**6**
		шт		**254,00**	**20,30**	**762**	**61**	**95**	**0,12**	--
40	**СТОО"ДинарЭлектромаш"**	**Навесной корпус щита на 15 модулей**	**3**	**3585,51**	--	**10757**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит ШРВ-18/6шт/								
41	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**6**	**514,00**	**105,00**	**3084**	**630**	**1564**	**2,00**	**12**
		шт		**254,00**	**20,30**	**1524**	**122**	**95**	**0,12**	**1**
42	**СТОО"ДинарЭлектромаш"**	**Навесной корпус щита на 18 модулей**	**6**	**4243,61**	--	**25462**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка трансформатора понизительного								
43	**Е0121-24-13**	**Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	**2**	**314,30**	**20,67**	**629**	**41**	**494**	**1,26**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт		220,50	8,19	441	16	108	
44	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
				Светильник для лами накаливания					
45	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накали вания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	91	169,86	57,56	15457	5238	12067	
		шт		86,85	35,93	7903	3270	108	
46	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	64	871,00	--	55744	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
47	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	27	365,00	--	9855	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
48	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	53	39,00	--	2067	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
49	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	38	42,00	--	1596	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
				Светильник для люминисцентных ламп					
50	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	598	325,07	92,47	194389	55294	165119	
		шт		203,18	52,49	121502	31387	108	
51	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	507	2480,00	--	1257360	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
52	С151702-52	Светильники тип ЛСП06-2Х40/П20-16УХЛ4	57	2420,00	--	137940	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
53	С151702-29	Светильники тип ЛП003Х20/Н-03-УХЛ4	34	861,00	--	29274	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
54	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	1062	17,00	--	18054	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
55	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	1062	99,00	--	105138	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	
56	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,071154	76000,00	--	5408	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ								
57	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	150	35,40	--	5310	--	4776	0,19	28
		шт		29,48	--	4422	--	108	--	--
58	С151801-12 прим	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 (в комплекте с монтажной коробкой и рамкой)	110	156,00	--	17160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	40	215,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ								
60	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	65	45,74	--	2973	--	2180	0,20	13
		шт		31,05	--	2018	--	108	--	--
61	С151801-14 прим	Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 (в комплекте с монтажной коробкой и рамкой), тип С110-046	65	182,00	--	11830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РОЗЕТКИ								
62	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	182	34,70	--	6315	--	5795	0,19	34
		шт		29,48	--	5365	--	108	--	--
63	С151801-139	Розетка штепсельная с 3-им заземляющим контактом для скрытой установки 16А, 220В (в комплекте с монтажной коробкой и рамкой), тип РС16-470	182	126,00	--	22932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1969141**	**61833**	**193559**		**2253**
			Тенге			**144699**	**34917**			**156**
	Стоимость оборудования -		Тенге			45501				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45501				
		Накладные расходы -	Тенге			193559				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2289732				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-4	Тенге			2289732				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-1

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
31	С130804-2767 Итм. и доп.вып.18	Седловидный хомут d 250x4	-1	4845,00	--	-4845	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-50	Переход, Dy 110x63 мм	-1	1220,00	--	-1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-6065				
			Тенге							576
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-364				
		Всего по смете №792-6-1				-6429				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-5

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Земляные работы								
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	360,13	6,83	6,83	2458	2458	652	--	--
		м3		--	1,87	--	672	97	0,01	2
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,1341	134,10	--	2029	--	2293	0,97	15
		м3		134,10	--	2029	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	360,13	21,55	4,52	7759	1626	5949	0,11	39
		м3		17,03	--	6133	--	97	--	--
		Канал								
12	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	20,24	2522,86	1240,62	51063	25110	13866	2,13	43
		м3		362,25	127,08	7332	2572	140	0,41	8
		Гидроизоляция лотков								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	200	194,65	9,95	38930	1990	13761	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10440	748	123	0,02	4
23	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	200	-29,66	-0,67	-5931	-134	-216	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-126	-50	123	--	--
25	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя плиты,рубероидом РМ-350	200	696,16	11,21	139232	2242	8428	0,20	40
		м2		31,50	4,21	6300	842	118	0,02	4
				Камера УТ-1						
35	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону внутренних стен камеры	23,2	207,10	2,00	4805	46	2287	0,57	13
		м2		93,60	0,27	2172	6	105	0,04	1
36	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,246	24000,00	--	5904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	1,46	2522,86	1240,62	3683	1811	1000	2,13	3
		м3		362,25	127,08	529	186	140	0,41	1
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные	1,46	18800,00	--	27448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-44-10	Укладка колец масса до 0,3 т	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
41	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	1890,00	--	3780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0123-24-1	Установка люков	2	10785,39	35,42	21571	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
43	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04062	13711,47	5475,87	557	222	241	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	205	63	90	5,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (по проекту)	0,04062	133700,00	--	5431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,17798	20,36	0,02	24	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			309567	35974	49379		682
			Тенге			35623	5257			87
		Накладные расходы -	Тенге			49379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			380483				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
		Прокладка трубопроводов								
55	Е0124-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	4	19637,68	1051,18	78551	4205	5304	4,49	18
		шт		765,00	254,93	3060	1020	130	1,05	4
56	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	5320,13	56,38	10640	113	1381	2,80	6
		шт		522,00	9,00	1044	18	130	0,04	--
57	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3,00	6
		шт		535,50	11,25	1071	23	130	0,06	--
58	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	0,118	62566,88	6788,50	7383	801	7400	253,00	30
		км		45675,00	2565,00	5390	303	130	12,52	1
59	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	118,472	306,00	--	36252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760,00	--	9520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	816,00	--	3264	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-8-1	Укладка стальных электросварных труб диам. 32 мм/дренаж/	0,008	161962,88	6788,50	1296	54	502	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	365	21	130	12,52	--
64	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 45 мм/дренаж/	0,006	231238,88	6788,50	1387	41	376	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	274	15	130	12,52	--
65	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм /дренаж/	0,012	387545,07	1984,82	4651	24	728	270,00	3
		км		45900,00	749,25	551	9	130	3,66	--
66	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 50 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
		стык		391,50	508,50	783	1017	120	3,25	7
67	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,41622	135781,86	16526,11	56515	6878	14360	116,00	48
		км		20295,00	6243,75	8447	2599	130	30,49	13
68	Е0122-12-4 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,2904	270125,70	18749,70	78445	5445	10913	126,00	37
		км		21825,00	7083,00	6338	2057	130	34,59	10
69	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	416,22	90,91	8,47	37837	3525	21539	0,28	117
		м		48,60	3,15	20228	1311	100	0,02	6
70	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	290,4	107,33	10,40	31170	3020	18429	0,35	101
		м		59,63	3,83	17317	1112	100	0,02	6
71	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	17,55	1940,00	--	34047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	416,22	114,31	6,39	47579	2660	13490	0,19	80
		м		29,93	2,48	12457	1032	100	0,01	5
73	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	290,4	150,76	9,01	43781	2617	13396	0,27	78
		м		42,75	3,38	12415	982	100	0,02	5
74	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,361	314500,00	--	113535	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	0,02	175962,67	927,19	3519	19	301	99,90	2
		т		16627,50	101,25	333	2	90	0,49	--
76	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,58	20,36	0,02	12	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			628517	32224	111703		759
			Тенге			90075	11521			100
		Накладные расходы -	Тенге			111703				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			784633				
		РАЗДЕЛ 3. Газонепроницаемый узел подземного ввода тепловой сети тип канала КЛ.120-60								
77	Ц0112-630-2	Установка сальников на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	2	1863,00	202,00	3726	404	2187	7,00	14
		шт		1188,00	27,00	2376	54	90	0,16	--
78	С130801-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы из стальных электросварных труб, 194х5 мм	1,1	3240,00	--	3564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,00354	51027,00	--	181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00288	72300,00	--	208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
82	Ц0112-630-1	Установка сальников на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода до 100 мм	2	1243,00	145,00	2486	290	1672	5,00	10
		шт		911,00	18,00	1822	36	90	0,10	--
83	С130806-212 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х3,5 мм	0,6	582,00	--	349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,002	51027,00	--	102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0018	72300,00	--	130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
87	Е0106-1-2	Устройство бетонного основания под вентиляционную трубу	0,18	8266,46	98,32	1488	18	138	4,41	1
		м3		695,25	37,15	125	7	105	0,18	--
88	Е0116-7-8	Прокладка вентиляционной трубы диам. 80 мм	2	115,42	12,21	231	24	250	0,56	1
		м		92,93	4,57	186	9	128	0,02	--
89	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вентиляционная труба,89х3,5 мм	2	775,00	--	1550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0153-22-5	Зачеканка асбестоцементным раствором и мастиками	1,1	600,59	5,51	661	6	469	1,82	2
		м		334,26	3,85	368	4	126	0,02	--
91	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,0068	43400,00	--	295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения	0,0109	736700,00	--	8030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-727	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	1,12	84,00	--	94	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-700	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	2,4592	267,00	--	657	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	С12069-35	Доски из антисептированной древесины тип-1,	0,0042	47700,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0115-172-3	Масляная окраска вентиляционной трубы	0,28	100,70	0,07	28	--	18	0,37	--
		м2		60,30	0,02	17	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29556	745			36
			Тенге			6284	110			1
		Накладные расходы -	Тенге			6513				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38233				
		РАЗДЕЛ 4. Дренажный колодец/1 штука/								
97	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5,25	9,24	9,24	49	49	15	--	--
		м3		--	3,00	--	16	97	0,01	--
98	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,1575	218,93	--	34	--	39	1,54	--
		м3		218,93	--	34	--	113	--	--
99	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,25	6,48	6,48	34	34	11	--	--
		м3		--	2,10	--	11	97	0,01	--
100	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5,25	3,20	3,20	17	17	5	--	--
		м3		--	1,04	--	5	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1575	134,10	--	21	--	24	0,97	--
		м3		134,10	--	21	--	113	--	--
102	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,4075	21,55	4,52	117	24	89	0,11	1
		м3		17,03	--	92	--	97	--	--
103	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,519	51378,90	1879,87	26666	976	1332	8,86	5
		м3		1435,50	538,43	745	279	130	2,06	1
104	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,62832	1412,68	--	888	--	367	3,10	2
		м3		474,75	--	298	--	123	--	--
105	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100	0,28	--
106	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм дренажных	0,003	454779,07	1984,82	1364	6	182	270,00	1
		км		45900,00	749,25	138	2	130	3,66	--
107	Е0146-33-3	Заделка отверстий	0,096	26080,90	355,81	2504	34	1098	75,58	7
		м3		11301,75	135,00	1085	13	100	0,66	--
108	Е0113-13-1	Битумная грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	9,106	13,91	0,07	127	1	66	0,04	--
		м2		8,06	0,02	73	--	90	--	--
109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	9,106	245,44	3,82	2235	35	417	0,21	2
		м2		37,35	1,44	340	13	118	0,01	--
110	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,36	1865,80	--	672	--	235	3,24	1
		м3		531,00	--	191	--	123	--	--
111	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,72	6550,81	--	4717	--	502	3,66	3
		м3		567,00	--	408	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39758	1324			23
			Тенге			3593	397			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			47025				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-6-5	Тенге			1250374				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-1

на ПОКРЫТИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ								
1	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1488	19,95	15,58	29686	23183	12923	0,01	14
		м2		1,03	5,50	1533	8184	133	0,03	40
2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	148,8	742,06	68,13	110419	10138	6757	0,14	21
		м3		21,38	12,76	3181	1899	133	0,04	7
3	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1488	269,61	33,28	401182	49523	32628	0,03	49
		м2		5,00	11,49	7440	17092	133	0,04	60
4	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37К=7	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины до толщ. 20см**	1488	85,55	--	127304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	821	537,08	6,63	440947	5444	120589	0,70	573
		м		108,68	1,76	89226	1442	133	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные борговые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.30.15/	35,5493	25500,00	--	906507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БРУСЧАТКА								
24	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	718	550,00	--	394900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2410945	88288	172897		2800
			Тенге			101380	28617			750
		Накладные расходы -	Тенге			172897				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2738873				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-7-1	Тенге			2738873				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-2

на ОГРАЖДЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение								
		Стойка СТ-1 (=203шт)								
3	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения из труб с крепежными элементами	4,1412	8077,36	2622,65	33450	10861	17376	23,30	96
		т		4194,00	468,05	17368	1938	90	1,77	7
4	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	559,062	384,00	--	214680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,062118	49389,00	--	3068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Пластина 100х100х10мм	0,662592	55877,00	--	37024	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	-
				Стойка СТ-2 (=6шт)						
7	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения из труб с крепежными элементами	0,285	8077,36	2622,65	2302	747	1196	23,30	[illegible]
		т		4194,00	468,05	1195	133	90	1,77	1
8	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	18,972	452,00	--	8575	--	--	--	-
		м		--	--	--	--	--	--	-
9	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00306	49389,00	--	151	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
10	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Пластина 100х100х10мм	0,009792	55877,00	--	547	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
11	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01836	59500,00	--	1092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Стойка СТ-3 (=2шт)						
13	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения из труб с крепежными элементами	0,0874	8077,36	2622,65	706	229	367	23,30	2
		т		4194,00	468,05	367	41	90	1,77	--
14	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,508	452,00	--	2490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00102	49389,00	--	50	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Пластина 100х100х10мм	0,003264	55877,00	--	182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00612	59500,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Калитка К-1(=2шт)						
20	Е0109-62-2	Изготовление калиток ограждения	0,1088	8077,36	2622,65	879	285	457	23,30	3
		т		4194,00	468,05	456	51	90	1,77	--
21	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0512	60200,00	--	3082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0588744	59500,00	--	3503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Ворота Вр-1(=2шт)						
24	Е0109-62-2	Изготовление ворот ограждения	0,2324	8077,36	2622,65	1877	610	975	23,30	5
		т		4194,00	468,05	975	109	90	1,77	--
25	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,180132	72300,00	--	13024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,105876	59500,00	--	6300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1844	60200,00	--	11101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Ворота Вр-2(=1шт)						
29	Е0109-62-2	Изготовление ворот ограждения	0,2137	8077,36	2622,65	1726	560	897	23,30	5
		т		4194,00	468,05	896	100	90	1,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,084762	72300,00	--	6128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,049674	59500,00	--	2956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0819	60200,00	--	4930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Панель Ограждения ОГ-1 (=206шт)								
33	Е0109-62-2	Изготовление ограждения	11,52503	8077,36	2622,65	93092	30226	48357	23,30	542
		т		4194,00	468,05	48336	5394	90	1,77	41
34	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	3,606344	59500,00	--	214577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	8,06763	60200,00	--	485671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1248,82	21,80	0,05	27221	62	6553	0,03	37
		м2		5,81	0,02	7256	25	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1180749	43580	76178		1750
			Тенге			76849	7791			205
		Накладные расходы -	Тенге			76178				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1332342				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-7-2	Тенге			1332342				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
25	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	6,9	8238,43	260,48	56845	1797	5098	3,94	27
		м3		614,25	89,46	4238	617	105	0,35	2
		Фундамент под перегородки								
26	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,51	8138,36	353,46	4151	180	385	3,60	2
		м3		585,00	133,52	298	68	105	0,65	--
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00203	55620,00	--	113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01017	53600,00	--	545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	43,9698	106,00	--	4661	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66315	1977	5483		29
			Тенге			4536	685			2
		Накладные расходы -	Тенге			5483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76106				
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки								
43	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных из керамического кирпича М100 на р-ре М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,64	891,90	34,73	20193	786	6358	1,43	32
		м2		225,00	13,01	5094	295	118	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20193	786			702
			Тенге			5094	295			44
		Накладные расходы -	Тенге			6358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28144				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
60	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида	70	207,95	1,19	14557	83	2287	0,16	11
		м2		27,00	0,45	1890	31	119	--	--
61	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	12,34	3440,12	245,72	42451	3032	6972	2,71	33
		м3		382,50	92,25	4720	1138	119	0,45	6
62	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	70	145,23	15,94	10166	1116	3383	0,24	17
		м2		34,65	5,96	2426	417	119	0,03	2
63	Е0112-17-2 к=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до толщины 50мм)	70	180,47	4,90	12633	343	466	0,03	2
		м2		3,85	1,75	270	123	119	0,01	1
64	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	70	642,11	4,54	44948	318	2298	0,15	10
		м2		25,88	1,71	1812	120	119	0,01	1
65	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	31	756,91	4,29	23464	133	2641	0,42	13
		м		69,98	1,60	2169	50	119	0,01	--
66	Е0112-10-1	Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	14,5	575,05	1,24	8338	18	2652	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2222	7	119	--	--
67	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	9,4285714	99,70	7,72	940	73	760	0,40	4
		м		67,31	0,39	635	4	119	--	--
68	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,03762	72495,00	--	2727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	1	8200,00	--	8200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031746	55620,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			168601	5116			105
			Тенге			16143	1889			9
		Накладные расходы -	Тенге			21458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11404				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			201462				
		РАЗДЕЛ 6.Дверные проемы								
71	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	6,43	634,99	31,85	4083	205	1565	1,15	7
		м2		190,80	12,04	1227	77	120	0,06	--
72	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	4,75	5960,00	--	28310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0110-5-1	Изготовление индивидуальной двери	0,0672	22541,72	316,57	1515	21	291	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	234	8	120	0,58	--
74	С12065-18	Коробка дверная окрашенная, размер 94х45 мм	5,2	243,00	--	1264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С12065-50	Полотно глухое окрашенное, высотой до 1800 и 2000 мм, ПВГ 18-8; ПВГ 20-7	1,68	4300,00	--	7224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов дверных	1,68	208,02	0,18	349	--	252	0,84	1
		м2		142,88	0,07	240	--	105	--	--
77	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48265	226			10
			Тенге			1701	86			--
		Накладные расходы -	Тенге			2108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			53395				
		РАЗДЕЛ 7.Оконные проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	9,72	828,03	65,84	8048	640	3344	1,60	16
		м2		263,25	23,43	2559	228	120	0,10	1
79	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,5	1186,12	80,10	1779	120	743	2,35	4
		м2		384,75	28,24	577	42	120	0,11	--
80	С12061-144	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися наружу, и шириной коробки 94 мм ПНД 12-24.1; ПНД 18-18.1 для промышленных зданий	9,72	3500,00	--	34020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,5	4530,00	--	6795	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	4	720,00	--	2880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	11,22	718,72	2,93	8064	33	755	0,41	5
		м2		63,00	1,10	707	12	105	0,01	--
84	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,22	232,62	5,58	2610	63	1295	0,59	7
		м2		94,05	2,12	1055	24	120	0,01	--
85	С12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм	6,4	864,00	--	5530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			69726	856	6137		44
			Тенге			4898	306			1
		Накладные расходы -	Тенге			6137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			80415				
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
93	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	12,525	3764,36	261,86	47149	3280	9220	3,44	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	6256	1240	123	0,48	6
				Тип 1(48,06м2)						
94	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48,06	61,90	2,62	2975	126	680	0,07	3
		м2		10,51	0,99	505	48	123	--	--
95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	5,7672	6550,81	--	37780	--	4022	3,66	21
		м3		567,00	--	3270	--	123	--	--
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1186121	72939,08	327,33	8651	39	251	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	224	15	105	0,60	--
97	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами гидроизолом на битумной мастике первый слой	48,06	340,45	18,42	16362	885	5489	0,42	20
		м2		85,95	6,91	4131	332	123	0,03	2
98	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом последующий слой	48,06	232,19	9,05	11159	435	3207	0,25	12
		м2		50,85	3,40	2444	163	123	0,02	1
99	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	48,06	282,40	14,76	13572	709	3427	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2520	266	123	0,03	1
100	Е0111-15-2 к=4	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.40мм	48,06	140,12	2,68	6734	129	459	0,04	2
		м2		6,76	1,00	325	48	123	--	--
				Тип 2(6,62м2)						
102	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,62	61,90	2,62	410	17	94	0,07	--
		м2		10,51	0,99	70	7	123	--	--
103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	0,7944	6550,81	--	5204	--	554	3,66	3
		м3		567,00	--	450	--	123	--	--
104	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0163382	72939,08	327,33	1192	5	35	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	31	2	105	0,60	--
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами гидроизолом на битумной мастике первый слой	6,62	340,45	18,42	2254	122	756	0,42	3
		м2		85,95	6,91	569	46	123	0,03	--
106	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом последующий слой	6,62	232,19	9,05	1537	60	442	0,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	3,40	337	23	123	0,02	--
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	0,2648	6550,81	--	1735	--	185	3,66	1
		м3		567,00	--	150	--	123	--	--
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,62	194,65	9,95	1289	66	455	0,36	2
		м2		52,20	3,74	346	25	123	0,02	--
				Тип 3(3,5м2)						
111	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами гидроизолом на битумной мастике первый слой	3,5	340,45	18,42	1192	64	400	0,42	1
		м2		85,95	6,91	301	24	123	0,03	--
112	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом последующий слой	3,5	232,19	9,05	813	32	234	0,25	1
		м2		50,85	3,40	178	12	123	0,02	--
113	Е0111-11-5	Устройство полов из керамзитобетона толщиной 20 мм	3,5	300,66	13,43	1052	47	308	0,45	2
		м2		66,60	5,04	233	18	123	0,02	--
114	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	3,5	206,75	2,68	724	9	15	0,02	--
		м2		2,52	1,00	9	3	123	--	--
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	194,65	9,95	681	35	241	0,36	1
		м2		52,20	3,74	183	13	123	0,02	--
116	Е0111-11-2 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	3,5	71,17	1,61	249	6	9	0,01	--
		м2		1,51	0,60	5	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			162714	6066	30483		156
			Тенге			22537	2287			11
		Накладные расходы -	Тенге			30483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			204789				
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
119	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	58,18	57,32	0,35	3335	20	3184	0,30	17
		м2		51,98	0,14	3024	8	105	--	--
121	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым по камню и бетону стен	207,12	232,75	3,39	48208	701	25601	0,65	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117,00	0,72	24233	149	105	0,05	10
124	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,91	605,52	6,33	7212	75	3941	1,79	21
		м2		312,75	2,39	3725	28	105	0,01	--
122	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	71,11	17,43	0,12	1239	9	1029	0,09	17
		м2		13,73	0,05	976	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			59994	805	33755		274
			Тенге			31958	189			11
		Накладные расходы -	Тенге			33755				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			99374				
		ИТОГО по смете №791-3-1				743685				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-5

на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Устройство газохода								
146	Е0109-62-2	Изготовление дымовой трубы	1,53816	8077,36	2622,65	12424	4034	6454	23,30	36
		т		4194,00	468,05	6451	720	90	1,77	3
147	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	12	10023,00	--	120276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0115-179-4	Окраска металлических труб за 2 раза кузбасским лаком	28,62	35,96	--	1029	--	893	0,18	5
		м2		29,70	--	850	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			133729	4034	7347		170
			Тенге			7301	720			25
		Накладные расходы -	Тенге			7347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			149541				
		РАЗДЕЛ 6. Монтаж дымовой трубы								
149	Е0109-34-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж дымовой трубы диам. 400мм Н-12м	0,98976	12026,16	1409,48	11903	1395	7718	50,93	50
		т		8563,50	101,25	8476	100	90	0,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			11903	1395	7718		170
			Тенге			8476	100			25
		Накладные расходы -	Тенге			7718				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			20175				
		ИТОГО по смете №791-3-5				169716				
		ИТОГО по Котельной				913401				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			33083795				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге			45501				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					33083795				
	Временные здания и сооружения 1,8%					594689				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					33678484				
	Прозводстворабот в зимнее время 2,079%					699230				
	Выслуга лет 1%					336330				
	Доп.отпуска 0,4%					134532				
	Итого в ценах 2001 года					34848575				
	В текущих ценах 2016г К=2,5574194 (1982/775)					89122420				
	Налоги, обязательные платежи 2%					1782448				
	ИТОГО					90904869				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					10908584				
	ВСЕГО по объекту:					101813453				

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства" г. Актобе	ТОО "Нисан-Актобе"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки по смете проверил