СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011240003461-20170626-59139318
1.1. Номер учетной системы 32
2. Дата выписки 26.06.2017
3. Дата совершения оборота 26.06.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000843
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 31
11.2. Дата 26.06.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ07914398407BC03144
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Дополнительные сведения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 011240003461
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 03-3/233
24.2 Дата 08.11.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа 821
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СМР на "Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе		объект	1	53881671.43	53881671.43			53881671.43	12%	6465800.57	60347472		
					Всего по счету:	53881671.43		0.00	53881671.43		6465800.57	60347472.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
eb54sqdzoD8mSHfF1E2T7yV+ovfFpIYB/suRMmJuXZnfdygZAhRyMZtAoscJtuVICS5ZqDRBK4j/KoonQjf62w==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/233	08.11.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	541 595 809		185 196 702	483 567 687			58 028 122	541 595 809
в т.ч. июнь 2017г.		60 347 472	20 655 653	53 881 671			6 465 801	60 347 472

Итого к оплате за июнь 2017г: 60 347 472 (Шестьдесят миллионов триста сорок семь тысяч четыреста семьдесят две) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Форма №2

Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе
Договор № 03-3/233 от 08.11.16

А К Т №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2017год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-1-2								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-25-1	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	1800	9,85	9,85	17730	17730	4697		
		м3			2,69		4842	97	0,01	18
2	Е0101-25-9 к=3	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1800	24,84	24,84	44712	44712	11855	--	
		м3		--	6,79		12222	97	0,05	90
3	Е0101-17-7	**Разработка растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в отвал)**	1800	26,20	25,02	47160	45036	13863	0,01	18
		м3		1,15	6,79	2070	12222	97	0,02	36
4	С010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(в отвал)**	3150	76,60		241290		48258	0,32	1008
		т		15,32		48258		100	--	
5	Е0101-17-7	**Разработка растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из отвала)**	750	26,20	25,02	19650	18765	5776	0,01	8
		м3		1,15	6,79	863	5093	97	0,02	15
6	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(из отвала)**	1312,5	108,20		142013		28403	0,45	591
		т		21,64		28403		100	--	

7	Е0101-24-2	Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 10 м	208,5	9,24	9,24	1927	1927	607	--	
		м3			3,00		626	97	0,01	2
8	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 40м)	208,5	31,64	31,64	6597	6597	2077	--	
		м3		--	10,27		2141	97	0,04	8
9	Е0101-24-2	Устройство выемки из под корыт покрытий,газонов бульдозером с перемещением на 10м	914	9,24	9,24	8445	8445	2660	--	
		м3		--	3,00		2742	97	0,01	9
10	Е0101-24-10 к=4	При перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 40м)	914	31,64	31,64	28919	28919	9105	--	
		м3			10,27		9387	97	0,04	72
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	455,746	32,23	30,77	14689	14023	4315	0,01	9
		м3		1,42	8,34	647	3801	97	0,03	14
12	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	836,5555	95,50	--	79891		15978	0,40	335
		т		19,10	--	15978		100	--	
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	455,746	3,76	3,24	1714	1477	707	--	3
		м3		0,48	1,12	219	510	97		0
14	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	10000	0,26	0,26	2600	2600	485	--	
		м2			0,05		500	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			657336	190231	148786		3944
			Тенге			96437	54085			485
		Накладные расходы -	Тенге			148786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48367				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-1-2	Тенге			854489				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
54	Е0109-61-14	**Монтаж колосников с балками, топочных дверц, клапанов, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2**	0,04016	8338,58	1607,70	335	65	230	33,40	1
		т		6007,50	369,68	241	15	90	1,72	--
55	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,04016	154400,00	--	6201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6536	65	230		1
			Тенге			241	15			
		Накладные расходы -	Тенге			230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7172				
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ (лист 14)								
		Проемы наружные металлические/Д21-13-1шт,Д18-9-2шт,Д21-9-3шт/								
119	С12022-1	**Двери стальные однопольные,огрунтованные и окрашенные**	5	25100,00	--	125500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С12022-2	**Двери стальные двупольные,огрунтованные и окрашенные**	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДГ								
128	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	103,95	4010,00	--	416840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**579740**				
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34784**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**614524**				
		РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ/Лист 14/								
		ВИТРАЖИ: Вн-1 -10х6,3м								
134	**Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12**	**Изготовление каркасов металлоконструкций**	**0,7088**	**49326,74**	**16388,64**	**34963**	**11616**	**20706**	**161,00**	**114**
		т		**28980,00**	**3478,90**	**20541**	**2466**	**90**	**13,02**	**9**
136	**С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм**	**0,06732**	**63600,00**	--	**4282**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	**С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**0,655656**	**64200,00**	--	**42093**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	**С12061-713 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Витражи из ПВХ профилей одинарной конструкции с одинарным остеклением, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**63**	**6389,00**	--	**402507**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	**Е0113-44-7**	**Очистка щетками**	**21,264**	**60,75**	--	**1292**	--	**1163**	**0,34**	**7**
		м2		**60,75**	--	**1292**	--	**90**	--	--
		ВИТРАЖИ: В-2 -4,39х3м								
144	**Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12**	**Изготовление каркасов металлоконструкций**	**0,5864**	**49326,74**	**16388,64**	**28925**	**9610**	**17131**	**161,00**	**94**
		т		**28980,00**	**3478,90**	**16994**	**2040**	**90**	**13,02**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,06936	63600,00	--	4411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,528768	64200,00	--	33947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей одинарной конструкции с одинарным остеклением, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	19,668	4472,00	--	87955	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	6,672	10900,00	--	72725	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0113-44-7	Очистка щетками	17,592	60,75	--	1069	--	962	0,34	6
		м2		60,75	--	1069	--	90	--	--
		ВИТРАЖИ: В-3 -2,14х3м								
156	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление каркасов металлоконструкций	0,1466	49326,74	16388,64	7231	2403	4283	161,00	24
		т		28980,00	3478,90	4248	510	90	13,02	2
158	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,013668	63600,00	--	869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,132192	64200,00	--	8487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей одинарной конструкции с одинарным остеклением, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,42	4472,00	--	28710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0113-44-7	Очистка щетками	4,398	60,75	--	267	--	240	0,34	1
		м2		60,75	--	267	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			759733	23629	44485		246
			Тенге			44411	5016			19
		Накладные расходы -	Тенге			44485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			852471				

РАЗДЕЛ 9. Выход на кровлю -3шт

224	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,1215	13711,47	5475,87	1666	665	721	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	612	189	90	5,46	1
225	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1215	133700,00	--	16245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0109-61-13	Монтаж обрамлений проемов	0,11088	9883,80	2860,42	1096	317	702	36,30	4
		т		6300,00	736,43	699	82	90	3,51	--
227	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,11088	114900,00	--	12740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	0,1446	14806,01	1133,15	2141	164	1730	82,10	12
		т		12892,50	398,25	1864	58	90	1,95	--
229	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1446	134000,00	--	19376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	6134,77	66,01	2209	24	83	1,35	--
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	--
231	Е0126-33-5	Теплоизоляция люка изделиями из пенопласта насухо	0,12	10369,79	169,49	1244	20	205	9,47	1
		м3		1642,50	63,00	197	8	100	0,31	--
232	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,93242	20,36	0,02	223	--	41	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	45	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**56940**	**1190**	**3482**		**21**
			Тенге			**3487**	**346**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**3482**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3625**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**64047**				

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ(АС-22)

Лист 22 п.6

1 ЭТАЖ

ТИП IX

312	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**22**	**61,90**	**2,62**	**1362**	**58**	**311**	**0,07**	**1**
		м2		**10,51**	**0,99**	**231**	**22**	**123**	--	--
313	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**1,1**	**6550,81**	--	**7206**		**767**	**3,66**	**4**
		м3		**567,00**	--	**624**		**123**	--	--
314	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**22**	**323,65**	**18,42**	**7120**	**405**	**2513**	**0,42**	**9**
		м2		**85,95**	**6,91**	**1891**	**152**	**123**	**0,03**	**1**
315	**Е0111-4-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**22**	**215,39**	**9,05**	**4739**	**199**	**1468**	**0,25**	**6**
		м2		**50,85**	**3,40**	**1119**	**75**	**123**	**0,02**	--
316	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**3,52**	**3764,36**	**261,86**	**13251**	**922**	**2591**	**3,44**	**12**
		м3		**499,50**	**99,00**	**1758**	**348**	**123**	**0,48**	**2**
317	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**22**	**194,65**	**9,95**	**4282**	**219**	**1514**	**0,36**	**8**
		м2		**52,20**	**3,74**	**1148**	**82**	**123**	**0,02**	--
318	**Е0111-11-2К=2,4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**22**	**71,17**	**1,61**	**1566**	**35**	**57**	**0,01**	--
		м2		**1,51**	**0,60**	**33**	**13**	**123**	--	--

Спортзал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП X								
323	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	666	323,65	18,42	215550	12268	76069	0,42	277
		м2		85,95	6,91	57243	4602	123	0,03	22
324	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	666	215,39	9,05	143449	6027	44441	0,25	167
		м2		50,85	3,40	33866	2264	123	0,02	11
325	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	666	495,52	6,38	330017	4249	58915	0,45	298
		м2		69,53	2,39	46307	1592	123	0,01	8
326	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	666	53,84	1,20	35859	799	5292	0,04	27
		м2		6,01	0,45	4003	300	123	--	1
		ТИП XI								
332	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	32,7	323,65	18,42	10583	602	3735	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2811	226	123	0,03	1
333	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	32,7	215,39	9,05	7043	296	2182	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1663	111	123	0,02	1
334	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,232	3764,36	261,86	19695	1370	3852	3,44	18
		м3		499,50	99,00	2613	518	123	0,48	3
335	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,635	6550,81	--	10711		1140	3,66	6
		м3		567,00	--	927		123	--	--
336	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,7	194,65	9,95	6365	325	2250	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1707	122	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	Е0111-11-2К=2,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	32,7	71,17	1,61	2327	53	85	0,01	--
		м2		1,51	0,60	49	20	123	--	--
				Экспликация полов 3-го этажа						
405	С11011-3069 Изм. и доп. вып.17	Линолеум коммерческий гетерогенный толщиной защитного слоя от 0,6 мм, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	686,405	687,00	--	471560			--	--
		м2		--	--	--			--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1292685	27827	207182		867
			Тенге			157993	10447			51
		Накладные расходы -	Тенге			207182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1589859				

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-20)

1 Этаж

СТОЛОВАЯ

ПОТОЛОК

444	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	283,6	106,20	3,94	30118	1117	30850	0,55	157
		м2		102,11	1,49	28958	423	105	0,01	2
445	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1191,12	31,00	--	36925	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
446	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	737,36	37,00	--	27282	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э

449	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	321,7	77,28	3,43	24861	1103	25347	0,46	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	23719	421	105	0,01	2
450	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1351,14	31,00	--	41885	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
451	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	836,42	37,00	--	30948	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
454	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	160	77,28	3,43	12365	549	12607	0,46	73
		м2		73,73	1,31	11797	210	105	0,01	1
455	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	672	31,00	--	20832	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
456	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	416	37,00	--	15392	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
459	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	203,2	1028,30	4,62	208951	939	54546	1,52	309
		м2		254,97	3,14	51810	638	104	0,02	3
		СПОРТЗАЛ								
		ПОТОЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	Е0115-64-4 т.ч. п-3.10 К=0,9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков, оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	50,7	95,60	3,55	4847	180	4964	0,50	25
		м2		91,90	1,34	4659	68	105	0,01	--
461	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	212,94	31,00	--	6601	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
462	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	131,82	37,00	--	4877	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
465	Е0115-64-3 т.ч. п-3.10 К=0,9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	292,7	69,56	3,09	20361	904	20756	0,41	120
		м2		66,36	1,18	19423	345	105	0,01	2
466	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1229,34	31,00	--	38110	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
467	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	761,02	37,00	--	28158	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
470	Е0115-64-3 т.ч. п-3.10 К=0,9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	186,9	69,56	3,09	13002	577	13254	0,41	77
		м2		66,36	1,18	12402	220	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	784,98	31,00	--	24334	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
472	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	485,94	37,00	--	17980	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		2 Этаж								
		Актовый зал								
		ПОТОЛОК								
509	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	281,2	106,20	3,94	29863	1108	30589	0,55	156
		м2		102,11	1,49	28713	419	105	0,01	2
510	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1181,04	31,00	--	36612	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
511	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	731,12	37,00	--	27051	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
514	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	768,7	77,28	3,43	59405	2637	60567	0,46	350
		м2		73,73	1,31	56676	1007	105	0,01	5
515	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3228,54	31,00	--	100085	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
516	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1998,62	37,00	--	73949	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
519	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	325,3	77,28	3,43	25139	1116	25631	0,46	148
		м2		73,73	1,31	23984	426	105	0,01	2
520	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1366,26	31,00	--	42354	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
521	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	845,78	37,00	--	31294	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Откосы								
523	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	46,8379	607,28	6,33	28444	296	15499	1,79	84
		м2		312,75	2,39	14649	112	105	0,01	0
524	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	528,7	147,72	6,12	78100	3236	79778	0,81	426
		м2		141,39	2,32	74753	1227	105	0,01	6
525	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2220,54	31,00	--	68837	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
526	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1374,62	37,00	--	50861	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1259823**	**13762**	**374388**		**2071**
			Тенге			**351543**	**5516**			**24**
		Накладные расходы -	Тенге			**374388**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98053**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1732263**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА,АКТОВОГО ЗАЛА/АС-87/								
		ФРОНТОН,ПАРАПЕТ,ТУМБА И МАУЭРЛАТ УЧЕБНОГО КОРПУСА								
604	Е0108-6-1	Кладка стен парапета	49,54	6286,24	335,84	311420	16638	48271	4,54	225
		м3		699,75	126,00	34666	6242	118	0,61	30
605	Е0108-6-1	Кладка стен фронтона	29,3	6286,24	335,84	184187	9840	28549	4,54	133
		м3		699,75	126,00	20503	3692	118	0,61	18
606	Е0109-25-1	Монтаж перемычек	0,1408	5030,50	2020,02	708	284	352	14,10	2
		т		2272,50	502,43	320	71	90	1,79	--
607	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1408	114900,00	--	16178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			512493	26762	77172		360
			Тенге			55489	10005			48
		Накладные расходы -	Тенге			77172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			625045				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л1/лист 75/								
675	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка низа и боков лестничной клетки гипсокартонными листами на металлическом каркасе	40,84	670,87	2,86	27398	117	12135	1,63	67
		м2		282,04	0,94	11519	38	105	--	--
676	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание низа и боков лестничной клетки /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	40,84	434,19	3,94	17732	161	4443	0,55	23
		м2		102,11	1,49	4170	61	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА Л2/лист 76/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
691	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка низа и боков лестничной клетки гипсокартонными листами на металлическом каркасе	10,21	670,87	2,86	6850	29	3034	1,63	17
		м2		282,04	0,94	2880	10	105	--	--
692	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание низа и боков лестничной клетки /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	10,21	434,19	3,94	4433	40	1111	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1043	15	105	0,01	--
		Перегородки в санузлах								
695	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пластиковые полотна	48,048	10900,00	--	523723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
697	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,10239	154400,00	--	15809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			595945	347	20723		113
			Тенге			19612	124			
		Накладные расходы -	Тенге			20723				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			653668				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-1	Тенге			6139049				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	ТОО"Санвентсер	Приточная установка ТА-2000EL ком-т	2	587051,83 --	-- --	1174104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Приточный агрегат Breezart 2500MC								
163	ТОО"Промвентиляция"	Приточная установка Breezart 2500MC ком-т	1	292734,10 --	-- --	292734 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Приточный агрегат /лист 12/								
166	СТОО"Талан"	Вентилятор радиальный ВЦ-80-70-6,3 шт	1	54016,86 --	-- --	54017 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			1520855 1520855				1127 43
	Стоимость оборудования -		Тенге			1466838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1524096				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-2	Тенге			1524096				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А шт	1	120700,00 --	-- --	120700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 шт	1	91100,00 --	-- --	91100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм комплект	1	73500,00 --	-- --	73500 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	75-6-74	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21УЗ, габаритные размеры 1200х650х250 мм комплект	1	52700,00 --	-- --	52700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	75-6-75	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3064-21УЗ, габаритные размеры 1200х650х250 мм комплект	1	62600,00 --	-- --	62600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	СТОО"ДинарЭлектромаш"	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1048-21УЗ шт	1	4181,46 --	-- --	4181 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	СТОО"ДинарЭлектромаш"	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3078-54У1 шт	1	7633,95 --	-- --	7634 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			412415				2
	Стоимость оборудования -		Тенге			412415				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			412415				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-4	Тенге			412415				
		в том числе оборудование	чел.-ч			412415				4452
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2				8075560				
		в том числе стоимость оборудования				1879253				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-5

на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
2	СТОО"Юско Актобе"	Котлы газовые ВВ-500("REX-50") шт	2	404390,69 --	-- --	808781 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
3	СТОО"Юско Актобе"	Газовая горелка BLU-700.1 PAB"E 555мм" шт	2	351219,06 --	-- --	702438 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
4	СТОО"Юско Актобе"	Жидкотопливная горелка Maior P60 PAB	1	251369,50	--	251370	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс лист	Насос рециркуляции котла"А50/180"	2	16820,81	--	33642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс лист	Насос сетевой "А180/340-65"	2	84138,96	--	168278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1964509				
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12115				
Стоимость оборудования -			Тенге			1762589				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1762589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1976624				
		ВСЕГО по смете №791-3-5				1976624				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-4-2

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Комплектная трансформаторная подстанция/КТПГ-400кВа/								
8	75-4-8 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	759100,00	--	759100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ,напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4.5%. габариты 1450х1000х1800 мм	1	467000,00	--	467000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Дизельная электростанция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТОО"ТактоТехно Трейд"	Дизельная стационарная генераторная установка AD550 с АВР 1500об/мин,400/230в,50гЦ,мощностью 400кВт,контейнер типа "Север К6"	1	5366319,94	--	5366320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6592420				67
			Тенге							23
		Стоимость оборудования -	Тенге			6592420				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6592420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6592420				
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия КЛ-0,4кВ								
		Траншея тип 2								
48	С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,28764	940900,00	--	270640	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			270640				161
			Тенге							23
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			286878				
		РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение								
		Установка фундаментов под промежуточные металлические								
57	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,792	1495,27	100,89	1184	80	151	0,85	1
		м3		123,75	38,25	98	30	118	0,18	--
58	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона марки М300	18,28	9151,55	95,97	167290	1754	15509	4,90	90
		м3		771,75	36,25	14108	663	105	0,18	3
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	132	245,44	3,82	32398	504	6042	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4930	190	118	0,01	1
		Установка металлических опор ОКС-2-8,0-2,0-22шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12021-237	Металлоконструкции стальных опор	3,696	154400,00	--	570662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0133-14-1	Окраска лаком опор за один раз массой до 10 т	3,696	5253,59	--	19417	--	3074	4,71	17
		1т		792,00	--	2927	--	105	--	--
				Установка светильников						
64	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	29	9380,00	--	272020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151706-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	29	3580,00	--	103820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С0108-88-3	Конструкции металлические/кронштейна КС-1/	0,709	92020,00	--	65242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Траншея ТИП 1								
71	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	135,54	16,15	16,15	2189	2189	551	--	--
		м3		--	4,19	--	568	97	0,01	2
72	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,0662	262,72	--	1068	--	1207	1,85	8
		м3		262,72	--	1068	--	113	--	--
73	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	86,2938	6,83	6,83	589	589	156	--	--
		м3		--	1,87	--	161	97	0,01	1
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,0662	134,10	--	545	--	616	0,97	4
		м3		134,10	--	545	--	113	--	--
75	Е0101-28-8	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	49,2462	3,29	3,29	162	162	43	--	--
		м3		--	0,90	--	44	97	--	--
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86,2938	21,55	4,52	1859	390	1425	0,11	9
		м3		17,03	--	1470	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	753	36,70	27,80	27635	20933	11231	0,06	45
		м		8,80	6,90	6626	5196	95	0,04	30
78	С143008-92	Песок природный	45,18	593,00	--	26792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм	0,036	387545,07	1984,82	13952	71	2183	270,00	10
		км		45900,00	749,25	1652	27	130	3,66	--
80	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-250	0,753	6469,41	5158,75	4871	3885	2038	6,30	5
		км		1310,66	724,68	987	546	133	4,20	3
81	С151607-1	Лента сигнальная ЛСЭ-300	753	27,93	--	21031	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	753	31,50	7,50	23720	5648	15308	0,12	90
		м		19,80	1,60	14909	1205	95	0,01	7
83	С151601-491 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,20706	150500,00	--	31163	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-490 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,561	131800,00	--	73940	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1461549	36205	59534		307
			Тенге			49320	8630			46
		Накладные расходы -	Тенге			59534				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1612348				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-4-2	Тенге			8491646				
		В том числе стоимость оборудования	чел.-ч			6592420				1365

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

на ОГРАЖДЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение								
1	Е0107-24-12	**Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя высотой до 2,2 м**	**624,41**	**520,89**	**243,27**	**325251**	**151900**	**286318**	**1,49**	**930**
		м		**261,00**	**66,53**	**162971**	**41542**	**140**	**0,24**	**150**
2	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**13,3**	**5719,00**	--	**76063**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**401314**	**151900**			**930**
			Тенге			**162971**	**41542**			**150**
		Накладные расходы -	Тенге			**286318**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41258**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**728890**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-7-2	Тенге			**728890**				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			**20127209**				
		в том числе оборудование:				**10234262**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**20127209**				
	Временные здания и сооружения 1,8%					**178073**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**20305282**				
	Прозводстворабот в зимнее время 2,079%					**209377**				
	Выслуга лет 1%					**100710**				
	Доп.отпуска 0,4%					**40284**				
	Итого в ценах 2001 года					**20655653**				
	В текущих ценах 2016г К=2,5574194 (1982/775)					**52825168**				
	Налоги, обязательные платежи 2%					**1056503**				
	ИТОГО					**53881671**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**6465801**				
	ВСЕГО по объекту:					**60347472**				

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства" г.Актобе	ТОО "Нисан-Актобе"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки по смете проверил