СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011240003461-20170810-57860609
1.1. Номер учетной системы 43
2. Дата выписки 10.08.2017
3. Дата совершения оборота 10.08.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000843
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 43
11.2. Дата 10.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ079143984O7BC03144
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 011240003461
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер Договор №03-3/233
24.2 Дата 08.11.2016
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безнал
26. Способ отправления самовывоз
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
31. Назначение платежа 821
30. Код товаров, работ, услуг
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СМР на "Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе		объект	1	37768860.71	37768860.71			37768860.71	12%	4532263.29	42301124		
		Всего по счету:				37768860.71		0.00	37768860.71		4532263.29	42301124.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
9nb9L+sLGve19lZH+4pYhwdzmhMYsXLH8L4JD9794P/8P X0+3y/TOlaV49WCrDAglArfLcx1yCckvSQLXxURsg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/233	08.11.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	668 640 000		229 088 778	597 000 000			71 640 000	668 640 000
в т.ч. август 2017г.		42 301 124	14 886 330	37 768 861			4 532 263	42 301 124

Итого к оплате за август 2017г: 42 301 124 (Сорок два миллиона триста одна тысяча сто двадцать четыре) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Договор № 03-3/233 от 08.11.16

Форма №2

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2017год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ(АС-22)

Лист 22 п.6

Спортзал

ТИП X

327	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 60 мм	666	3199,42	11,03	2130811	7346	81361	0,60	400
		м2		95,18	4,14	63390	2757	123	0,02	13
328	Е0115-165-3 т.ч. п-1.24	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, при расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 1 м2 окрашиваемой поверхности	666	265,84	1,88	177049	1252	123703	0,48	321
		м2		176,18	0,72	117333	480	105	--	2
329	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	732,6	123,31	0,16	90338	117	14643	0,09	66
		м		16,18	0,07	11853	51	123	--	--

Актовый зал

ТИП XII

356	Е0109-62-2	Изготовление металлического каркаса эстрады	1,6387	8077,36	2622,65	13236	4298	6876	23,30	38
		т		4194,00	468,05	6873	767	90	1,77	3
357	Е0109-55-6	Монтаж каркасов сценических устройств	1,6387	35861,61	5194,67	58766	8513	33194	126,20	207
		т		22095,00	412,11	36207	675	90	1,46	2
358	С12021-120	Металлоконструкций из прокатных профилей	1,671474	101700,00	--	169989			--	--

		т		--	--	--			--	--

ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

359	Стех часть,книга 2,табл.4,п.4.7	К сметной цене на 1тонну конструкций за дополнительное окрашивание эмалью ПФ 115 за два раза	1,6387	5940,00	--	9734			--	--
		т		--	--	--			--	--
360	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	49,161	2234,73	99,18	109862	4876	6800	0,59	29
		м2		116,55	37,15	5730	1826	90	0,18	9
361	Е0111-12-3	Укладка лаг по металлическому каркасу	62,5	266,09	2,58	16631	161	4036	0,32	20
		м2		51,53	0,97	3221	61	123	--	--
362	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	62,5	1536,74	8,54	96046	534	6906	0,55	34
		м2		86,63	3,20	5414	200	123	0,02	1
363	Е0110-50-2	Устройство обрешетки из досок толщиной 25 мм	6,6075	271,71	6,71	1795	44	298	0,21	1
		м2		35,10	2,54	232	17	120	0,01	--
364	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	6,6075	20,48	0,91	135	6	40	0,03	--
		м2		4,68	0,34	31	2	120	--	--
365	Е0111-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	62,5	1221,63	4,65	76352	291	5686	0,47	29
		м2		72,23	1,73	4514	108	123	0,01	1

Экспликация полов подвала

ТИП XIV

Подиум в кабинетах физики и химий

422	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,309	22541,72	316,57	6965	98	1337	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1078	37	120	0,58	--
423	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	20,7	53,84	1,20	1115	25	164	0,04	1
		м2		6,01	0,45	124	9	123	--	--
424	Е0111-12-3	Укладка лаг по деревянному каркасу	20,7	266,09	2,58	5508	53	1337	0,32	7
		м2		51,53	0,97	1067	20	123	--	--
425	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 32 мм	20,7	1536,74	8,54	31810	177	2287	0,55	11
		м2		86,63	3,20	1793	66	123	0,02	--

426	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	20,8	925,06	4,90	19241	102	1544	0,38	8
					58,50	1,85	1217	38	123	0,01	--
427	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	9,2	123,31	0,16	1134	1	184	0,09	1
					16,18	0,07	149	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3016517	27894	290396		15045
			Тенге				260226	7115			732
		Накладные расходы -	Тенге				290396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				198415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3505328				

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-20)

СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э

468	Е0115-180-3 т.ч. п-3.19 К=1,1	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	м2	292,7	281,59	2,31	82422	676	22252	0,43	126
					71,53	0,87	20938	254	105	--	1

ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ

473	Е0115-165-8 т.ч. п-3.19 К=1,1	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	м2	186,9	149,50	2,07	27941	387	17058	0,51	96
					86,13	0,79	16098	148	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				110363	1063	39310		21267
			Тенге				37036	402			641
		Накладные расходы -	Тенге				39310				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				158653				

РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

531	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен		357,6234	2368,48	2,56	847023	916	158358	2,55	912

				4							4020
			м2		420,75	0,97	150470	347	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**847023**	**916**			**912**
			Тенге				**150470**	**347**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге				**158358**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**60323**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1065704**				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ									
		Устройство решеток на радиаторы									
706	**Е0109-35-1**	**Монтаж каркаса решеток**	**т**	**0,1175**	**17937,36**	**627,68**	**2108**	**74**	**1512**	**86,50**	**10**
					14197,50	**101,25**	**1668**	**12**	**90**	**0,49**	--
707	**С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**т**	**0,113475**	**58700,00**	--	**6661**	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
708	**С11011-383**	**Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм**	**кг**	**6,25**	**262,00**	--	**1638**	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
709	**Е0134-60-3**	**Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами ,гипсокартоном**	**м2**	**12,63**	**129,42**	**1,20**	**1635**	**15**	**1738**	**0,74**	**9**
					124,65	**0,45**	**1574**	**6**	**110**	--	--
710	**С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**	**м2**	**12,63**	**184,00**	--	**2324**	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
711	**Е0134-60-8**	**Облицовка каркасов стен перфорированными плитами гипсокартоном**	**м2**	**101,64**	**304,02**	**1,20**	**30901**	**122**	**33508**	**1,85**	**188**
					299,25	**0,45**	**30416**	**46**	**110**	--	--
712	**С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**	**м2**	**101,64**	**184,00**	--	**18702**	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

713	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	250	1,42	--	355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
714	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00227	604700,00	--	1373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
715	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	114,27	207,48	3,43	23709	392	9004	0,46	52
		м2		73,73	1,31	8425	150	105	0,01	1
716	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	114,27	251,66	1,88	28757	215	4757	0,23	26
		м2		38,93	0,72	4449	82	105	--	--
				Крепление гимнастической стенки						
717	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления гимнастической стенки	0,09502	97387,94	1216,94	9254	116	540	22,10	2
		т		3600,00	459,00	342	44	140	2,25	--
				Крепление каната для лазания						
718	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления каната для лазания	0,0018	97387,94	1216,94	175	2	10	22,10	--
		т		3600,00	459,00	6	1	140	2,25	--
				Балка для крепления						
719	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления балки	0,1008	97387,94	1216,94	9817	123	573	22,10	2
		т		3600,00	459,00	363	46	140	2,25	--
720	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9286	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
721	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	5,9286	2234,73	99,18	13249	588	820	0,59	3
		м2		116,55	37,15	691	220	90	0,18	1
				Детали для крепления сетки на спортзал						

722	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления сетки	0,13064	97387,94	1216,94	12723	159	742	22,10	3
		т		3600,00	459,00	470	60	140	2,25	--
723	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,56456	17355,77	2191,29	9798	1237	6431	73,60	42
		т		12555,00	101,25	7088	57	90	0,49	--
724	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	3,3	56,00	--	185	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
725	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	133	250,00	--	33250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
726	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,757	21,80	0,05	452	1	109	0,03	1
		м2		5,81	0,02	121	--	90	--	--
727	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,757	20,36	0,02	423	--	78	0,02	--
		м2		4,16	--	86	--	90	--	--
728	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	20,757	2234,73	99,18	46386	2059	2871	0,59	12
		м2		116,55	37,15	2419	771	90	0,18	4
729	СТОО"ТАЛАП"	Капроновая сетка	410	209,47	--	85885	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			339881	5103	62715		1329
			Тенге			58143	1495			38
		Накладные расходы -	Тенге			62715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			426752				

РАЗДЕЛ 16. Главный вход

Крыльцо/АС-40/

757	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	95	2137,62	30,36	203074	2884	16395	0,80	76
		м2		132,85	7,46	12621	708	123	0,04	4

		Пандус-2шт/АС-43/									
790	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	25,92	2137,62	30,36	55407	787	4473	0,80	21
		м2		132,85	7,46	3443	193	123	0,04	1
796	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под природный камень/ стен	47,4	2368,48	2,56	112266	121	20989	2,55	121
		м2		420,75	0,97	19944	46	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			370747	3792	41857		870
			Тенге			36008	947			48
		Накладные расходы -	Тенге			41857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			437360				
		РАЗДЕЛ 18. Крыльцо №1/лист 70/								
828	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,5	902,18	11,72	10375	135	2491	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1974	50	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			10375	135	2491		63
			Тенге			1974	50			2
		Накладные расходы -	Тенге			2491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			13638				
		РАЗДЕЛ 20. Крыльцо №3/лист 72/								
875	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	5,264	2368,48	2,56	12468	13	2331	2,55	13
		м2		420,75	0,97	2215	5	105	--	--
876	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,3	902,18	11,72	3879	50	931	1,06	5
		м2		171,68	4,39	738	19	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			16347	63	3262		56
			Тенге			2953	24			1

59	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм шт	1	507,00 --	-- --	507 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм шт	4	362,00 --	-- --	1448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С130809-4 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80 шт.	8	124,00 --	-- --	992 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	2	139,00 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
64	С130901-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	2	1830,00 --	-- --	3660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм шт	1	570,40 520,00	45,70 11,30	570 520	46 11	478 90	3,75 0,07	4 --
67	С130903-180 Изм. и доп.вып.18	Привод для трехходовых клапанов типа Herz, для управления от контроллеров с аналоговым выходом, 500 Н, 24 В шт.	1	19246,00 --	-- --	19246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	С130903-357 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	22203,00 --	-- --	22203 --	-- --	-- --	-- --	-- --

69	С130809-6 Изм. и доп.ньп.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	139,00	--	278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0112-698-1	Штуцеры	2	436,80	18,80	874	38	239	0,58	1
		шт		133,00	--	266	--	90	--	--
71	С130810-66	Штуцер	2	184,00	--	368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,80	0,05	327	1	79	0,03	--
		м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
73	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	15	19,64	0,02	295	--	42	0,02	--
		м2		3,13	--	47	--	90	--	--
74	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	64	73,28	14,33	4690	917	3629	0,29	18
		м		51,30	5,40	3283	346	100	0,03	2
75	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	1,5	1940,00	--	2910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	64	114,31	6,39	7316	409	2074	0,19	12
		м		29,93	2,48	1916	159	100	0,01	1
77	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,032	179500,00	--	5744	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			135521	2961	20837		95
			Тенге			16685	1104			5
		Накладные расходы -	Тенге			20837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165739				
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
95	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	13009,97	49,18	13010	49	1344	6,32	6
		1узел		1031,29	18,54	1031	19	128	0,09	--

		Строительные работы								
201	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами м2	202	220,31	50,38	44502	10177	28953	0,69	140
				124,43	18,90	25135	3818	100	0,09	19
202	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/ м3	12	1940,00	--	23280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			146604	13367	75586		1127
			Тенге			60234	5152			43
		Накладные расходы -	Тенге			75586				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13331				
	Сдача и испытание -		Тенге			8333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			243854				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-2	Тенге			426699				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-3

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
40	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	52	143,32	1,57	7453	82	8387	0,70	36
				126,00	--	6552	--	128	--	--
41	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге компл	5	1650,00	--	8250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	47	1430,00	--	67210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82913	82	8387		620
			Тенге			6552				7
		Накладные расходы -	Тенге			8387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5478				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96778				
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								

		Накладные расходы -	Тенге			33486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			556999				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-3	Тенге			653777				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-5

на СЛАБЫЕ ТОКИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Часофикация								
28	Ц0110-694-1	Часовая станция ЧС-100Б-школа	1	589,30	--	589	--	523	3,00	3
		шт		581,00	--	581	--	90	--	--
29	СТОО"ASNT COMPAni"	Часовая станция Электронное табло,Электроника-1-К-MS	1	20138,54	--	20139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0110-699-1	Часы цифровые электронные подвесные	6	283,70	--	1702	--	1507	2,00	12
		шт		279,00	--	1674	--	90	--	--
31	СТОО"ASNT COMPAni"	Часы Электроника-1-К-SS	1	14350,75	--	14351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	6	181,60	--	1090	--	1036	1,00	6
		шт		171,00	--	1026	--	101	--	--
33	СТОО"ASNT COMPAni"	Звонок МЗМ1	1	3406,06	--	3406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	200	72,90	--	14580	--	9594	0,33	66
		м		53,30	--	10660	--	90	--	--
35	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,204	54100,00	--	11036	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	210	61,10	0,80	12831	168	9242	0,28	59
		м		48,80	0,10	10248	21	90	--	--
37	СТОО"ASNT COMPAni"	Провод ПУГНП 2х1,5мм2	214,2	34,56	--	7403	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2
			шт	263,00	--	263	--	95	--	--
39	СТОО"ASNT COMPAni"	Пост кнопочный ПКЕ-112-1	1	227,98	--	228	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			87823	177			148
			Тенге			24452	21			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45299				
		Накладные расходы -	Тенге			22152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113855				

РАЗДЕЛ 4. Радиофикация

40	Ц0110-99-7	Усилитель абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
			шт	1843,00	--	1843	--	90	--	--
41	СТОО"ASNT COMPAni"	Микшер усилитель трансляционный	1	68609,21	--	68609	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0110-348-3	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	1	1394,00	144,00	1394	144	1175	7,00	7
			шт	1127,00	36,00	1127	36	101	0,21	--
43	СТОО"ASNT COMPAni"	Микрофон CMX45	1	10583,01	--	10583	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0110-348-3	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	10	1394,00	144,00	13940	1440	11746	7,00	70
			шт	1127,00	36,00	11270	360	101	0,21	2
45	СТОО"ASNT COMPAni"	Абонентский громкоговоритель настенный 2-полосный 30W RMS 8OHM/100Vc креплением	10	4994,22	--	49942	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
46	С151802-22	Коннектор для врезного микрофона VC3FDL-P	2	161,64	--	323	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
47	С151802-22	Коннектор VC3MX-P 3pin XLP	20	179,10	--	3582	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене с крепление накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	100	72,90	--	7290	--	4797	0,33	33

			м		53,30	--	5330	--	90	--	--
49	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,102		54100,00	--	5518	--	--	--	--
		1000м			--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1		64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт			58,50	0,20	59	--	95	--	--
51	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	1		66,00	--	66	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
52	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,001		16300,00	--	16	--	--	--	--
		1000шт			--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	280		61,10	0,80	17108	224	12323	0,28	78
		м			48,80	0,10	13664	28	90	--	--
54	СТОО"ASNT COMPAni"	Кабель Also 7/1 Spiker Cable CCA Red/Black 2х0,75мм2	285,6		33,49	--	9564	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				189939	1809			201
			Тенге				33293	424			2
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				133040				
		Накладные расходы -	Тенге				31755				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				227014				
		РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
55	Ц0110-98-1	Оборудование станции:станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством,емкостью 10 номеров	1		850,80	--	851	--	743	5,00	5
		номер			826,00	--	826	--	90	--	--
56	СТОО"ASNT COMPAni"	Мини АТС Panasonik	1		24480,95	--	24481	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
57	СТОО"ASNT COMPAni"	Комплект резервного питания для мини АТС	1		5236,86	--	5237	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--

		м		69,75	--	2232	--	128	--	--
6	С130904-104 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые, Тмакс 200 град.С,Dy 20 мм	3	3180,00	--	9540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые, Тмакс 200 град.С,Dy 50 мм	4	6420,00	--	25680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм	1	750,00	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	1	482,00	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dv 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	5	227,00	--	1135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,053648	4658,59	2861,37	250	154	81	5,88	--
		т		1067,22	620,10	57	33	90	1,98	--
12	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,4	629,00	--	2768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,4	250,00	--	350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

14	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов/Футляр/ из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,8	160,75	20,80	289	37	319	0,73	1
		м		130,50	7,79	235	14	128	0,04	--
15	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы /Футляр/из стальных электросварных труб, 108х4 мм	1,8	1080,00	--	1944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов/Футляр/ из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,6	120,70	14,12	72	8	81	0,55	--
		м		100,35	5,29	60	3	128	0,03	--
17	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы /Футляр/ из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	0,6	503,00	--	302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.100 мм	0,0018	176277,90	17414,15	317	31	63	117,00	--
		км		20475,00	6579,00	37	12	130	32,13	--
19	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.50 мм	0,0006	110921,86	16526,11	67	10	21	116,00	--
		км		20295,00	6243,75	12	4	130	30,49	--
20	Е0115-172-4	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,41	148,40	0,07	1100	1	840	0,65	5
		м2		108,00	0,02	800	--	105	--	--
21	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--

22	СТОО"АкваГаз" от 18.04.2014	Система автоматического отключения газа САКЗ-50(САОГ-50)	1	13336,55	--	13337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0111-350-3	Счетчики газовые ротационные РСГ G25 Д=50мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
24	СТОО"АкваГаз" от 18.04.2014	Счетчик газовый ротационный РГС"Сигнал" G25 Д 50мм с диапазоном измерения 1:100	1	127430,37	--	127430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0119-4-1	Устройство установки:Корректор объема газа БК1-10-1М	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
26	СТОО"АкваГаз" от 18.04.2014	Корректор объема газа с датчиком давления2-10 бар и датчиком температуры БК1-10-1М	1	75515,59	--	75516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0119-9-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	2	1528,33	139,45	3057	279	1884	3,67	7
		фильтр		684,00	51,75	1368	104	128	0,25	1
28	СТОО"АкваГаз" от 18.04.2014	Фильтр газовый сетчатый ФГВ-ф50мм	1	11730,58	--	11731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СТОО"АкваГаз" от 18.04.2014	Фильтр конический сетчатый ф50мм	1	1780,53	--	1781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3 мм	10	623,70	14,12	6237	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
31	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	10	78,92	--	789	--	893	0,33	3
		м		69,75	--	698	--	128	--	--
32	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	148,40	0,07	445	--	340	0,65	2
		м2		108,00	0,02	324	--	105	--	--

			шт		1791,00	9,00	1791	9	90	0,05	--
7	Ц0128-928-6	Мармит стационарный электрический		2	1293,95	7,01	2588	14	2280	8,00	16
			шт		1264,50	2,25	2529	4	90	0,01	--
10	Ц0128-268-1	Котел пищеварочный		1	1584,97	96,31	1585	96	1055	31,00	31
			шт		1152,00	20,25	1152	20	90	0,12	--
12	Ц0128-923-1	Кипятильник		1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
			шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
14	Ц0128-927-11	Шкаф пекарский		1	3065,56	41,17	3066	41	2707	22,00	22
			шт		2992,50	15,75	2993	16	90	0,09	--
17	Ц0128-30-1	Машина тестомесильная		1	5217,20	347,07	5217	347	4269	27,00	27
			шт		4657,50	85,50	4658	86	90	0,50	--
20	Ц0128-921-13	Машина картофелеочистительная		1	1098,20	7,01	1098	7	964	8,00	8
			шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	--
22	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный		1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
			шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
24	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная		1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27,00	27
			шт		4275,00	29,25	4275	29	90	0,17	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26939	697	23095		190
				Тенге			25455	206			1
		Накладные расходы -		Тенге			23095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			53036				
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование и мебель кабинета кулинарии для девочек									
75	Ц0128-927-12	Плита электрическая		1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
			шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1387	16			8
				Тенге			1357	7			--
		Накладные расходы -		Тенге			1227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2771				
		ВСЕГО поСМЕТЕ №791-2-7					55807				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2					7677427				
		в том числе стоимость оборудования					451485				

КОТЕЛЬНАЯ.

1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16	499,47	12,19	7992	195	6084	1,64	26
		м		292,50	4,57	4680	73	128	0,02	--
2	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	623,70	14,12	1247	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	--	22	--	27	0,05	--
		м		10,69	--	21	--	128	--	--
4	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,52	148,40	0,07	77	--	59	0,65	--
		м2		108,00	0,02	56	--	105	--	--
5	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	350,00	--	1400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
7	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10263,47	23,09	20527	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
8	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - шкафов пожарных	2	164,30	23,87	329	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
9	СТОО"Пожсервис Актобе"	Шкаф пожарный НЗБ-01	2	3009,45	--	6019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45545	319	7197		31
			Тенге			5528	120			1
		Накладные расходы -	Тенге			7197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55907				

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

19	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128	--	--
20	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	19	748,88	1,43	14229	27	2503	0,56	11
		м		102,38	0,54	1945	10	128	--	--
21	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
22	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды/детский/	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
23	С130804-60 прим.	Ревизия, d-110 мм	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-182	Прочистка, d 50 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43695	137			18
			Тенге			3150	54			--
		Накладные расходы -	Тенге			4100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50663				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-3-3	Тенге			139531				

ИТОГО по КОТЕЛЬНОЙ 208083

в том числе стомость оборудования:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-4-2

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. Дизельная электростанция

25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,624	218,93	--	137	--	154	1,54	1
		м3		218,93	--	137	--	113	--	--
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,192	134,10	--	26	--	29	0,97	--
		м3		134,10	--	26	--	113	--	--
27	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,576	1495,27	100,89	861	58	110	0,85	--
		м3		123,75	38,25	71	22	118	0,18	--
28	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	478,47	243,37	1914	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
29	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелогобетона: В7,5 /М-100/	1,06	10000,00	--	10600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,68	245,44	3,82	1885	29	352	0,21	2
		м2		37,35	1,44	287	11	118	0,01	--
31	Ц0108-25-2	Монтаж дизельной электростанции	1	25144,00	16980,00	25144	16980	9470	37,00	37
		шт		6345,00	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,22	218,93	--	1143	--	1291	1,54	8
		м3		218,93	--	1143	--	113	--	--
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,22	134,10	--	700	--	791	0,97	5
		м3		134,10	--	700	--	113	--	--
35	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	29	61,90	3,30	1795	96	645	0,14	4
		м		23,00	0,40	667	12	95	--	--
36	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,60	21,60	3453	173	1154	0,90	7
		шт		149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			47658	18309	15071		67
			Тенге			10996	4031			23

		Накладные расходы -	Тенге			15071				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66493				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-4-2	Тенге			66493				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-3

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод высокого давления								
1	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах диам. до 50 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
2	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ-2-16-50 марка 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75	--	121	--	137	2,80	1
		м3		402,75	--	121	--	113	--	--
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов/обетонирование стоек/из бетона класса В12,5	0,26	8171,33	95,97	2125	25	221	4,90	1
		м3		771,75	36,25	201	9	105	0,18	--
6	Е0109-29-1	Монтаж стоек из трубы 57х3 мм под газопровод	0,005568	13711,47	5475,87	76	30	33	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	28	9	90	5,46	--
7	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы(стойки) электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	2,4	279,00	--	670	--	--	--	--

27	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из стальной трубы,Д=50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
28	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	7,65	279,00	--	2134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,90	3,30	619	33	222	0,14	1
		м		23,00	0,40	230	4	95	--	--
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0126	46400,00	--	585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам из сетки высотой до 1,7 м	15	1099,99	214,15	16500	3212	8457	2,01	30
		м		344,25	58,46	5164	877	140	0,21	3
32	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	11	279,00	--	3069	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-25-8	Устройство калиток	1	1770,35	33,47	1770	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
34	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1	27935,09	9375,11	2794	938	1664	91,00	9
		т		16380,00	2107,33	1638	211	90	7,36	1
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,3	21,80	0,05	573	1	138	0,03	1
		м2		5,81	0,02	153	1	90	--	--
36	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ограждения и стойки из труб (Цвет желтый)	26,3	40,72	0,04	1071	1	197	0,04	1
		м2		8,32	--	219	--	90	--	--
37	СТОО"Полимод" март 2014г	Изолирующее фланцевое соединение ИФС-57	1	8065,12	--	8065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

57	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-250	км	0,286	6469,41	5158,75	1850	1475	774	6,30	2
					1310,66	724,68	375	207	133	4,20	1
58	СТОО"АКВАГАЗ " от 18.04.2014г	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно газ!"	м	286	6,55	--	1872	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, диаметр трубопровода до 150 мм	км	0,274	283280,36	236491,61	77619	64799	18543	129,00	35
					24525,00	31869,79	6720	8732	120	125,05	34
60	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 100 мм	стык	10	2327,99	1344,74	23280	13447	10800	1,95	20
					391,50	508,50	3915	5085	120	3,25	33
61	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб/ФУТЛЯР/ диам. 150 мм	км	0,0008	160329,25	60626,12	128	49	110	442,00	--
					82575,00	22902,75	66	18	130	111,85	--
62	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,8	1142,00	--	914	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-12-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм(ФУТЛЯР)	км	0,0008	260482,33	35112,58	208	28	38	136,00	--
					23625,00	13263,75	19	11	130	64,78	--
64	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.50 мм	м	0,8	244,98	0,28	196	--	153	0,84	1
					146,93	0,11	118	--	130	--	--
65	Е0113-47-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Защита патрубков паронитовой прокладкой и герметиком"Вилатерм"	шт	1	625,70	9,20	626	9	559	2,32	2
					616,50	4,50	617	4	90	0,02	--
66	С11011-99	Герметик "Вилатерм"		0,3	2170,00	--	651	--	--	--	--

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			577089				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-6-3	Тенге			782698				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-4

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ/ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА/

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА								
1	Е0125-54-1	Установка катодной сетевой станции мощностью до 1200 кВт/ч шт	1	38075,34 16155,00	7608,09 2540,07	38075 16155	7608 2540	22434 120	106,30 11,30	106 11
2	ОО"Alageum Electric АКТОБЕ"-2014г	Станция катодной защиты ПТМ-1,2/220-У1 устан	1	86233,70 --	-- --	86234 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0125-62-2	Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м группа грунта 2 шт	1	471445,68 58275,00	132863,03 29562,19	471446 58275	132863 29562	105405 120	334,00 115,87	334 116
4	Е0125-60-1	Устройство анодного заземления вертикального Р65 с активатором из коксовой мелочи шт	1	2421,26 308,25	1899,13 503,09	2421 308	1899 503	974 120	1,98 1,99	2 2
5	С11051-41	Рельсы старогодные Р65 (20мх64,64кг) т	1,2928	20500,00 --	-- --	26502 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С151601-602 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х16 мм2 1000м	0,0452	404800,00 --	-- --	18297 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	У3-28-2	Спуск анодного глубинного заземлителя от поверхности земли до верхней части заземлителя м	20	813,33 77,30	240,89 85,17	16267 1546	4818 1703	3899 120	0,40 0,40	8 8

8	У3-36-2	Контактное устройство на трубопроводе в металлической колонке	1	11817,84	1741,63	11818	1742	4666	19,60	20
		устройст		3364,41	523,63	3364	524	120	2,60	3
9	У3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	1	17453,04	691,33	17453	691	10617	50,10	50
		пункт		8614,46	232,67	8614	233	120	1,10	1
10	У3-29-1	Оголовок глубинного секционного заземлителя	1	16779,73	216,82	16780	217	879	3,90	4
		заземлит		673,51	58,83	674	59	120	0,30	--
11	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,2	57,81	56,84	416	409	57	0,01	--
		м3		0,97	7,19	7	52	97	0,02	--
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,2	262,72	--	578	--	653	1,85	4
		м3		262,72	--	578	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,4	134,10	--	1261	--	1424	0,97	9
		м3		134,10	--	1261	--	113	--	--
14	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,70	27,80	1468	1112	597	0,06	2
		м		8,80	6,90	352	276	95	0,04	2
15	С143008-92	Песок природный	2,4	593,00	--	1423	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,45	57,81	56,84	546	537	75	0,01	--
		м3		0,97	7,19	9	68	97	0,02	--
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,8	262,72	--	736	--	831	1,85	5
		м3		262,72	--	736	--	113	--	--

18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,25	134,10	--	1643	--	1856	0,97	12
					134,10	--	1643	--	113	--	--
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	35	36,70	27,80	1285	973	522	0,06	2
					8,80	6,90	308	241	95	0,04	1
20	С143008-92	Песок природный	м3	3,15	593,00	--	1868	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	90	27,50	4,00	2475	360	1710	0,12	11
					19,30	0,70	1737	63	95	--	--
22	С151601-339	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х35 мм2	1000м	0,07	378900,00	--	26523	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-599	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка КГВЭВ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,02	165700,00	--	3314	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-250	км	0,07	6469,41	5158,75	453	361	189	6,30	--
					1310,66	724,68	92	51	133	4,20	--
25	СТОО"АКВАГАЗ" от 18.04.2014г	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно газ!"	м	70	6,55	--	458	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.25 мм	км	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336,00	1
					61425,00	18834,75	246	75	130	91,99	--
27	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	4	168,00	--	672	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-534	Трубки защитные гофрированные д 20мм	м	30	10,47	--	314	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

	Стоимость оборудования -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			86234				
		Накладные расходы -	Тенге			86234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50564				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-6-4	Тенге			979538				
						979539				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-1

на ПОКРЫТИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРЫ,ПЛОЩАДКИ								
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие ев . 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	2928,6	269,61	33,28	789585	97469	64216	0,03	97
				5,00	11,49	14643	33640	133	0,04	118
13	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37К=3	исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщ. 12см м2	2928,6	-40,60	--	-118889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	2,05002	40097,59	339,59	82201	696	384	0,58	1
				--	140,94	--	289	133	0,58	1
15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	2928,6	457,00	--	1338365	--	96402	0,14	422
				24,75	--	72483	--	133	--	--
16	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до толщ.5см м2	2928,6	291,22	--	852865	--	62009	0,09	272
				15,92	--	46623	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2944127	98165	223011		2800
			Тенге			133749	33929			750
		Накладные расходы -	Тенге			223011				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190028					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3357166					
		РАЗДЕЛ 3. Площадка ТБО									
85	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,868	867,50 112,50	97,07 36,00	753 98	84 31	152 118	0,78 0,18	1 --	
86	Е0107-46-1	Установка панелей площадью до 15 м2 шт	1	2134,95 641,25	410,76 147,78	2135 641	411 148	1105 140	3,69 0,66	4 1	
87	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	7,2	2750,00 --	-- --	19800 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
88	Е0108-23-3	Кладка из пескоблоков м3	1,92	1497,36 603,00	321,26 119,25	2875 1158	617 229	1636 118	4,10 0,59	8 1	
89	С143004-15 Изм. и доп. вып.17	Пескоблок м3	1,92	4146,00 --	-- --	7960 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
90	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	4,464	575,05 153,23	1,24 0,47	2567 684	6 2	816 119	0,97 --	4 --	
91	Е0109-31-1	Монтаж контейнеров металлических(=2шт) т	0,1846667	9588,67 3712,50	2833,17 571,22	1771 686	523 105	712 90	19,80 2,09	4 --	
92	С12022-20	Металический мусоросборник компл	2	18800,00 --	-- --	37600 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			75461	1641	4421		20	
		Накладные расходы -	Тенге			3266	516			2	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4421					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4793					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-7-1	Тенге			84675					
						3441841					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-3

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих

	нормативы			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	71	146,77	15,14	10421	1075	12582	0,95	67
		яма		131,63	5,74	9346	408	129	0,02	2
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	71	151,76	--	10775	--	13725	0,82	58
		шт		149,85	--	10639	--	129	--	--
3	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	56	972,00	--	54432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-55	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	15	2840,00	--	42600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	250	101,25	--	25313	--	32653	0,70	176
		яма		101,25	--	25313	--	129	--	--
6	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	250	27,63	--	6908	--	8853	0,17	42
		шт		27,45	--	6863	--	129	--	--
7	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	250	203,00	--	50750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	102	57,86	9,48	5901	967	6845	0,36	37
		м2		48,38	3,64	4935	371	129	0,01	1
15	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	102	68,04	--	6940	--	8953	0,47	48

16	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 6 шт на м2	м2	102	68,04	--	6940	--	129	--	--
17	С143012-77	Розы	м2	612	212,95	--	21721	--	27583	1,35	138
			шт		209,63	--	21382	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		81,00	--	49572	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	Тенге				285333	2042	111194		2447
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33257	779			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111194				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-7-3	Тенге				23792				
			Тенге				420319				
							420319				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-4

на МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
1	У1-43-1	Скамья БГС-4, строительные работы	скамья	10	14359,01	385,22	143590	3852	11218	4,10	41	
					671,55	129,72	6716	1297	140	0,63	6	
2	У1-43-2	Скамья БГС-4, монтаж металлоконструкций	скамья	10	3211,03	4,37	32110	44	4967	3,20	32	
					550,06	1,87	5501	19	90	0,01	--	
3	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	10	5447,64	27,54	54476	275	6504	3,70	37	
					613,80	5,64	6138	56	105	0,03	--	
4	У1-49-9	Урна вариант II, металлоконструкций	урна	10	1471,62	2,50	14716	25	3199	2,10	21	
					355,42	--	3554	--	90	--	--	
5	У1-19-7	Качалка-балансир тип ПОЗ.02, строительные работы	качалка	1	2724,17	285,68	2724	286	955	4,90	5	
					813,45	95,88	813	96	105	0,47	--	
6	У1-19-8	Качалка-балансир тип ПОЗ.02, монтаж металлоконструкций	качалка	1	5579,94	--	5580	--	493	3,20	3	
					547,94	--	548	--	90	--	--	

7	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	4	10984,74	1263,18	43939	5053	23719	28,00	112
		стол-ск.		4620,00	321,48	18480	1286	120	1,60	6
8	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	2	5284,37	91,91	10569	184	4690	13,00	26
		комплекс		2211,00	22,56	4422	45	105	0,11	--
9	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	2	49330,92	72,44	98662	145	8799	28,00	56
		комплекс		4865,88	22,44	9732	45	90	0,08	--
10	У1-7-4	Бум-Балансир тип II, строительные работы	2	5161,95	118,62	10324	237	2875	8,10	16
		балансир		1338,15	31,02	2676	62	105	0,15	--
11	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	6122,01	295,80	6122	296	573	2,70	3
		брусья		447,15	98,70	447	99	105	0,48	--
12	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	4829,33	--	4829	--	430	2,80	3
		брусья		478,13	--	478	--	90	--	--
13	У1-6-3	Брусья разновысокие, строительные работы	1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,10	3
		брусья		513,15	163,56	513	164	105	0,80	1
14	У1-6-4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	1	5527,16	9,37	5527	9	819	5,30	5
		брусья		907,59	1,87	908	2	90	0,01	--
15	У1-8-7	Горка-скат тип IV, строительные работы	1	21325,95	651,99	21326	652	2560	12,00	12
		горка		1930,50	203,04	1931	203	120	0,99	1
16	У1-8-8	Горка-скат тип IV, монтаж металлоконструкций	1	18104,73	27,48	18105	27	1698	11,00	11
		горка		1878,65	7,48	1879	7	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			477840	11570	74210		386
		Накладные расходы -	Тенге			64735	3381			17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33123				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-7-4	Тенге			585173				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			585173				
		в том числе оборудование:				14161570		14161572		
						593404				

	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**14161570**				
	Временные здания и сооружения 1,8%				**244227**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**14405797**				
	Прозводство работ в зимнее время 2,079%				**287160**				
	Выслуга лет 1%				**138124**				
	Доп.отпуска 0,4%				**55250**				
	Итого в ценах 2001 года				**14886330**				
	В текущих ценах 2016г К=2,5574194 (1982/775)				**38070588**				
	Налоги, обязательные платежи 2%				**761412**				
	ИТОГО				**38832000**				
	С учетом конкурсной скидки				**37768861**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				**4532263**				
	ВСЕГО по объекту:				**42301124**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нисан-Актобе"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки по смете проверены