Генподрядчик : ТОО "Востоквзрывпром"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей 2-го квартала 19 жилого района города Усть-Камеогорска Восточно-Казахстанской области. Сети водопровода, канализации и теплоснабжения "

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с номер	Договор, д/с дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		17	09.10.2017г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	7 533 558	6 726 391	2 911 836	2 911 836		40 045	2 436 637		807 167	7 533 558
Всего к оплате										7 533 558

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **К.К.Урунтаев**

Генподрядчик : ТОО "Востоквзрывпром"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2
БИН010840001711, ИИК KZ06914102203KZ000CC, БИК SABRKZKA ДБ АО "Сбербанк"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 17 от 09.10.2017г.
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей 2-го квартала 19 жилого района города Усть-Камеогорска Восточно-Казахстанской области. Сети водопровода, канализации и теплоснабжения "

Акт № 1
выполненных работ за ноябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Сети водопровода								
		Раздел 2 Водопровод В-1								
11	E22-8-11	Укладка стальных футляров из труб диаметром 530 мм	0,0082	8670872,18	115368,43	71 101	946	2 319	857	7
		км трубопровода		162000	55530	1 328	455	130	271,21	2
12	E22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 530 мм	0,0082	1308092,51	181410,91	10 726	1 488	1 436	388	3
		км трубопровода		66150	68530,5	542	562	130	334,7	3
13	E22-8-10	Укладка стальных футляров диаметром 400 мм	0,0056	5509787,88	115634,5	30 855	648	1 235	662	4
		км трубопровода		126000	43681,5	706	245	130	213,34	1
14	E22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0056	1071733,23	154581,1	6 002	866	885	368	2
		км трубопровода		63225	58394,25	354	327	130	285,2	2
24	E22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,20772	155788,86	103471,23	32 360	21 493	20 111	306	64
		км трубопровода		51300	23175,85	10 656	4 814	130	98,72	21

25	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	210,2012	3773		793 089				
		Всего прямые затраты по ЛС 2-1-1				**944 134**	**25 440**			**80**
						13 587	**6 403**			**28**
		Стоимость: материалов, тенге				905 107				
		Накладные расходы, тенге				25 986				
		- заработная плата, тенге				3 898				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58 207				
		Всего по ЛС 2-1-1				**1 028 327**				

Локальная смета № 2-2-1 Сети канализации

Раздел 2 Канализация К-1

11	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,03254	78245	36133,62	2 546	1 176	2 177	247	8
				41850	9612,9	1 362	313	130	37,3	1
12	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 ммК=1,010; *10м*	3,28654	12100		39 767				
13	E22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,0188	147942,61	97234,98	2 781	1 828	1 745	296	6
				49950	21436,6	939	403	130	91,71	2
14	8-4-22	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 ммК=1,010; *10м*	1,8988	29800		56 584				
15	E22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,1698	155788,86	103471,23	26 453	17 569	16 440	306	52
				51300	23175,85	8 711	3 935	130	98,72	17
16	8-4-24	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 ммК=1,010; *10м*	17,1498	47200		809 471				
		Всего прямые затраты по ЛС 2-2-1				**937 602**	**20 573**			**66**
						11 012	**4 651**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				906 017				
		Накладные расходы, тенге				20 361				
		- заработная плата, тенге				3 054				

	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57 478				
	Всего по ЛС 2-2-1				**1 015 441**				

Локальная смета № 2-3-1 Внутриквартальные сети теплоснабжения

Раздел 2 Сети теплоснабжения.

41	E24-2-9								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 350 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0512	4796692,48	131163,1	245 591	6 716	13 582	887	45
	км трубопровода		168975	35074,84	8 652	1 796	130	168,01	9
42	E24-2-7								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1512	2507913,09	93446,84	379 196	14 129	31 644	717	108
	км трубопровода		134775	26214,75	20 378	3 964	130	129,63	20
43	E24-2-6								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0188	1432601,29	83195,41	26 933	1 564	3 663	669	13
	км трубопровода		126000	23881,5	2 369	449	130	120,11	2
44	E24-2-5								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0304	1076436,49	61465,99	32 724	1 869	5 028	583	18
	км трубопровода		107100	20133	3 256	612	130	104,89	3
	Всего прямые затраты по ЛС 2-3-1				**684 444**	**24 277**			**184**
					34 654	**6 821**			**34**
	Стоимость: материалов, тенге				625 512				
	Накладные расходы, тенге				53 917				
	- заработная плата, тенге				8 088				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44 302				
	Всего по ЛС 2-3-1				**782 663**				
	Всего прямые по акту				**2 566 180**	**70 290**			**329**
					59 252	**17 875**			**82**

Стоимость: материалов, тенге	2 436 637
Накладные расходы, тенге	100 265
- заработная плата, тенге	15 040
- трудоемкость, чел-ч	50
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	159 987
Всего по акту	**2 826 432**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	33 917
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	51 486
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28 603
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11 441
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 951 881**
Итого по акту в текущих ценах	**6 594 501**
Налог (2 %)	131 890
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 726 391**
НДС (12 %)	807 167
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 533 558**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **К.К.Урунтаев**