Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«25» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Востоквзрывпром», г. Усть-Каменогорск, ул Свинцовая, 2/2
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Сомова Дмитрия Олеговича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: « Строительство внутриквартальных сетей 2-го кварьала 19 жилого района города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Сети водопровода, канализации и теплоснабжения»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска» в лице заместителя руководителя Утебаева Асхата Аргингазыулы.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Service СМУ», ТОО «Алтайстрой»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): АО «Казэлектромонтаж» № 001-12
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а) приказом ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорск» №45 от 06.05.2013 года
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели объекта:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Сети водоснабжения	м	1805,0	1810,8
Сети канализации	м	1098,0	601,2
Сети теплоснабжения	м	1849,0	1625,38

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Инженерные сети: протяженность трассы водопровода – 1810,8 м, выполнена из полиэтиленовых труб Ø 325, Ø315, Ø225 и Ø 219мм, девятнадцать водопроводных колодцев выполнены из железобетонных колец;

– протяженность трассы канализации – 601,2 м, выполнена из полипропиленовых гофрированных труб Ø 160мм и Ø315мм, семнадцать канализационных колодца выполнены из железобетонных колец;

– протяженность трассы теплоснабжения в две нитки – 1625,38 м, выполнена из стальных труб Ø108, 133, 159,194,219,273 и 377мм, с изоляцией по лоткам, тепловые камеры прямоугольного сечения, основание – монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм, стены – сборные железобетонные блоки толщиной 400 мм, покрытие – железобетонные плиты;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ДА.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены: ДА.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: июнь 2013 г.;
(месяц, год)
- окончание работ: декабрь 2017 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства 42,0 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства 6,0 месяца;

фактически 42,0 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство внутриквартальных сетей 2-го кварьала 19 жилого района города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Сети водопровода, канализации и теплоснабжения» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при

строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Востоквзрывпром»

Директор Сомов Дмитрий Олегович.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
(подпись, дата)

М.П.