Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик: ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**
**Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"**
**Инженер: ТОО "Строительство и услуги"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ «Общеобразовательная средняя школы №42 им. А.Жангельдина» по улице №1 , в селе Таскудык, Дарбазинского сельского округа, Сарыагашского района, Туркестанской области.**

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | С начала года сумма НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них по монтажу обор | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | С начала года | По монтажу оборудоания в отчетном месяце | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Капитальный ремонт КГУ «Общеобразовательная средняя школы №42 им. А.Жангельдина» по улице №1 , в селе Таскудык, Дарбазинского сельского округа, Сарыагашского района, Туркестанской области.** | **68 571 428,57** | **7 346 938,77** | | | | | | | **3 061 224,49** | **28 571 428,57** |
| **Аванс 30%** | **20 571 428,57** | **2 204 081,63** | | | | | | | **918 367,35** | **8 571 428,57** |
| **Итого к оплате** | **48 000 000,00** | **5 142 857,14** | | | | | | | **2 142 857,14** | **20 000 000,00** |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

**Руководитель**

**_____ Акатов Д.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Строительство и услуги"**

**Директор**

**_____ Айболов С.А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "СервисЦентр-2007"**

**Директор**

**_____ Жандабаев Б.У.**

Форма 2

**Заказчик: Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**
**Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»**
**Инженер: ТОО «Строительство и услуги»**
**Авторский надзор: ТОО «Дербес құрылыс жоба»**
**Объект: Капитальный ремонт КГУ «Общеобразовательная средняя школы №42 им. А.Жангельдина» по улице №1 , в селе Таскудык, Дарбазинского сельского округа, Сарыагашского района, Туркестанской области.**
**Договор: №271 от 09.09.2022 г.**

## Акт №2
## выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | **По ТД 114** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-1001<br>1111-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 пола | 108,09 | 108,93 | 8,54 | 11774 | 923 | 6151 | 3703 | 16716 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,48 | 4,10 | 4700 | 444 | | 1238 | |
| 2 | Е11-110101-1201<br>1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка | м2 пола | 108,09 | 1526,41 | 23,60 | 164989 | 2551 | 104152 | 42722 | 224329 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,24 | 9,72 | 58286 | 1050 | | 16617 | |
| 3 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 108,09 | 5259,91 | 57,80 | 568544 | 6248 | 483929 | 58542 | 677252 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 725,02 | 27,21 | 78367 | 2941 | | 50167 | |
| 4 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 136 | 375,89 | 0,99 | 51121 | 134 | 33018 | 12984 | 69233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,13 | 0,47 | 17969 | 64 | | 5128 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-150403-0303<br>1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 108,09 | 848,36 | 4,14 | 91699 | 447 | 24379 | 48303 | 151203 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 618,68 | 1,99 | 66873 | 215 | | 11200 | |
| | | **По ТД 529** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 471,46 | 3610,04 | 25,57 | 1701990 | 12054 | 1483445 | 152892 | 2003272 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 437,98 | 12,43 | 206491 | 5859 | | 148391 | |
| 7 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 365 | 375,89 | 0,99 | 137198 | 360 | 88612 | 34846 | 185808 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,13 | 0,47 | 48226 | 172 | | 13764 | |
| | | **По ТД 382** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 30 | 3664,62 | 89,12 | 109939 | 2674 | 67367 | 29595 | 150696 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1329,93 | 40,19 | 39898 | 1206 | | 11163 | |
| 9 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 40 | 1753,32 | 15,75 | 70133 | 630 | 57526 | 8776 | 85222 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 299,41 | 5,30 | 11977 | 212 | | 6313 | |
| | | **По ТД 66** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-110101-1001<br>1111-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 пола | 99,57 | 108,93 | 8,54 | 10846 | 850 | 5667 | 3411 | 15398 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,48 | 4,10 | 4329 | 409 | | 1141 | |
| 11 | Е11-110101-1203<br>1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 99,57 | 1010,06 | 13,30 | 100572 | 1324 | 60571 | 28309 | 139192 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 388,44 | 6,44 | 38677 | 641 | | 10310 | |
| 12 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 99,57 | 5259,91 | 57,80 | 523729 | 5755 | 445784 | 53927 | 623869 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 725,02 | 27,21 | 72190 | 2709 | | 46213 | |
| 13 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 140 | 375,89 | 0,99 | 52624 | 138 | 33988 | 13366 | 71269 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,13 | 0,47 | 18498 | 66 | | 5279 | |
| 14 | Е11-150403-0303<br>1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 99,57 | 848,36 | 4,14 | 84471 | 412 | 22457 | 44496 | 139284 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 618,68 | 1,99 | 61602 | 198 | | 10317 | |
| | | **По ТД 469** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 478,57 | 3610,04 | 25,57 | 1727657 | 12236 | 1505816 | 155198 | 2033483 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 437,98 | 12,43 | 209605 | 5947 | | 150628 | |
| 16 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 390 | 375,89 | 0,99 | 146596 | 385 | 94682 | 37233 | 198535 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,13 | 0,47 | 51529 | 183 | | 14706 | |
| | | **По ТД 345/350** | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 30 | 3664,62 | 89,12 | 109939 | 2674 | 67367 | 29595 | 150696 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1329,93 | 40,19 | 39898 | 1206 | | 11163 | |
| 18 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 40 | 1753,32 | 15,75 | 70133 | 630 | 57526 | 8776 | 85222 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 299,41 | 5,30 | 11977 | 212 | | 6313 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5733953 | 50425 | 4642437 | 766674 | 7020679 |
| | | | | | | | 1041092 | 23732 | -- | 520051 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5733953 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4642436 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1064825 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 766674 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 520050 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7020677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 992 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1064825 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7020677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 992 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1064825 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Деревянные двери** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 проемов | 68,4 | 1820,86 | 93,54 | 124547 | 6398 | 34451 | 62257 | 201748 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1223,66 | 40,49 | 83698 | 2769 | | 14944 | |
| | | **Металлические двери** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 5,445 | 3065,28 | 58,50 | 16690 | 319 | 2627 | 9988 | 28813 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2524,10 | 23,57 | 13744 | 128 | | 2134 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 141237 | 6717 | 37078 | 72245 | 230561 |
| | | | | | | | 97442 | 2898 | -- | 17078 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 124547 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 34450 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 86468 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62257 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14944 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 201748 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 86468 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 16690 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2628 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13872 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9988 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2134 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 28813 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13872 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 230560 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 100340 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 474,472 | 829,58 | 5,78 | 393613 | 2743 | 88213 | 218860 | 661470 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 637,88 | 2,77 | 302657 | 1314 | | 48998 | |
| 22 | Е11-150401-0202<br>1115-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** | м2 окрашиваемой поверхности | 239,41 | 55,44 | 0,92 | 13272 | 220 | 1386 | 8476 | 23488 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 48,73 | 0,44 | 11666 | 106 | | 1740 | |
| | | **Стены или перегородки** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 1750,42 | 683,05 | 5,45 | 1195630 | 9545 | 297393 | 643152 | 1985884 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 507,70 | 2,61 | 888692 | 4575 | | 147103 | |
| 24 | Е11-150401-0202<br>1115-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** | м2 окрашиваемой поверхности | 153,17 | 55,44 | 0,92 | 8491 | 141 | 886 | 5423 | 15027 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 48,73 | 0,44 | 7464 | 68 | | 1113 | |
| 25 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 269,35 | 3247,55 | 53,74 | 874728 | 14475 | 198786 | 481495 | 1464721 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2455,79 | 27,01 | 661467 | 7276 | | 108498 | |
| 26 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 269,35 | 2511,11 | 26,29 | 676368 | 7081 | 95460 | 414698 | 1178351 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2130,41 | 7,95 | 573827 | 2142 | | 87285 | |
| 27 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 269,35 | 683,05 | 5,45 | 183980 | 1469 | 45761 | 98967 | 305583 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 507,70 | 2,61 | 136750 | 704 | | 22636 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 3346083 | 35673 | 727885 | 1871071 | 5634524 |
| | | | | | | | 2582522 | 16185 | -- | 417373 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3346083 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 727887 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2598707 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1871069 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 417372 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5634524 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2216 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2598707 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 5634524 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2216 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2598707 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Пандус Пн-1** | | | | | | | | | |
| 28 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,095904 | 287262,00 | -- | 27550 | -- | 27550 | -- | 29754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ограждение ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 29 | С123-010302-0318<br>2301-0302-0318<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 20 | 4693,00 | -- | 93860 | -- | 93860 | -- | 101369 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7509 | |
| 30 | С123-010302-0325<br>2301-0302-0325<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 25 | 6755,00 | -- | 168875 | -- | 168875 | -- | 182385 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13510 | |
| 31 | С123-010302-0306<br>2301-0302-0306<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 50 | 1564,00 | -- | 78200 | -- | 78200 | -- | 84456 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6256 | |
| 32 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 120 | 490,00 | -- | 58800 | -- | 58800 | -- | 63504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4704 | |
| | | **Стойка Ст-1 /2шт/** | | | | | | | | | |
| 33 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0762 | 514897,00 | -- | 39235 | -- | 39235 | -- | 42374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3139 | |
| 34 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00632 | 463501,00 | -- | 2929 | -- | 2929 | -- | 3164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| | | **Стойка Ст-2 /2шт/** | | | | | | | | | |
| 35 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0808 | 514897,00 | -- | 41604 | -- | 41604 | -- | 44932 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3328 | |
| 36 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00632 | 463501,00 | -- | 2929 | -- | 2929 | -- | 3164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| | | **Стойка Ст-3 /2шт/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0872 | 514897,00 | -- | 44899 | -- | 44899 | -- | 48491 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3592 | |
| 38 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00632 | 463501,00 | -- | 2929 | -- | 2929 | -- | 3164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| | | **Лоток водосточный Л-1** | | | | | | | | | |
| 39 | С121-050106-2402<br>2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0027 | 223137,00 | -- | 602 | -- | 602 | -- | 651 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| | | **Каркас козырька** | | | | | | | | | |
| 40 | С121-060406-0101<br>2106-0406-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг | т | 0,3412 | 518667,00 | -- | 176969 | -- | 176969 | -- | 191127 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14158 | |
| 41 | С121-100103-0906<br>2110-0103-0906<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 15,85 | 2511,00 | -- | 39799 | -- | 39799 | -- | 42983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3184 | |
| 42 | С121-100103-0508<br>2110-0103-0508<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 8,2 | 2089,00 | -- | 17130 | -- | 17130 | -- | 18500 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1370 | |
| | | **Каркас парапета** | | | | | | | | | |
| 43 | С121-060406-0101<br>2106-0406-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг | т | 0,248824 | 518667,00 | -- | 129057 | -- | 129057 | -- | 139381 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10325 | |
| | | **Ограждение лестницы ОГ-1 /10п.м./** | | | | | | | | | |
| 44 | С123-010302-0327<br>2301-0302-0327<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 46,8 | 9493,00 | -- | 444272 | -- | 444272 | -- | 479814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35542 | |
| 45 | С123-010302-0312<br>2301-0302-0312<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 105 | 3691,00 | -- | 387555 | -- | 387555 | -- | 418559 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31004 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С123-010302-0317<br>2301-0302-0317<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 2 | 5360,00 | -- | 10720 | -- | 10720 | -- | 11578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 858 | |
| 47 | С123-010302-0323<br>2301-0302-0323<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 3 | 7737,00 | -- | 23211 | -- | 23211 | -- | 25068 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1857 | |
| 48 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Держатели, фланцы, крышки, заглушки** | шт. | 100 | 490,00 | -- | 49000 | -- | 49000 | -- | 52920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3920 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 1840126 | -- | 1840125 | -- | 1987338 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 147210 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 85081 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 85081 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6806 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 91888 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 548352 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 548352 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43868 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 592220 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1206693 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1206693 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 96535 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1303229 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1987337 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Отопление. Блок 2** | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 203 | 1100,44 | 13,81 | 223389 | 2804 | 2705 | 156891 | 410703 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1073,30 | 0,12 | 217880 | 25 | | 30422 | |
| 50 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 100 | 1173,48 | 16,39 | 117348 | 1639 | 1269 | 82408 | 215736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1144,40 | 0,15 | 114440 | 15 | | 15980 | |
| 51 | Е11-160501-0803<br>1116-0501-0803<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 120 | 1263,14 | 19,03 | 151577 | 2284 | 1446 | 106471 | 278691 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1232,06 | 0,24 | 147847 | 29 | | 20644 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е11-160501-0804<br>1116-0501-0804<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 7,4 | 1389,74 | 22,33 | 10284 | 165 | 128 | 7196 | 18878 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1350,18 | 0,37 | 9991 | 3 | | 1398 | |
| 53 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 430,4 | 84,30 | 1,25 | 36283 | 536 | 1526 | 24639 | 65796 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 34221 | -- | | 4874 | |
| 54 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,4304 | 57921,94 | -- | 24930 | -- | 1678 | 16741 | 45005 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 23252 | -- | | 3334 | |
| 55 | Е11-180301-0104<br>1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 83 | 1093,70 | 15,98 | 90778 | 1326 | 36255 | 38615 | 139744 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 640,93 | 5,25 | 53197 | 436 | | 10351 | |
| 56 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка /СТД 7073/ | комплект | 77 | 276,23 | -- | 21270 | -- | 8412 | 9258 | 32970 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 166,98 | -- | 12858 | -- | | 2442 | |
| 57 | Е11-160602-0102<br>1116-0602-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 154 | 472,14 | 0,53 | 72709 | 81 | 7701 | 46775 | 129043 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 421,60 | 0,25 | 64927 | 39 | | 9559 | |
| 58 | Е11-180701-0210<br>1118-0701-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 4 | 2290,17 | 288,87 | 9161 | 1155 | 272 | 5935 | 16304 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1933,52 | 127,31 | 7734 | 509 | | 1208 | |
| 59 | Е11-180701-0201<br>1118-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 прим. | Воздухосборники, наружный диаметр до 76 /56х3,5/ мм. Установка | шт. | 4 | 4785,82 | 240,02 | 19143 | 960 | 12535 | 4380 | 25405 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1411,98 | 108,86 | 5648 | 435 | | 1882 | |
| 60 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 17,3 | 87,56 | 2,33 | 1515 | 40 | 748 | 526 | 2205 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 727 | 4 | | 163 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 17,3 | 173,98 | 3,30 | 3010 | 57 | 2104 | 618 | 3918 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 849 | 9 | | 290 | |
| | | Узел ввода /ОВ-8/ | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 5 | 3802,17 | 285,39 | 19011 | 1427 | 2608 | 10983 | 32393 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 14976 | 278 | | 2399 | |
| 63 | Е11-180701-0102<br>1118-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка | шт. | 2 | 11178,05 | 235,79 | 22356 | 472 | 15396 | 4717 | 29238 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3244,01 | 31,36 | 6488 | 63 | | 2166 | |
| 64 | Ц13-110203-0103<br>1311-0203-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 | 1150,32 | -- | 1150 | -- | 59 | 786 | 2091 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1091,00 | -- | 1091 | -- | | 155 | |
| 65 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00232 | 985136,99 | 497995,54 | 2286 | 1155 | 44 | 1018 | 3567 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468424,60 | 140727,04 | 1087 | 326 | | 264 | |
| 66 | Е11-180501-0101<br>1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 20104,97 | 435,44 | 40210 | 871 | 7390 | 23192 | 68474 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15974,27 | 130,99 | 31949 | 262 | | 5072 | |
| 67 | Е11-160601-0501<br>1116-0601-0501<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2882,63 | 77,78 | 2883 | 78 | 1656 | 836 | 4016 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1148,55 | 12,54 | 1149 | 13 | | 297 | |
| 68 | Е11-160602-0301<br>1116-0602-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 649,95 | 2,26 | 650 | 2 | 71 | 416 | 1151 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 576,61 | 0,55 | 577 | 1 | | 85 | |
| 69 | Ц13-110203-0103<br>1311-0203-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 | 1150,32 | -- | 1150 | -- | 59 | 786 | 2091 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1091,00 | -- | 1091 | -- | | 155 | |
| 70 | Ц13-110201-0101<br>1311-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 3 | 1400,74 | -- | 4202 | -- | 179 | 2897 | 7667 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1341,06 | -- | 4023 | -- | | 568 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3 | 3802,17 | 285,39 | 11407 | 856 | 1565 | 6590 | 19436 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 8986 | 167 | | 1440 | |
| 72 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 11 | 2490,28 | -- | 27393 | -- | 24148 | 2337 | 32108 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 295,03 | -- | 3245 | -- | | 2378 | |
| 73 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 5 | 448,99 | -- | 2245 | -- | 307 | 1395 | 3932 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 387,63 | -- | 1938 | -- | | 291 | |
| 74 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 7 | 3802,17 | 285,39 | 26615 | 1998 | 3651 | 15376 | 45350 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 20966 | 389 | | 3359 | |
| | | **ГРЕБЕНКА НА 5 ВЫХОДА d 108Х4,0, L=1800мм** | | | | | | | | | |
| 75 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 16 | 2490,28 | -- | 39845 | -- | 35124 | 3399 | 46703 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 295,03 | -- | 4721 | -- | | 3459 | |
| 76 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 16 | 448,99 | -- | 7184 | -- | 982 | 4465 | 12581 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 387,63 | -- | 6202 | -- | | 932 | |
| | | **Тепловые сети** | | | | | | | | | |
| 77 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,15473 | 425749,76 | 67819,82 | 65876 | 10494 | 1555 | 41385 | 115842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 347875,00 | 23603,50 | 53827 | 3652 | | 8581 | |
| 78 | С123-010201-0143<br>2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 155,34892 | 1002,00 | -- | 155660 | -- | 155660 | -- | 168112 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12453 | |
| 79 | 51-040103-5913<br>5104-0103-5913<br>РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 800 до 899 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | 2 | 2698168,00 | -- | 5396336 | -- | | -- | 5396336 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5396336 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **6607854** | **28401** | **327233** | **621031** | **7375486** |
| | | | | | | | **855883** | **6653** | **5396336** | **146601** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **5396336** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **5396336** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **6503** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **298** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **6205** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4468** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **878** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **11848** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6205** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **97616** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **6129** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **83733** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **60287** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12632** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **170536** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **83733** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1107399** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **165148** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **772599** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **155660** | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | **4042** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **556271** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **133094** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1796764** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **603** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **772599** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **7375484** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **675** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **862537** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение и электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | **ЩРв-18з** | | | | | | | | | |
| **80** | **Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **48** | **394,02** | **3,50** | **18913** | **168** | **621** | **13091** | **34565** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **377,58** | **1,22** | **18124** | **58** | | **2560** | |
| **81** | **Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **33** | **394,02** | **3,50** | **13003** | **116** | **427** | **9000** | **23763** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **377,58** | **1,22** | **12460** | **40** | | **1760** | |
| **82** | **Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **92** | **469,35** | **3,50** | **43180** | **322** | **2131** | **29404** | **78391** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **442,68** | **1,22** | **40727** | **112** | | **5807** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Ц13-080206-2204<br>1308-0206-2204<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 84 | 154,60<br>121,40 | 7,00<br>2,44 | 12986<br>10198 | 588<br>205 | 2200 | 7490<br>1638 | 22114 |
| 84 | Ц13-080206-2203<br>1308-0206-2203<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 838 | 110,49<br>84,98 | 3,50<br>1,22 | 92590<br>71213 | 2935<br>1021 | 18442 | 52008<br>11568 | 156166 |
| 85 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 1430 | 94,01<br>72,84 | 1,75<br>0,61 | 134437<br>104161 | 2504<br>871 | 27772 | 75623<br>16805 | 226865 |
| 86 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 2352 | 365,70<br>267,08 | 15,90<br>3,35 | 860124<br>628172 | 37388<br>7878 | 194564 | 457956<br>105446 | 1423527 |
| | | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 87 | С123-080303-0305<br>2308-0303-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 22643,00<br>-- | --<br>-- | 22643<br>-- | --<br>-- | 22643 | --<br>1811 | 24454 |
| 88 | С123-080306-0208<br>2308-0306-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Аккумулятор 12В, 7 А/ч**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2113,00<br>-- | --<br>-- | 2113<br>-- | --<br>-- | 2113 | --<br>169 | 2282 |
| 89 | С123-080304-0505<br>2308-0304-0505<br>РСНБ РК 2015 | **Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1326,00<br>-- | --<br>-- | 5304<br>-- | --<br>-- | 5304 | --<br>424 | 5728 |
| 90 | С123-080302-0301<br>2308-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**<br>*СП - 8%* | шт. | 18 | 1413,00<br>-- | --<br>-- | 25434<br>-- | --<br>-- | 25434 | --<br>2035 | 27469 |
| 91 | С123-080302-0602<br>2308-0302-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1008,00<br>-- | --<br>-- | 4032<br>-- | --<br>-- | 4032 | --<br>323 | 4355 |
| 92 | С123-080303-0802<br>2308-0303-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Оконечное устройство УКШ-1**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 10274,00<br>-- | --<br>-- | 41096<br>-- | --<br>-- | 41096 | --<br>3288 | 44384 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | С123-060408-0511<br>2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5** | км | 0,229 | 19261,00 | -- | 4411 | -- | 4411 | -- | 4764 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 94 | С123-060401-3004<br>2306-0401-3004<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2** | км | 0,083 | 103459,00 | -- | 8587 | -- | 8587 | -- | 9274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 687 | |
| | | **Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 95 | Ц13-100701-0103<br>1310-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | **Демонтаж приемно-контрольного прибора** | луч | 1 | 664,09 | 0,07 | 664 | -- | -- | 478 | 1234 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 664,02 | -- | 664 | -- | | 91 | |
| 96 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Демонтаж пожарный извещатели | шт | 26 | 753,12 | 0,72 | 19581 | 19 | -- | 14085 | 36359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 752,40 | -- | 19562 | -- | | 2693 | |
| | | **Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация** | | | | | | | | | |
| 97 | С123-060401-3004<br>2306-0401-3004<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2** | км | 0,081 | 103459,00 | -- | 8380 | -- | 8380 | -- | 9051 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 670 | |
| 98 | С123-060128-0202<br>2306-0128-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,087 | 82241,00 | -- | 7155 | -- | 7155 | -- | 7727 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 572 | |
| | | **Видеонаблюдение** | | | | | | | | | |
| 99 | С123-061710-0106<br>2306-1710-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Канал кабельный размерами 25 ммх 25 мм** | м | 100 | 107,00 | -- | 10700 | -- | 10700 | -- | 11556 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 856 | |
| 100 | Прайс-лист ТОО "UniCOM" стр.20 | **Кабель для видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,75мм2** | м | 188 | 428,57 | -- | 80571 | -- | 80571 | -- | 87017 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6446 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 1415905 | 44039 | 466583 | 659135 | 2241045 |
| | | | | | | | 905281 | 10185 | -- | 166002 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1415905 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 246158 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 915466 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 220426 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 659136 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 166003 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 2241044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 785 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 915466 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 2241044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 785 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 915466 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **24489626** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5482221 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 165255 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 59653 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8041341 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 5396336 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3990156 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1414315 | |
| | | ИТОГО | | | | | | | | | 24 489 626 |
| | | В том числе оборудование | | | | | | | | | 5 396 336 |
| | | Итого без оборудования | | | | | | | | | 19 093 290 |
| | | Временные здания и сооружения 2,9%: | | | | | | | | | 553 705 |
| | | **Итого:** | | | | | | | | | **19 646 995** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%** | | | | | | | | | **137 529** |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **25 180 860** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | | | | | **395 690** |
| | | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | | | **25 576 551** |
| | | **К=1,049901** | | | | | | | | | **26 852 846** |
| | | **Понижающий коэффициент к=0,95** | | | | | | | | | **25 510 204** |
| | | **НДС 12%** | | | | | | | | | **3 061 224,49** |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **28 571 428,57** |

**Технический надзор:**

**ТОО "Строительство и услуги"**

**Инженер эксперт _____ Айболов С.А.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "Дербес құрылыс жоба"**

**Инженер эксперт _____ Утегенов А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "СервисЦентр-2007"**

**Директор _____ Жандабаев Б.У.**