Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» 12 2017 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Акмешит-Мелиатор» Директор Шахманов Б.Ы. г.Кызылорда ул.Туркистан №36

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Шахманов Б.Ы.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н.п. Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области», Новое строительства.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», директора Унгарбаев И.З. 120018, Кызылординской область, город Кызылорда, поселка Тасбугет, ул.Абая б/н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ремстрой», ТОО «Умирзак», ТОО «Марсам», ТОО «Сартобе».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н.п Дур Онгар Кармакшинского района Кызылорлинской области»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом Кармакшинского районного отдела строительства №100 –НК от 28 сентября 2014 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Линия подводки О20х2 мм	км	23,997	23,997	32,061	32,061
Магистральная труба О1 110х6,6мм	Км	0,368	0,368	0,368	0,368
Магистральная труба О90*5,4мм	Км	0,172	0,172	0,172	0,172
Магистральная труба О75х4,5 мм	Км	0,079	0,079	0,079	0,079
Расход воды	М3/час	38,19	38,19	38,19	38,19

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Песчаное основание под трубопроводы 100 мм – 1084,81 м3; трубопроводы из полиэтиленовых труб диам. 20 мм-32,061 км; трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.75 мм- 0,079 км; трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.90 мм -0,172 км; трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.110 мм – 0,368; стальные сварные фасонные части диам. До 250 мм-0,648665т; круглые колодцы из сборного ж/б в мокрых грунтах – 74,8 м3; пожарный гидрант- 1 шт; покрытые толщиной 5 см из горячих асфальтобетона- 51,9 м2; счетчики холодной воды крыльчатые ВСКМ 15-442 шт, счетчики холодной воды ВСКМ 40-2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июля 2017 года.;

месяц, год

окончание работ декабря 2017 года.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: **5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты

населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линии подводки водопровода до границы участковых жилых домов в н.п. Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» _____ **Шамахов Б.Ы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 15 от 02.10.2017 г.

Наименование стройки: Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н.п. Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	3 343 579	3 744 809	3 343 579	3 744 809	3 343 579	3 744 809
	Итого	3 343 579	3 744 809	3 343 579	3 744 809	3 343 579	3 744 809

Генподрядчик
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Ермахан К.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н.п. Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №15 от 02.10.2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1613,6532	28,89	27,85	46618	44940	14839	0,01	117
		м3		1,04	8,44	1678	13619	97	0,03	508
2	Е0101-13-2 т.ч. П-3.55 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	1613,5532	36,11	34,81	58265	56168	18531	0,01	146
		м3		1,30	10,54	2098	17007	97	1,04	635
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	99,8136	251,77	--	25130	--	28397	1,77	1168
		м3		251,77	--	25130	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2328,984	6,48	6,48	15092	15092	4744	--	--
		м3		--	2,10	--	4891	97	0,01	291
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	998,136	134,10	--	133850	--	151251	1,77	1168
		м3		134,10	--	133850	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2328,984	21,55	4,52	50190	10527	38473	0,12	3673
		м3		17,03	--	39663	--	97	--	--
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы 100мм	108,481	1901,20	152,52	206244	16546	29732	1,17	6035
		м3		153,68	57,15	16671	6200	130	0,32	1651

8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм								
			4,7994	47611,09	17887,09	228505	85847	214621	1,17	6035
		км		29700,00	4698,68	142542	22551	130	0,32	1651
14	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм								
			0,368	70811,26	30144,88	26059	11093	23207	1,17	6035
		км		40500,00	8009,55	14904	2948	130	0,32	1651
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**1 392 572**				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			**1 392 572**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,40%	47 347				
Итого с временными			Тенге			**1 439 919**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге		2,07%	29 806				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	14 399				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	5 760				
Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса			Тенге			157 267				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			**1 647 151**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			-				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			**1 647 151**				
Итого в текущих ценах 2015 г.			Тенге		2,557	4 211 766				
Общая стоимость в текущем уровне цен			Тенге			4 211 766				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	84 235				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**4 296 001**				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0.90			Тенге		**0,77830033**	**3 343 579**				
НДС			Тенге		12%	401 229				
Итого к оплате			**Тенге**			**3 744 809**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____**Шамахов Б.Ы.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Ермахан К.**