Приложение №4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Форма

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана» Пусковой комплекс №2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за 26 ноября 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2020/11	21.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце *за ноябрь 2020 года* без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	2 360 414,066	18 429,26982	2 089 770,08700	8 075,05582	10 354,21400	–	–	–	2 211,51238	20 640,78220
Итого в отчетном месяце	20 640,78220	18 429,26982	692 144,94600	8 075,05582	10 354,21400	–	–	–	2 211,51238	20 640,78220

Место печати (при наличии)
Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
БИН: 130740015861

И.О. руководителя_____ **Байсадиков Б.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ПСК Градцентр" БИН: 970740002051

Генеральный директор_____ **Нельдибаев Н.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Инженер сметчик_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Представитель авторского надзора_____ **Рыскулбеков М.З. KZ31VJE00048236**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн" **БИН: 050740006658**

Генеральный директор_____ **Атаниязов С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Атлантис-ПВ" **БИН: 040840006470**

Технический директор_____ **Камалов С.Б. KZ13VJE00019848**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Инженер сметчик_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт технического надзора_____ **Кунденов С.К. KZ33VJE00040537**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угли/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 42

за НОЯБРЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-1. Внутреннее газоснабжение. Технологическая часть. Е-65-3,9-440, КВ-Т-128-150. Котлоагрегат Е-65-3,9-440-КТ ст. № 1

№ п/п	N позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования(станков, установок, печей, кранов, конвейеров, разливочных ковшей и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движении технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение работ по монтажу оборудования. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1,										
			К=1,4 к расценкам Ц13-1201, Ц13-1209 к затратам труда основных рабочих согласно п.10 Общих указаний при работе на высоте свыше 5 метров										
			К=1,5 к расценкам Ц13-1102 к затратам труда основных рабочих согласно п.5 Общих указаний при работе на высоте свыше 5 метров										
			Арматура										
1	43	2304-0902-7906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 50 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	7		116874,00	--	818118	--	818118	--	883567
			СП - 8%				--	--	--	--		65449	
2	45	2304-0902-7904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 32 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	1		76132,00	--	76132	--	76132	--	82223
			СП - 8%				--	--	--	--		6091	
3	48	2304-0902-7903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 25 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN до 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	13		54214,00	--	704782	--	704782	--	761165

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		56383	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1726955
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1599032		
			- Сметная прибыль	тенге							127923	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 726 955
			Стоимость оборудования									0
			Итого без стоимости оборудования	тенге								1 726 955
			Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге								75 986
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								1 802 941
			Доплатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге								77 526
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								37 609
			Итого сметная стоимость	тенге								1 918 076
			в том числе в текущих ценах на 2020 год – 100%, К=1,049901	тенге								2 013 790
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,989560096496	тенге								1 992 765,97
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	тенге								239 131,92
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								2 231 897,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Конструкция"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор — Атаниязов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя — Закарин Р.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор — Камалов С.Б.

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора — Купенсов С.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор — Нильдибаев Н.С.

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора — Рыскулбеков М.З.

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 43

за НОЯБРЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-2. Внутреннее газоснабжение. Технологическая часть. Е-65-3,9-440, КВ-Т-128-150. Котлоагрегат Е-65-3,9-440-КТ ст. № 2

№ п/п	N позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования(станков, установок, печей, кранов, конвейеров, разливочных ковшей и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение работ по монтажу оборудования. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1,								
			К=1,4 к расценкам Ц13-1201, Ц13-1209 к затратам труда основных рабочих согласно п.10 Общих указаний при работе на высоте свыше 5 метров										
			К=1,5 к расценкам Ц13-1102 к затратам труда основных рабочих согласно п.5 Общих указаний при работе на высоте свыше 5 метров										
			Арматура										
1	45	2304-0902-7906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 50 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005										
			СП - 8%	шт.	7		116874,00	–	818118	–	818118	–	883567
							–	–	–	–		65449	
2	47	2304-0902-7904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 32 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005										
			СП - 8%	шт.	1		76132,00	–	76132	–	76132	–	82223
							–	–	–	–		6091	
3	50	2304-0902-7903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 25 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN до 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005										
				шт.	13		54214,00	–	704782	–	704782	–	761165

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		56383	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1726955
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1599032		
			- Сметная прибыль	тенге							127923	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 726 955
			Стоимость оборудования									0
			Итого без стоимости оборудования	тенге								1 726 955
			Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге								75 986
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								1 802 941
			Доплатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге								77 526
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								37 609
			Итого сметная стоимость	тенге								1 918 076
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	тенге								2 013 790
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,989560096496	тенге								1 992 765,97
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	тенге								239 131,92
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								2 231 897,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Конструкции"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя Закарин Р.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор Камалов С.Б.

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора Кунпенсов С.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Надалибаев Н.С.

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора Рыскулбеков М.З.

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 44

за НОЯБРЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-3. Внутреннее газоснабжение. Технологическая часть. Е-65-3,9-440, КВ-Т-128-150. Котлоагрегат Е-65-3,9-440-КТ ст. № 2

№ п/п	N позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования(станков, установок, печей, кранов, конвейеров, разливочных ковшей и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение работ по монтажу оборудования. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1.									
			К=1,4 к расценкам Ц13-1201, Ц13-1209 к затратам труда основных рабочих согласно п.10 Общих указаний при работе на высоте свыше 5 метров										
			К=1,5 к расценкам Ц13-1102 к затратам труда основных рабочих согласно п.5 Общих указаний при работе на высоте свыше 5 метров										
			Арматура										
1	47	2304-0902-7906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 50 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005										
			СП - 8%	шт.	7	116874,00	–	818118	–	818118	–	883567
						–	–	–	–		65449	
2	49	2304-0902-7904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 32 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005										
			СП - 8%	шт.	1	76132,00	–	76132	–	76132	–	82223
						–	–	–	–		6091	
3	52	2304-0902-7903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 25 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN до 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005										
				шт.	13	54214,00	–	704782	–	704782	–	761165

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		56383	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1726955
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1599032		
			- Сметная прибыль	тенге							127923	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 726 955
			Стоимость оборудования									0
			Итого без стоимости оборудования	тенге								1 726 955
			Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге								75 986
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								1 802 941
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге								77 526
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								37 609
			Итого сметная стоимость	тенге								1 918 076
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	тенге								2 013 790
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,98956009649б	тенге								1 992 765,97
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	тенге								239 131,92
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								2 231 897,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Алиа Конструкшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя Закарин Р.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор Камалов С.Б.

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора Купенсов С.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Нильдибаев Н.С.

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора Рыскулбеков М.З.

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 45

за НОЯБРЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-4. Внутреннее газоснабжение. Технологическая часть. Е-65-3,9-440, КВ-Т-128-150. Котлоагрегат КВ-Т-128-150 ст. № 4

№ п/п	N позиц. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования(станков, установок, печей, кранов, конвейеров, разливочных ковшей и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение работ по монтажу оборудования. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1,								
							К=1,4 к расценкам Ц13-1201, Ц13-1209 к затратам труда основных рабочих согласно п.10 Общих указаний при работе на высоте свыше 5 метров						
							К=1,5 к расценкам Ц13-1102 к затратам труда основных рабочих согласно п.5 Общих указаний при работе на высоте свыше 5 метров						
							Арматура						
1	43	2304-0902-7906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 50 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	6		116874,00	–	701244	–	701244	–	757344
			СП - 8%				–	–	–	–		56100	
2	48	2304-0902-7903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25/40, DN 25 управление рычагом ГОСТ 21345-2005 / Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN до 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	12		54214,00	–	650568	–	650568	–	702613
			СП - 8%				–	–	–	–		52045	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1459957
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1351812		
			- Сметная прибыль	тенге								108145	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 459 957
			Стоимость оборудования	тенге								0
			Итого без стоимости оборудования	тенге								1 459 957
			Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге								72 283
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								1 532 240
			Допзатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге								65 886
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								31 963
			Итого сметная стоимость	тенге								1 630 088
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	тенге								1 711 431
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,989560096496	тенге								1 693 563,42
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	тенге								203 227,60
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								1 896 791,02

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор Камалов С.Б.

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора Купенсов С.К.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя Закарин Р.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Ильлибаев Н.С.

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора Рыскулбеков М.З.

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Алия Конструкции"
Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 46
за НОЯБРЬ 2020 год
Локальная смета 2-5. Отопление и вентиляция

№ п/п	N позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляционное оборудование										
			Вентиляционное оборудование для систем П1-П9										
1	59	Прайс-лист ТОО "АВТ"	Приточная установка наружного исполнения 90-50R в составе: вентилятор KE(KT) 90-50/45-4D - 1 шт; воздушный клапан УВК 90-50 - 1 шт; фильтр карманный G4 - 1 шт; нагреватель WKN 90-50/2 - 1 шт; гибкая вставка FLE 90-50 - 2 шт, шкаф управления - 1 шт	к-т	9		1069535,71	--	9625821	--		--	9625821
							--	--	--	--	9625821	--	
			Вентиляционное оборудование для системы В1-В3										
2	62	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Вентилятор вытяжной в комплекте со шкафом управления и гравитационной решеткой AXF-800-G-0,75/6-GP со шкафом управления в составе: вентилятор осевой - 1 шт; монтажная опора - 1 шт; входной коллектор - 1 шт; сетка защитная - 1 шт; гибкая вставка - 1 шт; шкаф управления - 1 шт	компл	2		364196,43	--	728393	--		--	728393
							--	--	--	--	728393	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					10354214	--	--	--	10354214
			Стоимость оборудования	тенге					--	--	10354214	--	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					10354214				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					10354214				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					10354214				
			В ТОМ ЧИСЛЕ										10354214
			- Оборудование, инвентарь	тенге							10354214		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									10 354 214
			Стоимость оборудования	тенге									10 354 214
			Итого без стоимости оборудования	тенге									0
			Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге									0
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге									10 354 214
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге									0
			Итого сметная стоимость	тенге									10 354 214
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	тенге									10 870 900

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,989560096496	тенге								10 757 408,49
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	тенге								1 290 889,02
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								12 048 297,51

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя Закарин Р.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор Камалов С.Б.

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора Купенсов С.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Шильдибаев Н.С.

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора Рыскулбеков М.З.

Место печати (при наличии)