Приложение №4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Форма

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст №№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №1. Включаемые работы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ДЕКАБРЬ 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2020/11	21.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь 2021 года без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	3 034 051,25328									
Итого в отчетном месяце	59 299,52231	52 946,00206			–	–	–	–	6 353,52025	59 299,52231

Место печати (при наличии)
Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
БИН: 130740015861

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН: 050[illegible]

Руководитель управления_____ **Кулушев Т.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор_____ **Атаниязов С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПСК Градцентр" БИН: 970740000051

Генеральный директор_____ **Нильдибаев Н.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Инженер сметчик_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Представитель авторского надзора_____ **Рыскулбеков М.З. KZ31VJE00048236**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Атлантис-ПВ" **БИН: 040840000470**

Технический директор_____ **Камалов С.Б. KZ13VJE00019848**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Инженер сметчик_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт технического надзора_____ **Купенсов С.К. KZ33VJE00040537**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №1. Включаемые работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 49
за ДЕКАБРЬ 2021 год

Локальная смета 2-2-1. Внутреннее газоснабжение. Строительная часть. Опорные конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7. Фундамент под дымосос ДРГ-15К - 3 шт. (лист 14.1, 14.2)										
1	55	Е12-010101-0101 1201-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	114,4044		10068,56	3,52	1151888	403	161011	713294	2 014 396
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				8657,66	1,85	990474	212		149215	
2	56	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	14,4		5161,02	1171,18	74319	16865	41471	22448	104 508
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1109,94	566,25	15983	8154		7741	
3	57	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3		8711,08	2012,68	26133	6038	16466	6247	34 970
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1209,55	1029,50	3629	3088		2590	
4	58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4		20524,82	1201,15	49260	2882	42172	4561	58 126
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1752,30	335,95	4206	806		4306	
5	59	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	46,2		27221,29	730,25	1257624	33738	938917	272799	1 652 857
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				6168,15	320,58	284969	14811		122434	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	60	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,80011	27594,97	1126,09	77269	3153	807	67858	156 737
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26180,88	449,99	73309	1260		11610	
7	61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,80011	373950,00	–	1047101	–	1047101	–	1 130 869
						–	–	–	–		83768	
8	62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05307	392348,00	–	20822	–	20822	–	22 488
						–	–	–	–		1666	
9	63	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	36	1219,25	6,73	43893	242	18370	23105	72 358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			702,24	3,04	25281	109		5360	
10	64	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Добавляется позиция: Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	36	1291,97	9,32	46511	335	24507	19859	71 680
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			601,92	4,29	21669	154		5310	
11	65	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 118-2	т	0,1368	785467,50	1597,50	107452	219	93721	12394	129 434
						98774,00	786,18	13512	108		9588	
12	66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,34	986,31	20,95	85158	1809	49962	31348	125 826
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			386,69	3,71	33387	320		9320	
					Подпорка лестницы площадок обслуживания дымососа, лист 2.4, 2-18-05-21/КМ2							
13	67	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9	2117,73	1066,71	19060	9600	–	16145	38 022
						1051,02	469,25	9459	4223		2816	
14	68	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,666	51057,00	–	34004	–	34004	–	36 724
						–	–	–	–		2720	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4040494	75284	2489331	1190058	5 648 995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1475878	33245	–	418444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4040494				
	Материалы		Тенге				1387402				
	Всего заработная плата		Тенге					1509123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1067923				
	Местные материалы		Тенге				34004				
		Накладные расходы	Тенге				1190058				
		Сметная прибыль	Тенге				418444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5648996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 089
		Сметная заработная плата	Тенге					1509123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5648996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 089
		Сметная заработная плата	Тенге					1509123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 648 996**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1475878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75284			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33245			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2489329		
		- Накладные расходы	Тенге							1190058	
		- Сметная прибыль	Тенге							418444	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5 648 996,00**
		Стоимость оборудования									**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без стоимости оборудовании	тенге								5 648 996,00
		Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге								248 555,82
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								5 897 551,82
		Допзатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге								253 594,73
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								123 022,93
		Итого сметная стоимость	тенге								6 274 169,48
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,989560096496	тенге								6 208 667,76
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	тенге								745 040,13
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								6 953 707,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Конструкшн"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор Камалов С.Б.

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора Купенсов С.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Нильдибаев Н.С.

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора Рыскулбеков М.З.

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №1. Включаемые работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 50
за ДЕКАБРЬ 2021 год

Локальная смета 2-2-2. Внутреннее газоснабжение. Строительная часть. Опорные конструкции

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
			Для котлоагрегатов ст. № 8-10 (лист 9.3)										
1	1	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Отверстия в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	1,6		31783,44	10515,60	50854	16825	–	36175	93 991
							21267,84	5647,94	34029	9037		6962	
2	2	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные, кирпичные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,6		161654,72	1411,88	258648	2259	88137	142328	433 054
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				105157,56	741,20	168252	1186		32078	
3	3	Е12-110102-0102 1211-0102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	11		747,80	0,10	8226	1	2196	4341	13 572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				548,08	–	6029	–		1005	
4	4	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-песчаным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	11		3204,42	0,20	35249	2	4393	22215	62 061
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2804,88	–	30854	–		4597	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Отверстия в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,06	87149,81	43376,85	5229	2603	–	3380	9 298
						43772,96	23297,77	2626	1398		689	
6	6	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,06	165633,23	1519,29	9938	91	4721	4346	15 427
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			85431,78	796,79	5126	48		1143	
7	7	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.10, п.1.11, табл. 1 п.3.1 и п.3.9 Кзтр=1,32, Кзм=1,32	Проемы в конструкциях из железобетона. Пробивка. Работы на высоте более 1,5 м от опорной площадки, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и к времени эксплуатации машин - 1,32	м3	1,3	104579,77	52052,22	135954	67668	–	87889	241 751
						52527,55	27957,32	68286	36345		17907	
8	8	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,3	161654,72	1411,88	210151	1836	71610	115641	351 856
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			105157,56	741,20	136705	964		26063	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				714249	91285	171057	416315	1 221 010
								451907	48978	–	90444	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				714249				
		Материалы		Тенге				171057				
		Всего заработная плата		Тенге					500885			
			Накладные расходы	Тенге				416315				
			Сметная прибыль	Тенге				90444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1221008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					500885			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1221008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					500885			
			РАЗДЕЛ 2. Опорные конструкции, допработы									
9	11	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,52	117717,18	23743,49	414364	83577	10192	240774	707 549
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			91078,00	8054,91	320595	28353		52411	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,6608	856578,00	–	3135761	–	3135761	–	3 386 622
						–	–	–	–		250861	
11	13	ОУ, СТОУ, т.6, п.2	Надбавка на марку стали С245	т	3,6608	7420,00	–	27163	–	27163	–	29 336
						–	–	–	–		2173	
					Антикоррозионная окраска металлоконструкций							
12	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	80	178,62	3,95	14290	316	8171	4045	19 802
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	5803	59		1467	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3591578	83893	3181287	244819	4 143 309
								326398	28412	–	306912	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				41453				
		Материалы		Тенге				8170				
		Всего заработная плата		Тенге					5862			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27163				
			Накладные расходы	Тенге				4045				
			Сметная прибыль	Тенге				3640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5862			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3550125				
		Материалы		Тенге				10193				
		Всего заработная плата		Тенге					348948			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3135761				
			Накладные расходы	Тенге				240774				
			Сметная прибыль	Тенге				303272				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4094171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					348948			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4143309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					354810			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 364 317
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				778305				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175178			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77390			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3352344		
			- Накладные расходы	Тенге							661134	
			- Сметная прибыль	Тенге							397356	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5 364 317,00
			Стоимость оборудования									0,00
			Итого без стоимости оборудования	тенге								5 364 317,00
			Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге								236 029,95
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								5 600 346,95

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Доплатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге									240 814,92
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге									116 823,24
			Итого сметная стоимость	тенге									5 957 985,11
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,989560096496	тенге									5 895 784,32
			НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	тенге									707 494,12
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге									6 603 278,44

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор Камалов С.Б.

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора Кунпенсов С.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Нильдибаев Н.С.

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора Рыскулбеков М.З.

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №1. Включаемые работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 51
за ДЕКАБРЬ 2021 год

Локальная смета 2-2-3. Внутреннее газоснабжение. Строительная часть. Опорные конструкции

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Опорные конструкции										
1	11	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж										
				т конструкций	19,94		117717,18	23743,49	2347281	473445	57741	1363930	4 008 108
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				91078,00	8054,91	1816095	160615		296897	
2	12	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т										
				т	20,7376		856578,00	–	17763372	–	17763372	–	19 184 442
							–	–	–	–		1421070	
3	13	ОУ, СТОУ, т.6, п.2	Надбавка на марку стали С245	т	20,7376		7420,00	–	153873	–	153873	–	166 183
							–	–	–	–		12310	
4	14	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж										
				т конструкций	9,73		100515,57	27353,35	978016	266149	106518	495318	1 591 200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				62214,70	11562,44	605349	112503		117867	
5	15	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений										
				т	10,1192		1004492,00	–	10164655	–	10164655	–	10 977 827
							–	–	–	–		813172	
6	16	ОУ, СТОУ, т.6, п.2	Надбавка на марку стали С245	т	5,2832		7420,00	–	39201	–	39201	–	42 337

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		3136	
			Антикоррозионная окраска металлоконструкций									
7	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1100,74542	178,62	3,95	196615	4348	112419	55657	272 454
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	79848	815		20182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31643013	743942	28397779	1914905	36 242 551
								2501292	273933	–	2684634	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				389689				
		Материалы		Тенге				112419				
		Всего заработная плата		Тенге					80663			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193074				
			Накладные расходы	Тенге				55657				
			Сметная прибыль	Тенге				35628				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				480974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					80663			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31253324				
		Материалы		Тенге				164259				
		Всего заработная плата		Тенге					2694562			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27928027				
			Накладные расходы	Тенге				1859248				
			Сметная прибыль	Тенге				2649006				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35761578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 591
			Сметная заработная плата	Тенге					2694562			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36242552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 638
			Сметная заработная плата	Тенге					2775225			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36 242 552
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2501292				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					743942			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					273933			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28397779		
			- Накладные расходы	Тенге							1914905	
			- Сметная прибыль	Тенге							2684634	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								36 242 552,00
			Стоимость оборудования									0,00
			Итого без стоимости оборудования	тенге								36 242 552,00
			Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге								1 594 672,29
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								37 837 224,29
			Допзатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге								1 627 000,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								789 284,50
		Итого сметная стоимость	тенге								40 253 509,43
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,989560096496	тенге								39 833 266,68
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	тенге								4 779 992,00
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								44 613 258,68

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Грин-Арт Конструкшн"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя **Закарин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор **Камалов С.Б.**

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора **Кунпеисов С.К.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора **Рыскулбеков М.З.**

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование стройки -Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4-7, ПТВМ-100 ст.№№8-10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1-3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения. Пусковой комплекс №1. Включаемые работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 52
за ДЕКАБРЬ 2021 год

Локальная смета 2-1ТХ-3. Технологические решения. ПТВМ-100. Котлоагрегат ПТВМ-100 ст. № 10

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Поставка ООО "Сибэнергомаш-БКЗ"										
1	1	Ц13-060202-0413 1306-0202-0413 РСНБ РК 2015	**Пылегазовоздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-500 т/ч, на газомазутном топливе. Монтаж оборудования**	т	2,0354		285001,61	95234,93	580092	193841	9454	269346	917 393
							185122,00	31813,96	376797	64754		67955	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									917 393
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					376797				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						193841			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						64754			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9454		
			- Накладные расходы	Тенге								269346	
			- Сметная прибыль	Тенге								67955	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									917 393,00
			Стоимость оборудования										0,00
			Итого без стоимости оборудования	тенге									917 393,00
			Временные здания и сооружения 5,5%х0,8	тенге									40 365,29
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге									957 758,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%	тенге								41 183,61
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								19 978,84
		Итого сметная стоимость	тенге								1 018 920,74
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9895600964%	тенге								1 008 283,30
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	тенге								120 994,00
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								1 129 277,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Трансазия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Заместитель руководителя **Закарин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Атлантис-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический директор **Камалов С.Б.**

Инженер сметчик

Эксперт технического надзора **Кунпеисов С.К.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Пильдибаев Н.С.**

Инженер сметчик

Представитель авторского надзора **Рыскулбеков М.З.**

Место печати (при наличии)