Генподрядчик:ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Наименование объекта: "Строительство ИКИ к жилому дому по ул.Алашахана 34И г. Жезказган"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			11	03.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к жилому дому по ул. Алашахана 34И г. Жезказган	6 387 620	5 703 232							684 388	6 387 620
Итого к оплате	**6 387 620**	**5 703 232**							**684 388**	**6 387 620**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма МТО-Центр

_____ Жалгасбаев Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ Егізбайұлы Е.

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Наименование стройки - Строительство ИКИ к жилому дому по ул. Алашахана 34И г. Жезказган
Договор: №11 от 03.08.2020 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-2. Строительные работы тепловых сетей									
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР									
		УТ1									
60	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11	1997,93	131,18	21977	1443	17988	2838	26801
					231,44	43,04	2546	473		1985	
61	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	9,629	13609,70	3259,79	131048	31388	15808	110011	260343
					8708,31	973,83	83852	9377		19285	
62	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,49	15877,00	--	23657	--	23657	--	25549
					--	--	--	--		1893	
63	С121-040302-0504 2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	42404,00	--	84808	--	84808	--	91593
					--	--	--	--		6785	
64	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
					--	--	--	--		717	
65	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,471	19835,00	--	128352	--	128352	--	138620
					--	--	--	--		10268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,408	76207,00	--	31092	--	31092	--	33580
					--	--	--	--		2487	
67	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18396,00	--	36792	--	36792	--	39735
					--	--	--	--		2943	
68	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15252	212808,00	--	32457	--	32457	--	35054
					--	--	--	--		2597	
69	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05166	369564,29	1180,29	19092	61	8444	9656	31048
					204930,00	477,66	10587	25		2300	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,49814	69,36	1,58	104	2	69	23	137
					22,05	0,23	33	--		10	
71	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,58	26635,87	2099,88	42085	3318	30353	8421	54546
					5325,25	405,36	8414	640		4040	
72	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	46,06	0,69	857	13	137	570	1541
					38,02	0,32	707	6		114	
73	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5	1115,63	69,40	34027	2117	10697	18285	56497
					695,52	53,88	21213	1643		4185	
74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	632,35	25,97	2561	105	1275	1156	4014
					291,56	11,96	1181	48		297	
75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,05	-172,96	-8,85	-700	-36	-635	-42	-802
					-7,21	-3,96	-29	-16		-59	
76	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,05	1370,91	86,14	5552	349	2891	2212	8385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - [illegible], СП - [illegible]			570,75	10,32	2312	42		621	
77	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,05	1704,93	84,68	6905	343	3773	2667	10338
		НР - [illegible], СП - [illegible]			688,74	11,76	2789	48		766	
78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	632,35	25,97	2561	105	1275	1156	4014
		НР - [illegible], СП - [illegible]			291,56	11,96	1181	48		297	
79	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2)	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,05	172,96	8,85	700	36	635	42	802
		НР - [illegible], СП - [illegible]			7,21	3,96	29	16		59	
80	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,05	849,38	87,13	3440	353	1890	1242	5056
		НР - [illegible], СП - [illegible]			295,66	30,45	1197	123		375	
81	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,05	4501,39	205,12	18231	831	15537	2119	21978
		НР - [illegible], СП - [illegible]			459,95	96,65	1863	391		1628	
		УТ2									
82	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16	1997,93	131,18	31967	2099	26165	4128	38983
		НР - [illegible], СП - [illegible]			231,44	43,04	3703	689		2888	
83	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,715	13609,70	3259,79	186657	44708	22515	156693	370818
		НР - [illegible], СП - [illegible]			8708,31	973,83	119434	13356		27468	
84	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,24	15877,00	--	35564	--	35564	--	38410
		СП - [illegible]			--	--	--	--		2845	
85	С121-040302-0503 2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	27458,00	--	109832	--	109832	--	118619
		СП - [illegible]			--	--	--	--		8787	
86	С121-040304-0107 2104-0304-0107 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92	шт.	1	62994,00	--	62994	--	62994	--	68034
		СП - [illegible]			--	--	--	--		5040	
87	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	4482,00	--	17928	--	17928	--	19362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
88	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,001	19835,00	--	178535	--	178535	--	192818
		СП - 8%			--	--	--	--		14283	
89	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,544	76207,00	--	41457	--	41457	--	44773
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
90	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18396,00	--	73584	--	73584	--	79471
		СП - 8%			--	--	--	--		5887	
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22502	212808,00	--	47886	--	47886	--	51717
		СП - 8%			--	--	--	--		3831	
92	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09902	369564,29	1180,29	36594	117	16185	18509	59511
		ПР - 91%, СП - 8%			204930,00	477,66	20292	47		4408	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,87158	69,36	1,58	199	5	131	44	263
		ЗП - 30%, СП - 8%			22,05	0,23	63	1		19	
94	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,58	26635,87	2099,88	42085	3318	30353	8421	54546
		ПР - 91%, СП - 8%			5325,25	405,36	8414	640		4040	
95	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	29,4	46,06	0,69	1354	20	216	902	2436
		ПР - 94%, СП - 8%			38,02	0,32	1118	9		180	
96	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,8	1115,63	69,40	44402	2762	13958	23861	73724
		ПР - 94%, СП - 8%			695,52	53,88	27682	2145		5461	
97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,95	632,35	25,97	5027	207	2502	2268	7879
		ПР - 9%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора			291,56	11,96	2318	95		584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за стяжкой									
98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,95	-172,96	-8,85	-1375	-70	-1248	-83	-1575
		НР - 94%, СП - 8%			-7,21	-3,96	-57	-31		-117	
99	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,95	1370,91	86,14	10899	685	5677	4342	16460
		НР - 94%, СП - 8%			570,75	10,32	4537	82		1219	
100	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,95	1704,93	84,68	13554	673	7405	5235	20292
		НР - 94%, СП - 8%			688,74	11,76	5476	94		1503	
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,95	632,35	25,97	5027	207	2502	2268	7879
		НР - 94%, СП - 8%			291,56	11,96	2318	95		584	
102	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2)	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,95	172,96	8,85	1375	70	1248	83	1575
		НР - 94%, СП - 8%			7,21	3,96	57	31		117	
103	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,95	849,38	87,13	6753	693	3710	2437	9925
		НР - 94%, СП - 8%			295,66	30,45	2350	242		735	
104	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,95	4501,39	205,12	35786	1631	30498	4159	43141
		НР - 94%, СП - 8%			459,95	96,65	3657	768		3196	
		УТЗ									
105	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15	1997,93	131,18	29969	1968	24529	3870	36546
		НР - 94%, СП - 8%			231,44	43,04	3472	646		2707	
106	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,24	13609,70	3259,79	180192	43160	21734	151266	357975
		НР - 118%, СП - 8%			8708,31	973,83	115298	12894		26517	
107	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,03	15877,00	--	32230	--	32230	--	34809
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
108	С121-040302-0504 2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	42404,00	--	84808	--	84808	--	91593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН = 8%			--	--	--	--		6785	
109	С121-040304-0106 2104-0304-0106 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б6, размерами 600 мм х 300 мм х 2780 мм СТ РК 937-92	шт.	1	45200,00	--	45200	--	45200	--	48816
		СН = 8%			--	--	--	--		3616	
110	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СН = 8%			--	--	--	--		717	
111	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,042	19835,00	--	179348	--	179348	--	193696
		СН = 8%			--	--	--	--		14348	
112	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,408	76207,00	--	31092	--	31092	--	33580
		СН = 8%			--	--	--	--		2487	
113	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18396,00	--	36792	--	36792	--	39735
		СН = 8%			--	--	--	--		2943	
114	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20308	212808,00	--	43217	--	43217	--	46674
		СН = 8%			--	--	--	--		3457	
115	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05166	369564,29	1180,29	19092	61	8444	9656	31048
		ПР = 0,6; СН = 8%			204930,00	477,66	10587	25		2300	
116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,49814	69,36	1,58	104	2	69	23	137
		ПР = 0,6; СН = 8%			22,05	0,23	33	--		10	
117	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,4	26635,87	2099,88	37290	2940	26895	7461	48332
		ПР = 0,6; СН = 8%			5325,25	405,36	7455	568		3580	
118	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	27,6	46,06	0,69	1271	19	203	846	2287
		ПР = 0,6; СН = 8%			38,02	0,32	1049	9		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,7	1115,63	69,40	42059	2616	13222	22602	69834
					695,52	53,88	26221	2031		5173	
120	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,75	632,35	25,97	4268	175	2125	1926	6690
					291,56	11,96	1968	81		496	
121	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,75	-172,96	-8,85	-1167	-60	-1058	-71	-1337
					-7,21	-3,96	-49	-27		-99	
122	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,75	1370,91	86,14	9254	581	4820	3687	13976
					570,75	10,32	3853	70		1035	
123	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	6,75	1704,93	84,68	11508	572	6287	4445	17229
					688,74	11,76	4649	79		1276	
124	Е11-110101-1101 1111 0101 1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,75	632,35	25,97	4268	175	2125	1926	6690
					291,56	11,96	1968	81		496	
125	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2)	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,75	172,96	8,85	1167	60	1058	71	1337
					7,21	3,96	49	27		99	
126	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,75	849,38	87,13	5733	588	3149	2069	8427
					295,66	30,45	1996	206		624	
127	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	6,75	4501,39	205,12	30384	1385	25894	3532	36629
					459,95	96,65	3105	652		2713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2459691	151793	1787003	606932	3311955
							520890	48470	--	245329	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2312523				
	Материалы		Тенге				411453				
	Всего заработная плата		Тенге					569360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123561				
	Местные материалы		Тенге				1104826				
		Накладные расходы	Тенге				606932				
		Сметная прибыль	Тенге				233556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3153012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					569360			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				147168				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147168				
		Сметная прибыль	Тенге				11773				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3311953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					569360			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКИ КОЛОДЦЕВ ТЕПЛОКАМЕР ут1-3 - 5,02м2									
128	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	20,08	221,83	28,01	4454	562	2648	1357	6276
		ПР-918,СП-85			61,97	9,91	1244	199		465	
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,008	18351,11	1060,87	36849	2130	32583	2317	42299
		ПР-918,СП-85			1063,80	204,14	2136	410		3133	
130	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	20,08	1201,91	2,66	24134	53	20981	3367	29701
		ПР-1085,СП-85			154,37	0,88	3100	18		2200	
		ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ВВОД в ЗДАНИЕ - 1шт									
131	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (гильзы, пластина, кольцо)**	т	0,0020417	65236,40	15895,67	133	32	3	100	251
		ПР-918,СП-85			47855,00	5775,38	98	12		19	
132	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	3580,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП-85			--	--	--	--		286	
133	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	6290,00	--	6290	--	6290	--	6793
		СП-85			--	--	--	--		503	
134	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,002	229983,00	--	460	--	460	--	497
		СП-85			--	--	--	--		37	
135	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	4	3546,38	--	14186	--	6734	7303	23208
		ПР-918,СП-85			1863,00	--	7452	--		1719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство (бетонынй замок В7,5)**	м3	0,35	17869,67	1060,87	6254	371	5511	404	7191
		НР - 21% СП - 8%			1063,80	204,14	372	71		533	
137	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,66	828,67	20,09	1376	33	953	366	1881
		НР - 21% СП - 8%			234,90	2,25	390	4		139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				97716	3183	79743	15214	121963
							14792	714	--	9034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73661				
	Материалы		Тенге				62678				
	Всего заработная плата		Тенге					8054			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				460				
		Накладные расходы	Тенге				7910				
		Сметная прибыль	Тенге				6526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8054			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24056				
	Материалы		Тенге				6734				
	Всего заработная плата		Тенге					7452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9870				
		Накладные расходы	Тенге				7303				
		Сметная прибыль	Тенге				2509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15506			

Локальная смета №6-1-3. Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ В1

1	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	463,5	111,25	105,71	51563	48996	--	10059	66552
		НР - 7% СП - 5%			5,54	24,60	2568	11403		4930	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14,3	1288,56	--	18426	--	--	13267	34229
		НР - 7% СП - 5%			1288,56	--	18426	--		2535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	382,2	13,35	13,35	5103	5103	--	1407	7031
		НР - 29%, СП - 8%			--	5,11	--	1954		521	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	95,6	665,52	--	63624	--	--	45809	118187
		НР - 29%, СП - 8%			665,52	--	63624	--		8755	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	382,2	134,91	63,63	51563	24319	--	27749	85656
		НР - 29%, СП - 8%			71,28	29,56	27243	11297		6345	
		разработка грунта 4 группы									
6	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,8	231,90	220,40	5519	5245	--	1076	7123
		НР - 29%, СП - 8%			11,50	51,30	274	1221		528	
7	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7	4024,22	--	2817	--	--	2028	5233
		НР - 29%, СП - 8%			4024,22	--	2817	--		388	
8	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,3	403,82	389,80	2948	2846	1	588	3818
		НР - 29%, СП - 8%			13,86	97,93	101	715		283	
9	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,775	603,00	--	7703	--		--	8320
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
10	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,8	18,18	18,18	251	251	--	69	346
		НР - 29%, СП - 8%			--	6,96	--	96		26	
11	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,4	1045,44	--	3554	--	--	2559	6603
		НР - 29%, СП - 8%			1045,44	--	3554	--		489	
12	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,8	160,89	75,75	2220	1045	--	1196	3689
		НР - 29%, СП - 8%			85,14	35,19	1175	486		273	
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,1	2444,37	149,59	17355	1062	10036	6472	25733
		НР - 29%, СП - 8%			881,28	39,41	6257	280		1906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**232647**	**88868**	**10037**	**112279**	**372520**
							126039	**27452**	**--**	**27595**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**232647**				
	Материалы		Тенге				**10037**				
	Всего заработная плата		Тенге					**153491**			
	Транспортные расходы		Тенге				**7703**				
		Накладные расходы	Тенге				**112279**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27594**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**372520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**186**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153491**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**372520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**186**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153491**			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ В1									
14	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,073**	**267643,61**	**73601,45**	**19538**	**5373**	**157**	**15320**	**37646**
					191888,00	**20091,95**	**14008**	**1467**		**2789**	
15	**С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**73,73**	**720,00**	**--**	**53086**	**--**	**53086**	**--**	**57332**
					--	**--**	**--**	**--**		**4247**	
16	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2**	**1233,59**	**805,10**	**2467**	**1610**	**--**	**1271**	**4037**
					428,49	**213,48**	**857**	**427**		**299**	
17	**С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**585,00**	**--**	**1170**	**--**	**1170**	**--**	**1264**
					--	**--**	**--**	**--**		**94**	
18	**Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство (бетонный упор УН-29)**	**м3 конструкции**	**0,15**	**8303,37**	**2472,33**	**1246**	**371**	**456**	**626**	**2021**
					2794,00	**743,47**	**419**	**112**		**150**	
19	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (бетонный упорУН-29)**	**м3**	**0,15**	**19835,00**	**--**	**2975**	**--**	**2975**	**--**	**3213**
					--	**--**	**--**	**--**		**238**	
20	**Е11-221101-0106 1122-1101-0106 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**20976,94**	**12846,98**	**20977**	**12847**	**1494**	**10225**	**33698**
					6636,44	**3691,54**	**6636**	**3692**		**2496**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**101458**	**20201**	**59338**	**27442**	**139211**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							21920	5697	--	10313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47203				
	Материалы		Тенге				2106				
	Всего заработная плата		Тенге					27617			
	Местные материалы		Тенге				2975				
		Накладные расходы	Тенге				27442				
		Сметная прибыль	Тенге				5972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27617			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54256				
		Сметная прибыль	Тенге				4340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				58596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27617			
		РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ в сущ.									
21	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	5542,00	--	1108	--	1108	--	1197
					--	--	--	--		89	
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,05726	892610,48	453219,52	51111	25951	1078	31004	88684
					420581,50	126353,89	24082	7235		6569	
23	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88/подставка тройник 225х100**	шт.	1	97729,00	--	97729	--	97729	--	105547
					--	--	--	--		7818	
24	С123-020101-3332 2302-0101-3332 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	1	15311,00	--	15311	--	15311	--	16536
					--	--	--	--		1225	
25	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	3	485,82	34,20	1457	103	63	1278	2955
					430,40	--	1291	--		219	
26	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	3	1146,00	--	3438	--	3438	--	3713
					--	--	--	--		275	
27	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1371,91	74,97	2744	150	341	2298	5445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99% СП - 87			1126,71	33,78	2253	68		403	
28	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777,00	--	22777	--	22777	--	24599
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
29	С123-040902-1024 2304-0902-1024 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15342,00	--	15342	--	15342	--	16569
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
30	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
31	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободный плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1146,00	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
32	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0078	892610,48	453219,52	6962	3535	146	4223	12081
		НР - 94 СП - 8%			420581,50	126353,89	3281	986		895	
33	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 40 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	792,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221616	29739	160969	38803	281253
							30908	8288	--	20833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62275				
	Материалы		Тенге				1628				
	Всего заработная плата		Тенге					39196			
		Накладные расходы	Тенге				38804				
		Сметная прибыль	Тенге				8086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					39196			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				159341				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159341				
		Сметная прибыль	Тенге				12747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				172089				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				281253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					39196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-4. Наружные сети канализации									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ К1									
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ									
1	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	112,9	111,25	105,71	12560	11934	--	2450	16211
					5,54	24,60	625	2778		1201	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,46	1288,56	--	4458	--	--	3210	8282
					1288,56	--	4458	--		613	
3	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,7	204,18	197,10	1164	1123	1	232	1507
					7,00	49,53	40	282		112	
4	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,975	603,00	--	6015	--		--	6496
					--	--	--	--		481	
5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	88,7	13,35	13,35	1184	1184	--	327	1632
					--	5,11	--	454		121	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,1	665,52	--	14708	--	--	10590	27322
					665,52	--	14708	--		2024	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,7	134,91	63,63	2928	1381	--	1575	4863
					71,28	29,56	1547	641		360	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,7	2444,37	149,59	11489	703	6644	4284	17034
					881,28	39,41	4142	185		1262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54505	16326	6645	22668	83347
							25521	4340	--	6174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54505				
	Материалы		Тенге				6644				
	Всего заработная плата		Тенге					29861			
	Транспортные расходы		Тенге				6015				
		Накладные расходы	Тенге				22668				
		Сметная прибыль	Тенге				6174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					29861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					29861			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ К1									
9	**Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,047	46099,31	4748,10	2167	223	54	1971	4469
					40221,00	2139,40	1890	101		331	
10	**С123-010603-0103 2301-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	47,47	960,00	--	45571	--	45571	--	49217
					--	--	--	--		3646	
11	**С123-020402-0103 2302-0402-0103 РСНБ РК 2015**	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	7,8333333	1310,00	--	10262	--	10262	--	11083
					--	--	--	--		821	
12	**С123-021103-0103 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	шт.	7,8333333	560,00	--	4387	--	4387	--	4738
					--	--	--	--		351	
13	**Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1	19054,80	--	19055	--	1626	17255	39215
					17429,40	--	17429	--		2905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				81441	223	61900	19226	108722
							19320	101	--	8054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21221				
	Материалы		Тенге				1679				
	Всего заработная плата		Тенге					19420			
		Накладные расходы	Тенге				19226				
		Сметная прибыль	Тенге				3236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19420			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60220				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60220				
		Сметная прибыль	Тенге				4818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19420			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1	33226,62	9508,90	33227	9509	9364	17767	55073
					14354,42	3592,15	14354	3592		4079	
15	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14212,00	--	28424	--	28424	--	30698
					--	--	--	--		2274	
16	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9626,00	--	9626	--	9626	--	10396
					--	--	--	--		770	
17	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13065,00	--	13065	--	13065	--	14110
					--	--	--	--		1045	
18	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9760,00	--	19520	--	19520	--	21082
					--	--	--	--		1562	
19	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
					--	--	--	--		717	
20	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,085	26635,87	2099,88	2264	178	1633	453	2934
					5325,25	405,36	453	34		217	
21	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18396,00	--	36792	--	36792	--	39735
					--	--	--	--		2943	
22	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0163	521285,00	--	8497	--	8497	--	9177
					--	--	--	--		680	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4727	138,72	3,17	66	1	44	15	87
					44,09	0,45	21	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	СССЦ СТССЦ РК8.04-08-2017 стр.10	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1	270,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,6	828,67	20,09	8784	213	6081	2338	12011
		НР - 28%			234,90	2,25	2490	24		890	
		ОТМОСТКИ КОЛОДЦЕВ - 2 шт									
26	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,564	5081,37	1443,55	2866	814	1949	295	3414
		НР - 28%			183,38	300,85	103	170		253	
27	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,76	1201,91	2,66	4519	10	3929	630	5562
		НР - 28%			154,37	0,88	580	3		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				176883	10726	148158	21498	214252
							18002	3824	--	15870	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131594				
	Материалы		Тенге				22998				
	Всего заработная плата		Тенге					21825			
	Местные материалы		Тенге				79869				
		Накладные расходы	Тенге				21498				
		Сметная прибыль	Тенге				12247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21825			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8497				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8497				
		Сметная прибыль	Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9177				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36792				
		Сметная прибыль	Тенге				2943				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				214251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21825			

Локальная смета №5-1-1. Телефонизация

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21	1401,40	--	29429	--	--	21189	54668
					1401,40	--	29429	--		4049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21	665,52	--	13976	--	--	10063	25962
					665,52	--	13976	--		1923	
3	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	7	1285,00	--	8995	--	8995	--	9715
					--	--	--	--		720	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	102	470,50	402,94	47991	41100	--	14981	68010
					67,56	136,43	6891	13916		5038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				100392	41100	8995	46233	158355
							50296	13916	--	11730	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				47991				
	Всего заработная плата		Тенге					20807			
		Накладные расходы	Тенге				14981				
		Сметная прибыль	Тенге				5038				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20807			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52400				
	Всего заработная плата		Тенге					43405			
	Местные материалы		Тенге				8995				
		Накладные расходы	Тенге				31252				
		Сметная прибыль	Тенге				6692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					43405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					64212			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ									
5	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	2	5859,20	2578,30	11718	5157	--	6429	19599
					3280,90	948,72	6562	1897		1452	
6	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	1,28	67301,00	--	86145	--	86145	--	93037
					--	--	--	--		6892	
7	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
					--	--	--	--		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-030101-1102 2303-0101-1102 РСНБ РК 2015	Крышка-люк из стали СТ РК 2598-2015									
			шт.	2	11626,00	--	23252	--	23252	--	25112
					--	--	--	--		1860	
9	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна									
			шт.	4	2531,29	--	10125	--	6793	2533	13670
					833,12	--	3332	--		1013	
10	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе									
			шт.	8	482,28	98,43	3858	787	1689	1190	5452
					172,80	33,78	1382	270		404	
11	С121-130201-0801 2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм									
			т	0,0096	850344,00	--	8163	--	8163	--	8816
					--	--	--	--		653	
12	Е11-340201-0802 1134-0201-0802 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка люка на пешеходной части									
			шт.	2	4961,96	--	9924	--	1877	6116	17323
					4023,36	--	8047	--		1283	
13	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	2	18396,00	--	36792	--	36792	--	39735
					--	--	--	--		2943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				198942	5944	173675	16268	232425
							19323	2168	--	17217	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3858				
	Материалы		Тенге				1688				
	Всего заработная плата		Тенге					1653			
		Накладные расходы	Тенге				1190				
		Сметная прибыль	Тенге				404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1653			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135040				
	Материалы		Тенге				8670				
	Всего заработная плата		Тенге					19838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8163				
	Местные материалы		Тенге				95109				
		Накладные расходы	Тенге				15077				
		Сметная прибыль	Тенге				12009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19838			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60044				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60044				
		Сметная прибыль	Тенге				4804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21491			
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛИ и ТРУБЫ									
14	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,018	704789,97	212684,41	12686	3828	855	9148	23581
		ПР=[illegible]			444600,00	68733,91	8003	1237		1747	
15	С123-010101-0212 2301-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	18,072	4254,00	--	76878	--	76878	--	83029
		СП=[illegible]			--	--	--	--		6150	
16	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,11	124553,24	--	13701	--	168	10285	25905
		ПР=[illegible]			123025,00	--	13533	--		1919	
17	С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	110	1256,00	--	138160	--	138160	--	149213
		СП=[illegible]			--	--	--	--		11053	
18	Ц13-100902-0407 1310-0902-0407 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах**	шт.	1	30188,94	6365,14	30189	6365	3124	16477	50399
		ПР=[illegible]			20700,00	2184,44	20700	2184		3733	
19	С123-061703-0227 2306-1703-0227 РСНБ РК 2015	**Муфты 2МПП 2/4 для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	6430,00	--	6430	--	6430	--	6944
		СП=[illegible]			--	--	--	--		514	
20	Ц13-100902-0101 1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	км	0,15	185909,94	48741,46	27886	7311	4467	12938	44090
		ПР=[illegible]			107388,00	12408,52	16108	1861		3266	
21	С123-060401-0543 2306-0401-0543 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,15	765429,00	--	114814	--	114814	--	123999
		СП=[illegible]			--	--	--	--		9185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				420745	17505	344896	48848	507160
							58344	5283	--	37567	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				179320				
	Материалы		Тенге				7591				
	Всего заработная плата		Тенге					40854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121244				
		Накладные расходы	Тенге				29415				
		Сметная прибыль	Тенге				16699				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				225433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					40854			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26387				
	Материалы		Тенге				1023				
	Всего заработная плата		Тенге					22773			
		Накладные расходы	Тенге				19433				
		Сметная прибыль	Тенге				3666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22773			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				215038				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215038				
		Сметная прибыль	Тенге				17203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				232241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				507160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					63627			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩ, СТЕН И ПОКРЫТИЙ КОЛОДЦЕВ - 2шт									
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	м2 поверхности	20,42	828,67	20,09	16921	410	11714	4504	23139
					234,90	2,25	4797	46		1714	
23	С121-100501-0301 2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000**	кг	6	122,00	--	732	--	732	--	791
					--	--	--	--		59	
		ОТМОСТКИ КОЛОДЦЕВ - 2 шт									
24	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,11	4781,49	1443,55	5307	1602	3501	581	6359
					183,38	300,85	204	334		471	
25	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	7,4	1201,91	2,66	8894	20	7732	1241	10946
					154,37	0,88	1142	7		811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				31855	2032	23679	6326	41235
							6142	386	--	3055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31855				
	Материалы		Тенге				19449				
	Всего заработная плата		Тенге					6529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				732				
	Местные материалы		Тенге				3499				
		Накладные расходы	Тенге				6325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6529			
		ИТОГО:	**Тенге**								5572398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				911498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					387641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120637			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2865038		
		- Перевозка грузов	Тенге				13718				
		- Накладные расходы	Тенге							981737	
		- Сметная прибыль	Тенге							412771	

ИТОГО ПО АКТУ:									5 572 395
Временные здания и сооружения 0,9%									50 152
Итого с временными зданиями и сооружениями									5 622 547
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%									95 583
Итого с зимними удорожаниями									5 718 130
Непредвиденные затраты 2%									114 363
Итого стоимость									5 832 492
Итого в текущих ценах 2020 года К=1,0864865									6 336 924
Итого с понижающим коэфф. К=0,9									5 703 232
Налог на добавленную стоимость НДС 12%									684 388
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									6 387 620

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Фирма "МТО-Центр"

Директор _____ **Жалгасбаев Н.С.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**