Заказчик (застройщик) **Северо-Казахстанский филиал РГУ "Нацбанк РК"**
Подрядчик (субподрядчик) филиал **ТОО "Петро Building"**
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонтсистемы электроснабжения административного здания
Северо Казахстанского филиала РГУ "НБ РК"

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.1994г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		100 НБ	21.06. 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 478 324		2 843 591				2 090 101	1 544 632	777 399	7 255 723
в том числе за июль		6 478 324		2 843 591			2 090 101	1 544 632	777 399	7 255 723
Всего к оплате										7 255 723

Заказчик Директор СКФ РГУ "НБРК"

Кажрахимов Ж.О.

29.07.13г

Подрядчик Директор ТОО "Петро Building"

Игнатьева Т.Л.

Заказчик: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА РГУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН " ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСТАНА, 6

Договор № 100 НБ от 21 июня 2013г.

Акт № 1

выполненных работ за ИЮЛЬ 2013 года

Капитальный ремонт системы электроснабжения административного здания Северо-Казахстанского филиала РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Составлен в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	879,65	62,00	880	62	718	4,14	4
		шт		714,15	24,58	714	25	97,2	0,12	0
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	594,06	19,80	594	20	271	1,38	1
		шт		313,26	3,45	313	3	85,5	0,02	0
3	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	62	654,50	213,95	40579	13265	32462	2,42	150,04
		шт		409,86	128,80	25411	7986	97,2	0,57	35,34

4	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выкл[illegible]телей утопленного типа при скрытой проводке	17	57,54		978	0	708	0,27	4,59
		шт		42,85		728	0	97,2		0
5	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	28	45,90		1285	0	1107	0,26	7,28
		шт		40,68		1139	0	97,2		0
6	Е0121-1-1 прим.	Прокладка гофротрубы д 20мм	124	106,46	12,35	13201	1531	11334	0,54	66,96
		м		87,88	6,16	10897	764	97,2	0,03	3,72
7	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 кабеля	542,9	36,33		19724	0	18026	0,21	114,009
		м		34,16		18545	0	97,2		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77241	14878	64626		348
			Тенге			57749	8777			33
		Накладные расходы -	Тенге			64626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			150379				

РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ

8	СПрайс-лист	Щиток осветительный ЩРВ-18	1	1312,00		1312				
		шт								
9	СПрайс-лист	Автоматический выключатель BA61F29-3C25	1	549,00		549				
		шт								
10	СПрайс-лист	Автоматический выключатель BA61F29-1B16	6	351,00		2106				
		шт								
11	С151702-18 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой PRB/S4X18,PRS/R4x18, PRS/S 4x18, PRB/R 4x18	300	3540,00		1062000				
		шт								
12	С151706-77 Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХВ20 ЛБ-18	600	82,00		49200				

		шт								
13	С151801-12 Ко=1,02	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (С16-003 и С66-004-би) шт	11	156,00		1716				
14	С151801-14 Ко=1,02	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	22	182,00		4004				
15	С151801-18 Ко=1,02	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	4	215,00		860				
16	СПрайс-лист Ко=1,02	Розетка штепсельная скрытой установки с заземляющим контактом РС10-002 шт	37	83,00		3071				
17	СПрайс-лист	Гофротруба д.25мм м	500	20,00		10000				
18	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,074	16300,00		1206				
19	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,098	22300,00		2185				
20	СПрайс-лист	Кабельный канал 25х16 м	2	43,00		86				
21	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	2,5	63700,00		159250				
22	С151601-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,0982	45500,00		4468				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1302014	0	0		0

			Тенге			0	0			0
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1380135				

РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

23	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	25	35,22	3,36	881	84	787	0,21	5
		шт		31,86	0,54	797	14	97,2		0
24	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	11,18	0,28	168	4	160	0,08	1
		шт		10,91	0,06	164	1	97,2		0
25	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	43	10,10		434	0	422	0,07	3
		шт		10,10		434	0	97,2		0
26	Е0121-24-3 К=0,3	Демонтаж щитков осветительных	2	232,85	18,60	466	37	431	1,24	2
		шт		214,25	7,37	429	15	97,2	0,04	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1948	125	1800		12
			Тенге			1823	29			0
		Накладные расходы -	Тенге			1800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3973				

РАЗДЕЛ 4.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	49	234,86	165,22	11508	8096	5876	0,45	22
		гнездо		65,64	63,61	3412	3117	90	0,35	1
28	Е0169-7-1 прим	Заделка гнезд раствором	49	206,92	2,78	10139	136	8663	1,31	64

		отверст		196,02	0,43	9605	21	90			0
29	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	492	136,25	88,62	67035	43601	36022	0,31	153
		м		47,63	33,72	23434	16590	90	0,18	89
30	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	492	68,05	0,92	33481	453	24854	0,29	143
		м		56,00	0,13	27552	64	90		0
31	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	9,84	727,46	40,55	7158	399	4388	2,72	27
		м2		465,18	6,74	4577	66	94,5	0,04	0
32	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,84	332,26 332,86	3,15	3275	31	845	0,54	5
		м2		89,74	1,18	883	12	94,5	0,01	0
33	Е0169-6-1 прим	Отверстия в подшивном потолке 600х600мм	60	300,43	1,68	18026	101	16148	1,69	101
		отверст		298,75	0,28	17925	17	90		0
34	Е0115-37-4	Заделка отверстий в подшивном потолке	21,6	2177,45	27,74	47033	599	27938	8,15	176
		м2		1361,91	6,80	29417	147	94,5	0,04	1
35	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,6	362,44 429,77	3,50	9283	76	2315	0,68	15
		м2		112,10	1,32	2421	29	94,5	0,01	0

36	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в перегородке)	48	10,34	0,02	496	1	446	0,07	3
		отверст		10,32		495	0	90		0
37	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	4	11,88		48	0	43	0,08	0
		отверст		11,88		48	0	90		0
38	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в стене д.30мм)	5	10,34	0,02	52	0	46	0,07	0
		отверст		10,32		52	0	90		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			207534	53492	127586		709,676
			Тенге			119822	20062			107,28

Накладные расходы -	Тенге	127586
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20107
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	355226

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

39	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	983,12	40,32	2949	121	1168	2,64	8
		шт		448,80	6,48	1346	19	85,5	0,04	0

40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	579,65	19,01	580	19	259	1,32	1
		шт		299,64	3,31	300	3	85,5	0,02	0
41	Прайс-лист	Автоматические выключатели ВА47-29 3Р на 16А,25А,32А								
		шт		238,00		0				
42	Прайс-лист	Автоматические выключатели ВА47-29 1Р на 16А, 25А								
		шт		85,00		0				
43	Ц0108-526-1	Монтаж АД12	15	579,65	19,01	8695	285	3885	1,32	20
		шт		299,64	3,31	4495	50	85,5	0,02	0
44	Прайс-лист	Стоимость АД-12	0	955,00		0				
		шт								
45	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	555,70	13,54	1111	27	594	2,64	5
		шт		347,16		694	0	85,5		0
46	Прайс-лист	Пост управления ПКЕ212-1	0	247,00		0				
		шт								
47	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	29	81,28	0,29	2357	8	1895	0,45	13,05
		шт		76,30	0,14	2213	4	85,5		0
48	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	34,93	3,02	210	18	137	0,13	1
		м		26,00	0,72	156	4	85,5		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15902	479	7938		48

						9204	81			0
	Оборудование					0				
	Накладные расходы -		Тенге			7938				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1430				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			25270				

РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ

49	С151801-145 Ко=1,02	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	6	68,00		408				
50	СПрайс-лист Ко=1,02	Розетка штепсельная РС10-002	шт	44	183,00		8052				
51	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	1	244,00		244				
52	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,019	22300,00		424				
53	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,058	16300,00		945				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10073	0	0		0
							---	---			---
			Тенге				0	0			0

Накладные расходы -	Тенге	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	604
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	10677

СЛУЖЕБНОЕ ЗДАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

54	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп		1	35,22	3,36	35	3	31	0,21	0

			шт		31,86	0,54	32	1	97,2		0
55	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания		7	11,18	0,28	78	2	75	0,08	1
			шт		10,91	0,06	76	0	97,2		0
56	Е0167-4-2	Демонтаж открытой проводки		150	4,81		722	0	701	0,03	5
			м		4,81		722	0	97,2		0
57	Е0167-5-10	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 40 мм		15	57,67	1,19	865	18	826	0,35	5
			м		56,48	0,19	847	3	97,2		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1700	23	1634		11
				Тенге			1677	4			0
		Накладные расходы -		Тенге			1634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3534				

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

58	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене		2	879,65	62,00	1759	124	1436	4,14	8
			шт		714,15	24,58	1428	49	97,2	0,12	0
59	Прайс-лист прим.	Щит распределительный ЩРН-9з-0 36УХЛЗ	шт	0	1054,00		0				
60	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		6	594,06	19,80	3564	119	1625	1,38	8
			шт		313,26	3,45	1880	21	85,5	0,02	0

61	Прайс-лист	Выключатель автоматический (7-29 3Р 20А шт	0	238,00		0				
62	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А шт	0	85,00		0				
63	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	24 ------ 1	448,51 ------ 280,39	138,70 ------ 78,73	10764 ------ 6729	3329 ------ 1890	8378 ------ 97,2	1,74 ------ 0,35	42 ------ 8
64	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	40 ------ 1	654,50 ------ 409,86	213,95 ------ 128,80	26180 ------ 16394	8558 ------ 5152	20943 ------ 97,2	2,42 ------ 0,57	97 ------ 23
65	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а √	3 ------ √	588,25 ------ 326,03	4,59 ------ 1,73	1765 ------ 978	14 ------ 5	956 ------ 97,2	1,93 ------ 0,01	6 ------ 0
66	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт 1-1	29 ------ 40,68	46,60 ------	------	1351 ------ 1180	0 ------ 0	1147 ------ 97,2	0,26 ------	8 ------ 0
67	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт 1-1	13 ------ 40,68	45,90 ------	------	597 ------ 529	0 ------ 0	514 ------ 97,2	0,26 ------	3 ------ 0
68	Е0121-2-1	Прокладка гофротрубы д.20мм м 1+1	100 ------ 63,66	93,12 ------	10,38 ------ 6,49	9312 ------ 6366	1038 ------ 649	6819 ------ 97,2	0,39 ------ 0,03	39 ------ 3
69	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг 1+	90 ------	36,24 ------	3,15 ------	3262 ------	284 ------	2150 ------	0,14 ------	13 ------

			м		27,19	0,75	2447,1	67,5	85,5		0
70	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (кабеля)		600	36,33		21798	0	19922	0,21	126
					---	---	---	---	---	---	---
			м		34,16		20496	0	97,2		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			80352	13465	63889		349
							---	---			---
				Тенге			58427	7833			35
		Оборудование					0				
		Накладные расходы -		Тенге			63889				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			9583				
		трудоемкость, чел-ч					32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			152895				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			415,96				
		Сметная заработная плата -		Тенге			75843,73				

РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ

71	С151702-53 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой LZ 236	шт	14	3500,00		49000				
72	С151702-27 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой OPL/S2x36	шт	10	2480,00		24800				
73	С151702-18 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой PRS/S4x18, OPL/S4x18, PRB/S4x18, PRS/R4x18	шт	39	3540,00		138681				
74	С151706-77 Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 ЛБ-18	шт	100	82,00		8200				

75	С151706-80 Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давле /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	49	101,00		4949				
76	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220 шт	100	14,00		1400				
77	С151801-12 Ко=1,02	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	29	156,00		4524				
78	С151801-19 Ко=1,02	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3 шт	3	204,00		612				
79	СПрайс-лист	Розетка штепсельная РС16-635 шт	13	113,00		1469				
80	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,03	16100,00		483				
81	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,043	16300,00		700,9				
82	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,6	63700,00		38220				
83	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,С2-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,09	125400,00		11286				

84	Прайс-лист	Труба гофрированная д.20мм	м	100	11,00		1100				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			285425	0	0		0
							---	---			---
				Тенге			0	0			0
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			302550				

РАЗДЕЛ 4.СТРОЙРАБОТЫ

85	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм		60	11,88	0,00	713	0	642	0,08	5
					---	---	---	---	---	---	---
			отверст		11,88	0,00	713	0	90	0,00	0
86	Е0169-4-2	Пробивка штрабы		310	136,25	88,62	42238	27472	22697	0,31	96
					---	---	---	---	---	---	---
			м		47,63	33,72	14765	10453	90	0,18	56
87	Е0169-9-4	Заделка штрабы		310	68,05	0,92	21096	285	15660	0,29	90
					---	---	---	---	---	---	---
			м		56,00	0,13	17360	40	90		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			64046	27757	38998		191
							---	---			---
				Тенге			32838	10494			56
		Накладные расходы -		Тенге			38998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			109227				

СЛУЖЕБНОЕ ЗДАНИЕ.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

88	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей		2	5856,30	2,30	5856	2	4571	30,36	30

		шт		5643,00		5643	0	81		0
89	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" шт	1	4801,01		4801				
90	Ц0108-121-6	Монтаж РИП-12	1	1190,80		1191	0	892	6,60	7
		шт		1042,80		1043	0	85,5		0
91	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ,ИП212-41	25	598,04	2,30	14951	58	11681	2,64	66
		шт		576,84		14421	0	81		0
92	Ц0110-668-6	Монтаж извещателя ручного	4	109,19	11,23	437	45	260	0,46	2
		шт		80,26		321	0	81		0
93	Ц0110-901-1	Коробка оконечная	22	97,75	0,29	2151	6	1096	0,30	7
		шт		50,16	0,14	1104	3	99		0
94	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	270	246,31	167,04	66504	45101	27732	0,42	113
		м		72,47	47,66	19567	12868	85,5	0,28	76
95	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	350	34,93	3,02	12226	1057	7996	0,13	46
		м		26,00	0,72	9100	252	85,5		0
		МАТЕРИАЛЫ								
96	СЦена	Резервный источник питания РИП-12 шт	1	4065,00		4065				
97	СЦена	Извещатель дымовой ИП212-41 шт	25	474,00		11850				
98	СЦена	Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" шт	4	465,00		1860				

99	290[illegible]-124	Коробка соединительная КС-2	шт	22	26,40		581				
100	СЦена [illegible]	Кабель КСПВ 1х2х0,5	м	306	7,00		2142				
101	СПрайс-лист	Кабельный канал 20х10	м	270	28,00		7560				
102	СПрайс-лист	Кабель информационный UTP cat5e	м	50	24,00		1200				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			137373	46269	54227		270
							---	---			---
				Тенге			51198	13123			76
		Накладные расходы -		Тенге			54227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			203096				
		Всего прямые затраты по акту					**2183608**	156489	360698		1939
							---	---			---
							332738	60403			313
		Накладные расходы, тенге					360 698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					152 658				
		Итого по: **АКТУ**					2 696 964				
		Оборудование					0				
		Временные здания и сооружения 1,44 %)			1,44%		38 836				
		Итого					2 735 800				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)			2,54%		69 489				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%		27 358				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,4%	10 943
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ , ГОД- 2001		2 843 591
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ГОД - 2013	2,233548387096770	6 351 298
Налог (2 %)		127 026
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		6 478 324
НДС (12 %)		777 399
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		7 255 723

Заказчик _____ Кажрахимов Ж.О.

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

26.07.13г