Заказчик (застройщик) **Северо-Казахстанский филиал РГУ "Нацбанк РК"**
Подрядчик (субподрядчик) филиал **ТОО "ПетроBuilding"**
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт системы электроснабжения административного здания Северо-Казахстанского филиала РГУ "НБ РК"

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республика Казахстан от 16.11.1994г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		100 НБ	21.06. 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 573 750		5 234 911	5 227 434	7 477		2 895 155	4 443 684	1 508 850	14 082 600
в том числе за август		6 095 426	2 537 947	2 530 470	7 477		805 054	2 752 425	731 451	6 826 877
Всего к оплате										14 082 600

Заказчик И.о. Директора СКФ РГУ "НБРК"

Зинченко Г.И.

13.09.13г

Подрядчик Директор ТОО "Петро Building"

Игнатьева Т.Л.

Заказчик: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА РГУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН " ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСТАНА, 6

Договор № 100 НБ от 21 июня 2013г.

Акт № 2

выполненных работ за Август 2013 года

Капитальный ремонт системы электроснабжения административного здания Северо-Казахстанского филиала РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Составлен в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	879,65	62,00	880	62	718	4,14	4
		шт		714,15	24,58	714	25	97,2	0,12	1
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	594,06	19,80	8911	297	4062	1,38	21
		шт		313,26	3,45	4699	52	85,5	0,02	0
3	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	24	448,51	138,70	10764	3329	8378	1,74	42
		шт		280,39	78,73	6729	1890	97,2	0,35	8
4	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	89	654,50	213,95	58251	19042	46598	2,42	215
		шт		409,80	128,80	36478	11463	97,2	0,87	81

5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	231,64	86,34	927	345	676	0,76	3
		шт		119,85	53,90	479	216	97,2	0,24	1
6	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	6	340,75	119,26	2045	716	1594	1,14	7
		шт		197,48	75,81	1185	455	97,2	0,33	2
7	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	7	817,34	35,40	5721	248	2210	2,17	15
		шт		362,94	6,30	2541	44	85,5	0,04	0
8	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	22	46,60	0,00	1025	0	870	0,26	5,72
		шт		40,68	0,00	895	0	97,2		0
9	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	34	57,54	0,00	1956	0	1416	0,27	9,18
		шт		42,85	0,00	1457	0	97,2		0
10	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	41	45,90	0,00	1882	0	1621	0,26	8
		шт		40,68	0,00	1668	0	97,2		0
11	Е0121-1-1 прим.	Прокладка гофротрубы д 20мм	1668	106,46	12,35	177575	20600	152467	0,54	901
		м		87,88	6,16	146584	10275	97,2	0,03	50
12	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 кабеля	398	36,33	0,00	14459	0	13215	0,21	83,58
		м		34,16	0,00	13596	0	97,2	0,00	0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	284396	44638	233824	1314
	Тенге	217024	24418		113
Накладные расходы -	Тенге	233824			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31093			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**549313**			

РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ

13	СПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА61F29-3С25 шт	1	549,00		549				
14	СПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА61F29-1В16 шт	9	351,00		3159				
15	СПрайс-лист	Прожектор ИО-04-500-01 шт	7	2370,32		16592				
16	С151702-11 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой РАС2х36 шт	10	4770,00		47700				
17	С151702-27 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой ЛПО 2х36 шт	4	2480,00		9920				
18	С151702-21 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой OPL/S 2X36 шт	24	2550,00		61200				
19	С151701-14 Ко=1,03	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	4	871,00		3484				
20	С151706-80 Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	52	101,00		5252				
21	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220 шт	52	14,00		728				
22	С151706-42 прим.	Лампа галогеновая КГ220-500-5 шт	7	557,00		3899				
23	С151801-12 Ко=1,02	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (С16-003 и С66-004-би) шт	22	156,00		3432				
24	С151801-14 Ко=1,02	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	34	182,00		6188				

25	СПрайс-лист Ко=1,02	Розетка штепсельная скрытой установки с заземляющим контактом РС10-002 шт	32	83,00		2656				
26	СПрайс-лист	Гофротруба д.25мм м	1292	20,00		25840				
27	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,07	16300,00		1141				
28	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,09	22300,00		2007				
29	С151601-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,086	45500,00		3913				
30	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,647	125400,00		81134				
31	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,0205	159700,00		3274				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	282068	0	0	0
		---	---		---
	Тенге	0	0		0
Накладные расходы -	Тенге	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16924			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**298992**			

РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	29	35,22	3,36	1021	97	913	0,21	6
		шт		31,86	0,54	924	16	97,2		0
2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	11,18	0,28	168	4	160	0,08	1
		шт		10,91	0,06	164	1	97,2		0
3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	85	10,10		859	0	834	0,07	6
		шт		10,10		859	0	97,2		0
4	Е0121-24-3 К=0,3	Демонтаж щитков осветительных	1	232,85	18,60	233	19	215	1,24	1
		шт		214,25	7,37	214	7	97,2	0,04	0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2280	120	2123		14
	Тенге	2160	24			0

Накладные расходы -	Тенге	2123
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	264
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**4668**

РАЗДЕЛ 4.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	221	234,86	165,22	51904	36514	26503	0,45	99
		гнездо		69,64	63,61	15390	14058	90	0,35	77
2	Е0169-7-1 прим	Заделка гнезд раствором	221	206,92	2,78	45729	614	39074	1,31	290
		отверст		196,02	0,43	43320	95	90		0
3	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	312	136,25	88,62	42510	27649	22843	0,31	97
		м		47,63	33,72	14861	10521	90	0,18	56
4	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	312	68,06	0,92	21232	287	18761	0,29	90

		м		56,00	0,13	17472	41	90		0
5	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	60,16	727,46	40,55	43764	2439	26829	2,72	164
		м2		465,18	6,74	27985	405	94,5	0,04	2
6	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,16	332,26	3,15	19989	190	5169	0,54	32
		м2		89,74	1,18	5399	71	94,5	0,01	1
7	Е0169-6-1 прим	Отверстия в подшивном потолке 600х600мм	58	300,43	1,68	17425	97	15609	1,69	98
		отверст		298,75	0,28	17328	16	90		0
8	Е0115-37-4	Заделка отверстий в подшивном потолке	20,1	2177,45	27,74	43767	558	25998	8,15	164
		м2		1361,91	6,80	27374	137	94,5	0,00	0
9	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,1	357,44	3,50	7185	70	2154	0,68	14
		м2		112,10	1,32	2253	27	94,5	0,01	0
10	Е0169-5-7 прим.	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	4	92,64	0,60	371	2	332	0,55	2
		отверст		92,04	0,11	368	0	90		0
11	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в перегородке)	36	10,34	0,02	372	1	334	0,07	0
		отверст		10,32		372	0	90		0
12	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	36	11,88		428	0	385	0,08	3
		отверст		11,88		428	0	90		0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	294674	68422	180993		1053
	Тенге	172550	25370			137
Накладные расходы -	Тенге	180993				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28540				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**504207**				

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	6	83,16	1,44	499	9	398	0,48	3
		шт		77,22	0,29	463	2	85,5		0
2	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	67	81,28	0,29	5446	19	4379	0,45	30
		шт		76,30	0,14	5112	9	85,5		0
3	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	14	97,75	0,29	1369	4	697	0,30	4
		шт		50,16	0,14	702	2	99		0
4	Ц0108-409-4	Прокладка гофротрубы	771,6	120,85	55,15	93248	42554	41754	0,30	231
		м		49,90	13,39	38503	10332	85,5	0,08	62

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	100562	42586	47227		269
		44781	10345			62
Оборудование		0				
Накладные расходы -	Тенге	47227				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8867				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**156656**				

РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ

1	СПрайс-лист Ко=1,02	Розетка штепсельная РС10-002	52	183,00		9516				
		шт								
2	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,014	22300,00		312				

		1000шт								
3	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,05	16300,00		815				
4	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	1,011	63700,00		64401				
5	СПрайс-лист	Гофротруба д 25мм м	867	20,00		17340				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	92384	0	0	0
		---	---		---
	Тенге	0	0		0
Накладные расходы -	Тенге	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5543			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**97927**			

РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0108-572-3 К=0,3	Демонтаж силовых щитков шт	1	155,04 --- 125,53	29,51 --- 5,83	155 --- 126	30 --- 6	112 --- 85,5	0,79 --- 0,03	1 --- 0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	155	30	112	1
		---	---		---
	Тенге	126	6		0
Накладные расходы -	Тенге	112			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**283**			

Административное здание. Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОУДОВАНИЕ

1	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном	31	598,04 --- 576,84	2,3 ---	18539 --- 17882	71 ---	14484 --- 81	2,64 ---	82 --- 0

		исполнении ,ИП212-41 шт								
2	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ,ИП105-2/1	4	598,04	2,3	2392	9	1869	2,64	11
				---	---	---	---	---	---	---
				576,84		2307		81		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20931	81	16353		92
						---	---			---
			Тенге			20189	0			0
		Оборудование				0				
		Накладные расходы -	Тенге			16353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**39522**				

МАТЕРИАЛЫ

1	СЦена ТОО "Никор"	Извещатель дымовой ИП212-41 шт	27	474		12798				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12798	0			0
			Тенге				0			0
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12798				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			768				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13566**				

РАЗДЕЛ 3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в перегородке) отверст	9	10,34	0,02	93	0	84	0,07	1
				---	---	---	---	---	---	---
				10,32	0	93	0	90	0	0
2	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм отверст	9	11,88		107	0	96	0,08	1
				---	---	---	---	---	---	---
				11,88		107	0	90	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200	0	180		1
						---	---			---

		Тенге			200	0			0
Оборудование					0				
Накладные расходы -		Тенге			180				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**403**				

СЛУЖЕБНОЕ ЗДАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	35,22	3,36	211	20	189	0,21	1
		шт		31,86	0,54	191	3	97,2		0
2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	40	11,18	0,28	447	11	427	0,08	3
		шт		10,91	0,06	436	2	97,2		0
3	Е0121-24-3 К=0,3	Демонтаж щита освещения	3	232,85	18,60	699	56	646	1,24	4
		шт		214,25	7,37	643	22	97,2	0,04	0
4	У0167-7-1	демонтаж выключателей, розеток	54	10,1	0	545	0	530	0,07	4
		шт		10,1	0	545	0	97,2	0	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1902	87	1792		12
			Тенге			1816	28			0
Накладные расходы -			Тенге			1792				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			222				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**3916**				

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	879,65	62,00	2639	186	2154	4,14	12
		шт		714,15	24,58	2142	74	97,2	0,12	0
2	Прайс-лист прим.	Щит распределительный ЩРН-9з-0 36УХЛЗ	3	1054,00		3162				
		шт								
3	Прайс-лист прим.	Щит распределительный ЩРН-12з-0 36УХЛЗ	1	1054,00		1054				

		шт								
4	Прайс-лист прим.	Щит распределительный ЩРН-18з-0 36УХЛ3 шт	1	1391,00		1391				
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	7	594,06 ------ 313,26	19,80 ------ 3,45	4158 ------ 2193	139 ------ 24	1896 ------ 85,5	1,38 ------ 0,02	10 ------ 0
6	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А шт	5	238,00		1190				
7	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А шт	8	85,00		680				
8	Ц0108-526-1	Монтаж АД-12 2Р 16А шт	5	594,06 ------ 313,26	19,80 ------ 3,45	2970 ------ 1566	99 ------ 17	1354 ------ 85,5	1,38 ------ 0,02	7 ------ 0
9	Прайс-лист	Стоимость АД-12 2Р 16А шт	5	1013,00		5065				
10	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	1	654,50 ------ 409,86	213,95 ------ 128,80	655 ------ 410	214 ------ 129	524 ------ 97,2	2,42 ------ 0,57	2 ------ 1
11	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	15	231,13 ------ 104,95	9,46 ------ 3,75	3467 ------ 1574	142 ------ 56	1585 ------ 97,2	0,67 ------ 0,02	10 ------ 0
12	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	6	182,75 ------ 171,40	0,00 ------ 0,00	1097 ------ 1028	0 ------ 0	1000 ------ 97,2	1,07 ------	6 ------ 0
13	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	7	46,60 ------ 43,68	0,00 ------ 0,00	326 ------ 285	0 ------ 0	277 ------ 97,2	0,26 ------	2 ------ 0

14	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	57,54	0,00	230	0	167	0,27	1
		шт		42,85	0,00	171	0	97,2		0
15	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	17	45,90	0,00	780	0	672	0,26	4
		шт		40,68	0,00	692	0	97,2		0
16	Е0121-2-1	Прокладка гофротрубы д.20мм	20	93,12	10,38	1862	208	1364	0,39	8
		м		63,66	6,49	1273	130	97,2	0,03	1
17	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (кабеля)	247	36,33	0,00	8974	0	8201	0,21	52
		м		34,16	0,00	8438	0	97,2		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39700	987	19192		115
			Тенге			19773	430			2
		Оборудование				7477				
		Накладные расходы -	Тенге			19192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**62426**				

РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ

1	С151702-18 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой PRS/S4x18, OPL/S4x18, PRB/S4x18, PRS/R4x18	2	3540,00		7080				
		шт								
2	С151701-81 Ко=1,03	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01 НПБ1401	5	209,00		1045				
		шт								
3	С151701-82 Ко=1,03	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ НПО22-60-220	7	365,00		2555				
		шт								
4	С151701-80 Ко=1,03	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01 НББ64	10	158,00		1580				
		шт								
5	С151704-2прим.	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 (НББ 02-25)	6	462,00		2772				
		шт								

6	С151706-77 Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 ЛБ-18 шт	64	82,00		5248				
7	С151706-16 Ко=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	5	39,00		195				
8	С151706-9 Ко=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	13	24,00		312				
9	С151706-30	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В215-225-25 шт	7	17,00		119				
10	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	64	14,00		896				
11	С151801-12 Ко=1,02	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	7	156,00		1092				
12	С151801-14 Ко=1,02	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	4	182,00		728				
13	СПрайс-лист	Розетка штепсельная РС16-635 шт	17	113,00		1921				
14	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,072	16100,00		1159				
15	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	4	509,00		2036				
16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,027	16300,00		440				
17	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,1752	63700,00		11160				

18	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,0459	159700,00		7330				
19	СПрайс-лист	Труба гофрированная д.20мм м	20	11,00		220				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47889	0	0		0
						---	---			---
			Тенге			0	0			0
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**50762**				

РАЗДЕЛ 4.СТРОЙРАБОТЫ

1	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм в стенах отверст	15	10,34 --- 10,32	0,02 ---	155 --- 155	0 --- 0	139 --- 90	0,07 ---	1,05 --- 0
2	Е0169-5-2 Ко=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	30	9,80 --- 9,78	0,02 --- 0,00	294 --- 293	1 --- 0	264 --- 90	0,06 ---	1,8 --- 0
3	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм отверст	15	11,88 --- 11,88	0,00 --- 0,00	178 --- 178	0 --- 0	160 --- 90	0,08 ---	1,2 --- 0

4	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм в перегородках	70	10,34	0,02	724	1	650	0,07	4,9
		отверст		10,32		722	0	90		0
5	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, [illegible]	10	11,88	0,00	119	0	107	0,08	1
		отверст		11,88	0,00	119	0	90	0,00	0
6	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	75	92,64	0,60	6948	45	6220	0,55	41
		отверст		92,04	0,11	6903	8	90		0
7	Е0169-4-2	Пробивка штрабы	720	136,25	88,62	98100	63806	52715	0,31	223
		м		47,63	33,72	34294	24278	90	0,18	130
8	Е0169-9-4	Заделка штрабы	720	68,05	0,92	48996	662	36372	0,29	209
		м		56,00	0,13	40320	94	90		0
9	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	195	234,86	165,22	45798	32218	23385	0,45	88
		гнездо		69,64	63,61	13580	12404	90	0,35	68
10	Е0169-7-1 прим.	Заделка гнезд	195	239,99	2,78	46798	542	34477	1,31	255
		отверст		196,02	0,43	38224	84	90		0
11	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	155	727,46	40,55	112756	6285	69124	2,72	422
		м2		465,18	6,74	72103	1045	94,5	0,04	6
12	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	155	404,59	3,15	62711	488	13318	0,54	84
		м2		89,74	1,18	13910	183	94,5	0,01	2
13	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,1	27,10		328				
		т								

14	Е010333-А15 -1	Отвозка строительного мусора на расстояние 15км	12,1	178,53	178,53	2160	2160	389		0
		т		0,00	35,71	0	432	90	0,75	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			426066	106210	237321		1332
			Тенге			220801	38528			215
	Накладные расходы -		Тенге			237321				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39803				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**703190**				

СЛУЖЕБНОЕ ЗДАНИЕ.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ,ИП212-41	5	598,04	2,30	2990	12	2336	2,64	13
		шт		576,84	0,00	2884	0	81		0
2	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ,ИП105-2/1	4	598,04	2,30	2392	9	1869	2,64	11
		шт		576,84	0,00	2307	0	81		0
		МАТЕРИАЛЫ								
3	СЦена ТОО"Никор"	Извещатель дымовой ИП212-41	15	474,00		7110				
		шт								
4	СЦена ТОО"Никор"	Извещатель тепловой ИП105-2/1	5	78,00		390				
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12882	21	4205		24
			Тенге			5192	0			0
	Накладные расходы -		Тенге			4205				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1025				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 18113

РАЗДЕЛ 3.СТРОЙРАБОТЫ

1	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	4	92,64	0,60	371	2	332	0,55	2
		отверст		92,04	0,11	368	0	90		0
2	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в перегородках)	9	10,34	0,02	93	0	84	0,07	1
		отверст		10,32	0,00	93	0	90		0
3	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	9	11,88	0,00	107	0	96,228	0,08	1
		отверст		11,88	0,00	107	0	90		0
4	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в стенах)	11	10,34	0,02	114	0	102	0,07	1
		отверст		10,32	0,00	114	0	90		0
5	Е0169-5-2 Ко=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	22	9,80	0,02	216	0	194	0,06	1
		отверст		9,78	0,00	215	0	90		0
6	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	11	11,88	0,00	131	0	118	0,08	1
		отверст		11,88	0,00	131	0	90		0
7	Е0169-4-1	Пробивка штрабы	15	983,45	655,89	14752	9839	7761	2,21	33
		м		327,86	241,34	4913	3710	90	1,36	20,4

8	Е0169-9-4	Заделка штрабы	15	68,05	0,92	1021	14	758	0,29	4
		м		56,00	0,13	840	2	90		0
9	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,5	727,46	40,55	1819	101	1115	2,72	7
		м2		465,18	6,74	1163	17	94,5	0,04	0
10	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,5	404,59	3,15	1011	8	215	0,54	1
		м2		89,74	1,18	224	3	94,5	0,01	0
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,29	27,10		35				
		т								
12	Е010333-А15-1	Отвозка строительного мусора на расстояние 15км	1,29	178,53	178,53	230	230	41	0,00	0
		т			35,71	0	46	90	0,75	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	19898	10195	10815	52
	Тенге	8168	3778		21
Накладные расходы -	Тенге	10815			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1843			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**32556**			

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0167-4-2 прим.	Демонтаж открытой проводки	20	4,81	0,00	96	0	94	0,03	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м		4,81	0,00	96	0	97,2	0.00	0
2	Ц0108-572-7 К=0,3	Демонтаж вводной и распределительной панелей	2	353,59	104,11	707	208	468	1,58	3
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		249,48	24,32	499	49	85,5	0,14	0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	803	208	562		4
		---	---	---		---
	Тенге	595	49			0
Накладные расходы -	Тенге	562				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	82				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**1447**				
Всего прямые затраты по акту		1639590	273584	754700		4283
		---	---			---
		713373	102976			551

Накладные расходы, тенге		754 700	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		143 657	143209 в акте 4 — 448,0
Итого по: АКТУ		**2 537 947**	
Оборудование		7 477	
Временные здания и сооружения 1,44 %)	1,44%	36 439	
Возврат материалов от временных зданий и	15%	5 466	
Итого		2 574 386	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)	2,54%	65 199	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1%	25 669	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,4%	10 268	

ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ , ГОД- 2001		2 675 522
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ГОД - 2013	2,233548387096770	5 975 908
Налог (2 %)		119 518
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		6 095 426
НДС (12 %)		731 451
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		6 826 877

Заказчик _____ Зинченко Г.И.

Подрядчик _____ Игнатьева Т.Л.

13.09.13г