Приложение №1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкостата
Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Заказчик (застройщик) :Северо-Казахстанский филиал РГУ "Нацбанк РК"

Подрядчик : ТОО "ПетроBuilding"

Наименование объекта : Капитальный ремонт системы электроснабжения административного здания Северо-Казахстанского филиала РГУ "НБ РК"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 100 НБ	21.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы(в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		прочих затрат не входящих в строительно-монтажные работы	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 931 855		9 132 176	9 096 941	35 235		3 952 670	8 847 009	2 631 822	24 563 677
в том числе за сентябрь		9 358 105	3 897 265	3 869 507	27 758		1 057 515	4 403 325	1 122 972	10 481 077
Всего к оплате										24 563 677

Заказчик Директор СКФ РГУ "НБ РК"

Кожрахимов Ж.О.

Подрядчик Директор ТОО "ПетроBuilding"

Игнатьева Т.Л.

Заказчик: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА РГУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН " ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСТАНА, 6

Договор № 100 НБ от 21 июня 2013г.

Акт № 3

выполненных работ за Сентябрь 2013 года

Капитальный ремонт системы электроснабжения административного здания Северо-Казахстанского филиала РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Составлен в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		Административное здание. Электроосвещение								
		РАЗДЕЛ1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или в стене	2	879,65	62,00	1759	124	1436	4,14	8
		шт		714,15	24,58	1428	49	97,2	0,12	1
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	594,06	19,80	594	20	271	1,38	1
		шт		313,26	3,45	313	3	85,5	0,02	0
3	Ц0108-526-2	Монтаж АД12	11	1005,2	42	11057	462	4476	2,76	30
		шт		469,2	6,75	5161	74	85,5	0,04	0

4	E0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах /штангах/	18	448,51	138,70	8073	2497	6283	1,74	31
		шт		280,39	78,73	5047	1417	97,2	0,35	6
5	E0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах /штангах/	237	654,5	213,95	155117	50706	124088	2,42	574
		шт		409,86	128,80	97137	30526	97,2	0,57	135
6	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	19	231,64	86,34	4401	1640	3209	0,76	14
		шт		119,85	53,90	2277	1024	97,2	0,24	5
7	E0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	17	231,13	9,46	3929	161	1796	0,67	11
		шт		104,95	3,75	1784	64	97,2	0,02	
8	E0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	12	340,75	119,26	4089	1431	3188	1,14	14
		шт		197,48	75,81	2370	910	97,2	0,33	4
9	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	24	46,60		1118	0	949	0,26	6
		шт		40,68		976	0	97,2	0,00	0
10	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	21	57,54		1208	0	875	0,27	6
		шт		42,85		900	0	97,2	0,00	0
11	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	46,52		47	0	36	0,26	
		шт		37,26		37	0	97,2	0,00	0
12	E0121-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	51,31		103	0	81	0,26	1
		шт		41,61		83	0	97,2		0

13	E0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	48,51		97	0	83	0,27	1
		шт		42,85		86	0	97,2	0,00	0
14	E0121-1-1 прим.	Прокладка гофротрубы д 20мм	2108	106,46	12,35	224418	26034	192686	0,54	1138
		м		87,88	6,16	185251	12985	97,2	0,03	63
15	Ц0108-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	3500	36,24	3,15	126840	11025	83610	0,14	490
		м		27,19	0,75	95165	2625	85,5	0,00	0
16	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 кабеля	309,1	36,33		11230	0	10263	0,21	65
		м		34,16		10559	0	97,2	0,00	0
17	E0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 кабеля	111	36,33		4033	0	3686	0,21	23
		м		34,16		3792	0	97,2	0,00	0
18	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	-9,84	332,86	3,15	-3275	-31	-845	0,54	-5
		м2		89,74	1,18	-883	-12	94,5	0,01	0
19	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,84	332,26	3,15	3269	31	845	0,54	5
		м2		89,74	1,18	883	12	94,5	0,01	0
20	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	-21,6	429,77	3,50	-9283	-76	-2315	0,68	-15
		м2		112,10	1,32	-2421	-29	94,5	0,01	0
21	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,6	357,44	3,50	7721	76	2315	0,68	15
		м2		112,10	1,32	2421	29	94,5	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			556545	94100	437016		2414
			Тенге			412366	49677			215
		Оборудование	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			437016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59614				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1053175				
		РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ								
1	СПрайс-лист	Щиток осветительный ЩРВ-18	3	1312,00		3936				
		шт								
2	СПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА61F29-1В16	2	351,00		702				
		шт								
3	СПрайс-лист	Стоимость АД-12	11	1013,00		11143				
		шт								
5	С151702-27 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой ЛПО 2х36	14	2480,00		34720				
		шт								
6	С151701-14 прим. Ко=1,03	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	25	871,00		21775				
		шт								
7	С151701-91 прим. Ко=1,03	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р20-01УХЛ4, НПО22 1х100	17	214,00		3638				
		шт								
8	С151701-81 прим. Ко=1,03	Светильник настенный НПБ-1402,НПБ-1401	8	209,00		1672				
		шт								
9	С151706-77 Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20, ЛБ18	184	82,00	--	15088				
		шт								
10	С151706-80Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	32	101,00		3232				
		шт								
11	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	32	14,00	--	448				
		шт								
12	С151801-12 Ко=1,02	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10 (С16-003 и С66-004-би)	13	156,00	--	2028				

		шт								
13	С151801-14 Ко=1,02	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	26	182,00	--	4732				
		шт								
14	СПрайс-лист кКо=1,02	Розетка штепсельная скрытой установки с заземляющим контактом РС10-002	62	83,00		5146				
		шт								
15	СПрайс-лист	Гофротруба д. 25мм	1000	20,00		20000				
		м								
16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,100	16300,00	--	1630				
		1000шт								
17	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип у191 УХЛ2	0,200	22300,00	--	4460				
		1000шт								
18	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,29	63700,00	--	145873				
		1000м								
19	С151601-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм3	0,1014	45500,00		4614				
		1000м								
20	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,169	125400,00	--	21193				
		1000м								
21	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0611	159700,00		9758				
		1000м								
22	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0918	83200,00		7638				
		1000м								

23	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0204	192700,00		3931				
		шт								
24	С151702-18 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой PRB/S4X18,PRS/R4x18, PRS/S 4x18, PRB/R 4x18	-54	3540,00		-191160				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136197	0			0
			Тенге			0	0			0
		ИТОГО	Тенге			136197				
		Накладные	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8172				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144369				
		РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	207	35,22	3,36	7291	696	6519	0,21	56
				31,86	0,54	6595	112	97,2	--	0
		шт								
2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	109	11,18	0,28	1219	31	1162	0,08	9
				10,91	0,06	1189	7	97,2	--	0
		шт								
3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	253	10,10	0,00	2555	0	2484	0,07	18
				10,10	0,00	2555	0	97,2	--	0
		шт								
4	Е0121-24-3 К=0,3	Демонтаж щитков осветительных	5	232,85	18,60	1164	93	1077	1,24	6
				214,25	7,37	1071	37	97,2	0,04	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12229	820	11242		89
			Тенге			11410	156			
		Накладные расходы -	Тенге			11242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24879				
		РАЗДЕЛ 4.СТРОЙРАБОТЫ								

1	E0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	706	234,86	165,22	165811	116645	84667	0,45	318
		гнездо		69,64	63,61	49166	44909	90	0,35	247
2	E0169-7-1прим	Заделка гнезд раствором	706	206,92	2,78	146086	1963	124824	1,31	925
		отверст		196,02	0,43	138390	304	90	--	0
3	E0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	400	136,25	88,62	54500	35448	29286	0,31	124
		м		47,63	33,72	19052	13488	90	0,18	72
4	E0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	400	68,05	0,92	27220	368	20207	0,29	116
		м		56,00	0,13	22400	52	90	--	0
5	E0169-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм	120,7	727,46	40,55	87804	4894	53828	2,72	328
		м2		465,18	6,74	56147	814	94,5	0,04	5
6	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	120,7	332,26	3,15	40104	380	10370	0,54	65
		м2		89,74	1,18	10832	142	94,5	0,01	1
7	E0169-6-1 прим	Отверстия в подшивном потолке 600х600 мм	132	300,43	1,68	39657	222	35525	1,69	223
		отверст		298,75	0,28	39435	37	90	--	0
8	E0115-37-4	Заделка отверстий в подшивном потолке	45,3	2177,45	27,74	98638	1257	58592	8,15	369
		м2		1361,91	6,80	61695	308	94,5	--	0
9	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45,3	357,44	3,50	16192	159	4855	0,68	31
		м2		112,10	1,32	5078	60	94,5	0,01	0
10	E0169-5-7 прим	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	18	92,64	0,60	1668	11	1493	0,55	10
		отверст		92,04	0,11	1657	2	90	--	0
11	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	116	10,34	0,02	1199	2	1077	0,07	8

		электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в перегородке) отверст		10,32	0,00	1197	0	90	--	0
12	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм отверст	152	11,88		1806	0	1625	0,08	12
				11,88	0,00	1806	0	90	--	0
13	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в стене д. 30 мм) отверст	13	10,34	0,02	134	0	121	0,07	1
				10,32	0,00	134	0	90	--	0
14	Е0169-5-2 Ко=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	36	9,80	0,02	353	1	317	0,06	2
				9,78	0,00	352	0	90	--	0
15	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм отверст	19	11,88		226	0	203	0,08	2
				11,88	0,00	226	0	90	--	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			681398	161350	426990		2534
			Тенге			407567	60116			326
		Накладные расходы -	Тенге			426990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1174891				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Административное здание. Электросиловое оборудование

РАЗДЕЛ1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	4	1430,8	98,35	5723	393	1498	2,64	11
				418,44	19,44	1674	78	85,5	0,11	0

2	Прйс-лист	Щит распределительный ЩРВ-18 шт	2	1391		2782				
3	Прйс-лист	Щит распределительный ЩРН-9, ЩРВ-9, ЩРВ-12, ЩРН 12 шт	1	1054		1054				
4	Прйс-лист	Щит распределительный ЩРН-24, ЩРВ-24 шт	1	1346		1346				
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	983,12 448,80	40,32 6,48	983 449	40 6	389 85,5	2,64 0,04	3 0
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до25 А шт	16	579,65 299,64	19,01 3,31	9274 4794	304 53	4144 85,5	1,32 0,02	21
7	Прйс-лист	Автоматические выключатели ВА47-29 3Р на 16А, 25А, 32А шт	7	238		1666				
8	Прйс-лист	Автоматические выключатели ВА47-29 1Р на 16А, 25А шт	9	85		765				
9	Ц0108-526-1	Монтаж АД 12 шт	1	579,65 299,64	19,01 3,31	580 300	19 3	259 85,5	1,32 0,02	1
10	Прйс-лист	Стоимотсь АД-12 шт	16	955		15280				
11	Ц0110-901-12	Коробка оконечная шт	68	97,75 50,16	0,29 0,14	6647 3411	20 10	3386 99	0,3 --	20 0
12	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25	156	59,06	3,74	9213	583	5110	0,22	34

		мм м		38,02	0,29	5931	45	85,5	--	0
13	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм м	198	70,84 41,84	6,19 0,72	14026 8284	1226 143	7205 85,5	0,25 --	50 0
14	Ц0108-409-4	Прокладка гофротрубы м	1329	120,85 49,90	55,15 13,39	160610 66317	73294 17795	71916 85,5	0,3 0,08	399 106
15	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м	148	18,46 15,58	0,29 0,14	2732 2306	43 21	1989 85,5	0,09 --	13 0
16	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35мм2 м	98	25,07 21,65	0,72 0,14	2457 2122	71 14	1826 85,5	0,13 --	13 0
17	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 м	34	34,04 27,59	1,15 0,29	1157 938	39 10	810 85,5	0,17 --	6 0
18	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильн в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	1064	13,21 10,03	0,58 0,14	14055 10672	617 149	9252 85,5	0,07 --	74 0
19	Ц0108-412-11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильн в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 м	146	22,85 16,50	1,15 0,29	3336 2409	168 42	2096 85,5	0,11 --	15 0
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	2114	34,93 26	3,02 0,72	73842 54964	6384 1522	48296 85,5	0,13	275
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге			327528 164571	83201 19891	158176		935 107

Стоимость оборудования			Тенге			22893				
		Накладные расходы -	Тенге			158176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			514846				

РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ

1	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244		1220				
		шт								
2	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип у191 УХЛ2	0,037	22300,00	--	825				
		1000шт								
3	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,059	16300,00	--	962				
		1000шт								
4	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 16 мм2	0,918	25600		23501				
		1000м								
5	С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 25 мм2	0,357	36800		13138				
		1000м								
6	С151607-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 35 мм2	0,1836	50100		9198				
		1000м								
7	С151607-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 35 мм2	0,1632	70400		11489				
		1000м								
8	Спрайс-лист	Кабели силовые АВВГ сечение 5х2,5 мм2	26,5200	216,71		5747				
		м								

9	С130804-1 Изм и доп вып 4 СН РК 8.02-04-2002 СН Рк 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	226,34	650	--	147121				
		кг								
10	СПрайс-лист	Гофротруба д 25 мм	1356,6	20	--	27132				
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			240333	0			0
			Тенге			0	0			0
		накладные				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			254753				

РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0108-572-3 К=0,3	Демонтаж силовых щитков	5	155,04	29,51	775	148	562	0,79	4
				125,53	5,83	628	29	85,5	0,03	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			775	148	562		4
			Тенге			628	29			
		Накладные расходы -	Тенге			562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1417				

РАЗДЕЛ 4.СТРОЙРАБОТЫ

1	Е0146-32-3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2	56	232,63	105,64	13027	5916	8412	0,73	41
				126,99	39,92	7111	2236	90	0,19	11
		м								
2	Е0146-32-2	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2	83	113,04	51,48	9382	4273	6051	0,35	29
				61,56	19,44	5109	1614	90	0,1	8
		м								
3	Е0146-32-7 ко=2,8	Добавлять на каждые 20 см2 при пробивке борозд сверх 100 см2 в бетонных конструкциях стен и полов (дл.21м)	58,8	86,3	39,61	5074	2329	3263	0,27	16
				46,69	14,96	2745	880	90	0,07	4
		м								

	Е0146-33-5	Заделка борозд	1,12	26469,91	332,71	29646	373	11462	75,22	84
		м3		11245,50	126	12595	141	90	0,61	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			57129	12891	29188		170
			Тенге			27560	4871			24
		Накладные расходы -	Тенге			29188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			91496				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Административное здание. Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОУДОВАНИЕ

1	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ,ИП212-41	81	598,04	2,3	48441	186	37846	2,64	214
		шт		576,84		46724	0	81		
2	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ,ИП105-2/1	4	598,04	2,3	2392	9	1869	2,64	11
				576,84		2307	0	81		--
		шт								
3	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	24	97,75	0,29	2346	7	1195	0,3	7
		шт		50,16	0,14	1204	3	99	--	--
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	956	34,93	3,02	33393	2887	21840	0,13	124
		м		26	0,72	24856	688	85,5		

МАТЕРИАЛЫ

1	СЦена ТОО	Извещатель дымовой ИП212-41	85	474		40290				
	"Никор"	шт								
2	СЦена ТОО	Извещатель тепловой ИП105-2/1	4	78		312				
	"Никор"	шт								
3	290220-1244	Коробка соединительная КС-2	24	26,4		634				

		шт									
4	СЦена ТОО	Кабель КСПВ 1х2х0,5	956	7		6692					
	"Никор"	м									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134500	3089	62750		356	
			Тенге			75091	691			0	
	Стоимость оборудования		Тенге			0					
		Накладные расходы -	Тенге			62750					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11835					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			209085					
		РАЗДЕЛ 3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в перегородке)	9	10,34	0,02	93	0	84	0,07	0	
				10,32	--	93	0	90	--	0	
		отверст									
2	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	9	11,88		107		96	0,08	0	
				11,88	--	107	0	90	--	0	
		отверст									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			200	0	180		0,00	
			Тенге			200	0			0,00	
		Накладные расходы -	Тенге			180					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			403					
		ГАРАЖ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	25	35,22	3,36	881	84	787	0,21	5	
				31,86	0,54	797	14	97,2		0	
		шт									
2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	33	11,18	0,28	369	9	352	0,08	3	
				10,91	0,06	360	2	97,2		0	
		шт									
3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	25	10,10		253	0	245	0,07	2	
				10,10		253	0	97,2		0	

		шт								
4	Е0167-4-2 прим.	Демонтаж открытой проводки	380	4,81		1828	0	1777	0,03	11
		м		4,81		1828	0	97,2		0
5	Е0167-5-10	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 40 мм	10	57,67	1,19	577	12	551	0,35	4
		м		56,48	0,19	565	2	97,2		0
6	Ц0108-599-2 К=0,3	Демонтаж щита освещения	4	238,36	18,19	953	73	844	1,19	5
		шт		220,18	1,94	881	8	95	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4861	178	4556		18
			Тенге			4684	26			0
		Накладные расходы -	Тенге			4556				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9982				

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1430,79	98,35	2862	197	832	2,64	5
		шт		418,44	19,44	837	39	95	0,11	0
2	Прайс-лист прим.	Щит распределительный ЩРН-9з-0 36УХЛ3	1	1054,00		1054				
		шт								
3	Прайс-лист прим.	Щит распределительный ЩРН-12з-0 36УХЛ3	1	1054,00		1054				
		шт								
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	579,65	19,01	1159	38	576	1,32	3
		шт		299,64	3,31	599	7	95	0,02	0
5	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А	2	238,00		476				

		шт								
6	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А	3	85,00		255				
		шт								
7	Ц0108-526-1	Монтаж АД-12 2Р 16А	2	579,65	19,01	1159	38	576	1,32	3
				299,64	3,31	599	7	95	0,02	0
		шт								
8	Прайс-лист	Стоимость АД-12 2Р 16А	2	1013,00		2026				
		шт								
9	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	15	589,46	262,08	8842	3931	4886	1,68	25
				269,28	73,58	4039	1104	95	0,43	6
		шт								
10	Ц0108-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	16	693,78	296,64	11100	4746	6432	2,10	34
				339,24	83,95	5428	1343	95	0,49	8
		шт								
11	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	372,17	228,96	744	458	337	0,70	1
				111,41	65,81	223	132	95	0,38	1
		шт								
12	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	323,66	131,04	647	262	399	1,08	2
				172,92	37,01	346	74	95	0,21	0
		шт								
13	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	71,30	1,30	214	4	188	0,44	1
				65,60	0,29	197	1	95		0
		шт								
14	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	30	81,28	0,29	2438	9	2179	0,45	14
				76,30	0,14	2289	4	95		0
		шт								

15	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	1	83,16 77,22	1,44 0,29	83 77	1 0	74 95	0,48	0 0
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	15	34,93 26,00	3,02 0,72	524 390	45 11	381 95	0,13	2 0
17	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	440	81,26 26,80	26,06 5,47	35754 11792	11466 2407	13489 95	0,16 0,03	70 13
18	Ц0108-403-3 прим.	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах (кабель) м	260	62,13 34,72	21,31 6,19	16154 9027	5541 1609	10105 95	0,21 0,04	55 10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86545	26736	40454		213
			Тенге			35843	6738			39
		оборудование				4865				
		Накладные расходы -	Тенге			40454				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6068				
		трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134619				

РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ

1	С151702-53 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой LZ 236 шт	15	3500,00		52500				
2	С151702-18 прим. Ко=1,01	Светильник с люминисцентной лампой OPL/S4x18, PRB/S4x18 шт	16	3540,00		56640				
3	С151704-2прим.	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462,00		924				

		шт								
4	С151706-77 Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 ЛБ-18 шт	64	82,00		5248				
5	С151706-80 Ко=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	30	101,00		3030				
6	С151801-11 Ко=1,02	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	3	134,00		402				
7	СПрайс-лист	Розетка штепсельная РС16-635 шт	30	113,00		3390				
8	СПрайс-лист	Розетка штепсельная РА16-660 шт	1	67,00		67				
9	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,009	16100,00		145				
10	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,25	63700,00		15925				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			138271	0	0	0	
			Тенге			0	0		0	
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			146567				

РАЗДЕЛ 4.СТРОЙРАБОТЫ

1	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм в стенах	14	10,34	0,02	145	0	130	0,07	1
		отверст		10,32		144	0	90		0
2	E0169-5-2 Ко=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	28	9,80	0,02	274	1	246	0,06	2
		отверст		9,78		274	0	90		0
3	E0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	14	11,88		166	0	150	0,08	1
		отверст		11,88		166	0	90		0
4	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм в перегородках	40	10,34	0,02	414	1	372	0,07	3
		отверст		10,32		413	0	90		0
5	E0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	40	11,88		475	0	428	0,08	3
		отверст		11,88		475	0	90		0
6	E0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	65	92,64	0,60	6022	39	5391	0,55	36
		отверст		92,04	0,11	5983	7	90		0
7	E0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	260	136,25	88,62	35425	23041	19036	0,21	55
		м		47,63	33,72	12384	8767	90	0,18	47

8	E0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	260	68,05	0,92	17693	239	13134	0,29	75
		м		56,00	0,13	14560	34	90		0
9	E0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	40	234,86	165,22	9394	6609	4797	0,45	18
		гнездо		69,64	63,61	2786	2544	90	0,35	14
10	E0169-7-1 прим.	Заделка гнезд	40	206,92	2,78	8277	111	7072	1,31	52,4
		отверст		196,02	0,43	7841	17	90		0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78285	30041	50756		246
			Тенге			45026	11369			61
		Накладные расходы -	Тенге			50756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			136783				
		Всего прямые затраты по Акту				2454796	412555	1221869		6978
						------	------			------
						1184946	153564			771
		Накладные расходы, тенге				1221869				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			211934	220600	в смет п 4 — 1666.0			
		Всего по Акту				3897265				
		Оборудование				27758				
		Временные здания и сооружения 1,44 %)	1,44%			55721				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			8358				
		Итого				3952986				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)	2,54%			99701				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1%	39252
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,4%	15701
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ , ГОД-	2001	4107640
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ГОД - 2013	2,233548387096770	9174613
Налог (2 %)		183492
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		9358105
НДС (12 %)		1122972
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		10 481 077

Заказчик _____ Кожрахимов Ж.О.

Подрядчик _____ Игнатьева Т.Л.