форма №3-КС

Заказчик : **КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (завершение)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №2 от 28.07.2021 г. к Договору №55 от 24.08.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2019г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа"	19 389 825,50	7 360 552,0	7 522 422	7 522 422	0	0	0	0	883 266,0	8 243 817,50
Всего по стройке	**19 389 825,50**	**7 360 552,0**	**7 522 422**	**7 522 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**883 266,0**	**8 243 817,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области"

_____ **Кенжегалиева Г.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер
ТОО "DS&V"

_____ **Бурбаев Д.М.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Центр-Turkistan"

_____ **М.М. Баймбетов**

Заказчик: КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области"
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "DS&V"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №2 от 28.07.2021 г. к Договору №55 от 24.08.2020г.

Акт выполненных работ №2 за сентябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная ресурсная смета № 6-1-1, Наружная канализация								
	Раздел 2 Колодцы Дн1000 -2шт							
16	**11-231201-0101**	**Люки. Установка**	шт.		**2**	**11490,5**	**22981**	**62,1**
								1461
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,31	2,62	847,32	2220	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14		132	
		Итого по заработной плате					**2352**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	1893,09	265	
						944,68	132	
		Итого по эксплуатации машин					**265**	
	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	2	10022,83	20046	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,008	0,016	28118,33	450	
		Итого по материалам					**20496**	
17	**23-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		**2**	**10022,83**	**20046**	**–**

	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,008	0,016	28118,33	450	
		Итого по материалам					**20496**	
17	**23-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		**2**	**10022,83**	**20046**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2					**43 027**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 220	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					265	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 542	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 461	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					44 488	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 602	
		Итого, тенге					46 090	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 687	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**49 777**	
	Раздел 3 Жироуловитель -1 шт							
19	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**4,5**	**90,89**	**409**	**59,1**
								83
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	0,03996	765,48	31	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,08685		110	
		Итого по заработной плате					**141**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0193	0,08685	4350,93	378	
						1267,1	110	
		Итого по эксплуатации машин					**378**	
20	**11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**2,7**	**19,63**	**53**	**59,1**
								12
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,01866		20	
		Итого по заработной плате					**20**	

	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,018657	2856,05	53	
						1087,9	20	
		Итого по эксплуатации машин					**53**	
21	**11-170701-0101**	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	бак		**1**	**13517**	**13517**	**60,4**
								7277
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	13,4	13,4	869,19	11647	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,384	0,384		401	
		Итого по заработной плате					**12048**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,178	0,178	1893,09	337	
						944,68	168	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	3290,37	395	
						1267,1	152	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,086	0,086	3678,17	316	
						944,68	81	
		Итого по эксплуатации машин					**1048**	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,04	0,04	247,1	10	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,02	304,84	6	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,52	2,52	316,72	798	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	400,1	8	
		Итого по материалам					**822**	
22	**29-000000-0000(пл)(Кп.**	**Жироуловитель GG1000л. в комплект входит (Выход/вход:110 адаптер герметичного ввода; Горловина удлиняющая 500)**	комплект		**1**	**138750**	**138750**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**152 729**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 678	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 479	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					531	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					139 572	
	Накладные расходы I уровня, тенге					7 372	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					160 101	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					5 764	
	Итого, тенге					165 865	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 269	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**179 134**	
	Итого прямые затраты по смете					**195 756**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 898	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 744	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					663	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					180 114	
	Накладные расходы I уровня, тенге					8 833	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					204 589	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					7 366	
	Итого, тенге					211 955	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 956	
	Итого по смете на подряд, тенге					**228 911**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-1, Благоустройство

Раздел 1 Покрытия

1.1 Тип 1

3 11-110101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия		**967**	**3947,74**	**3817467**	**60,9**
							506907
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,948	916,716	879,78	806508	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	27,3661		25852	
	Итого по заработной плате					**832360**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	27,3661	3505,83	95941	
					944,68	25852	
	Итого по эксплуатации машин					**95941**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	24,175	93	2248	

21-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 8	м2	1	967	2976	2877792	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	4,1581	8412,11	34978	
	Итого по материалам					**2915018**	
4 11-110101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескомК=-1,000;**	м2 покрытия		**-321,161**	**3947,74**	**-1267861**	**60,9**
							-168354
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,948	-304,46063	879,78	-267858	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	-9,08886		-8586	
	Итого по заработной плате					**-276444**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	-9,0888563	3505,83	-31864	
					944,68	-8586	
	Итого по эксплуатации машин					**-31864**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	-8,029025	93	-747	
21-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 8	м2	1	-321,161	2976	-955775	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	-1,3809923	8412,11	-11617	
	Итого по материалам					**-968139**	
5 11-110101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескомК=-1,000;**	м2 покрытия		**-626,2248**	**3947,74**	**-2472175**	**60,9**
							-328271
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,948	-593,66111	879,78	-522291	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	-17,72216		-16742	
	Итого по заработной плате					**-539033**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	-17,72216184	3505,83	-62131	
					944,68	-16742	
	Итого по эксплуатации машин					**-62131**	

	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	-15,65562	93	-1456	
	21-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 8	м2	1	-626,2248	2976	-1863645	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	-2,69276664	8412,11	-22652	
		Итого по материалам					**-1887753**	
	1.2 Тип 2							
11	**11-270602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**1842**	**2245,61**	**4136413**	**60,3**
								58024
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	61,8912	944,68	58467	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	30,89034		37758	
		Итого по заработной плате					**96225**	
	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,5788	94,23	243	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,01842	1893,09	35	
						944,68	17	
	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,39174	3131,8	20018	
						1087,9	6954	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,71838	3456,71	2483	
						944,68	679	
	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	18,6042	3970,46	73867	
						1267,1	23573	
	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,1576	5690,57	29350	
						1267,1	6535	
		Итого по эксплуатации машин					**125996**	
	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупн	т	0,0925	170,385	23168	3947480	
	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2	т	0,0000108	0,0198936	106540,38	2119	

21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,0114204	205870,68	2351	
	Итого по материалам					**3951950**	
12 11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия		**1842**	**2278,74**	**4197439**	**60,3**
							58098
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	61,8912	944,68	58467	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	31,00086		37881	
	Итого по заработной плате					**96348**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,5788	94,23	243	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,07368	1893,09	139	
					944,68	70	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,39174	3131,8	20018	
					1087,9	6954	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,05526	3290,37	182	
					1267,1	70	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,71838	3456,71	2483	
					944,68	679	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	18,6042	3970,46	73867	
					1267,1	23573	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,1576	5690,57	29350	
					1267,1	6535	
	Итого по эксплуатации машин					**126282**	
21-020501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупн	т	0,102	187,884	21297	4001366	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00015	0,2763	24465,24	6760	
21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2	т	0,0000116	0,0213672	103571	2213	

21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,0114204	205870,68	2351	
	Итого по материалам			**-7368**	**310,11**	**4012690** **-2284869**	**60,3**
13 11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=-1,000;**	м2 покрытия					**-377**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,00009	-0,66312	944,68	-626	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		– **-626**	
	Итого по заработной плате						
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	-1,25256	94,23	-118	
	Итого по эксплуатации машин				–	– **-118**	
21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелко	т	0,0128	-94,3104	24206,88	-2282961	
21-130104-0302	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2	т	0,0000015	-0,011052	105341,52	-1164	
	Итого по материалам					**-2284125**	
1.3 Тип 3							
16 11-270701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		**55**	**1892,02**	**104061**	**60,3** **4381**
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,144	7,92	912,23	7225	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0385		40	
	Итого по заработной плате					**7265**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011	1893,09	21	
					944,68	10	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,011	3290,37	36	

					1267,1	14	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0165	3505,83	58	
					944,68	16	
	Итого по эксплуатации машин					**115**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,275	8412,11	2313	
21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелко	т	0,0714	3,927	23214	91161	
21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2	т	0,0006	0,033	98403,14	3247	
	Итого по материалам					**96721**	
17 11-270701-0102	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия		**110**	**278,85**	**30674**	**60,3**
							1404
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,0232	2,552	912,23	2328	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2328**	
21-020501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупн	т	0,0121	1,331	21297	28346	
	Итого по материалам					**28346**	
1.4 Ливневка							
18 11-270201-0401	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка		**27**	**3590,93**	**96955**	**60,3**
							28666
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,56	42,12	822,63	34649	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	10,3275		12890	
	Итого по заработной плате					**47539**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,0226	0,6102	11,48	7	
					–	–	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,1674	1893,09	317
					944,68	158
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0113	0,3051	1994,19	608
					944,68	288
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	9,72	3290,37	31982
					1267,1	12316
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,135	3505,83	473
					944,68	128
	Итого по эксплуатации машин					**33387**
21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,08	2,16	6854,02	14805
21-040502-0104	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорога	шт.	0,05	1,35	10181,33	13745
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-02	м3	0,00046	0,01242	29733,5	369
	Итого по материалам					**28919**

Итого прямые затраты по разделу 1	**6 358 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 893 627
Накладные расходы I уровня, тенге	160 478
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 518 582
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	234 669
Итого, тенге	6 753 251
Сметная прибыль (8 %), тенге	540 260
Итого по разделу на подряд, тенге	**7 293 511**

Итого прямые затраты по смете	**6 358 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 893 627

Накладные расходы I уровня, тенге	160 478
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 518 582
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	234 669
Итого, тенге	6 753 251
Сметная прибыль (8 %), тенге	540 260
Итого по смете на подряд, тенге	**7 293 511**
Всего	**7 522 422**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8=1,2 %)	90 269
Итого:	7 612 691
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	102 771
Итого:	7 715 462
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г (Иинф=1,060)	**8 178 390**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,90000004678	**7 360 552**
НДС (12 %)	883 266
Всего с НДС:	**8 243 817,5**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области" _____ **Кенжегалиева Г.Ж.**

Технический надзор:
Инженер ТОО "DS&V" _____ **Бурбаев Д.М.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**