форма №3-КС

Заказчик : **КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Упраления образования Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (завершение)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 11.12.2020 г. к Договору №55 от 24.08.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2019г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Затраты подрядчика	11 146 008,00	9 951 793,0	10 170 649	10 170 649	0	0	0	0	1 194 215,0	11 146 008,00
Всего по стройке	**11 146 008,00**	**9 951 793,0**	**10 170 649**	**10 170 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 194 215,0**	**11 146 008,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области"

Рук. _____ **Кенжегалиева Г.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер
ТОО "DS&V"

_____ **Бурбаев Д.М.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Центр-Turkistan"

_____ **М.М. Баймбетов**

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Цены региона Атырауская обл.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области"
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "DS&V"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (завершение)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №1 от 11.12.2020 г. к Договору №55 от 24.08.2020г.

Акт выполненных работ №1 за июль месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета № 6-1-1, Наружная канализация							
	Раздел 1 Трубы канализации							
1	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**157,67**	**90,77**	**14312**	**59,1** / **2912**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	1,40011	765,48	1072	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,04303		3856	
		Итого по заработной плате					**4928**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0193	3,043031	4350,93	13240	
						1267,1	3856	

	Итого по эксплуатации машин					**13240**	
2 11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**140**	**19,74**	**2763**	**59,1**
							622
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,9674		1052	
	Итого по заработной плате					**1052**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,9674	2856,05	2763	
					1087,9	1052	
	Итого по эксплуатации машин					**2763**	
3 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**10,1**	**129,8**	**1311**	**59,1**
							603
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	1,0908	705,51	770	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,26513		250	
	Итого по заработной плате					**1020**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,105	1,0605	11,48	12	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	0,265125	1994,19	529	
					944,68	250	
	Итого по эксплуатации машин					**541**	
4 11-220501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	м трубопровода		**0,03548**	**329312,29**	**11684**	**62,1**
							5623
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	247	8,76356	901,65	7902	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,35676		1153	
	Итого по заработной плате					**9055**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	20	0,7096	128,75	91	

					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0823136	1290,21	106	
					944,68	78	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,039028	1893,09	74	
					944,68	37	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	1,216964	2394,7	2914	
					836,74	1018	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0184496	2992,4	55	
					1087,9	20	
	Итого по эксплуатации машин					**3240**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	35,8348	–	–	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0156112	215,22	3	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1,70304	316,72	539	
	Итого по материалам					**542**	
5 23-010503-0103	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м		**35,48**	**1060,4**	**37623**	**–**
6 11-220501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	и трубопровода		**0,05241**	**401507,35**	**21043**	**62,1**
							9772
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	286	14,98926	901,65	13515	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	2,61473		2221	
	Итого по заработной плате					**15736**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	35	1,83435	128,75	236	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,1823868	1290,21	235	

					944,68	172	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,089097	1893,09	169	
					944,68	84	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	2,327004	2394,7	5572	
					836,74	1947	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,0162471	2992,4	49	
					1087,9	18	
	Итого по эксплуатации машин					**6261**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	52,9341	–	–	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,1797663	215,22	39	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	3,87834	316,72	1228	
	Итого по материалам					**1267**	
7 23-010503-0204	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м		**52,41**	**1732,16**	**90783**	–
8 23-020308-1503	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.		**1**	**1185,13**	**1185**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**180 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 400
Накладные расходы I уровня, тенге	19 532
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	200 236
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	7 208
Итого, тенге	207 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 596
Итого по разделу на подряд, тенге	**224 040**

Раздел 2 Колодцы Дн1000 -2шт							
9 11-230601-0103	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	нструкций колодца		**0,9**	**36037,78**	**32434**	**62,1**
							8505
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	13,869	12,4821	891,06	11122	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	2,1438		2573	
	Итого по заработной плате					**13695**	
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,027	190,58	5	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,0135	1290,21	17	
					944,68	13	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	0,4149	1893,09	785	
					944,68	392	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	1,6992	3290,37	5591	
					1267,1	2153	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,0162	3505,83	57	
					944,68	15	
	Итого по эксплуатации машин					**6455**	
21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,0108	–	–	
21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колод	т	0	0	–	–	
23-030101-0300	Люки чугунные	комплект	0	0	–	–	
21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	0	0	565,08	–	
21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев К	шт.	0	0	6966,58	–	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,144	8412,11	1211	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0008	0,00072	21998,73	16	

	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,077	0,0693	28118,33	1949	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,369	29733,5	10972	
	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооруже	м3	0	0	63440,91	–	
	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0017	0,00153	463219,41	709	
		Итого по материалам					**14857**	
10	**21-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		**2**	**10348,22**	**20696**	**–**
11	**21-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		**2**	**9716,75**	**19434**	**–**
12	**21-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		**2**	**7809,9**	**15620**	**–**
13	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		**1**	**4723,17**	**4723**	**–**
14	**21-130814-2208**	**Скобы ходовые**	шт.		**12**	**565,08**	**6781**	**–**
15	**22-040201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71**	кг		**2**	**367,46**	**735**	**–**
16	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		**8,4**	**751,31**	**6311**	**50,8**
								853
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	1,7808	934,1	1663	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0168		16	
		Итого по заработной плате					**1679**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1638	477,34	78	

						–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0168	1893,09	32	
					944,68	16	
	Итого по эксплуатации машин					**110**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	20,16	212,16	4277	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002016	51147,9	103	
21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма	т	0,00016	0,001344	117236,52	158	
	Итого по материалам					**4538**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**106 734**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 785	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 565	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 589	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 384	
	Накладные расходы I уровня, тенге					9 358	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					116 092	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					4 179	
	Итого, тенге					120 271	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 622	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**129 893**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-1, Благоустройство РП

<u>Раздел 1 Покрытия</u>

1.1 Тип 1

1	**11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	**967**	**1506,25**	**1456544**	**60,3**
							45792
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	31,911	801,46	25575

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	42,89612		50366	
	Итого по заработной плате					**75941**	
32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,55119	2736,74	1508	
					1087,9	600	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	10,2502	3131,8	32102	
					1087,9	11151	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,5142	3456,71	8691	
					944,68	2375	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	3,84866	3505,83	13493	
					944,68	3636	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,27245	3707,52	8425	
					1267,1	2879	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	23,1113	3970,46	91762	
					1267,1	29284	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,34812	6319,49	2200	
					1267,1	441	
	Итого по эксплуатации машин					**158181**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14	м3	0,03	29,01	93	2698	
21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,015	14,505	4629	67144	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,189	182,763	6582	1202946	
	Итого по материалам					**1272788**	
2 11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	а основания в плотном теле		**48,35**	**9332,53**	**451228**	**60,3**
							7852
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	6,9624	786,65	5477	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,5611		7544	

	Итого по заработной плате					**13021**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,314275	3456,71	1086	
					944,68	297	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,074215	3505,83	7272	
					944,68	1959	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,749425	6319,49	4736	
					1267,1	950	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном :	маш.-ч	0,0708	3,42318	7509,44	25706	
					1267,1	4338	
	Итого по эксплуатации машин					**38800**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14	м3	0,05	2,4175	93	225	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	48,35	8412,11	406726	
	Итого по материалам					**406951**	
1.2 Тип 2							
6 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**550**	**2032,48**	**1117864**	**60,3**
							194753
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	383,9	829,68	318514	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,575		4459	
	Итого по заработной плате					**322973**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,22	1893,09	416	
					944,68	208	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,355	3290,37	11039	
					1267,1	4251	
	Итого по эксплуатации машин					**11455**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	5,5	196,58	1081	

21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м д	м3	0,0017	0,935	14402,94	13467	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-0:	м3	0,059	32,45	23546	764068	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,0006	0,33	28118,33	9279	
	Итого по материалам					**787895**	
7 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**24,75**	**54253**	**1342762**	–
8 11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**479**	**117,41**	**56237**	**59,1**
							13165
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0106	5,0774	705,51	3582	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	14,7532		18693	
	Итого по заработной плате					**22275**	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0231	11,0649	3513,24	38874	
					1267,1	14020	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	3,6883	3707,52	13674	
					1267,1	4673	
	Итого по эксплуатации машин					**52548**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,00003	0,01437	7453,7	107	
	Итого по материалам					**107**	
9 11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	а основания в плотном теле		**92,1**	**9332,52**	**859525**	**60,3**
							14956
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	13,2624	786,65	10433	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	12,49797		14370	
	Итого по заработной плате					**24803**	

32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,59865	3456,71	2069	
					944,68	566	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,95109	3505,83	13852	
					944,68	3733	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,42755	6319,49	9021	
					1267,1	1809	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном :	маш.-ч	0,0708	6,52068	7509,44	48967	
					1267,1	8262	
	Итого по эксплуатации машин					**73909**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14	м3	0,05	4,605	93	428	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	92,1	8412,11	774755	
	Итого по материалам					**775183**	
10 11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания		**1842**	**1506,25**	**2774514**	**60,3**
							87229
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	60,786	801,46	48718	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	81,71112		95941	
	Итого по заработной плате					**144659**	
32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,04994	2736,74	2873	
					1087,9	1142	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	19,5252	3131,8	61149	
					1087,9	21241	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	4,7892	3456,71	16555	
					944,68	4524	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	7,33116	3505,83	25702	
					944,68	6926	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4,3287	3707,52	16049	
					1267,1	5485	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	44,0238	3970,46	174795	
					1267,1	55783	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,66312	6319,49	4191	
					1267,1	840	
	Итого по эксплуатации машин					**301314**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14	м3	0,03	55,26	93	5139	
21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,015	27,63	4629	127899	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,189	348,138	6582	2291444	
	Итого по материалам					**2424482**	
1.3 Тип 3							
14 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**20**	**2266,55**	**45331**	**60,3**
							7082
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	13,96	829,68	11582	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,13		163	
	Итого по заработной плате					**11745**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008	1893,09	15	
					944,68	8	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,122	3290,37	401	
					1267,1	155	
	Итого по эксплуатации машин					**416**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	0,2	196,58	39	

	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м д	м3	0,0017	0,034	14402,94	490	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-0	м3	0,059	1,18	27514,6	32467	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,0006	0,012	28118,33	337	
		Итого по материалам					**33333**	
15	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**0,32**	**56973,29**	**18231**	–
	Раздел 2 ТБО							
19	**84-020307-0102**	**Навес для трех мусорных контейнеров**	шт.		**1**	**138676**	**138676**	**64**
								4463
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	5796	5796	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		1178	
		Итого по заработной плате					**6974**	
	39-888888-8218	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	6468	6468	
						1178	1178	
		Итого по эксплуатации машин					**6468**	
	29-888888-8218	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	1	6105	6105	
		Итого по материалам					**6105**	
	59-888888-8218	Оборудование, мебель и инвентарь малых архите	шт.	1	1	120307	120307	
		Итого по инженерному оборудованию					**120307**	
20	**21-060106-0301**	**Металический мусоросборник с тележкой**	комплект		**3**	**47489,52**	**142469**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**8 403 381**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					429 677	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					643 091	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					192 714	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 210 306	

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	120 307
Накладные расходы I уровня, тенге	375 292
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 778 673
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	310 879
Итого, тенге	9 089 552
Сметная прибыль (8 %), тенге	727 164
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 816 716**
Всего	**10 170 649**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8=1,2 %)	122 048
Итого:	10 292 697
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	138 951
Итого:	10 431 648
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г (Иинф=1,060)	**11 057 547**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,90000004678	**9 951 793**
НДС (12 %)	1 194 215
Всего с НДС:	**11 146 008**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области" _____ **Кенжегалиева Г.Ж.**

Технический надзор:
Инженер ТОО "DS&V" _____ **Бурбаев Д.М.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**