Приложение
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

г.Кызылорда "30" декабря **2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216, ГСЛ №21025320 от 01.09.2021г. в лице директора Миркамалов Б.Б.**
наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция трубопровода питьевой воды Д-400 мм по улице Майлина от контрольного колодца по улице Майлина до контрольного на пересечении улицы Майлина-Тургенова.»** (Майлин көшесіндегі Д-400 мм ауыз су құбырын Майлин көшесіндегі бақылау құдығынан Майлин-Тургенов көшесінің қиылысындағы бақылау дейін қайта жаңғырту)
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГКП на ПХВ «Қызылорда су жүйесі» БИН 040740003730, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 156 ,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1) ПК «Агроспецмонтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г. в лице директора Буркитов С.Т. 2) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаев А.А. 3) ТОО «Умирзак» БИН 970340002949 №18013210 от 2018-07-04г в лице директора Ишанкулов С.М. 4) ТОО «Сартобе» БИН 050540003813 ГСЛ № 0000088 от 03.06.2005 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Замена сущ. ст.трубы	м	12,5	12,5	12,5	12,5
Установка КС20	шт	2	2	2	2
Укладка труб Ø400х23,7	м	12,5	12,5	12,5	12,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрена реконструкция трубопровода питьевой воды Д-400 мм по улице Майлина от контрольного колодца по улице Майлина до контрольного на пересечении улицы Майлина-Тургенова.
Согласно заключения по техническому обследованию здании и конструкции, выданного ТОО «Баспана Кызылорда» произведено визуальное обследование. Год ввода в эксплуатацию – 2010 год. Диаметр водопроводных труб – 400мм. Протяженность водопровода 12,5 п.м.

Краткая характеристика конструкции, изделии и материалов существующих сетей водопроводных труб:

Колодцы, плиты перекрытия – на всех водопроводных и канализационных трубах массовое повреждение трубопровода, сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами, полностью изношена, происходят частые прорывы, не работаю запорно-регулирующие арматуры, изношены и разрушены железобетонные колодцы, отсутствуют лестницы в колодце, физический износ – более 60%.

Рекомендуется разработать специальный проект по реконструкции водопроводных сетей для дальнейшей нормальной эксплуатации объекта.

Проектом предусмотрена реконструкция трубопровода питьевой воды Д-400 мм по улице Майлина от контрольного колодца по улице Майлина до контрольного на пересечении улицы Майлина-Тургенова.
Проектом предусмотрена реконструкция существующих водопроводных сетей на 5 ед. участках г. Кызылорда, с заменой старых водопроводных колодцев и стальных трубопроводов. Демонтаж существующей трассы водопровода и колодцев предусмотрен ввиду их ветхости на основании экспертного заключений и дефектных актов. Подключение объектов предусмотрена к существующим городским сетям водоснабжения. Точки подключения запроектированы согласно утвержденных схем выданных и утвержденных эксплуатирующей организацией - ГКП на ПВХ «Кызылорда су жуйеси».

Система водоснабжения объекта принята объединенная, хозяйственно-питьевая, противопожарная. Промышленных предприятий в р-не обслуживания нет.тПо степени обеспеченности подачи воды к потребителям относится к I категории. Трассировка сети произведена вдоль улиц и проездов и согласована с заказчиком – КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» и эксплуатирующей организацией - ГКП на ПВХ «Кызылорда су жуйеси».

Районы застроены 1-5 этажными жилыми домами. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, ПЭ100 SDR17 тип «питьевая». Соединение труб - фланцевое - осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевая низкого давления.

В местах пересечения водопровода с канализацией, а также фасонные части в водопроводных колодцах – трубы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработку грунта траншеи вести вручную по 2.0 метра в каждую сторону.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27.12. **2022г;**
(месяц, год)
окончание работ 30.12. **2022г. ;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц _____
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____
фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуются

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **не требуются**
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция трубопровода питьевой воды Д-400 мм по улице Майлина от контрольного колодца по улице Майлина до контрольного на пересечении улицы Майлина-Тургенова.»** (Майлин көшесіндегі Д-400 мм ауыз су құбырын Майлин көшесіндегі бақылау құдығынан Майлин-Тургенов көшесінің қиылысындағы бақылау дейін қайта жаңғырту)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию
и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216 Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)