ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4

от 25 декабря 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство инженерных коммуникаций к промбазе по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, д 182**

ДОГОВОР **№113/21 от 28.07.2021 г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит. монтаж н.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период
Строительство инженерных коммуникаций к промбазе по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, д 182	134 296 420,50	134 296 421	134 296 420,50					40 994 663,36		40 994 663,36
НДС (12%)	16 115 570,46	16 115 570	16 115 570,46					4 919 359,60		4 919 359,60
ИТОГО по актам	**150 411 990,96**	**150 411 991**	**150 411 990,96**					**45 914 022,96**		**45 914 022,96**
аванс 30%		45 123 597	45 123 597					13 774 206,89		13 774 206,89
5 % на сдачу объекта		7 520 600	7 520 600					2 295 701,15		2 295 701,15
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**97 767 794**	**97 767 794**					**29 844 114,92**		**29 844 114,92**

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Аймурит А.К.

Технический надзор ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____ Б.Жанбырбаев

ПОДРЯДЧИК: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Мукаев Бахтияр Капанович

Авторский надзор
ТОО НИПиЭ "Апогей"
Эксперт_____ Ф.Б. Аркенов

Приложение 3-1к Правилам
182
Форма

Заказчик: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к промбазе по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, д 182**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловая сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №113/21 от 28.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №10 от 25.12.2021 года

за декабрь
на Архитектурно-строительные решения

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
106	**1127-0302-0104**	**Покрытия и основания**	**конструкции**	**112**	2823,4	1228,46	316221	137588	0	254710	616606
					1594,95	510,79	178634	57208	–	45674	
107	**1127-0401-0102**	**Слои оснований**	**основания в**	**336**	966,16	855,68	324630	287508	0	107754	466974
					110,48	186,46	37121	62651	–	34591	
108	**1127-0302-0102**	**Покрытия и основания**	**конструкции**	**168**	360,04	253,92	60487	42659	0	29003	96649
					106,12	53,73	17828	9027	–	7159	
109	**1127-0401-0102**	**Слои оснований**	**основания в**	**336**	4435,82	1069,61	1490436	359389	1084645	134694	1755140
					138,1	233,08	46402	78315	–	130010	
110	**1127-0403-0101**	**Основания из щебня фракции**	**м2 основания**	**1120**	811,68	246,12	909082	275654	596691	124214	1115959
					32,8	69,89	36736	78277	–	82664	

	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из	м2 покрытия	1120	1691,92	124,86	1894950	139843	1706376	88627	2142264
					43,51	29,76	48731	33331	–	158686	
112	1127-0602-0406	Покрытия из горячих	м2 покрытия	4480	191,03	0,02	855814	90	855187	581	924907
					0,12		538	0	–	68512	
113	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из	м2 покрытия	1120	1765,84	125,09	1977741	140101	1788909	88736	2231795
					43,51	29,85	48731	33432	–	165318	

Итого по разделу 7	**9 350 374**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	414 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 382 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	352 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 031 808
- накладные расходы, тенге	828 319
- сметная прибыль (8 %), тенге	692 614
Всего	**9 350 374**
Временные здания и сооружения (2,3 %)	215 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,86 %)	273 571
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**196 780**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 035 784**
Итого в текущих ценах с коэффициентом договора (К=0,9)	**9 032 205,32**
НДС (12 %)	1 083 864,64
Итого	**10 116 069,96**

Сдал (Подрядчик)

БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Бахтияр Капанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заведующий производственно-технического сектора
Несипказиев Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С"

Эксперт Б.Жанбырбаев
№ KZ06VHB00048686 от 19.08.2019 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
182
Форма

я обл.

Заказчик: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к промбазе по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, д 182**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловая сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №113/21 от 28.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №11 от 25.12.2021 года

за декабрь
на НУЛЕВАЯ СМЕТА

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел ДОБАВИТЬ										
	Локальная смета 4-1-1. Электроснабжение										
1	1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**126**	1978,83	–	249333	–	–	179519	463160

				1978,83	–	249333	–	–	34308	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,8	840,79	–	10762	–	–	7749	19992
				840,79	–	10762	–	–	1481	
3 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,8	1884		24115		24115	–	26044
				–		–		–	1929	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	112,04	765,54	–	85771	–	–	61755	159328
				765,54	–	85771	–	–	11802	
5 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	128	341,88	153,26	43761	19617	5909,76	17475	66135
				142,45	47,17	18234	6038	–	4899	
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	52	320,25	144,95	16653	7537,4	2381,6	6524	25031
				129,5	44,75	6734	2327	–	1854	
7 2306-0131-0320	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	811799		32472		32472	–	35070
				–		–		–	2598	
8 2306-0131-0316	Кабели силовые АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	468827		65636		65636	–	70887
				–		–		–	5251	
9 1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	52	422,02	90,69	21945	4716	927	13021	37764
				313,5	34,29	16302	1783	–	2797	

10 2306-1710-1703	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	52	3705		192660		192660	–	208073
				–		–		–	15413	

Локальная смета 6-1-1. Водопровод и канализация

Земляные работы

3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	453,6	1612,38	0	731376	0	–	526590	1358603
				1612,38	0	731376	0	–	100637	
4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,36	3243,99	157,7	10900	530	–	3523	15577
				1013,89	45,32	3407	152	–	1154	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	449,78	765,53	0	344320	0	–	247910	639609
				765,53	0	344320	0	–	47378	

Водопровод

16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,023	347126,47	105608,82	7984	2429	53	6121	15234
				239202,94	29635,29	5502	682	–	1128	
17 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	23	1646		37858		37858	–	40887
				–		–		–	3029	

Канализация

63 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	25	1943,84	17,78	48596	445	46708	1594	54205
				57,75	6,66	1444	167	–	4015	
Локальная смета 6-2-1. Теловая сеть.										
1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	315	1612,38	0	507900	0	–	365888	943474
				1612,38	0	507900	0	–	69887	
Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
106 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	346,28	2823,4	1228,46	977693	425394	0	787515	1906425
				1594,95	510,79	552303	176878	–	141217	
107 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Разборка НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 материала основания в плотном теле	1038,85	966,16	855,68	1003692	888921	0	333153	1443793
				110,48	186,46	114772	193703	–	106948	
108 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	519,423	360,04	253,92	187013	131892	0	89672	298820
				106,12	53,73	55121	27909	–	22135	
109 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1038,847	4435,82	1069,61	4608138	1111161	3353512	416447	5426552

				138,1	233,08	143465	242134	–	401967	
110 1127-0403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**3462,823**	811,68	246,12	2810704	852270	1844854	384045	3450329
				32,8	69,89	113581	242017	–	255580	
111 1127-0602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**3462,823**	1691,92	124,86	5858819	432368	5275784	274019	6623465
				43,51	29,76	150667	103054	–	490627	
112 1127-0602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;**	**м2 покрытия**	**13851,292**	191,03	0,02	2646012	277	2644073	1795	2859632
				0,12		1662	0	–	211825	
113 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**3462,823**	1765,84	125,09	6114791	433165	5530959	274355	6900278
				43,51	29,85	150667	103365	–	511132	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**33 088 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 263 321
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 310 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 100 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 057 903
- накладные расходы, тенге	3 998 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 450 990
Временные здания и сооружения (2,3 %)	761 032
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,86 %)	968 093
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**696 350**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**35 513 842**
Итого в текущих ценах с коэффициентом договора (К=0,9)	**31 962 458**
НДС (12 %)	3 835 495
Итого	**35 797 953**

Принял (Заказчик)

БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Есипкалиев Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Бахтияр Капанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО НИПиЭ "Алгей"
Эксперт_____Ф.Б. Аркенов

Технический надзор ТОО "Бестау-С"
Эксперт_____Б.Жанбырбаев
№ KZ06VJE00048686 от 19.08.2019 г.