Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз". Участок № 1, пятно № 2»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		94	17.03.2020	94/1	27.05.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	15 744 268,00	15 744 268,00	14 057 382,14						1 686 885,86	15 744 268,00
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	15 744 268,00	15 744 268,00	14 057 382,14						1 686 885,86	15 744 268,00
5 % удержание за гарантию качества	787 213,40	787 213,40	702 869,11						84 344,29	787 213,40
Итого к оплате:										**14 957 054,60**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель
_____ Бибосынов Т. А.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

Директор
_____ Егізбайулы Е.
М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

Договор: №94 от 17.03.2020г.

Дополнительное соглашение: № 94/1 от 27.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз". Участок № 1, пятно № 2»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01	1	Благоустройство территории	23457627,50		19320,00	23476947,50	51,14	12007238,00	0,00	0,00	12007238,00	41,27	9689542,00			9689542,00
02-02	2	Электроснабжение	1191822,50			1191822,50	100,00	1191822,50	0,00	0,00	1191822,50	100,00	1191822,50			1191822,50
02-03	3	Телефонизация	762689,00			762689,00	100,00	762688,00	0,00	0,00	762688,00	100,00	762688,00			762688,00
02-04	4	Теплотрасса	387311,00			387311,00	100,00	387311,00	0,00	0,00	387311,00	100,00	387311,00			387311,00
02-05	5	Наружный водопровод	459573,00			459573,00	100,00	459573,00	0,00	0,00	459573,00	100,00	459573,00			459573,00
02-06	6	Наружная канализация	1082496,00			1082496,00	100,00	1082496,00	0,00	0,00	1082496,00	100,00	1082496,00			1082496,00
02-07	7	Наружный газопровод	1088704,00	182143,00		1270847,00	58,18	739316,00	0,00	0,00	739316,00	58,18	739316,00			739316,00
		ВСЕГО	**28430223,00**	**182143,00**	**19320,00**	**28631686,00**	**58,08**	**16630444,50**	**0,00**	**0,00**	**16630444,50**	**49,99**	**14312748,50**	**0,00**	**0,00**	**14312748,50**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	8	Временные здания и сооружения 1,0%	284302,23			284302,23	58,50	166304,45			166304,45	50,34	143127,49			143127,49
		Итого по главам 1-8	**28714525,23**	**182143,00**	**19320,00**	**28915988,23**	**58,09**	**16796748,94**	**0,00**	**0,00**	**16796748,94**	49,99	**14455875,98**	**0,00**	**0,00**	**14455875,98**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	9	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 0,90%	258430,73			258430,73	58,50	151170,74			151170,74	50,34	130102,88			130102,88
		Итого по главам 1-9	**28972955,96**	**182143,00**	**19320,00**	**29174418,96**	**58,09**	**16947919,68**	**0,00**	**0,00**	**16947919,68**	**50,00**	**14585978,87**	**0,00**	**0,00**	**14585978,87**
ГН ОССС	10	Непредвиденные работы и затраты 2%	579459,12			579459,12		338958,39			338958,39		291719,58			291719,58
		Итого	**29552415,08**	**182143,00**	**19320,00**	**29753878,08**		**17286878,08**	**0,00**	**0,00**	**17286878,08**		**14877698,45**	**0,00**	**0,00**	**14877698,45**
	11	**Всего с понижающим коэффициентом К=** 0,9	**26597174,13**	**163928,70**	**17388,00**	**26778490,83**		**15558190,83**	**0,00**	**0,00**	**15558190,83**		**13389245,41**	**0,00**	**0,00**	**13389245,41**

		В том числе на 2019 год	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		НДС 2019 года	12%			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
		В том числе на 2020 год , К=1,049901	100,00%	27924399,71	172108,91	18255,68	28114764,30		16334560,11	0,00	0,00	16334560,11		14057382,15	0,00	0,00	14057382,15
		НДС 2020 года	12%			3373771,72	3373771,72				1960147,21	1960147,21				1686885,86	1686885,86
	12	**Итого в текущих ценах 2020 года**		**27924399,71**	**172108,91**	**18255,68**	**28114764,30**		**16334560,11**	**0,00**	**0,00**	**16334560,11**		**14057382,15**	**0,00**	**0,00**	**14057382,15**
	13	**Итого НДС**	**12%**			**3373771,72**	**3373771,72**	**58,10**			**1960147,21**	**1960147,21**	**50,00**			**1686885,86**	**1686885,86**
	14	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС**		**27924399,71**	**172108,91**	**3392027,39**	**31488536,02**	**58,10**	**16334560,11**	**0,00**	**1960147,21**	**18294707,32**	**50,00**	**14057382,15**	**0,00**	**1686885,86**	**15744268,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Бибесынов Т. А.

Технадзор:

ТОО "Тараз-Технопроект"

Эксперт

Атамбаев С.А.

Авторский надзор:

ТОО "Курылыс инвест жоба"

ГИП

Ли С.А.

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор

Егізбайұлы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз". Участок № 1, пятно № 2»
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 94 от 17.03.2020г.
Доп. соглашение к договору № 94/1 от 27.05.2020г.

Акт выполненных работ
за июль 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)		906	265,28	256	240340	231936	89	48174	311595
				м3		9,18	64,67	8315	58593		23081	
2	2	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1585,5	122		193431				208905
				т							15474	
3	3	Е11-010104-0702 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кзм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		6044	1,58	1,58	9524	9524	0	2548	13037
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,59	0	3539		966	
4	4	Е11-010104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)		1208	41,11	41,11	49663	49663	0	12316	66937
				м3		0	14,16	0	17105		4958	
5	5	Е11-010104-0109 #к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		1208	32,35	32,35	39082	39082	0	9692	52675
				м3		0	11,14	0	13461		3902	
			ИТОГО:					532040	330205	89	72730	653149
								8315	92698		48381	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за июнь 2020 (месяц, год) на № 02-01-02 МАФ,покрытие,озеленение работы

			Раздел: 3. В границе участка									
1	1	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		472,75	2822,45	1046,19	1334311	494585	779002	176224	1631378
				м3 материала основания в плотном теле		128,45	216,7	60724	102446		120843	
2	2	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1891	1300,6	95,98	2459442	181495	2201448	139294	2806635
				м2 покрытия		40,45	27,75	76499	52476		207899	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	в том числе: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	в том числе: эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего по позиции с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	653,6799912	581,26	0,08	379955	53	379618	306	410682
						0,43	0	283	0		30421	
4	4	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	653,6799912	1470,05	95,98	960941	62739	871758	48151	1089820
						40,45	27,75	26444	18140		80727	
5	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	418	1614,8	30,08	674986	12575	373565	316908	1071246
						691,02	10,97	288846	4587		79352	
6	6	С121-040508-9902	Камни бетонные бортовые М-400	м3	18,81	36697		690271		690271		745492
											55222	
7	7	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	40,32	2822,45	1046,19	113801	42182	66440	15030	139137
						128,45	216,7	5179	8737		10306	
8	10	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	10,256	34298		351760		351760		379901
											28141	
9	13	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	86	2026		174236		174236		188175
											13939	
10	15	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,864	34298		29633		29633		32004
											2371	
11	16	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотномтеле	5	3597,36	1011,16	17987	5056	12289	1816	21387
						128,45	207,91	642	1040		1584	
12	17	Е11-270701-0201 #прим.	Основаниянз гранитного щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 покрытия	50	935,64	124,46	46782	6223	28530	15054	66783
						240,57	38,21	12029	1911		4947	
13	18	Е11-270701-0202	Основания из гранитного щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменениятолщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	100	58,87	4,39	-5887	-439	-4914	-707	-7122
						5,35	1,2	-535	-120		-528	
14	21	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,32	34298		10975		10975		11853
											878	
15	24	С125-010303-0203	Акация желтая, высотой от 1 м до 2м	шт.	9	288		2592		2592		2799
											207	
16	25	С125-010203-0302	Тутовник с комом, высотой от 1 мдо 2 м	шт.	11	3069		33759		33759		36460
											2701	
17	26	С125-010204-3102	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	4	288		1152		1152		1244
											92	
18	27	С125-010204-2002	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	4	289		1156		1156		1248
											92	
19	28	С125-010204-4202	Тополь белый, без кома, высотой от1 до 2 м	шт.	7	240		1680		1680		1814
											134	
20	29	С125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	5	269		1345		1345		1453
											108	
21	32	С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха,сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 2года ГОСТ 24835-81	шт.	40	483	0	19320	0	19320	0	19320
						0	0	0	0		0	
22	40	С121-050301-3501	Проволока низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00746	226000		1686		1686		1821
											135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и ОБ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	42	С121-050301-9918	Металлизациязакладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01536	108285		1663		1663	133	1796
24	43	С121-060106-0301	Контейнер для мусора	комплект	2	75362		150724		150724	12058	162782
			Итого по разделу: 3. В границе участка									8818108
			Раздел: 4. За пределами границы участка									
25	66	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3материала основания в плотном теле	27	2822,45 128,45	1046,19 216,7	76206 3468	28247 5851	44491	10065 6902	93172
26	71	С121-040508-9902	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,97	36697		108990		108990	8719	117709
27	72	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,6	2822,45 128,45	1046,19 216,7	1693 77	628 130	989	224 153	2070
28	75	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,144	34298		4939		4939	395	5334
			Итого по разделу: 4. За пределами границы участка									218285
			ИТОГО:					7646098 473655	833344 195198	6339097	722365 667931	9036393
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 02-02-01 Электроснабжение работы**

			Раздел: 2. За пределами границы участка									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	76,14	149,01 7,49	141,53 33,2	11346 570	10776 2528	0	2230 1086	14662
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,36	1798,1 1798,1	0 0	4244 4244	0 0	0	3055 584	7883
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,568	33,67 0	33,67 11,6	1939 0	1939 668	0	481 194	2613
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,568	147,91 76,25	71,66 31,61	8515 4389	4125 1819	0	4470 1039	14024
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,54	198,32 8,3	189,93 49,07	1297 54	1242 321	1	270 125	1693
6	6	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,6602	173		1844			148	1992
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,54	19,87 2,8	16,97 6,31	130 18	111 41	1	43 14	187

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Восстанавливаемость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	57	410,26 144,48	220,34 66,67	23385 8235	12560 3800	2590	8666 2564	34614
9	9	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	116	504,42 72,24	432,18 145,91	58513 8380	50133 16925	0	18220 6139	82871
10	10	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	59	571,92 228,76	297,83 87,75	33743 13497	17572 5177	2674	13445 3775	50964
11	11	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,059	133173,92 131670	0 0	7857 7769	0 0	89	5904 1101	14862
12	12	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59	2418		142662		142662	11413	154075
13	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,54	2233		14604		14604	1168	15772
14	14	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданиям и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1279,1 301	800,36 254,28	12791 3010	8004 2543	1777	3998 1343	18132
15	15	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконнооптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,05	26540,71 8026,2	18514,51 3946,37	1327 401	926 197	0	431 141	1899
16	16	СПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.1	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	50	35,97		1799		1799	144	1943
17	17	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах	м кабеля	6	571,92 228,76	297,83 87,75	3432 1373	1787 526	272	1367 384	5183
18	18	С123-060137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	2938586		396709		396709	31737	428446
19	19	Ц13-080206-1705	Труба стальная диаметромдо 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	1143,46 909,48	175,38 55,26	6861 5457	1052 332	352	4168 882	11911
20	20	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1907		11442		11442	915	12357
21	21	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	29929,76 7224	22630,92 7684,26	59860 14448	45262 15369	150	21468 6506	87834
22	22	С123-061703-2403	Муфты концевые типа GUST-01/4x120/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	34424		68848		68848	5508	74356
23	23	Ц13-080304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х500х400 мм. Установка	шт.	1	5096,08 2502	2497,27 870,32	5096 2502	2497 870	97	2428 602	8126
24	24	С123-070201-0601	Шкаф под оборудование 1200х500х400	шт	1	27813		27813		27813	2225	30038
25	25	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1196,35 1088,37	86,61 29,24	1196 1088	87 29	21	805 160	2161
26	26	С123-070501-1102	Счетчик DTZ 1513	шт.	1	58423		58423		58423	4674	63097

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6005,87	17,03	6006	17	521	3937	10738
						5468	0	5468	0		795	
28	28	СПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.2	Рубильник РПС-4	шт	1	16228,93		16229		16229		17527
											1298	
29	29	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	2930,73	5,78	8792	17	435	6005	15981
						2780	0	8340	0		1184	
30	30	СПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.3	Предохранитель ППНИ-37 (400А)	шт	3	1815,96		5448		5448		5884
											436	
			Итого по разделу: 2. За пределами границы участка									1191825
			ИТОГО:					1002151	158106	752957	101391	1191825
								89243	51145		88284	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 02-03-01 Телефонизация работы**

			Раздел: 2. За пределами границы участка									
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	1498,42	0	2517	0	0	1812	4676
						1498,42	0	2517	0		346	
2	2	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	133173,92	0	799	0	9	600	1511
						131670	0	790	0		112	
3	3	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	2418		14508		14508		15669
											1161	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,68	782,46	0	1315	0	0	946	2442
						782,46	0	1315	0		181	
5	5	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	569,13	249,38	569	249	0	360	1003
						319,75	108,24	320	108		74	
6	6	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	935,34	0	935	0	69	659	1722
						866,78	0	867	0		128	
7	7	Е12-190101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для труб. Пробивка вручную	отверстие	1	1566,46	0	1566	0	0	1128	2910
						1566,46	0	1566	0		216	
8	8	Е11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	14	2620,3	0	36684	0	24205	9484	49862
						891,34	0	12479	0		3693	
9	9	С124-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцевс двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р51177-98	шт.	14	1495		20930		20930		22604
											1674	
10	10	Ц13-100902-0208	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт	2	477,87	86,28	956	173	413	318	1376
						185	36,12	370	72		102	
11	11	С124-040207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	18999		380		380		410
											30	
12	12	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	14	760,85	143,8	10652	2013	4754	3404	15180
						277,5	60,2	3885	843		1124	
13	13	С124-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев ишахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98		0,14	32295		4521		4521		4883

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Единичная стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Трудоемкость в НР в СН, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				100 шт.							302	
14	14	Ц13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	420	348,57	109,86	146399	46143	389	85813	250789
						237,78	45,99	99868	19317		18577	
15	15	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	6,3	270,71	84,84	1705	535	6	1000	2922
						184,94	35,52	1165	224		216	
16	16	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладкакабеля в ШРОу	м кабеля	7	625,27	67,66	4377	474	1346	1639	6497
						365,31	18,42	2557	129		481	
17	17	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРМ,разварка кабеля	м кабеля	15	625,27	67,66	9379	1015	2885	3511	13921
						365,31	18,42	5480	276		1031	
18	18	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	28183,89	18379,89	28184	18380	0	9599	40805
						9804	3527,72	9804	3528		3023	
19	19	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	38758,92	25342,92	38759	25343	0	13162	56074
						13416	4864,16	13416	4864		4154	
20	20	Ц13-100904-1206 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 24(разварка)	усслк	1	120599,87	79980,75	120600	79981	1119	39493	172900
						39500	15351	39500	15351		12807	
21	21	С123-060702-0507	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,448	195378		87529		87529	7002	94532
			Итого по разделу: 2. За пределами границы участка									762688
			ИТОГО:					533264	174305	163063	172928	762688
								195899	44712		56494	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 02-04-01 Теплотрасса работы**

			Раздел: 2. За пределами границы участка									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,12	149,01	141,53	1061	1008	0	209	1371
						7,49	33,2	53	236		102	
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,6867	189,1	179,66	508	483	0	100	656
						9,44	42,14	25	113		49	
3	3	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3033	2895,65	0	878	0	0	632	1631
						2895,65	0	878	0		121	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,062	782,46	0	831	0	0	598	1544
						782,46	0	831	0		114	
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,248	33,67	33,67	143	143	0	35	193
						0	11,6	0	49		14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Всего / зарплата машинистов	Всего / стоимость эксплуатации машин	Всего / зарплата машинистов	Всего / оборудование, мебель, инвентарь	Начисления, расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,248	147,91 76,25	71,66 31,61	628 324	304 134	0	330 77	1035
7	7	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,99	259,51 10,87	248,51 64,21	776 33	743 192	0	162 75	1013
8	8	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,81	198,32 8,3	189,93 49,07	359 15	344 89	0	75 35	468
9	9	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки5 км	т	9,2285	173		1597			128	1724
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,8	19,87 2,8	16,97 6,31	95 13	81 30	0	31 10	137
11	11	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кэтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициентк затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,011	1035039,05 566874	454180,56 116316,03	11385 6236	4996 1279	154	7440 1506	20331
12	12	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	11,11	1840		20442		20442	1635	22078
13	13	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	8220,08 3452,76	4559,38 1148,96	16440 6906	9119 2298	416	9111 2044	27596
14	14	С123-040901-0107	Краны шаровые КШЦФ065.0,16.02 DN80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35624		71248		71248	5700	76948
15	15	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	5135,48 2164,23	2827,92 722,4	10271 4328	5656 1445	287	5716 1279	17265
16	16	С123-040901-0104	Краны шаровые крана КШЦП 040.04.02DN 40мм	шт.	2	17035		34070		34070	2726	36796
17	17	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1398		5592		5592	447	6039
18	18	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916	793	10709
19	19	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	431,68 372,3	0 0	863 745	0 0	119	730 127	1721
20	20	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682		3364		3364	269	3633
21	21	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2478,4 283,48	0 0	4957 567	0 0	4390	556 441	5953
22	22	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1471,53 698,32	99,9 0,12	5886 2793	400 0	2693	1704 607	8198
23	23	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборныхконструкций	0,65	10811,94 3752,91	2690,44 787,75	7028 2439	1749 512	2840	3483 841	11351
24	24	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8)	м3	0,45	59375		26719		26719	2138	28856

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Предусмотрено в НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д8)	м3	0,2	56550		11310		11310		12215
											905	
26	26	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,31	36785,67	1677,74	11404	520	3713	5631	18397
						23128,95	770,56	7170	239		1363	
27	27	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4774	15754		7521		7521		8123
											602	
28	28	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	3,069	1244,85	11,32	3820	35	3594	136	4273
						62,43	1,93	192	6		317	
29	29	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,000972	448952		436		436		471
											35	
30	30	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0044	448952		1975		1975		2133
											158	
31	31	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,013744	95947,97	6634,02	1319	91	108	776	2263
						81475,2	381,84	1120	5		168	
32	32	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,013744	399842		5495		5495		5935
											440	
33	33	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	961		3844		3844		4152
											308	
34	34	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов (защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,078	22077,58	2126,16	1722	166	1112	444	2340
						5694,15	433,44	444	34		173	
35	35	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,49	1625,97	60,37	797	30	672	96	964
						193,31	21,19	95	10		71	
36	36	С121-130104-0702	Заливка шва битумом	т	0,0276	112334		3100		3100		3348
											248	
37	37	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,46	2553,55	80,41	3728	117	1862	1241	5367
						1197,56	34,16	1748	50		398	
38	38	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	1,46	1206,81	80,41	1762	117	901	548	2495
						509,6	34,16	744	50		185	
39	39	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор	м3	0,6	20961,55	1127,03	12577	676	8937	2828	16638
						4939,2	241,01	2964	145		1232	
40	40	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	410589,5	67079,02	2874	470	65	2473	5775
						334213	22669,76	2339	159		428	
41	41	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	7,028	682		4793		4793		5177
											383	
			Итого по разделу: 2. За пределами границы участка									387312
			ИТОГО:					313534	27247	241688	45085	387312
								43002	7075		28692	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за июнь 2020 (месяц, год) на № 02-05-01 Наружныйводопровод работы

			Раздел: 2. За пределами границы участка									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы измерения: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего по позиции с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	80,54	149,01 7,49	141,53 33,2	12001 603	11399 2674	0	2359 1149	15509
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,29	189,1 9,44	179,66 42,14	4026 201	3825 897	0	791 385	5202
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,15	2895,65 2895,65	0 0	9121 9121	0 0	0	6567 1255	16944
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,888	1119,25 1119,25	0 0	5471 5471	0 0	0	3939 753	10163
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,108	782,46 782,46	0 0	12604 12604	0 0	0	9075 1734	23413
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	19,552	39,36 0	39,36 13,56	770 0	770 265	0	191 77	1037
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,552	176,39 91,07	85,31 37,63	3449 1781	1668 736	0	1812 421	5681
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,432	33,67 0	33,67 11,6	2170 0	2170 747	0	538 217	2924
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64,432	147,91 76,25	71,66 31,61	9530 4913	4617 2036	0	5003 1163	15696
10	10	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0244	410589,5 334213	67079,02 22669,76	10018 8155	1637 553	227	8621 1491	20130
11	11	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,4976	1016		24890		24890	1991	26881
12	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Нестандартные Фасонные части стальные сварные . Установка	т фасонныхчастей	0,006	1304268,85 449975,3	494587,6 135183,05	7826 2700	2968 811	2158	3476 904	12206
13	13	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0085	1407499,69 665784	673013,09 205660,57	11964 5659	5721 1748	584	7333 1544	20841
14	14	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,534	14684		125313		125313	10025	135338
15	15	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 57 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8,5	1177,21 1016,18	7,27 2,05	10006 8637	62 17	1307	8568 1486	20061
16	16	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	29542,54 8685,13	3278,04 60,2	29543 8685	3278 60	17579	8658 3056	41256
17	17	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1137,92 938,96	25,88 12,04	1138 939	26 12	173	941 166	2246
18	18	С123-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909	1913	25822
19	19	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738	219	2957

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тыс. руб.	Плановые накопления, тыс. руб.
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
20	20	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	514,36	32,76	1029	66	42	912	2096
						460,48	0	921	0		155	
21	21	E11-220901-0101	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1	1137,92	25,88	1138	26	173	941	2246
						938,96	12,04	939	12		166	
22	22	C123-040702-0105	Вентили запорная латунные вентильК-83 Т DN 40	шт.	1	4788		4788		4788		5171
											383	
23	23	C123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137		2274		2274		2456
											182	
24	24	E11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4171,79	2250,98	4172	2251	144	2418	7116
						1777,1	664,87	1777	665		527	
25	25	E11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб в колодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до500 см2	отверстие	1	1979,22	848,01	1979	848	0	1259	3498
						1131,21	368,06	1131	368		259	
26	26	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0244	53580,23	0	1307	0	41	1254	2766
						51912	0	1267	0		205	
27	27	E11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0244	900344,85	36380,06	21968	888	15305	5733	29917
						236698	627,68	5775	15		2216	
			Итого по разделу: 2. За пределами границы участка									459573
			ИТОГО:					345142	42214	221645	80389	459573
								81279	11616		34042	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 02-06-01 Наружная канализация работы**

			Раздел: 2. За пределами границы участка									
1	1	E11-010101-0308)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	131,34	149,01	141,53	19571	18588	0	3847	25292
						7,49	33,2	983	4360		1873	
2	2	E11-010101-0309)	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,85	189,1	179,66	728	692	0	143	941
						9,44	42,14	36	162		70	
3	3	E11-010205-0303)#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,18	2895,65	0	12104	0	0	8715	22484
						2895,65	0	12104	0		1665	
4	4	E11-010101-0309)	Грунты 3 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,3937	189,1	179,66	264	250	0	52	341
						9,44	42,14	13	59		25	
5	5	E11-010205-0502)	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,216	782,46	0	19731	0	0	14206	36651
						782,46	0	19731	0		2715	
6	6	E11-010104-0402)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,864	33,67	33,67	3397	3397	0	842	4578
						0	11,6	0	1170		339	
7	7	E11-010201-0501)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,864	147,91	71,66	14919	7228	0	7833	24571
						76,25	31,61	7691	3188		1820	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Стоимость единицы, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, руб. Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
8	8	Е11-010102-0309)	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,85	259,51 10,87	248,51 64,21	999 42	957 247	0	208 97	1304
9	9	Е11-010102-0308)	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,44	198,32 8,3	189,93 49,07	1872 78	1793 463	1	390 181	2443
10	10	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки5 км	т	24,5702	173		4251			340	4591
11	11	Е11-010102-0602)	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,29	19,87 2,8	16,97 6,31	264 37	226 84	1	87 28	379
12	12	Е11-230201-0101)	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,07571	537925,05 399627	3384,1 1381,16	40726 30256	256 105	10214	30057 5663	76446
13	13	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	76,31568	2494		190331		190331	15227	205558
14	14	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8)	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,86	34567,71 15352,98	10292,76 3842,14	98864 43910	29437 10989	25517	54349 12257	165470
15	15	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6300		31500		31500	2520	34020
16	16	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9804		9804		9804	784	10588
17	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	1904		13328		13328	1066	14394
18	18	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10587		63522		63522	5082	68604
19	19	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7593		45558		45558	3645	49203
20	20	Е11-460302-0403)	Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1979,22 1131,21	848,01 368,06	1979 1131	848 368	0	1259 259	3498
21	21	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19224		115344		115344	9228	124572
22	22	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	36	595		21420		21420	1714	23134
23	23	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16)	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,19968	632431,78 22140	1257,78 510,84	126284 4421	251 102	121612	4116 10432	140832
24	24	С121-060304-0401	Стремянки	т	0,0396	573618		22715		22715	1817	24532
25	25	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. (футляр)	км трубопровода	0,0018	1064481,04 496696	505745,43 152697,76	1916 894	910 275	112	1157 246	3319
26	26	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 ммГОСТ 10705-80	м	1,8072	5382		9726		9726	778	10504
27	27	Е11-221401-0301)	Трубы пластиковые (выпуски из домов) диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,8	1177,21 1016,18	7,27 2,05	2119 1829	13 4	277	1814 315	4248
			Итого по разделу: 2. За пределами границы участка					873236	64848	680982	129075	1082497
			ИТОГО:									

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, цен ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-монтажников	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: Всего / зарплата рабочих-монтажников	Всего затрат, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: материалы, изделия, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в 2021-2023 ценах, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								123156	21576		50186	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за июнь 2020 (месяц, год) на № 02-07-01 Наружныйгазопровод работы

			Раздел: 3. Защита газопровода от электрохимической коррозии									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30	149,01 7,49	141,53 33,2	4470 225	4246 996	0	879 428	5777
2	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	33,67 0	33,67 11,6	741 0	741 255	0	184 74	999
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22	147,91 76,25	71,66 31,61	3254 1677	1577 695	0	1708 397	5359
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	782,46 782,46	0 0	3130 3130	0 0	0	2253 431	5814
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	3553,31 943,5	153,51 42,14	14213 3774	614 169	9825	3903 1449	19566
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	327306,04 222324	102650,16 27556,92	9492 6447	2977 799	68	7174 1333	17999
7	7	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,29	1663		48709		48709	3897	52606
8	8	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	62	3240,22 804,91	45,29 15,34	200894 49905	2808 951	148181	49839 20059	270791
9	9	Е11-160601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3672,86 2878,2	273,1 53,32	3673 2878	273 53	522	2873 524	7069
10	10	С123-040101-0202	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15522		15522		15522	1242	16764
11	11	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068		4136		4136	331	4467
12	12	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Патрубок. Прокладка	м трубопровода	5,655	2584,46 889,58	66,02 21,83	14615 5031	373 123	9211	5051 1573	21239
13	13	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	5059,82 1233,44	89,9 27,38	7590 1850	135 41	5605	1853 755	10199
14	14	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,5	1177,21 1016,18	7,27 2,05	1766 1524	11 3	231	1512 262	3540
15	15	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,02769	233862		6476		6476	518	6994
16	16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1347,28 458,3	888,98 228,44	4042 1375	2667 685	0	2040 487	6568
17	17	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1492		4476		4476	358	4834
18	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	3	1347,28 458,3	888,98 228,44	4042 1375	2667 685	0	2040 487	6568

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. оборудование	Индекс, коэффициент, цена, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР в ст. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x80, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	7239		21717		21717	1737	23454
20	20	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1558		4674		4674	374	5048
21	21	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,465	1421		661		661	53	714
22	22	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками наклее в один ряд	м шва	7,8	146,37 70,07	2,59 1,2	1142 547	20 9	575	656 144	1942
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,015	17250,88 1138,05	1074,12 218,29	259 17	16 3	226	19 22	299
24	24	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,001	423719,76 278369	145250,88 39440,36	424 278	145 39	0	315 59	797
25	25	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	3992		4032		4032	323	4354
26	26	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	8154,94 3194,84	2045,42 706,92	16310 6390	4091 1414	5829	7725 1923	25958
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	3,6	842,9 251,43	20,15 2,41	3034 905	73 9	2057	850 311	4195
28	28	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	4154,43 721,5	972,28 367,96	166 29	39 15	98	41 17	223
29	29	С123-020401-2203	Пробка-заглушка DN 32 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	2	43		86		86	7	93
30	30	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8154,94 3194,84	2045,42 706,92	8155 3195	2045 707	2915	3863 961	12979
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	1,8	842,9 251,43	20,15 2,41	1517 453	36 4	1028	425 155	2098
32	32	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	4154,43 721,5	972,28 367,96	83 14	19 7	49	20 8	112
33	33	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1492		2984		2984	239	3223
34	34	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	627		627		627	50	677
35	35	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1558		4674		4674	374	5048
36	36	С123-020304-1409	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5143		5143		5143	411	5554
37	37	С123-020304-2409	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3206		6412		6412	513	6925
38	38	С123-020103-2707	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 76 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1837		1837		1837	147	1984
39	39	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовныхтруб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,538	7105,08 889,58	66,02 21,83	39348 4926	366 121	34056	4946 3544	47838

№ п/п по смете	№ позиции расчета	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата строителей	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Всего затрат, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата строителей	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	материалы оборудования	Накладных расход. НДР / в т.ч. заработная плата	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4461,71	778,79	8923	1558	915	7485	17721
						3225,6	239,54	6451	479		1313	
41	41	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,05112	153425,49	38667,28	7843	1977	266	4286	13099
						109564	11933,36	5601	610		970	
42	42	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0531648	555003		29507		29507	2361	31867
43	43	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002128	580732		1236		1236	99	1335
44	44	С121-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	708357		170		170	14	184
45	45	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,224	18354		4111		4111	329	4440
46	46	Е11-080101-0201	Основание под стойки песчаное.Устройство	м3 основания	0,032	4154,43	972,28	133	31	79	32	179
						721,5	367,96	23	12		13	
47	47	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления подгазом со снижением давления	врезка	1	12127,49	2044,94	12127	2045	1891	8110	21856
						8191,82	0	8192	0		1619	
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,5	92,39	2,31	1340	34	721	406	1885
						40,33	0,24	585	3		140	
49	49	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,5	73,23	1,64	1062	24	696	238	1404
						23,58	0,24	342	3		104	
50	50	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,027	26540,71	18514,51	717	500	0	233	1025
						8026,2	3946,37	217	107		76	
51	51	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.4	Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"	м	27	19,21		519		519	41	560
52	52	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27	330,66	152,79	8928	4125	1227	3427	13344
						132,44	43,86	3576	1184		988	
53	53	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	334323		9027		9027	722	9749
			Итого по разделу: 3. Защита газопровода от электрохимической коррозии									739316
			ИТОГО:					560169	36229	403007	124386	739316
								120932	10181		54766	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1 %		142934				
			Временные здания и сооружения									14455686
			Итого с временными			0,9 %		129928				
			Зимние удорожания									14585614
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		291326				
			Непредвиденные работы и затраты									14876940
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15619314
			Итого с понижающим коэффициентом -			0,9						14057382,14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Ожидаемая расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата рабочих-строителей		заработная плата рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		1686885,86				15744268,00
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Эксперт ТОО "Тараз-Технопроект" Атамбаев С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ГИП ТОО "Курылыс инвест жоба" Ли С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: