Форма 2в

Заказчик: ГУ "ДВД города Астаны МВД РК"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт нежилых помещений 1 и 2 этажей в жилом комплексе "Алтын Ғасыр"
Адрес: г. Астана, ул. Тәуелсіздік 34/1
Договор №148 от 09.10.2013г.

Акт №2
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Отопление и вентиляция

Основание: локальная смета 2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0126-4-2прим	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	15,8	868,28	14,64	13719	231	1386	0,49	8
		м		82,35	5,40	1301	85	100	0,03	--
2	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	28,06	4327,15	34,73	121420	975	4362	0,68	19
		1кВт		108,45	13,01	3043	365	128	0,06	2
3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	80	439,78	12,19	35182	975	30420	1,64	131
		м		292,50	4,57	23400	366	128	0,02	2
4	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	16	336,95	7,90	5391	126	4807	1,29	21
		м		231,75	2,95	3708	47	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
6	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	86,78	426,00	–	36968	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	89,1	650,00	–	57915	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	–
9	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	–
10	Ц0111-350-2	Установка клапана радиаторного терморегулятора диаметр до 32 мм	16	266,57	–	4265	–	3175	1,00	16
		шт		220,50	–	3528	–	90	–	–
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Евразия НС	КЛАПАН РАДИАТОРНОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА УГЛОВОЙ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ RA-G д 25 мм "Danfoss"	16	2507,35	–	40118	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
12	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3850,00	–	7700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	3580,00	–	7160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм /Д	2	3580,00	--	7160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	--	124	--	58	0,12	--
		комплект		22,50	--	45	--	128	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТТОО Евразия НС	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН AB-QM д 20 мм "Danfoss"	1	12688,67	--	12689	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТТОО Евразия НС	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН AB-QM д 15 мм "Danfoss"	1	11568,99	--	11569	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	331,00	--	5296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм гибкой трубчатой изоляцией	115	73,73	5,47	8478	629	4943	0,24	28
		м		40,95	2,03	4709	233	100	0,01	1
20	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм гибкой трубчатой изоляцией	78	72,67	5,31	5668	414	3300	0,24	19
		м		40,28	2,03	3142	158	100	0,01	1
21	С11031-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 22 мм	54	50,00	--	2700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 25 мм	16	61,00	--	976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	8	81,00	--	648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм	95	83,00	--	7885	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	20	96,00	--	1920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	76	148,40	0,07	11278	5	8620	0,65	49
		м2		108,00	0,02	8208	2	105	--	--
27	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	14	19,64	0,02	275	--	39	0,02	--
		м2		3,13	--	44	--	90	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38	21,80	0,05	828	2	199	0,03	1
		м2		5,81	0,02	221	1	90	--	--
29	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	3	678,73	28,48	2036	85	2540	3,65	11
		шт		650,25	11,25	1951	34	128	0,05	--
30	С131305-2	Вытяжной вентилятор	4	2770,00	--	11080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0120-3-2прим	Монтаж фасонной части из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1156,88	13,16	926	11	258	1,54	1
		м2		247,50	4,93	198	4	128	0,02	--
32	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1156,88	13,16	4628	53	1292	1,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		247,50	4,93	990	20	128	0,02	–
33	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	6,4	200,00	–	1280	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**466933**	**4126**			**419**
			Тенге			**74076**	**1547**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			68640				
	Материалы -		Тенге			737				
	Всего заработная плата -		Тенге				3528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64375				
		Накладные расходы -	Тенге			3175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				4004			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54376				
	Материалы -		Тенге			21340				
	Всего заработная плата -		Тенге				18104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14129				
		Накладные расходы -	Тенге			18488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				20877			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			343917				
	Материалы -		Тенге			153591				
	Всего заработная плата -		Тенге				53991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134559				
		Накладные расходы -	Тенге			69108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			437806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				64357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			591166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				89238			

Временные здания и сооружения 1,1*0,8=0,88%	5202
Итого с временными	596368
Дополнительные затраты в зимнее время 1,785%	10645
Затраты за выслугу лет, 1%	5964
Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%	2385
Итого в базовых ценах 2001 года	615363
Итого по акту в ценах 2013 года к-2,234	1374720
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	27494
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1 402 214**
НДС (12%)	168266
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 570 480**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника
ГУ ДВД города Астаны МВД РК

_____ **Аблазимов М. Н.**

_____ **Нурмагамбетов Ж. Б.**

_____ **Умирбеков Т. К.**

_____ **Оспаналиев С. Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Есимов Ералы Есимович"

Директор _____ **Е. Есимов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Құрылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**