Форма 2в

Заказчик: ГУ "ДВД города Астаны МВД РК"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт нежилых помещений 1 и 2 этажей в жилом комплексе "Алтын Ғасыр"
Адрес: г. Астана, ул. Тәуелсіздік 34/1
Договор №148 от 09.10.2013г.

Акт №4
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Электромонтажные работы

Основание: локальная смета 2-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-3	**Установка шкафа ввода на IH-100A(ШВ)**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	СПРАЙС ЛИСТТОО"ЭнергоСтройТехКом"	**шкафа ввода на IH-100A(ШВ)**	1	44173,38	--	44173	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-3	**Установка шкафа учета на IH-63A(ШВ)**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
4	СПРАЙС ЛИСТТОО"ЭнергоСтройТехКом"	**Шкафа учета на IH-63A(ШВ)**	1	38813,43	--	38813	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
6	СПРАЙС ЛИСТТОО"ЭнергоСтройТехКом"	**ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НАВЕСНОЙ на 24 модулей, ЩАО**	1	2236,39	--	2236	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
8	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BA96F29-1C16	3	240,27	--	721	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BA96F29-1C5.0 --	1	203,31	--	203	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BA96F29-3C40	1	221,79	--	222	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BA96F29-3C32	2	73,93	--	148	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BA96F29-3C20	1	203,31	--	203	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ АД-3-1-В,20А	2	2164,31	--	4329	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
15	СПРАЙС ЛИСТТОО"ЭнергоСтройТехКом"	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НАВЕСНОЙ на 8 модулей, ЩАО	1	1016,54	--	1017	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
17	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BA61F29-3C20	1	147,86	--	148	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM ElECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА61F29-1В16	4	73,93	--	296	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
20	СПРАЙС ЛИСТТОО"ЭнергоСтройТехКом"	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НАВЕСНОЙ на 18 модулей --	1	2236,39	--	2236	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
22	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM ElECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА61F29-3С25	1	203,31	--	203	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM ElECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА61F29-1В16	4	73,93	--	296	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM ElECTriC	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С УЗО АД-32-20-30,20А,30мА	4	619,17	--	2477	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
26	СПРАЙС ЛИСТТОО"ЭнергоСтройТехКом"	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НАВЕСНОЙ на 36 модулей	1	3049,63	--	3050	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
		шт		227,00	2,30	3632	37	95	0,01	--
28	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM ElECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА61F29-3С23	1	203,31	--	203	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛОЧАТЕЛЬ BA61F29-1B16	5	73,93	--	370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM EIECTriC	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛОЧАТЕЛЬ 20 А, АД-32-20-30,20А,30мА	10	938,92	--	9389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Светотехническое оборудование								
31	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	76	377,15	88,98	28663	6763	25356	1,61	122
		шт		258,75	50,17	19665	3813	108	0,22	17
32	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSA N AYDINLATMA"	СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНЫМИ, С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ LRV 4x18 S/A 595x595 MEGALUX ELECTR	55	2107,01	--	115886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSA N AYDINLATMA"	СВЕТИЛЬНИК, С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 8104-3 CH (2XE27) (TEKSAN)	6	1415,03	--	8490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSA N AYDINLATMA"	СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 6104-3 CH (2XE27) (TEKSAN)	15	1246,10	--	18691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
36	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSA N AYDINLATMA"	СВЕТИЛЬНИК С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ VEGA ROUND 9951 2XE27	3	1272,34	--	3817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSA N AYDINLATMA"	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 8104-3 CH (2XE27) (TEKSAN)	2	1415,03	--	2830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSAN AYDINLATMA"	СВЕТИЛЬНИК С БЕЗ РЕШЕТКИ, С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 1102 100W WHITE	1	818,41	--	818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. --	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
		шт		124,20	--	248	--	108	--	--
40	СПРАЙС ЛИСТАlAgEuM ElECTriC	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА С АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ EFS-73	2	1630,16	--	3260	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSAN AYDINLATMA"	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ L18W T8 / F18W / DL	224	73,19	--	16395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSAN AYDINLATMA"	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Лампа SPIRAL-MINI 18W 860K E14 (4.5T) (TL)	18	255,80	--	4604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС ЛИСТТОО Компания"TEKSAN AYDINLATMA"	ЛАМПА КОМПАКТНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ SPIRAL-NOVO 26W 860K E27 (TL)	31	285,00	--	8835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
44	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	35,40	--	1062	--	955	0,19	6
		шт		29,48	--	884	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С151801-11 прим	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С110-046	28	134,00	–	3752	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	С151801-11 прим	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛ ЦЕПЯМИ С ДВУХ МЕСТ С66-173	2	134,00	–	268	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	–	181	–	146	0,17	1
		шт		27,00	–	135	–	108	–	–
48	С151801-18 прим	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ А14-1015	5	215,00	–	1075	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	105	34,70	–	3644	–	3343	0,19	20
		шт		29,48	–	3095	–	108	–	–
50	С151801-150 прим.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 250В	105	96,00	–	10080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	С151802-21прим	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ	431	59,00	–	25429	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Кабельные изделия								
52	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1135	27,70	2,10	31440	2384	21781	0,10	114
		м		19,70	0,50	22360	568	95	–	3
53	С151601-1180Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,052	27789,00	–	1445	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
54	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,236	39710,00	–	9372	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
55	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,549	62459,00	–	34290	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-1243Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,195	53775,00	--	10486	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	158694,00	--	2380	--	--	--	--
		-- км		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	228701,00	--	8005	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	389159,00	--	10896	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,025	19900,00	--	497	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетевой помехоподавляющий	3	53599,50	--	160799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изделия ГЭМ								
62	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	3	509,00	--	1527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151803-82прим	Консоль В150 мм	0,006	57200,00	--	343	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151801-133прим	Короб TA-GN 100х60	4	1080,00	--	4320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубные изделия								
65	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	938	48,70	2,60	45681	2439	25842	0,17	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		28,80	0,20	27014	188	95	–	1
66	С130804-8	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн ДО 25 ММ**	95,676	777,00	–	74340	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
67	Е0116-7-3	**ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ труб диам. 25 мм**	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**792968**	**12791**			**484**
		–	**Тенге**			**85960**	**4952**			**23**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			790792				
	Материалы -		Тенге			38760				
	Всего заработная плата -		Тенге				90544			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			653665				
		Накладные расходы -	Тенге			89992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			933631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				104043			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2176				
	Материалы -		Тенге			1792				
	Всего заработная плата -		Тенге				369			
		Накладные расходы -	Тенге			472				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			936438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				104482			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**792968**	**12791**			**484**
			Тенге			**85960**	**4952**			**23**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			790792				
	Материалы -		Тенге			38760				
	Всего заработная плата -		Тенге				90544			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			653665				
		Накладные расходы -	Тенге			89992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			933631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				104043			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2176				
	Материалы -		Тенге			1792				
	Всего заработная плата -		Тенге				369			
		Накладные расходы -	Тенге			472				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				439			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			936438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				104482			

Временные здания и сооружения 1,1*0,8=0,88%	8241
Итого с временными	944679
Дополнительные затраты в зимнее время 1,785%	16863
Затраты за выслугу лет, 1%	9447
Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%	3779
Итого в базовых ценах 2001 года	974767
Итого по акту в ценах 2013 года к-2,234	2177629
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	43553
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2 221 181**
НДС (12%)	266542
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**2 487 723**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника
ГУ ДВД города Астаны МВД РК

_____ **Аблазимов М. Н.**

_____ **Нурмагамбетов Ж. Б.**

_____ **Умирбеков Т. К.**

_____ **Оспаналиев С. Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Есимов Ералы Есимович"

Директор _____ **Е. Есимов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Құрылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**