Форма 2в

Заказчик: ГУ "ДВД города Астаны МВД РК"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт нежилых помещений 1 и 2 этажей в жилом комплексе "Алтын Ғасыр"
Адрес: г. Астана, ул. Тәуелсіздік 34/1
Договор №148 от 09.10.2013г.

Акт №5
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Слаботочные сети

Основание: локальная смета 2-5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 луча	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	ПРАЙС ЛИСТТОО "Интант Астана"	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ВЭРС-ПК16	1	5857,87	--	5858	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-309-2	Блок реле,24 реле	1	45,00	--	45	--	45	--	--
		шт		45,00	--	45	--	101	--	--
4	ПРАЙС ЛИСТТОО "Интант Астана"	Стоимость блока реле ВЭРС-БР24	1	6136,07	--	6136	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	3	2062,70	1,60	6188	5	5351	11,00	33
		шт		1982,00	--	5946	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПРАЙС ЛИСТТОО "Интант Астана"	Устройство сигнальное МАЯК 12 КП	3	443,58	–	1331	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	40	457,50	1,60	18300	64	15732	2,00	80
		шт		437,00	–	17480	–	90	–	–
8	СПРАЙС ЛИСТТОО "Интант Астана"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-3-СМ	37	1811,29	–	67018	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
9	СПРАЙС ЛИСТТОО "Интант Астана"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-СУ	3	406,62	–	1220	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
10	СПРАЙСЛИСТ	Резисторы С1-4-0,25-680-ОМ	37	7,39	–	274	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
11	СПРАЙСЛИСТ	Резисторы С1-4-0,25-820-ОМ	3	7,39	–	22	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	213	27,70	2,10	5900	447	4087	0,10	21
		м		19,70	0,50	4196	107	95	–	1
13	С151607-257	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, напряжением до 660В, сечение 2,5мм2	0,18	18300,00	–	3294	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
14	С151601-341	Кабели ВВГ 3х1,5мм2	0,025	52100,00		1303				
		1000м								
15	С151601-342	Кабели ВВГ 3х2,5мм2	0,008	60500,00		484				
		1000м								
14	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	8	69,70	5,50	558	44	271	0,21	2
		м		34,90	0,70	279	6	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Труба жесткая из самозатухающего ПВХ-пластиката Д-25	215,13	42,88	--	9225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Труба жесткая из самозатухающего ПВХ-пластиката Д-63 --	8,08	89,46	--	723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	221	9,33	0,82	2061	181	2027	0,05	11
		м		7,99	0,50	1766	111	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			144732	998			215
			Тенге			41809	266			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			11994				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			11994				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			132738				
	Материалы -		Тенге			5040				
	Всего заработная плата -		Тенге				42074			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84892				
		Накладные расходы -	Тенге			38688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			181712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				47878			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			193706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				47878			
		Итого СМР без оборудования-	тенге			181712				

Временные здания и сооружения 1,1*0,8=0,88%	1599
Итого с временными	183311
Дополнительные затраты в зимнее время 1,785%	3271
Затраты за выслугу лет, 1%	1833
Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%	732
Итого в базовых ценах 2001 года без стоимости оборудования	189147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в базовых ценах 2001 года с оборудованием					201141				
	Итого по акту в ценах 2013 года к-2,234					449350				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					8987				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)					**458 337**				
	НДС (12%)					55000				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**513 337**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника

ГУ ДВД города Астаны МВД РК

_____ **Аблазимов М. Н.**

_____ **Нурмагамбетов Ж. Б.**

_____ **Умирбеков Т. К.**

_____ **Оспаналиев С. Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Есимов Ералы Есимович"

Директор _____ **Е. Есимов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Курылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**