Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО «ГрадСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт квартир, находящихся в коммунальной собственности, по адресу: Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 30 декабря 2021г.

код	код	Доп.соглашение к договору № 80 от 2021-11-23		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	09.12.2021 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	9 513 500,00	8 494 196,43							1 019 303,57	9 513 500,00

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ Бектобанов Б.Ж.

Глав. специалист _____

Инженер:

ТОО «Гарант Строй-2030»

Директор _____ Байдагулов Е.С.

Подрядчик:

ТОО «ГрадСтройСервис»

Директор _____ Касымов Т.А.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: "Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 80 .Доп. соглашение №1	23.11.2021 г.Доп. соглашение от 09.12.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц (за июнь)без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце .	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"	153 907 315,00	985 354,00	1 103 597,00						118 243,00	1 103 597,00

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор Касимов Б.А.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Директор: Байдагулов Е.С. ИИН 650913300860, №KZ180003894
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО «ГрадСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт квартир, находящихся в коммунальной собственности, по адресу: Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 09 марта 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Доп.соглашение к договору № 80 от 2021-11-23		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	09.12.2021 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за март) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	66 209 693,00	25 294 043,75							3 035 285,25	28 329 329,00

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Руководитель_____ Бектабанов Б.Ж.

Глав. специалист_____

Инженер:

ТОО «Гарант Строй-2030»

Директор _____ Байдагулов Е.С.

Подрядчик:

ТОО «ГрадСтройСервис»

Директор _____ Касимов Б.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО «ГрадСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт квартир, находящихся в коммунальной собственности, по адресу: Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 21 февраля 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Доп.соглашение к договору № 80 от 2021-11-23		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	09.12.2021 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за февраль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	37 880 364,00	25 327 557,14							3 039 306,86	28 366 864,00

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Руководитель_____ Бектабанов Б.Ж.

Глав. специалист_____

Инженер:

ТОО «Гарант Строй-2030»

Директор_____Байдагулов Е.С.

Подрядчик:

ТОО «ГрадСтройСервис»

Директор_____ Касимов Б.А.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01**

Сметная стоимость	8557,795	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4074,899	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,261	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	236.6557		2587.91	–	612445	–	–	440960	1137677
		НР - 72%, СП - 8%				2587.91	–	612445	–		84272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	1737.4		2410.50	805.61	4188010	1399667	–	2492967	7215455
		НР - 72%, СП - 8%				1604.89	388.00	2788343	674111		534478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	414.6684		117.00	–	48516	–		–	52397
		СП - 8%				–	–	–	–		3881	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	4146.684		34.00	–	140987	–		–	152266
		СП - 8%				–	–	–	–		11279	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8557795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3400788				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1399667			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						674111			
		- Перевозка грузов	Тенге					189503				
		- Накладные расходы	Тенге								2933927	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								633910	
		Временные здания и сооружения			0,72 %		61616					8619411
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			1,7 %		146530					8765941
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		175319					8941259
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95			0,95							8494196
		НДС			12 %		1019304					
		Итого с НДС										9513500

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор: Байдагулов Е.С , ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №2

за **февраль 2022** (месяц, год) на **02-01-01**

Сметная стоимость	6987,093	тыс тенге
Сметная заработная плата	3633,029	тыс тенге
Нормативная трудоемкость	2,698	тыс чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-290164-1301 1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Затирка\Потолок**	м2 поверхности	1991.6		473.33	16.50	942676	32861	–	655067	1725562
		НР - 72%; СП - 8%				456.83	–	909815	–		127819	
2	Е11-290164-1301 1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Затирка\Стены**	м2 поверхности	300		473.33	16.50	141998	4950	–	98674	259926
		НР - 72%; СП - 8%				456.83	–	137048	–		19254	
3	Е11-290164-1301 1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Затирка**	м2 поверхности	1120		576.29	16.50	645440	18480	115315	368384	1094930
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				456.83	–	511645	–		81106	
4	Е11-150204-0108 1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	**Стены. Насечка поверхности**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3100		534.00	–	1655408	–	–	1191894	3075086
		НР - 72%; СП - 8%				534.00	–	1655408	–		227784	
5	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	21		15344.91	4493.62	322243	94366	–	196652	560407
		НР - 72%; СП - 8%				10851.29	2154.81	227877	45251		41512	
6	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	56.410284		2587.91	–	145985	–	–	105109	271182
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2587.91	–	145985	–		20088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6987093**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**3587778**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**150657**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**45251**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**115315**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**2615780**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**517563**	
		Временные здания и сооружения		**0,72 %**		**50307**					
		Итого с временными									**7037400**
		Зимние удорожания		**1,7 %**		**119636**					
		Итого с зимними удорожаниями									**7157036**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**143141**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7300177**
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95		**0.95**							**6935168**
		НДС		**12 %**		**832220**					
		Итого с НДС									**7767388**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №3

за **февраль 2022** (месяц, год) на **02-01-01**

Сметная стоимость	10136,618	тыс.тенге
Сметная заработная плата	514,290	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,396	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы АС26										
1	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых**	м2	314.96		2650.72	245.01	834870	77168	372056	303934	1229909
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1224.43	115.84	385646	36485		91104	
2	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	314.96		22151.00	–	6976679	–	6976679	–	7534813
		СП - 8%				–	–	–	–		558134	
3	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	298		1322.00	7.19	393956	2143	300679	66355	497136
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				305.82	3.44	91134	1025		36825	
4	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	м	298		2718.00	–	809964	–	809964	–	874761
		СП - 8%				–	–	–	–		64797	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									10136618
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					476780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79311			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37510			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8459378		
		- Накладные расходы	Тенге							370289	
		- Сметная прибыль	Тенге							750860	
		Временные здания и сооружения		0,72 %		72984					
		Итого с временными									10209602
		Зимние удорожания		1,7 %		173563					
		Итого с зимними удорожаниями									10383165
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		207663					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10590828
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95		0.95							10061287
		НДС		12 %		1207354					
		Итого с НДС									11268641

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №4

за **февраль 2022** (месяц, год) на **02-01-04**

Сметная стоимость	8393,480	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1164,974	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,778	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	250.74		1350.58 880.96	22.42 7.85	338645 220892	5622 1968	112131	218403 44564	601612
2	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт** *СП - 8%*	секция	1393		2281.00 –	– –	3177433 –	– –	3177433	– 254195	3431628
3	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/футорка левая и правая** *СП - 8%*	шт.	616		249.00 –	– –	153384 –	– –	153384	– 12271	165655
4	С1241-208-2902 241-208-2902 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2"** *СП - 8%*	шт.	326		120.00 –	– –	39120 –	– –	39120	– 3130	42250
5	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	163		248.10 229.56	– –	40440 37418	– –	3022	36669 6169	83278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2015	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	163	287.00	–	46781	–	46781	–	50523
		СП - 8%			–	–	–	–		3742	
7	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	326	5465.00	–	1781590	–	1781590	–	1924117
		СП - 8%			–	–	–	–		142527	
8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кран полипропиленовый приварной диаметром 20 мм. Установка**	шт.	326	339.10	–	110545	–	35710	73339	198594
		НР - 98%; СП - 8%			229.56	–	74835	–		14711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Кран полипропиленовый приварной диаметром 20 мм**	шт.	326	16.00	–	5216	–	5216	–	5633
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
10	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	523.6	1506.18	18.86	788635	9875	6220	757181	1669481
		НР - 98%; СП - 8%			1475.44	0.18	772540	94		123665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	518.364	163.00	–	84493	–	84493	–	91252
		СП - 8%			–	–	–	–		6759	
12	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	326	16.00	–	5216	–	5216	–	5633
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	523.6	111.86	1.86	58568	974	367	56083	123823
		НР - 98%; СП - 8%			109.30	–	57227	–		9172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8393480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1162912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16471			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5450683		
		- Накладные расходы	Тенге							1141675	
		- Сметная прибыль	Тенге							621739	
		Временные здания и сооружения		0,72 %		60433					
		Итого с временными									8453913
		Зимние удорожания		1,7 %		143717					
		Итого с зимними удорожаниями									8597630
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		171953					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8769582
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95		0,95							8331103
		НДС		12 %		999732					
		Итого с НДС									9330835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №5

за **март 2022** (месяц, год) на **02-01-01**

Сметная стоимость	2525.092	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1216,461	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,883	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-290164-1301 1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Затирка**	м2 поверхности	1980		576.29	16.50	1141046	32670	203861	651251	1935681
		НР - 72%; СП - 8%				456.83	–	904515	–		143384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	6.934016		2587.91	–	17945	–	–	12920	33334
		НР - 72%; СП - 8%				2587.91	–	17945	–		2469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	114		2659.69	155.12	303205	17683	–	211681	556077
		НР - 72%; СП - 8%				2504.57	74.39	285521	8480		41191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2525092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1207981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						50353			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8480			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							203861		
		- Накладные расходы	Тенге								875852	
		- Сметная прибыль	Тенге								187044	
		Временные здания и сооружения			0,72 %		18181					
		Итого с временными										2543273

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			1,7 %		43236					2586508
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		51730					2638238
		Итого с непредвиденными работами и затратами										2506327
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95			0.95							
		НДС			12 %		300759					2807086
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №6

за **март 2022** (месяц, год) на **02-01-02**

Сметная стоимость	22958,334	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9912,464	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление перегородок АС-18										
1	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	165.8333333		6541.02	347.81	1084719	57679	652693	280336	1474259
		НР - 72%; СП - 8%				2257.37	90.50	374347	15008		109204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	331.6666667		1774.59	113.26	588573	37564	141184	315828	976753
		НР - 72%; СП - 8%				1235.65	86.91	409825	28825		72352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1673292	95243	793877	596164	2451012
								784172	43833	--	181556	
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка АС-20-24										
		1 Этаж (квартиры типа А -1шт, Б -1шт, Г-1шт)										
3	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	82.7		1299.88	10.22	107500	845	31618	54227	174665
		НР - 72%; СП - 8%				907.34	3.37	75037	279		12938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	9.924	235.00 –	– –	2332 –	– –	2332	– 187	2519
5	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	16.54	927.40 684.26	6.58 2.15	15339 11318	109 36	3912	8174 1881	25394
6	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	682.68 554.85	7.69 3.92	10240 8323	116 59	1801	6035 1302	17577
7	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м2	5.14	170.00 –	– –	874 –	– –	874	– 70	944
8	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	182.51	671.61 400.97	6.58 2.15	122576 73181	1201 392	48194	52973 14044	189593
9	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	26.9124	235.00 –	– –	6324 –	– –	6324	– 506	6830
10	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	182.51	1723.34 1235.65	113.26 86.91	314527 225519	20671 15862	68337	173794 39066	527387
11	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	41.76	1723.34 1235.65	113.26 86.91	71967 51601	4729 3629	15637	39766 8939	120671
		3 Этаж (квартиры типа А -12шт, Б -6шт, В -1шт, Г-1шт, Д -2шт)									
12	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	613.8	1299.88 907.34	10.22 3.37	797865 556924	6274 2069	234667	402475 96027	1296367
13	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	73.656	235.00 –	– –	17309 –	– –	17309	– 1385	18694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	122.76	927.40 684.26	6.58 2.15	113848 84000	808 264	29040	60670 13961	188479
15	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	3.05	837.15 687.76	9.23 4.71	2553 2098	28 14	427	1521 326	4400
16	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1783	671.61 400.97	6.58 2.15	1197482 714930	11732 3833	470820	517510 137199	1852191
17	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	212.5	235.00 –	– –	49938 –	– –	49938	– 3995	53933
18	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1783	1630.16 1235.65	113.26 86.91	2906579 2203168	201943 154961	501468	1697852 368354	4972786
		4 Этаж (квартиры типа А -8шт, Б -6шт, Д -2шт)									
19	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	430.2	1299.88 907.34	10.22 3.37	559208 390337	4397 1450	164474	282086 67304	908598
20	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	51.6	235.00 –	– –	12126 –	– –	12126	– 970	13096
21	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	86.04	927.40 684.26	6.58 2.15	79794 58874	566 185	20354	42522 9785	132102
22	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	837.15 687.76	9.23 4.71	29300 24072	323 165	4905	17450 3740	50490
23	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1155.28	671.61 400.97	6.58 2.15	775898 463233	7602 2484	305063	335316 88897	1200111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	134.4	235.00	–	31584	–	31584	–	34111
		СП - 8%			–	–	–	–		2527	
25	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1155.288	1630.16	113.26	1883307	130848	324925	1100117	3222098
		НР - 72%; СП - 8%			1235.65	86.91	1427534	100406		238674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 окрашиваемой поверхности	194.52	1723.34	113.26	335224	22032	72833	185231	562091
		НР - 72%; СП - 8%			1235.65	86.91	240359	16906		41636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		5 Этаж (квартиры типа А -9шт, Б -6шт, В -1шт, Д -2шт)									
27	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	486.6	1299.88	10.22	632521	4973	186037	319069	1027717
		НР - 72%; СП - 8%			907.34	3.37	441511	1640		76127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	58.44	235.00	–	13733	–	13733	–	14832
		СП - 8%			–	–	–	–		1099	
29	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	97.32	927.40	6.58	90255	640	23023	48097	149420
		НР - 72%; СП - 8%			684.26	2.15	66592	209		11068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	46	837.15	9.23	38509	425	6447	22935	66359
		НР - 72%; СП - 8%			687.76	4.71	31637	217		4915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Потолок	м2	486.6	422.98	3.08	205820	1499	3260	145314	379224
		НР - 72%; СП - 8%			413.20	1.57	201061	764		28091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	29.5	170.00	–	5015	–	5015	–	5416
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
33	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1269.84	671.61	6.58	852838	8355	335315	368567	1319117
		НР - 72%; СП - 8%			400.97	2.15	509168	2730		97712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**									
		СП - 8%	кг	156.3	235.00	--	36730	--	36730	--	39668
					--	--	--	--		2938	
35	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	692.1629	1630.16	113.26	1128338	78394	194672	659108	1930442
		НР - 72%; СП - 8%			1235.65	86.91	855272	60156		142996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12447453	508510	3223194	6540809	20507322
							8715749	368710	--	1519060	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22958334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9499921				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					603753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					412543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4017072		
		- Накладные расходы	Тенге							7136973	
		- Сметная прибыль	Тенге							1700616	
		Временные здания и сооружения		0,72 %		165300					
		Итого с временными									23123634
		Зимние удорожания		1,7 %		393102					
		Итого с зимними удорожаниями									23516736
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		470335					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									23987070
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95		0.95							22787717
		НДС		12 %		2734526					
		Итого с НДС									25522243

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №7

за **март 2022** (месяц, год) на **02-01-02**

Сметная стоимость	64109,157	тыс.тенге
Сметная заработная плата	13797,914	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,290	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка АС-20-24										
		1 Этаж (квартиры типа А -1шт, Б -1шт, Г-1шт)										
1	E12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Потолок**	м2	82.7		422.98	3.08	34980	255	554	24697	64451
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				413.20	1.57	34171	130		4774	
2	E11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	41.76		4475.56	22.27	186900	930	87235	71380	278943
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2364.35	9.67	98735	404		20662	
3	E12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Потолок**	м2	182.51		422.98	3.08	77197	563	1222	54503	142236
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				413.20	1.57	75412	287		10536	
4	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	м2	12.8		170.00	–	2176	–	2176	–	2350
		СП - 8%				–	–	–	–		174	
		2 Этаж (квартиры типа А -9шт, Б -5шт, Г-1шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	410.4	1299.88 907.34	10.22 3.37	533470 372372	4194 1383	156904	269103 64206	866779
6	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	49.248	235.00 --	-- --	11573 --	-- --	11573	-- 926	12499
7	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	82.08	927.40 684.26	6.58 2.15	76121 56164	540 176	19417	40565 9335	126021
8	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	837.15 687.76	9.23 4.71	18417 15131	203 104	3083	10969 2351	31737
9	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Потолок** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	410.4	422.98 413.20	3.08 1.57	173589 169575	1264 644	2750	122558 23692	319839
10	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м2	28.7	170.00 --	-- --	4879 --	-- --	4879	-- 390	5269
11	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1023.11	671.61 400.97	6.58 2.15	687131 410237	6732 2200	270162	296954 78727	1062812
12	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	164.9	235.00 --	-- --	38752 --	-- --	38752	-- 3100	41852
13	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1023.11	1630.16 1235.65	113.26 86.91	1667835 1264208	115877 88918	287750	974251 211367	2853453
14	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	251.08	1630.16 1235.65	113.26 86.91	409301 310248	28437 21821	70616	239090 51871	700262
15	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	251.08	4475.56 2364.35	22.27 9.67	1123725 593642	5592 2428	524491	429170 124232	1677127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Стена** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1023.11	422.98	3.08	432750	3151	6855	305532	797345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			413.20	1.57	422744	1606		59063	
17	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м2	71.6	170.00	--	12172	--	12172	--	13146
					--	--	--	--		974	
		3 Этаж (квартиры типа А -12шт, Б -6шт, В -1шт, Г-1шт, Д -2шт)									
18	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Потолок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	613.8	422.98	3.08	259622	1891	4112	183300	478355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			413.20	1.57	253619	964		35434	
19	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м2	34.6	170.00	--	5882	--	5882	--	6353
					--	--	--	--		471	
20	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	292.82	1723.34	113.26	504629	33165	109640	278836	846142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1235.65	86.91	361824	25449		62677	
21	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	292.82	4475.56	22.27	1310535	6522	611683	500516	1955936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2364.35	9.67	692330	2832		144884	
22	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Стена** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1783	422.98	3.08	754164	5491	11946	532459	1389553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			413.20	1.57	736727	2799		102930	
23	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м2	124.8	170.00	--	21216	--	21216	--	22913
					--	--	--	--		1697	
		4 Этаж (квартиры типа А -8шт, Б -6шт, Д -2шт)									
24	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Потолок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	430.2	422.98	3.08	181964	1325	2883	128471	335270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			413.20	1.57	177756	675		24835	
25	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м2	22.82	170.00	--	3879	--	3879	--	4189
					--	--	--	--		310	
26	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	194.52	4475.56	22.27	870587	4332	406341	332493	1299326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2364.35	9.67	459914	1881		96246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Стена	м2	1155.28	422.98	3.08	488655	3558	7741	345002	900350
		НР - 72%; СП - 8%			413.20	1.57	477356	1814		66693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	80.8	170.00	–	13736	–	13736	–	14835
		СП - 8%			–	–	–	–		1099	
		5 Этаж (квартиры типа А -9шт, Б -6шт, В -1шт, Д -2шт)									
29	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	577.6771	1630.16	113.26	941707	65428	162471	550090	1611141
		НР - 72%; СП - 8%			1235.65	86.91	713808	50206		119344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 окрашиваемой поверхности	249.56	1723.34	113.26	430077	28265	93443	237642	721137
		НР - 72%; СП - 8%			1235.65	86.91	308369	21689		53418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	197.0277	4475.56	22.27	881810	4388	411579	336779	1316076
		НР - 72%; СП - 8%			2364.35	9.67	465843	1905		97487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка/Стена	м2	1269.84	422.98	3.08	537111	3911	8508	379213	989630
		НР - 72%; СП - 8%			413.20	1.57	524692	1994		73306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1261-107-0546 261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	88.9	170.00	–	15113	–	15113	–	16322
		СП - 8%			–	–	–	–		1209	
34	Е12-030101-2502 1203-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1036	2136.68	3.99	2213597	4133	1999647	152046	2554894
		НР - 72%; СП - 8%			202.53	1.31	209817	1357		189251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	1.85	40013.41	3266.30	74025	6043	45815	17024	98333
		НР - 72%; СП - 8%			11982.08	798.90	22167	1478		7284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Проемы, отверстия									
36	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	60	1495.69	19.62	89741	1177	13497	54383	155654
		НР - 72%; СП - 8%			1251.12	7.74	75067	464		11530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	63	516.00	–	32508	–	32508	–	35109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2601	
38	С1215-201-0201 215-201-0201 РСНБ РК 2015	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	0.48	70301.00	–	33744	–	33744	–	36444
		СП - 8%			–	–	–	–		2700	
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.48	9122.71	80.52	4379	38	3790	409	5171
		НР - 72%, СП - 8%			1148.16	35.87	551	17		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	331.7	1681.40	113.26	557721	37568	110287	315860	943467
		НР - 72%; СП - 8%			1235.65	86.91	409866	28828		69886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	50	1495.69	19.62	74784	981	11247	45319	129711
		НР - 72%; СП - 8%			1251.12	7.74	62556	387		9608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	52.5	516.00	–	27090	–	27090	–	29257
		СП - 8%			–	–	–	–		2167	
43	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	2.8	28897.72	2033.20	80914	5693	7216	50890	142348
		НР - 72%; СП - 8%			24287.54	955.61	68005	2676		10544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	3.024	42045.00	–	127144	–	127144	–	137316
		СП - 8%			–	–	–	–		10172	
45	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	18	41568.67	2184.00	748236	39312	567676	111169	928157
		НР - 72%; СП - 8%			7847.09	730.76	141248	13154		68752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	3.8	28897.72	2033.20	109811	7726	9792	69065	193186
		НР - 72%; СП - 8%			24287.54	955.61	92293	3631		14310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	4.104	42045.00	–	172553	–	172553	–	186357
		СП - 8%			–	–	–	–		13804	
48	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ревизионный сантехнический люк, площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	26	447.71	4.31	11640	112	245	8131	21353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			433.95	0.39	11283	10		1582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2015	**Ревизионный сантехнический люк, шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	26	2147.00	–	55822	–	55822	–	60288
		СП - 8%			–	–	–	–		4466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17125364	428797	6608837	7467869	26560694
							10087730	284311	–	1967460	
		РАЗДЕЛ 2. Полы АС-25									
		Полы тип 1 (линолеум)									
50	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1852.51	3116.99	59.89	5774262	110947	5041050	480469	6755109
		НР - 72%; СП - 8%			335.90	24.32	622265	45053		500378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	1852.51	492.51	21.91	912379	40589	611	635145	1671326
		НР - 72%; СП - 8%			470.27	5.92	871179	10967		123802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	1852.51	96.61	11.47	178976	21248	186	118139	320884
		НР - 72%; СП - 8%			85.04	3.53	157542	6539		23769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1233-401-0302 233-401-0302 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300**	кг	23712	116.00	–	2750592	–	2750592	–	2970639
		СП - 8%			–	–	–	–		220047	
54	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	**Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений**	кг	648.37	6608.00	–	4284429	–	4284429	–	4627183
		СП - 8%			–	–	–	–		342754	
		Полы тип 2 (керамическая плитка)									
55	Е11-130301-0113 1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой/огрунтовка церезит**	м2	163.86	622.14	4.19	101944	687	86195	10933	121907
		НР - 72%; СП - 8%			91.92	0.75	15062	123		9030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	163.86	4356.88	105.04	713918	17212	436238	193208	979696
		НР - 72%; СП - 8%			1589.58	48.07	260468	7877		72570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14716500	190683	12599301	1437894	17446744
							1926516	70559	–	1292350	
		РАЗДЕЛ 3. Проемы АС26									
57	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	139.86	3322.67	70.33	464708	9837	62332	285651	810388
		НР - 72%; СП - 8%			2806.66	30.02	392539	4199		60029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	139.86	58149.00	--	8132719	--	8132719	--	8783337
		СП - 8%			--	--	--	--		650618	
59	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	103.6	1787.63	153.72	185199	15925	40092	98221	306093
		НР - 72%; СП - 8%			1246.93	69.84	129182	7235		22674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	103.6	7622.00	--	789639	--	789639	--	852810
		СП - 8%			--	--	--	--		63171	
61	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	148	520.00	--	76960	--	76960	--	83117
		СП - 8%			--	--	--	--		6157	
62	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной**	шт.	74	3481.00	--	257594	--	257594	--	278202
		СП - 8%			--	--	--	--		20608	
63	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	355.2	432.68	1.59	153688	564	116357	26664	194780
		НР - 72%; СП - 8%			103.51	0.75	36767	266		14428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	77.38	4302.53	257.33	332930	19913	163605	114240	482943
		НР - 72%; СП - 8%			1930.88	119.60	149412	9255		35774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С1223-204-0201 223-204-0201 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7**	м2	77.38	33714.00	--	2608789	--	2608789	--	2817492
		СП - 8%			--	--	--	--		208703	
66	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Дверные**	м2 оштукатуриваемой поверхности	57.7	1850.42	29.53	106769	1704	29629	54709	174396
		НР - 72%; СП - 8%			1307.38	9.51	75436	549		12918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Панели из ПВХ. Установка в стенах панельных**	м	962.35	1091.45	9.08	1050358	8739	746340	215608	1367244
		НР - 72%; СП - 8%			306.83	4.34	295279	4177		101277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Прайс СТПРАЙС стр.9	**Сэндвич панели ПВХ/**	м2.	301.15	1980.00	--	596277	--	596277	--	643979
		СП - 8%			--	--	--	--		47702	
69	С1243-907-2903 243-907-2903 РСНБ РК 2015	**Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, толщиной 1,2 мм**	м	962.35	1208.00	--	1162519	--	1162519	--	1255521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		93002	
70	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	275	596.33	7.74	163992	2129	–	116860	303320
					588.59	1.61	161863	443		22468	
71	С1261-107-0815 261-107-0815 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 200 мм из ПВХ**									
		СП - 8%	м	275	656.00	–	180400	–	180400	–	194832
					–	–	–	–		14432	
72	С1223-501-0201 223-501-0201 РСНБ РК 2015	**Нащельники оконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм**									
		СП - 8%	м	962.35	296.00	–	284856	–	284856	–	307644
					–	–	–	–		22788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16547397	58811	15248108	911953	18856098
							1240478	26124	–	1396749	
		РАЗДЕЛ 4. Балконы АС27,28,29									
73	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0.1383	71936.99	36063.44	9949	4987	778	3842	14895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30254.60	8331.23	4184	1152		1103	
74	С1261-102-0117 261-102-0117 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные**									
		СП - 8%	т	0.1383	276973.00	–	38305	–	38305	–	41369
					–	–	–	–		3064	
75	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0.1383	856578.00	–	118465	–	118465	–	127942
					–	–	–	–		9477	
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	4.0107	174.46	4.82	700	19	410	197	969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			67.51	0.75	271	3		72	
77	С1217-103-0207 217-103-0207 РСНБ РК 2015	**Анкер химический HVU2 M12X110**									
		СП - 8%	шт.	30	1349.00	–	40470	–	40470	–	43708
					–	–	–	–		3238	
78	Е11-130301-0113 1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой/огрунтовка церезит**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	61.64	622.14	4.19	38349	258	32425	4113	45859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			91.92	0.75	5666	46		3397	
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1.34	27149.19	1441.11	36380	1931	32265	1900	41343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1630.13	339.71	2184	455		3062	
80	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0.05764	96284.48	35298.64	5550	2035	733	2492	8686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48257.22	11797.23	2782	680		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0.05764	1004492.00	–	57899	–	57899	–	62531
		СП - 8%			–	–	–	–		4632	
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1.67156	174.46	4.82	292	8	171	82	404
		НР - 72%; СП - 8%			67.51	0.75	113	1		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	65.44	2940.75	1211.61	192443	79287	15675	87734	302591
		НР - 72%; СП - 8%			1489.62	372.44	97481	24372		22414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м2	75.26	3142.00	–	236467	–	236467	–	255384
		СП - 8%			–	–	–	–		18917	
85	С1217-105-0201 217-105-0201 РСНБ РК 2015	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	шт.	1440	21.00	–	30240	–	30240	–	32659
		СП - 8%			–	–	–	–		2419	
86	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0.24599	939326.55	1819.95	231065	448	208007	16420	267283
		НР - 72%; СП - 8%			91912.60	795.11	22610	196		19799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1036574	88973	812310	116780	1245623
							135291	26905	–	92267	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								64109157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13390015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					767264			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					407899			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35268557		
		- Накладные расходы	Тенге							9934496	
		- Сметная прибыль	Тенге							4748826	
		Временные здания и сооружения		0,72 %		461586					
		Итого с временными									64570743
		Зимние удорожания		1,7 %		1097703					
		Итого с зимними удорожаниями									65668446
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		1313369					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									66981814
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95		0.95							63632725
		НДС		12 %		7635927					
		Итого с НДС									71268652

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод и канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №8

за **март 2022** (месяц, год) на **02-01-03**

Сметная стоимость	13215,293	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2317,480	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,549	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1										
1	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**218**		**1836.49**	**22.45**	**400355**	**4895**	**2375**	**385253**	**848457**
		НР - 98%; СП - 8%				**1803.14**	**0.14**	**393085**	**31**		**62849**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**215.82**		**163.00**	**–**	**35179**	**–**	**35179**	**–**	**37993**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2814**	
3	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**218**		**113.45**	**1.86**	**24731**	**405**	**499**	**23350**	**51927**
		НР - 98%; СП - 8%				**109.30**	**–**	**23827**	**–**		**3846**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.218**		**76692.23**	**–**	**16719**	**–**	**516**	**16041**	**35381**
		НР - 99%; СП - 8%				**74327.38**	**–**	**16203**	**–**		**2621**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**222**		**28.00**	**–**	**6216**	**–**	**6216**	**–**	**6713**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**497**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1241-208-2902 241-208-2902 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x1/2" *СП - 8%*	шт.	74	120.00 –	– –	8880 –	– –	8880	– 710	9590
7	С1241-209-2101 241-209-2101 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x1/2" *СП - 8%*	шт.	74	161.00 –	– –	11914 –	– –	11914	– 953	12867
8	С1241-211-1601 241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2" *СП - 8%*	шт.	222	252.00 –	– –	55944 –	– –	55944	– 4476	60420
9	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	74	16.00 –	– –	1184 –	– –	1184	– 95	1279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				561122 433115	5300 31	122707 –	424644 78861	1064627
		РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4									
10	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	218	1836.49 1803.14	22.45 0.14	400355 393085	4895 31	2375	385253 62849	848457
11	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм *СП - 8%*	м	215.82	163.00 –	– –	35179 –	– –	35179	– 2814	37993
12	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	218	113.45 109.30	1.86 –	24731 23827	405 –	499	23350 3846	51927
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0.218	76692.23 74327.38	– –	16719 16203	– –	516	16041 2621	35381
14	С1241-211-1601 241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2" *СП - 8%*	шт.	74	252.00 –	– –	18648 –	– –	18648	– 1492	20140
15	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	148	28.00 –	– –	4144 –	– –	4144	– 332	4476
16	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	74	16.00 –	– –	1184 –	– –	1184	– 95	1279
17	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2" *СП - 8%*	шт.	148	164.00 –	– –	24272 –	– –	24272	– 1942	26214
18	С1241-211-1301 241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R диаметром 20 мм\Обводная	шт.	74	215.00	–	15910	–	15910	–	17183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–			1273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				541142	5300	102727	424644	1043050
							433115	31	–	77264	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
19	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1048.26	1.85	157240	278	109	153810	335933
		НР - 98%; СП - 8%			1045.68	0.64	156853	96		24884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	149.7	270.00	–	40419	–	40419	–	43653
		СП - 8%			–	–	–	–		3234	
21	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	225	130.00	–	29250	–	29250	–	31590
		СП - 8%			–	–	–	–		2340	
22	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	74	39.00	–	2886	–	2886	–	3117
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
23	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	82.00	–	3280	–	3280	–	3542
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
24	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	74	1261.00	–	93314	–	93314	–	100779
		СП - 8%			–	–	–	–		7465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				326389	278	169258	153810	518614
							156853	96	–	38416	
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование									
25	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	74	4556.00	253.70	337144	18774	39521	282212	668905
		НР - 98%; СП - 8%			3768.23	123.28	278849	9123		49548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	74	8879.00	–	657046	–	657046	–	709610
		СП - 8%			–	–	–	–		52564	
27	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	74	8876.00	–	656824	–	656824	–	709370
		СП - 8%			–	–	–	–		52546	
28	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	37	843.07	–	31194	–	14689	16175	51158
		НР - 98%; СП - 8%			446.07	–	16505	–		3789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	74	3707.92	127.76	274386	9454	16180	248245	564442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3361.51	61.62	248752	4560		41810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	74	7103.00	–	525622	–	525622	–	567672
		СП - 8%			–	–	–	–		42050	
31	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**	шт.	74	3977.00	–	294298	–	294298	–	317842
		СП - 8%			–	–	–	–		23544	
32	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	74	1239.58	0.21	91729	16	2418	87510	193578
		НР - 98%; СП - 8%			1206.70	–	89295	–		14339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	74	3191.00	–	236134	–	236134	–	255025
		СП - 8%			–	–	–	–		18891	
34	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	74	785.00	–	58090	–	58090	–	62737
		СП - 8%			–	–	–	–		4647	
35	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	74	4088.02	497.09	302513	36785	16976	260790	608368
		НР - 98%; СП - 8%			3361.51	234.61	248752	17361		45064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С1244-103-0101 244-103-0101 РСНБ РК 2015	**Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм**	шт.	74	38131.00	–	2821694	–	2821694	–	3047430
		СП - 8%			–	–	–	–		225736	
37	С1261-302-0262 261-302-0262 РСНБ РК 2015	**Электроды сравнения с датчиком потенциала**	шт.	74	567.00	–	41958	–	41958	–	45315
		СП - 8%			–	–	–	–		3357	
38	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	74	1344.00	–	99456	–	99456	–	107412
		СП - 8%			–	–	–	–		7956	
39	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	74	1239.58	0.21	91729	16	2418	87510	193578
		НР - 98%; СП - 8%			1206.70	–	89295	–		14339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1244-104-0501 244-104-0501 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	шт.	74	8749.00	–	647426	–	647426	–	699220
		СП - 8%			–	–	–	–		51794	
41	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	74	3115.88	96.00	230575	7104	24470	198403	463296
		НР - 98%; СП - 8%			2689.21	46.63	199001	3451		34318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	шт.	74	4598.00	–	340252	–	340252	–	367472
		СП - 8%			–	–	–	–		27220	
43	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	74	1239.58	0.21	91729	16	2418	87510	193578
		НР - 98%, СП - 8%			1206.70	–	89295	–		14339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	74	8762.00	–	648388	–	648388	–	700259
		СП - 8%			–	–	–	–		51871	
45	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	74	785.00	–	58090	–	58090	–	62737
		СП - 8%			–	–	–	–		4647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8536277	72165	7204368	1268355	10589004
							1259744	34495	–	784369	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13215293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2282827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83043			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34653			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7599064		
		- Накладные расходы	Тенге							2271453	
		- Сметная прибыль	Тенге							978910	
		Временные здания и сооружения		0,72 %		95150					13310443
		Итого с временными									
		Зимние удорожания		1,7 %		226278					13536721
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		270734					13807455
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13117082
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95		0.95							
		НДС		12 %		1574050					14691132
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт по техническому надзору:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №9

за **март 2022** (месяц, год) на **02-01-04**

Сметная стоимость	570,528	тыс.тенге
Сметная заработная плата	64,282	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,047	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
1	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	148		447.71	4.31	66261	637	1399	62997	139598
		НР - 98%; СП - 8%				433.95	0.39	64225	57		10341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Декоративная пластиковая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	148		2696.00	–	399008	–	399008	–	430929
		СП - 8%				–	–	–	–		31921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					465269	637	400407	62997	570527
								64225	57	–	42262	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									570528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					64225				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						637			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						57			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							400407		
		- Накладные расходы	Тенге								62997	
		- Сметная прибыль	Тенге								42262	
		Временные здания и сооружения			0,72 %		4108					
		Итого с временными										574636
		Зимние удорожания			1,7 %		9769					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями										584405
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		11688					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										596093
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95			0.95							566287
		НДС			12 %		67954					
		Итого с НДС										634241

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №10

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-02**

Сметная стоимость	350,897	тыс.тенге
Сметная заработная плата	124,713	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,093	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5 Этаж (квартиры типа А -9шт, Б -6шт, В -1шт, Д -2шт)										
1	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**52.5323**		**4475.56**	**22.27**	**235112**	**1170**	**109737**	**89793**	**350898**
		НР - 72%; СП - 8%				**2364.35**	**9.67**	**124205**	**508**		**25992**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**350897**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**124205**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1170**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**508**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**109737**		
		- Накладные расходы	Тенге								**89793**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**25992**	
		Временные здания и сооружения			**0,72 %**		**2526**					
		Итого с временными										**353423**
		Зимние удорожания			**1,7 %**		**6008**					
		Итого с зимними удорожаниями										**359432**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7189**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**366620**
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95			**0.95**							**348289**
		НДС			**12 %**		**41795**					
		Итого с НДС										**390084**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асасимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт квартир,находящихся в коммунальной собственности, по адресу:Костанайская область, город Житикара, 11 микрорайон, дом 18"**
(наименование, адрес)

Объект : **Электоосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 23.11.2021 г.Доп. соглашение №1 от 09.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №11

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-05**

Сметная стоимость	641,835	тыс.тенге
Сметная заработная плата	164,191	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,131	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	296		232.64	0.27	68861	80	2863	47485	125653
		НР - 72%; СП - 8%				222.70	0.11	65918	33		9308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	296		300.00	–	88800	–	88800	–	95904
		СП - 8%				–	–	–	–		7104	
3	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	396		282.07	0.28	111700	110	13401	70733	197028
		НР - 72%; СП - 8%				247.95	0.13	98189	51		14595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	396		522.00	–	206712	–	206712	–	223249
		СП - 8%				–	–	–	–		16537	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									641835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					164107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						311775		
		- Накладные расходы	Тенге							118218	
		- Сметная прибыль	Тенге							47544	
		Временные здания и сооружения		0,72 %		4621					
		Итого с временными									646456
		Зимние удорожания		1,7 %		10990					
		Итого с зимними удорожаниями									657446
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		13149					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									670595
		Итого с коэфицентом на договорной суммы К=0,95		0.95							637065
		НДС		12 %		76448					
		Итого с НДС									713513

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикарионского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабанов В.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный