Генеральный подрядчик:ТОО" BAKZHOL NS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Азия Стройгрупп-2010"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Капитальный ремонт здания КГУ Ставропольской СШ
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ Ставропольской СШ
(наименование)

Договор субподряда (контракт) 01/09 от 21.09.2020 г

Акт приемки выполненных работ
на работы по прокладке водопровода, канализаций, установка септика
за декабрь 2020 г

Составлена в текущих ценах на 01.10.2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод										
	1.1 Водопровод В1										
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	142	1475,03	2,86	209454	406	1505	203468	445956
					1461,57	0,54	207543	77	–	33034	
2	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях кмат1=0;	м трубопровода	10	1363,6	173,9	13636	1739	–	12108	27804
					1189,7	45,8	11897	458	–	2060	

3	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях кмат1=0;	м трубопровода	7	1800,86	214,71	12606	1503	–	11272	25788
					1586,14	57	11103	399	–	1910	
4	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях кмат1=0;	м трубопровода	3	1865,33	483	5596	1449	–	4435	10833
					1382,33	126	4147	378	–	802	
5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка кмат1=0;	шт.	5	1577	102,6	7885	513	–	7331	16433
					1474,4	21,8	7372	109	–	1217	
6	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка кмат1=0;	кран	2	327,5	–	655	–	–	642	1401
					327,5	–	655	–	–	104	
	1.2 Горячий водопровод Т3										
7	1116-0501-(	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях кмат1=0;	м трубопровода	25	1758,76	297,2	43969	7430	–	37708	88211
					1461,56	77,56	36539	1939	–	6534	
8	1116-0701-(	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка кмат1=0;	кран	2	327,5	–	655	–	–	642	1401
					327,5	–	655	–	–	104	

Итого по разделу 1	**617 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	279 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 505
Накладные расходы, тенге	277 606
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 765

Раздел 2 Канализация

2.1 Канализация бытовая К 1

9	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка kмат1=0;	м трубопровода	42	662,9	1,24	27842	52	–	27251	59500
					661,67	0,4	27790	17	–	4407	
10	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка kмат1=0;	м трубопровода	93	637,56	3,08	59293	286	–	57904	126573
					634,48	0,85	59007	79	–	9376	
11	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка kмат1=0;	шт.	85	1215,13	799,88	103286	67990	–	52355	168092
					415,25	206,92	35296	17588	–	12451	

2.2 Канализация производственная

12	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка kмат1=0;	м трубопровода	3	663	1,33	1989	4	–	1946	4250
					661,67	–	1985	–	–	315	
13	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка kмат1=0;	м трубопровода	27,56	637,55	3,08	17571	85	–	17160	37509
					634,47	0,87	17486	24	–	2778	
14	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка kмат1=0;	шт.	9	1215,11	799,89	10936	7199	–	5544	17798
					415,22	207	3737	1863	–	1318	

Итого по разделу 2	**413 722**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 571
Накладные расходы, тенге	162 160

	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 645				
Раздел 3 Установка септика (Колодцы)										
15	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие кмат1=0;	м3 конструкций колодца	2,94	15955,78	6271,77	46910	18439	–	35134	88608
					9684,01	2387,07	28471	7018	–	6564	
16	1108-0201-0801	Кладка кирпичная кмат1=0;	м3 кладки	0,0306	5326,8	1993,46	163	61	–	106	291
					3333,33	392,16	102	12	–	22	
	Итого по разделу 3						**88 899**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						28 573				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						18 500				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						7 030				
	Накладные расходы, тенге						35 240				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						6 586				
	Итого по акту						**1 120 448**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						453 785				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						107 156				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						29 961				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 505				
	Накладные расходы, тенге						475 006				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						82 996				

Стоимость строительно-монтажных работ	***1120448***
Непредвиденные работы и затраты (2%)	***55409***
Итого	***1142857***
Итого без НДС (12%)	***1142857***
НДС 12%	***137143***
Итого с НДС	***1280000***

Генподрядчик

ТОО "BAKZHOL NS"

(наименование организации)

Директор Есеналиев Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "Азия Стройгрупп-2010"

(наименование организации)

Директор Ахметбеков Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)