Цены региона Северо-Казахстанской обл.

Генеральный подрядчик:ТОО" BAKZHOL NS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Азия Стройгрупп-2010"

Наименование стройки: Работы по прокладке водопровода, канализацией, установка септика

Наименование объекта: Капитальный ремонт ремонт Шукыркольской СШ

Договор субподряда (контракт) 01/09 от 21.09.2020 г

Акт приемки выполненных работ
Работы по прокладке водопровода, канализаций, установка септика
за декабрь 2020 г

Составлена в текущих ценах 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод									
		1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой воды									
1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1858,12	–	46453	–	–	45524	99335

				1858,12	–	46453	–	–	7358	
2	1116-0401-0105	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка/футляр/ kмат1=0;	м трубопровода	1	1204	86	1204	86	–	1119	2509
					1118	24	1118	24	–	186	
1.2 Трубоппровод горячей воды											
3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб kмат1=0;	м трубопровода	6	2340,33	482,17	14042	2893	–	11662	27760
					1858,17	125,17	11149	751	–	2056	
4	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка kмат1=0;	водоподогреватель	2	16138,5	2216	32277	4432	–	28819	65984
					13922,5	781	27845	1562	–	4888	
5	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое kмат1=0;	м трубопровода	31	70,16	0,97	2175	30	–	2102	4619
					69,19	–	2145	–	–	342	

Итого по разделу 1	**200 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 337
Накладные расходы, тенге	89 226
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 830

Раздел 2 Канализация

6	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	637,61	3,11	11477	56	–	11208	24500
					634,5	0,89	11421	16	–	1815	
7	1116-0401-0109	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2753	270	2753	270	–	2500	5673
					2483	68	2483	68	–	420	
		Итого по разделу 2					**30 173**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 904				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					326				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84				
		Накладные расходы, тенге					13 708				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 235				

Раздел 3 Устройство септика

8	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	74,959	186,17	177,38	13955	13296	–	2578	17856
					8,79	38,98	659	2922	–	1323	
9	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,261	2610,63	–	3292	–	–	2370	6115
					2610,63	–	3292	–	–	453	

10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,94	30,62	30,62	1927	1927	–	477	2596
					–	10,52	–	662	–	192	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,94	131,9	62,79	8302	3952	–	4430	13751
					69,11	28,65	4350	1803	–	1019	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,09	708,6	–	5024	–	–	3617	9332
					708,6	–	5024	–	–	691	
13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	1002,5	147,5	401	59	–	353	814
					855	37,5	342	15	–	60	
14	1122-0501-0203	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм . Укладка	км трубопровода	0,005	43600	4600	217	23	–	203	455
					39000	2000	195	10	–	34	
15	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	5,469	2610,71	–	14278	–	–	10280	26523
					2610,71	–	14278	–	–	1965	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,57	2071,93	1040,35	1181	593	–	638	1965
					1031,58	198,25	588	113	–	146	

17	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,4	16797,65	7610,29	57111	25875	–	40543	105467
					9187,35	2857,65	31237	9716	–	7812	
18	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,3	370	56,67	111	17	–	99	227
					313,33	20	94	6	–	17	
19	1110-0107-0609	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по минплите с одной стороны	м2	0,3	1116,67	20	335	6	–	298	684
					1096,67	6,67	329	2	–	51	
20	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка kмат1=0;	гильза	1	934	1	934	1	–	1026	2117
					933	–	933	–	–	157	
21	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью kмат1=0;	футляр	1	10748	2878	10748	2878	–	7846	20082
					7870	55	7870	55	–	1488	
22	1113-0701-0701	Поверхности бетонные. Гидрофобизация Пенетроном (в 1 слой) kмат1=0;	м2	35,6	50,87	24,66	1811	878	–	911	2940
					26,21	10,9	933	388	–	218	
23	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем kмат1=0;	м2 площади уплотнения	6,28	87,74	27,71	551	174	–	412	1040
					60,03	9,71	377	61	–	77	

24	1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство kмат1=0;	м2 покрытия	6,28	81,05	56,05	509	352	–	237	806
					25	9,87	157	62	–	60	

Итого по разделу 3	**212 768**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 815
Накладные расходы, тенге	76 318
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 763

Итого по смете	**443 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 236
Накладные расходы, тенге	179 252
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 828

Стоимость строительно-монтажных работ	***443148***
Непредвиденные работы и затраты (2%)	***8862***
Итого	***452010***
Итого без НДС (12%)	***452010***
НДС 12%	***54241***
Итого с НДС	***506251***

Генподрядчик

ТОО "BAKZHOL NS"

(наименование организации)

Директор Есеналиев Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "Азия Стройгрупп-2010"

(наименование организации)

Директор Ахметбеков Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)