ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование стройки: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области

Акт
выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1015	237,27	12,10	240829	12285	152961	72203	338074
		НР - 92%; СП - 8%			74,47	2,86	75583	2898		25043	
2	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	1015	567,39	52,47	575899	53261	327618	190479	827688
		НР - 92%; СП - 8%			192,14	11,84	195020	12022		61310	
3	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	119,48	30999,00	--	3703761	--	3703761	--	4000061
		СП - 8%			--	--	--	--		296301	
4	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1015	626,87	99,33	636269	100825	322343	218408	923052
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	213101	24299		68374	
5	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	1015	261,57	22,06	265491	22387	231265	16077	304094
		НР - 92%; СП - 8%			11,66	5,55	11839	5636		22525	
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	27,463	94016,18	1363,02	2581966	37433	1949132	549103	3381555
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	595401	14714		250486	
7	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Устройство карнизов и лобовой доски**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	97,8	1511,89	23,65	147863	2313	1081	131000	301172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1477,19	11,11	144469	1086		22309	
8	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	102,69	590,00	--	60587	--	60587	--	65434
		СП - 8%			--	--	--	--		4847	
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,048	8768,25	55,25	245932	1550	221345	21329	288642
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	23037	662		21381	
10	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1127,42	5734,33	96,94	6464999	109296	4325637	1894208	9027944
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	2030066	28855		668737	
11	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1127,42	305,11	2,56	343985	2889	306014	32686	406805
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	35082	1236		30134	
12	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	107,66	1229,00	--	132314	--	132314	--	142899
		СП - 8%			--	--	--	--		10585	
		Витражи В-2,В-3,В-4									
13	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	88,39	2833,09	2,60	250417	230	165034	76638	353219
		НР - 90%; СП - 8%			963,38	--	85153	--		26164	
14	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные (ВИТРАЖ) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	73,61	12875,00	--	947729	--	947729	--	1023547
		СП - 8%			--	--	--	--		75818	
15	2109-0202-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-2,0, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	9,6	24325,00	--	233520	--	233520	--	252202
		СП - 8%			--	--	--	--		18682	
16	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,18	24880,00	--	128878	--	128878	--	139189
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16960440**	**342468**	**13209219**	**3202131**	**21775577**
							3408751	**91410**	--	**1613006**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16960440**				
	Материалы		Тенге				**8002432**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3500161**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5206789				
		Накладные расходы	Тенге				3202131				
		Сметная прибыль	Тенге				1613006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21775577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3397
		Сметная заработная плата	Тенге					3500161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21775577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3397
		Сметная заработная плата	Тенге					3500161			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		деталь №375 - 839,44м2									
17	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	587,608	3124,20	70,18	1835806	41236	1126236	645719	2680047
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	668334	18602		198522	
		деталь №352 - 751,08м2									
18	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	525,756	3124,20	70,18	1642567	36895	1007688	577750	2397943
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	597984	16644		177625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3478373	78131	2133924	1223469	5077990
							1266318	35245	--	376147	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3478373				
	Материалы		Тенге				2133925				
	Всего заработная плата		Тенге					1301563			
		Накладные расходы	Тенге				1223469				
		Сметная прибыль	Тенге				376147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5077990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					1301563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5077990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					1301563			
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
		Потолок									
19	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	1346,795	967,17	5,63	1302580	7578	514831	627019	2083967
		НР - 80%; СП - 8%			579,28	2,67	780171	3602		154368	
		Стены									
20	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	2147,125	869,57	5,63	1867083	12081	749945	888639	2976180
		НР - 80%; СП - 8%			514,67	2,67	1105057	5743		220458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	208,59	47,93	0,73	9998	151	1155	7012	18370
		НР - 80%; СП - 8%			41,67	0,35	8692	73		1361	
22	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	209,02	4837,24	18,76	1011080	3921	524741	387437	1510398
		НР - 80%; СП - 8%			2308,00	8,98	482418	1878		111881	
		Венткамера,тепловой узел									
23	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Потолки и стен из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м2	80,4	709,65	139,88	57056	11247	4440	30390	94442
		НР - 69%; СП - 8%			514,53	33,27	41369	2675		6996	
24	2106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	80,4	8048,00	--	647059	--	647059	--	698824
		СП - 8%			--	--	--	--		51765	
25	2113-0208-0517 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80, размерами 4,8 мм х 127 мм	1000 шт.	0,11	7912,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
26	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки и стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	80,4	724,24	14,16	58229	1138	10456	42362	108638
		НР - 90%; СП - 8%			580,04	5,39	46635	434		8047	
27	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	72	211,00	--	15192	--	15192	--	16407
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
28	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	84,42	420,00	--	35456	--	35456	--	38293
		СП - 8%			--	--	--	--		2837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5004603**	**36117**	**2504145**	**1982859**	**7546459**
							2464341	**14405**	--	**558998**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4285296**				
	Материалы		Тенге				**1801126**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2434702**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36327**				
		Накладные расходы	Тенге				**1952469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**499021**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6736786**				**2167**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2434702**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**719307**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4441**				
	Материалы		Тенге					**44044**			
	Всего заработная плата		Тенге				**662251**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30390**				
		Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				59976				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				809673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					44044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7546459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2210
		Сметная заработная плата	Тенге					2478746			

РАЗДЕЛ 4.Разные работы

Гордеробная стойка

29	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,033	120254,16	1281,00	3968	42	2307	1472	5876
		НР - 90%; СП - 8%			49062,00	505,82	1619	17		435	
30	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,05	1995,96	12,87	2096	14	1234	769	3094
		НР - 90%; СП - 8%			807,97	6,05	848	6		229	
31	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка ламинатом**	м2	1,08	201,36	13,59	217	15	11	178	427
		НР - 90%; СП - 8%			176,41	6,42	191	7		32	
32	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007**	100 м2	0,0105	135421,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
33	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка пергамином**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,2	97,54	1,04	117	1	9	96	231
		НР - 90%; СП - 8%			88,84	0,49	107	1		17	
34	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	м2	1,26	3114,00	--	3924	--	3924	--	4238
		СП - 8%			--	--	--	--		314	

Ограждение ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3 лист АР-26

35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,077364	69702,33	24983,50	75095	26916	10972	31444	115062
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	37207	8364		8523	
36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,764594	544343,00	--	416201	--	416201	--	449498
		СП - 8%			--	--	--	--		33296	
37	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,31277	581572,00	--	181898	--	181898	--	196450
		СП - 8%			--	--	--	--		14552	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	31,243556	173,48	4,59	5420	143	2694	1793	7790
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	2583	15		577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,243556	85,27	1,63	2664	51	1858	526	3445
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	755	8		255	
		Лестница по осям 10-11									
40	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	4351,23	2269,19	8702	4538	265	5722	15578
		НР - 118%; СП - 8%			1949,50	475,09	3899	950		1154	
41	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	7064,07	3608,59	14128	7217	405	9469	25485
		НР - 118%; СП - 8%			3252,88	759,53	6506	1519		1888	
42	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1716,04	56,58	13728	453	3931	11138	26856
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	9344	95		1989	
43	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	5	5100,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
44	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	9,36	6272,00	--	58706	--	58706	--	63402
		СП - 8%			--	--	--	--		4696	
45	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	28,8	4447,00	--	128074	--	128074	--	138319
		СП - 8%			--	--	--	--		10246	
46	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	8	1552,00	--	12416	--	12416	--	13409
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
47	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,16784	642,64	74,76	108	13	12	104	229
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	83	5		17	
48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16784	544343,00	--	91363	--	91363	--	98672
		СП - 8%			--	--	--	--		7309	
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0019	649637,09	1266,09	1234	2	805	389	1753
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	427	1		130	
		Монолитный ЛК-1									
50	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены бетонные. Устройство	м3	0,381	22143,08	1258,82	8437	480	6706	1239	10450
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	1251	111		774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,4	22646,26	1643,82	9059	658	7661	804	10652
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	740	144		789	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00168	219813,00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		Лестница по осям 4-5									
53	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	4351,23	2269,19	8702	4538	265	5722	15578
		НР - 118%; СП - 8%			1949,50	475,09	3899	950		1154	
54	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	7064,07	3608,59	14128	7217	405	9469	25485
		НР - 118%; СП - 8%			3252,88	759,53	6506	1519		1888	
55	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1716,04	56,58	13728	453	3931	11138	26856
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	9344	95		1989	
56	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	6,72	5100,00	--	34272	--	34272	--	37014
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
57	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	9,36	6272,00	--	58706	--	58706	--	63402
		СП - 8%			--	--	--	--		4696	
58	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	28,8	4447,00	--	128074	--	128074	--	138319
		СП - 8%			--	--	--	--		10246	
59	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	8	1552,00	--	12416	--	12416	--	13409
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
60	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,17034	642,64	74,76	109	13	12	106	233
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	84	5		17	
61	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,17034	544343,00	--	92723	--	92723	--	100141
		СП - 8%			--	--	--	--		7418	
		Металлическая лестница с площадкой МЛ-1 -2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,58	25118,80	1643,82	89925	5885	77420	7198	104893
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	6620	1290		7770	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00426	220525,00	--	939	--	939	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
64	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001	552002,33	2162,33	552	2	234	288	907
		НР - 91%; СП - 8%			315877,00	897,08	316	1		67	
65	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,18356	69702,33	24983,50	82497	29569	12053	34544	126404
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	40875	9188		9363	
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,18356	544343,00	--	644263	--	644263	--	695804
		СП - 8%			--	--	--	--		51541	
				ЛП-1 и ЛП-2							
67	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,89736	24093,63	11058,34	21621	9923	2016	8523	32555
		НР - 69%; СП - 8%			10789,90	2975,42	9682	2670		2412	
68	2301-0301-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	45,12	5923,00	--	267246	--	267246	--	288625
		СП - 8%			--	--	--	--		21380	
69	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08736	639041,00	--	55827	--	55827	--	60293
		СП - 8%			--	--	--	--		4466	
70	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,71292	72982,00	22818,70	125012	39087	14961	58062	197720
		НР - 69%; СП - 8%			41428,60	7696,85	70964	13184		14646	
71	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Площадки прямоугольные	т	1,71292	466897,00	--	799757	--	799757	--	863738
		СП - 8%			--	--	--	--		63981	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	83,99792	173,48	4,59	14572	385	7244	4819	20942
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	6943	41		1551	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,99792	85,27	1,63	7162	137	4996	1414	9262
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	2029	21		686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	**Площадки и лестничные марши. Поручень**	м перил	36,2	352,71	40,77	12768	1476	846	9952	24538
		НР - 90%, СП - 8%			288,55	16,92	10446	612		1818	
75	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип П-1**	м	36,2	1101,00	--	39856	--	39856	--	43045
		СП - 8%			--	--	--	--		3188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3589702	139228	3217205	216378	4110569
							233266	40820	--	304486	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				736200				
		Материалы	Тенге				123256				
		Всего заработная плата	Тенге					81951			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46510				
		Местные материалы	Тенге				458163				
		Накладные расходы	Тенге				83807				
		Сметная прибыль	Тенге				65601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				885608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					81951			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2586257				
		Материалы	Тенге				40001				
		Всего заработная плата	Тенге					192135			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2282032				
		Накладные расходы	Тенге				132573				
		Сметная прибыль	Тенге				217506				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2936336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					192135			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				267246				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267246				
		Сметная прибыль	Тенге				21380				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				288625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4110569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					274086			
		РАЗДЕЛ 5.Тепломеханическая часть									
76	Ком.предл.ТОО"Буран Бойлер"	**Дымовая труба, стальная, утепленная (в комплекте с газоходами, шиберами и клапанами)**	**комп.**	**1**	**1092857,14**	--	**1092857**	--	--	--	**1180286**
		СП - 8%			--	--	--	--		87429	
77	Ком.предл.ТОО"Буран Бойлер"	**Сборочные работы БМК и системы дымоудаление на площадке (включая командировочные работы)**	**тен.**	**1**	**1718750,00**	--	**1718750**	--	--	--	**1856250**
		СП - 8%			--	--	--	--		137500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2811607**	--	--	--	**3036536**
							--	--	--	224929	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2811607				
		Сметная прибыль	Тенге				224929				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3036536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3036536				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41547131**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7372677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					595943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181879			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21064493		
		- Накладные расходы	Тенге							6624837	
		- Сметная прибыль	Тенге							3077566	
		ВСЕГО:	**Тенге**			**41 594 979,00**					
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			623 924,69					
		Итого	**Тенге**			**42 218 903,69**					
		Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,35%	Тенге			569 955,20					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			2 706 840,00					
		Итого	**Тенге**			**45 495 698,88**					
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			855 777,18					
		Итого	**Тенге**			**46 351 476,06**					
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60%	Тенге			27 810 885,64					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40%	Тенге			18 540 590,42					
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60% к=1	Тенге			27 810 885,64					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40% к=1,0348515	Тенге			19 186 757,81					
		Итого	**Тенге**			**46 997 643,45**					
		Итого с коэффициентом понижения к=0,9	Тенге			42 297 879,1					
		Скидка генподряда 10%	Тенге			39 017 857,1					
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			4 682 142,9					
		Всего по сметному расчету	**Тенге**			**43 700 000,0**					

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Руководитель
Исаев А.

М.П.