Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 03 от 04.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	41 430 865	46 402 569	41 430 865	46 402 569	41 430 865	46 402 569
	Итого	41 430 865	46 402 569	41 430 865	46 402 569	41 430 865	46 402 569

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 03 от 04.03.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Покрытия и перекрытия									
101	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	192	5996,92	1244,92	1151408	239025	365402	699716	1999214
		НР - 118%, СП - 8%			2848,86	239,58	546981	45999		148090	
102	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	779,23	6102,00	--	4754861	--	4754861	--	5135250
		СП - 8%			--	--	--	--		380389	
103	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	583,76	5112,00	--	2984181	--	2984181	--	3222916
		СП - 8%			--	--	--	--		238734	
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,253	64640,61	6236,45	16354	1578	2115	15275	34159
		НР - 118%, СП - 8%			50044,40	1120,64	12661	284		2530	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,253	198348,00	--	50182	--	50182	--	54197
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
106	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	548,31	139,36	1097	279	61	971	2233
		НР - 118%, СП - 8%			378,62	32,76	757	66		165	
107	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий В 22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,158	46280,00	--	7312	--	7312	--	7897
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Козырьки-7шт									
108	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	7	6769,83	3193,12	47389	22352	5007	28586	82053
		НР - 118%, СП - 8%			2861,44	599,38	20030	4196		6078	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
109	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 примен	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,94	77939,00	--	229141	--	229141	--	247472
		СП - 8%			--	--	--	--		18331	
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	691,12	25,34	19351	709	10757	7716	29232
		НР - 94%, СП - 8%			281,60	11,56	7885	324		2165	
111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	28	207,15	8,63	5800	242	5363	284	6571
		НР - 94%; СП - 8%			6,96	3,82	195	107		487	
112	1112-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антиселтированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	28	3255,07	120,10	91142	3363	80054	7430	106458
		НР - 92%; СП - 8%			275,89	12,56	7725	352		7886	
113	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0206	424021,87	11473,27	8735	236	4395	4871	14695
		НР - 118%, СП - 8%			199240,00	1164,16	4104	24		1089	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206	213050,00	--	4389	--	4389	--	4740
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		МУ1=1шт									
115	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,05	33429,96	1434,14	35101	1506	27992	5368	43707
		НР - 91%, СП - 8%			5336,00	281,63	5603	296		3238	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14737	195353,00	--	28789	--	28789	--	31092
		СП - 8%			--	--	--	--		2303	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	213050,00	--	9417	--	9417	--	10170
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12613	191111,00	--	24105	--	24105	--	26033
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
119	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,547	12436,18	1626,46	6803	890	4783	1225	8670
		НР - 92%, СП - 8%			2065,02	369,92	1130	202		642	
		МУ1а=1шт									
120	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,842	33429,96	1434,14	28148	1208	22447	4304	35049
		НР - 91%, СП - 8%			5336,00	281,63	4493	237		2596	
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	195353,00	--	28912	--	28912	--	31225
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	213050,00	--	9417	--	9417	--	10170

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045	191111,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	362621,00	1167,00	725	2	327	361	1173
		НР - 91%; СП - 8%			198000,00	461,58	396	1		87	
125	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,71	12436,18	1626,46	8830	1155	6209	1591	11254
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	1466	263		834	
		МУ2=4шт									
126	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,08	33429,96	1434,14	36104	1549	28792	5521	44955
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	5763	304		3330	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	213050,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508	198348,00	--	10076	--	10076	--	10882
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
		МУ3=2шт									
129	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,9	33429,96	1434,14	30087	1291	23994	4601	37463
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	4802	253		2775	
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01224	213050,00	--	2608	--	2608	--	2816
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04154	198348,00	--	8239	--	8239	--	8899
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
		МУ5=2шт									
132	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,132	33429,96	1434,14	4413	189	3520	675	5495
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	704	37		407	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03484	213050,00	--	7423	--	7423	--	8016
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12428	195353,00	--	24278	--	24278	--	26221
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,025	362621,00	1167,00	9066	29	4087	4515	14667
		НР - 91%; СП - 8%			198000,00	461,58	4950	12		1086	
		МУ6=2шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
136	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,25	33429,96	1434,14	41787	1793	33324	6390	52032
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	6670	352		3854	
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,272	195353,00	--	53136	--	53136	--	57387
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0596	213050,00	--	12698	--	12698	--	13714
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
139	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04914	191111,00	--	9391	--	9391	--	10142
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
140	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,95	12436,18	1626,46	11814	1545	8307	2128	15058
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	1962	351		1115	
		МУ7=1шт									
141	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	14,06	33429,96	1434,14	470025	20164	374837	71875	585253
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	75024	3960		43352	
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,813	195353,00	--	158822	--	158822	--	171528
		СП - 8%			--	--	--	--		12706	
143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,178	213050,00	--	37923	--	37923	--	40957
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
144	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,167	191111,00	--	31916	--	31916	--	34469
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
145	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,61	12436,18	1626,46	44895	5872	31568	8087	57220
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	7455	1335		4239	
		МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ БАЛКА МБ2А-4ШТ									
146	1106-0701-0107 РСНБ РК 2015	Балки из бетона В20 с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство	м3 за вычетом объема жесткой арматуры	2,788	38179,04	3522,98	106443	9822	69713	26071	143115
		НР - 91%; СП - 8%			9651,20	624,63	26908	1741		10601	
147	1106-0701-0107 РСНБ РК 2015	Балки из бетона в12,5 с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство	м3 за вычетом объема жесткой арматуры	0,176	38179,04	3522,98	6720	620	4401	1646	9035
		НР - 91%; СП - 8%			9651,20	624,63	1699	110		669	
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42048	195353,00	--	82142	--	82142	--	88713
		СП - 8%			--	--	--	--		6571	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13808	213050,00	--	29418	--	29418	--	31771
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПМ1-2,4ПМ									
150	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса В12,5 в опалубке. Устройство	м3	0,084	36006,75	4492,73	3025	377	1967	680	4001
		НР - 91%, СП - 8%			8101,50	790,65	681	66		296	
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006408	198348,00	--	1271	--	1271	--	1373
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011928	213050,00	--	254	--	254	--	274
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		СГЗ									
153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00024	191111,00	--	46	--	46	--	50
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10797378	315795	9731539	909887	12643846
							750043	60871	--	936579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10797378				
	Материалы		Тенге				1119423				
	Всего заработная плата		Тенге					810914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				636622				
	Местные материалы		Тенге				7975495				
		Накладные расходы	Тенге				909887				
		Сметная прибыль	Тенге				936581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12643847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					810914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12643847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					810914			
					РАЗДЕЛ 6.Кровля						
154	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	883,2	683,16	25,03	603365	22107	437107	135360	797823
		НР - 92%, СП - 8%			163,22	3,37	144151	2979		59098	
20ММ											
155	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	883,2	617,96	96,46	545780	85195	297046	167606	770457
		НР - 92%, СП - 8%			185,17	21,11	163539	18642		57071	
156	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	883,2	94,03	7,13	83049	6298	73723	4112	94134
		НР - 92%, СП - 8%			3,43	1,63	3028	1441		6973	
157	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	853,44	802,99	49,15	685302	41945	275001	346709	1114573
		НР - 92%, СП - 8%			431,61	9,96	368356	8502		82561	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
158	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	193,3895	18475,00	--	3572871	--	3572871	--	3858701
		СП - 8%			--	--	--	--		285830	
159	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,08	13573,12	2420,88	28232	5035	8610	14450	46096
		НР - 93%, СП - 8%			7012,98	456,96	14587	950		3415	
160	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,84032	24767,00	--	20812	--	20812	--	22477
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
161	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	163,2	321,59	11,74	52483	1915	39854	10235	67736
		НР - 92%, СП - 8%			65,65	2,52	10714	411		5017	
162	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	22,11	93735,73	1255,45	2072497	27758	1622073	389801	2659281
		НР - 90%, СП - 8%			19116,50	472,46	422666	10446		196984	
163	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	97,9	2817,01	13,84	275786	1355	241452	30218	330484
		НР - 90%, СП - 8%			336,86	6,09	32979	596		24480	
164	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтоное (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	88,15	3441,52	22,34	303370	1969	186691	104015	439976
		НР - 90%, СП - 8%			1301,30	9,79	114710	863		32591	
165	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1180	6303,90	93,39	7438601	110201	5455882	1747216	9920682
		НР - 92%, СП - 8%			1586,88	22,57	1872518	26630		734865	
166	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	61	2698,32	13,25	164597	808	109833	49804	231554
		НР - 92%, СП - 8%			884,52	2,94	53956	179		17152	
167	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	16750,52	749,10	50252	2247	31407	15723	71253
		НР - 90%, СП - 8%			5532,80	290,62	16598	872		5278	
168	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,8	9792,00	--	47002	--	47002	--	50762
		СП - 8%			--	--	--	--		3760	
169	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	17,43	5429,86	93,39	94639	1628	69072	22386	126387
		НР - 92%, СП - 8%			1373,44	22,57	23939	393		9362	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
170	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,8	1122,46	16,54	5388	79	4370	769	6650
		НР - 80%, СП - 8%			195,65	4,68	939	22		493	
171	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы без подшивки к слуховым окнам. Устройство	м2 горизонтальной проекции	1,8	22964,45	147,90	41336	266	33080	7297	52524
		НР - 90%, СП - 8%			4439,04	65,28	7990	118		3891	
172	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0516	679631,61	6236,45	35069	322	32165	3115	41239
		НР - 118%, СП - 8%			50044,40	1120,64	2582	58		3055	
173	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	43,95	2698,32	13,25	118591	582	79134	35883	166832
		НР - 92%, СП - 8%			884,52	2,94	38875	129		12358	
174	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,12	9970,93	51,23	250470	1287	231000	16835	288690
		НР - 90%, СП - 8%			723,84	20,83	18183	523		21384	
175	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1180	346,02	2,38	408298	2804	373122	30162	473537
		НР - 90%, СП - 8%			27,43	0,97	32372	1141		35077	
176	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	79	1576,46	21,88	124541	1728	118320	4511	139376
		НР - 92%, СП - 8%			56,88	5,19	4493	410		10324	
177	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	43	548,31	139,36	23577	5992	1304	20874	48007
		НР - 118%, СП - 8%			378,62	32,76	16281	1409		3556	
178	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,675	46280,00	--	77519	--	77519	--	83721
		СП - 8%			--	--	--	--		6202	
179	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01	247570,47	2089,87	2476	21	1911	511	3226
		НР - 93%, СП - 8%			54369,60	587,52	544	6		239	
180	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,49	3016,18	503,57	1478	247	692	533	2172
		НР - 90%, СП - 8%			1099,62	108,98	539	53		161	
181	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49	33418,00	--	16375	--	16375	--	17685
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
182	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	70,4	1113,94	10,42	78421	734	58679	17643	103750
		НР - 92%, СП - 8%			270,00	2,41	19008	170		7685	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
183	2110-0401-1101 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	147,5	293,00	--	43218	--	43218	--	46675
		СП - 8%			--	--	--	--		3457	
		Узел прохода вентидяционных и канализационных каналов-19шт									
184	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,997	90144,95	938,24	450454	4688	346938	90707	584454
		НР - 90%; СП - 8%			19777,50	391,68	98828	1957		43293	
185	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	44,46	2817,01	13,84	125244	615	109652	13723	150085
		НР - 90%; СП - 8%			336,86	6,09	14977	271		11117	
186	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	19	4362,88	8,27	82895	157	63383	17476	108401
		НР - 90%; СП - 8%			1018,70	3,29	19355	63		8030	
		Продухи									
187	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09486	56459,47	2089,87	5356	198	--	4848	11020
		НР - 93%; СП - 8%			54369,60	587,52	5158	56		816	
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07786	198348,00	--	15443	--	15443	--	16679
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	213050,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17948409	328185	14098363	3302522	22951011
							3521866	79290	--	1700075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17948409				
	Материалы		Тенге				10301497				
	Всего заработная плата		Тенге					3601156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3698530				
	Местные материалы		Тенге				98331				
		Накладные расходы	Тенге				3302525				
		Сметная прибыль	Тенге				1700075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22951008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3871
		Сметная заработная плата	Тенге					3601156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22951008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3871
		Сметная заработная плата	Тенге					3601156			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			#ССЫЛКА!					
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**35 594 855**					
в том числе оборудование			Тенге			-					
в том числе СМР			Тенге			**35 594 855**					
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		2,9%	1 032 251					
Итого с временными			Тенге			**36 627 106**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге		1,35%	494 466					
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			2 558 402					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**37 121 572**					

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	742 431					
Итого СМР			Тенге			**37 864 003**					
Итого оборудование			Тенге			-					
Итого СМР+оборудование			Тенге			**40 422 405**					
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1	20 211 202					
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге		1,0498961	21 219 663					
Сметная стоимость всего			Тенге			41 430 865					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90			Тенге		1,000	**41 430 865**					
НДС			Тенге		12%	4 971 704					
Итого к оплате			**Тенге**			**46 402 569**					

Субподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Генподрядчик:

ТОО "SOS Инжиниринг"

Рашев А.А.