Форма №2

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здании сш №27 им. С. Ескараева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №20-СУБ/9 от 20.09.2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
1	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	427,4	70,34	0,09	30062	37	19466	0,10	45
		м2 кровли		70,25	--	30025	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*45,54*		*19466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*41,52*				*17745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,03*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*3962*				
		Сметная стоимость				*53490*				
2	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	516,82	193,88	1,35	100201	696	64532	0,29	149
		м2 кровли		192,53	--	99505	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*124,86*		*64532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*113,79*				*58807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,08*				*5724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,50*		*13179*				
		Сметная стоимость				*177911*				
3	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	516,82	118,96	15,56	61479	8043	36134	0,15	78
		м2 кровли		103,39	3,80	53436	1965	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*69,92*		*36134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63,35*				*32742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,56*				*3392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,11*		*7809*				
		Сметная стоимость				*105422*				
4	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	516,82	202,25	14,21	104524	7344	64363	0,27	140
		м2 кровли		188,04	3,47	97180	1794	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*124,54*		*64363*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*113,18*				*58494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,36*				*5869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,14*		*13511*				
		Сметная стоимость				*182397*				
5	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	720,12	641,45	38,38	461921	27639	179890	0,46	334
		м2 утепляемого покрытия		378,73	9,28	272729	6682	56,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*249,81*		*179890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*218,84*				*157588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,97*				*22302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,30*		*51345*				
		Сметная стоимость				*693156*				
6	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	111,25854	12684,99	--	1411313	--	50807	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*456,66*		*50807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*456,66*				*50807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,33*		*116970*				
		Сметная стоимость				*1579090*				
7	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	8,039	74136,94	1097,20	595987	8820	113935	25,42	204
		м3 древесины в конструкции		18133,60	435,12	145776	3498	59,8	0,46	4
		Накладные расходы -		*14172,77*		*113935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11104,10*				*89266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3068,68*				*24669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7064,78*		*56794*				
		Сметная стоимость				*766716*				
8	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	12,969	6092,14	45,36	79009	588	8342	0,90	12
		м3 древесины в конструкции		664,92	19,33	8623	251	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*643,23*		*8342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,18*				*5307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,05*				*3035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,83*		*6988*				
		Сметная стоимость				*94339*				
9	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	62,4137931	404,38	12,40	25239	774	13098	0,42	26
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		309,44	5,79	19314	361	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*209,85*		*13098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*188,51*				*11765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,34*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,14*		*3067*				
		Сметная стоимость				*41403*				
10	21-070302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	1,81	29598,86	--	53574	--	1929	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1065,56*		*1929*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1065,56*				*1929*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,15*		*4440*					
		Сметная стоимость				*59943*					
11	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	944,2	212,40	2,10	200549	1987	22398	0,03	31	
		м2 обработанной поверхности		25,05	0,90	23653	847	59,8	--	1	
		Накладные расходы -		*23,72*		*22398*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*14651*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*7747*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*17836*					
		Сметная стоимость				*240783*					
12	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	516,82	2660,72	59,29	1375111	30641	437399	1,71	884	
		м2 кровли		1267,57	16,93	655106	8752	56,4	0,02	10	
		Накладные расходы -		*846,33*		*437399*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*724,46*				*374416*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,87*				*62983*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,56*		*145001*					
		Сметная стоимость				*1957511*					
13	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке существующей	427,4	2282,03	59,29	975339	25339	355894	1,71	731	
		м2 кровли		1267,57	16,93	541760	7237	56,4	0,02	8	
		Накладные расходы -		*832,69*		*355894*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*724,46*				*309635*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,23*				*46259*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,18*		*106499*					
		Сметная стоимость				*1437731*					
14	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0038	341452,50	11413,40	1298	43	468	195,50	1	
		т стальных элементов		171344,02	1105,38	651	4	62,1	1,34	--	
		Накладные расходы -		*123238,64*		*468*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107091,08*				*407*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16147,57*				*61*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37175,29*		*141*					
		Сметная стоимость				*1908*					
15	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	19	2415,15	10,34	45888	196	10767	1,12	21	
		м2 покрытия		818,25	2,79	15547	53	56,4	--	--	
		Накладные расходы -		*566,68*		*10767*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,07*				*8798*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*103,62*				*1969*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,55*		*4532*					
		Сметная стоимость				*61187*					

16	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	85	551,88	18,79	46910	1597	8992	0,18	15
		м2 изолируемой поверхности		143,90	3,14	12232	267	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*105,79*		*8992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*82,93*				*7049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,85*				*1943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,61*		*4472*				
		Сметная стоимость				*60374*				
17	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	141,633	3040,94	20,07	430697	2843	121950	1,64	233
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1203,81	9,30	170499	1317	59,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*861,03*		*121950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*725,44*				*102746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*135,59*				*19204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,16*		*44212*				
		Сметная стоимость				*596858*				
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА								
18	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	115,2	2246,23	89,50	258766	10310	48192	0,75	86
		м желобов		549,02	28,54	63247	3287	56,4	0,03	4
		Накладные расходы -		*418,33*		*48192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*325,74*				*37525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*92,59*				*10666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,16*		*24557*				
		Сметная стоимость				*331514*				
19	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,38016	273808,40	--	104091	--	3747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9857,10*		*3747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9857,10*				*3747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22693,24*		*8627*				
		Сметная стоимость				*116465*				
20	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	44	485,38	0,22	21357	10	8570	0,35	15
		м труб		289,59	--	12742	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*194,78*		*8570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*171,15*				*7530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,64*				*1040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,41*		*2394*				
		Сметная стоимость				*32322*				
21	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,24079	273808,40	--	65930	--	2373	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9857,10*		*2373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9857,10*				*2373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22693,24*		*5464*				
		Сметная стоимость				*73768*				

22	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром 200 мм. Установка	11	1199,57	17,62	13195	194	7650	1,36	15
		воронка		1034,16	8,26	11376	91	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*695,47*		*7650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*629,62*				*6926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,85*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,60*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22513*				
23	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,01133	273808,40	--	3102	--	112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9857,10*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9857,10*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22693,24*		*257*				
		Сметная стоимость				*3471*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА								
24	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	5	11947,57	827,05	59738	4135	21414	8,04	40
		слуховое окно		5886,03	332,57	29430	1663	59,8	0,34	2
		Накладные расходы -		*4282,71*		*21414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*3718,72*				*18594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*563,99*				*2820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,42*		*6492*				
		Сметная стоимость				*87644*				
25	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	4,8	9591,41	--	46039	--	1657	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*345,29*		*1657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*345,29*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*794,94*		*3816*				
		Сметная стоимость				*51512*				
26	11-100205-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Прибивка маячных реек	3,5	180,54	3,08	632	11	381	0,24	1
		м2		163,70	1,45	573	5	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*108,81*		*381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*98,76*				*346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,05*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,15*		*81*				
		Сметная стоимость				*1094*				
27	21-070205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные	0,08	32734,86	--	2619	--	94	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1178,45*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1178,45*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2713,07*		*217*				

		Сметная стоимость				*2930*				
28	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	28,5	2458,89	92,64	70078	2640	27125	1,96	56
		м2 кровли		1450,89	26,46	41350	754	56,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*951,74*		*27125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*833,22*				*23747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*118,52*				*3378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,85*		*7776*				
		Сметная стоимость				*104979*				
29	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,38	55444,42	21088,51	21069	8014	8693	33,24	13
		т конструкций		26831,28	6261,94	10196	2380	60,9	6,56	2
		Накладные расходы -		*22875,30*		*8693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20153,77*				*7658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2721,53*				*1034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6265,58*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32143*				
30	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,38	299949,34	--	113981	--	4103	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10798,18*		*4103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10798,18*				*4103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,80*		*9447*				
		Сметная стоимость				*127531*				
31	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	325,85	6092,14	45,36	1985125	14780	209595	0,90	292
		м3 древесины в конструкции		664,92	19,33	216664	6297	59,8	0,02	7
		Накладные расходы -		*643,23*		*209595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,18*				*133331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,05*				*76264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,83*		*175578*				
		Сметная стоимость				*2370298*				
32	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	28,5	212,40	2,10	6053	60	676	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		25,05	0,90	714	26	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,72*		*676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*538*				
		Сметная стоимость				*7267*				
33	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	20	611,59	--	12232	--	440	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22,02*		*440*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,02*				*440*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,69*		*1014*					
		Сметная стоимость				*13686*					
34	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	5	3183,50	--	15918	--	573	--	--	
		пара		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*114,61*		*573*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*114,61*				*573*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,85*		*1319*					
		Сметная стоимость				*17810*					
35	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	20	428,36	--	8567	--	308	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15,42*		*308*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*308*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*710*					
		Сметная стоимость				*9585*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8807592	156741				3423
			Тенге			2532327	47530				54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8622631					
	Материалы -		Тенге			4276673					
	Всего заработная плата -		Тенге				2555815				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1686669					
		Накладные расходы -	Тенге			1834298					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1470930			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					363368			
		Сметная прибыль -	Тенге			836554					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11293483					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3446
		Сметная заработная плата -	Тенге				2555815				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			171766					
	Материалы -		Тенге			2859					
	Всего заработная плата -		Тенге				12575				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150697					
		Накладные расходы -	Тенге			14118					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7658			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6460			
		Сметная прибыль -	Тенге			14871					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			200755					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12575				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13195					
	Материалы -		Тенге			1626					
	Всего заработная плата -		Тенге				11467				

		Накладные расходы -	Тенге			7650					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6926			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					724			
		Сметная прибыль -	Тенге			1668					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22513					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11516751					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3477
		Сметная заработная плата -	Тенге				2579858				
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ									
36	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	14,9	1157,64	124,03	17249	1848	10557	1,41	21	
		м2 перегородок		1033,61	55,54	15401	828	59,1	0,07	1	
		Накладные расходы -		*708,54*		*10557*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*643,69*				*9591*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*64,85*				*966*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,29*		*2224*					
		Сметная стоимость				*30031*					
37	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Демонтаж	1,25	2302,18	629,88	2878	787	1248	2,82	4	
		м3		1672,31	150,37	2090	188	48,5	0,23	--	
		Накладные расходы -		*998,70*		*1248*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*884,00*				*1105*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*114,70*				*143*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,07*		*330*					
		Сметная стоимость				*4456*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20127	2635			25	
			Тенге			17491	1015			1	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20127					
	Всего заработная плата -		Тенге				18507				
		Накладные расходы -	Тенге			11806					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10696			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1110			
		Сметная прибыль -	Тенге			2555					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34487					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата -	Тенге				18507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34487					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата -	Тенге				18507				
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
38	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	587,2	78,05	1,77	45828	1039	29416	0,11	67	
		м2		76,28	0,95	44790	559	59,1	--	1	
		Накладные расходы -		*50,09*		*29416*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,64*				*26801*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,45*				*2615*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,25*		*6020*					
		Сметная стоимость				*81263*					

39	12-070101-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов	587,2	116,79	--	68580	--	44459	0,17	102
		м2		116,79	--	68580	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*75,71*		*44459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*69,02*				*40531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,69*				*3928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,40*		*9043*				
		Сметная стоимость				*122082*				
40	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	587,2	51,36	--	30161	--	19553	0,08	45
		м2		51,36	--	30161	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*33,30*		*19553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,36*				*17825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,94*				*1728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,77*		*3977*				
		Сметная стоимость				*53691*				
41	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	367	25,25	--	9266	--	6007	0,04	14
		м		25,25	--	9266	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,37*		*6007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,92*				*5476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,45*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*1222*				
		Сметная стоимость				*16494*				
42	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	40,5	531,05	19,59	21508	793	13718	0,70	28
		м2		511,46	10,54	20714	427	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*338,73*		*13718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*308,50*				*12494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,22*				*1224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,58*		*2818*				
		Сметная стоимость				*38045*				
43	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	43	95,63	--	4112	--	2666	0,14	6
		м		95,63	--	4112	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*61,99*		*2666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,52*				*2430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,48*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,61*		*542*				
		Сметная стоимость				*7320*				
44	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы в пом. 1,22,8,9,10,19,2,23. Группа грунтов 2	29,2455	635,93	--	18598	--	12057	0,97	28
		м3 грунта		635,93	--	18598	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*412,26*		*12057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*10991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,42*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,86*		*2452*				
		Сметная стоимость				*33107*				

		ТИП К-2 - 94 м2								
45	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с	7,52	23325,29	6,35	175406	48	20317	4,21	32
		м3 подстилающего слоя		2951,18	--	22193	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2701,68*		*20317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1797,27*				*13515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*904,41*				*6801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,16*		*15658*				
		Сметная стоимость				*211380*				
46	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	94	660,56	22,80	62092	2143	19484	0,41	38
		м2 стяжки		279,22	11,62	26247	1092	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*207,28*		*19484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*177,12*				*16649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,16*				*2835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,43*		*6526*				
		Сметная стоимость				*88102*				
47	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	94	3157,57	106,90	296812	10049	54556	0,92	87
		м2 покрытия		700,45	39,28	65842	3692	60,9	0,05	5
		Накладные расходы -		*580,39*		*54556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*450,50*				*42347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*129,89*				*12210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,04*		*28109*				
		Сметная стоимость				*379478*				
48	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	77,9	2541,78	9,83	198005	765	17305	0,26	21
		м		203,58	3,49	15859	271	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*222,15*		*17305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,10*				*9823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96,04*				*7482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,11*		*17225*				
		Сметная стоимость				*232535*				
		ТИП Л-1 - 74,9 м2								
49	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с	5,992	23325,29	6,35	139765	38	16188	4,21	25
		м3 подстилающего слоя		2951,18	--	17683	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2701,68*		*16188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1797,27*				*10769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*904,41*				*5419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,16*		*12476*				
		Сметная стоимость				*168430*				
50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	74,9	660,56	22,80	49476	1708	15525	0,41	31
		м2 стяжки		279,22	11,62	20914	870	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*207,28*		*15525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*177,12*				*13266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,16*				*2259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,43*		*5200*				
		Сметная стоимость				*70201*				

51	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	74,9	2028,33	16,96	151922	1271	20677	0,44	33
		м2 покрытия		313,44	8,37	23477	627	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*276,06*		*20677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*195,98*				*14679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,08*				*5998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,35*		*13808*				
		Сметная стоимость				*186407*				
52	11-110101-4002 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	78,645	253,77	0,66	19958	52	5037	0,10	8
		м плинтусов		86,72	0,31	6820	24	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*64,04*		*5037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,00*				*4168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,04*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,43*		*2000*				
		Сметная стоимость				*26994*				
		ТИП Л-2- 12,1м2								
53	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с	0,968	23325,29	6,35	22579	6	2615	4,21	4
		м3 подстилающего слоя		2951,18	--	2857	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2701,68*		*2615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1797,27*				*1740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*904,41*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,16*		*2016*				
		Сметная стоимость				*27210*				
54	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,1	660,56	22,80	7993	276	2508	0,41	5
		м2 стяжки		279,22	11,62	3379	141	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*207,28*		*2508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*177,12*				*2143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,16*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,43*		*840*				
		Сметная стоимость				*11341*				
55	11-110101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	12,1	2733,27	17,57	33073	213	3959	0,49	6
		м2 покрытия		353,92	8,67	4282	105	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*327,16*		*3959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*220,81*				*2672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*106,35*				*1287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,83*		*2962*				
		Сметная стоимость				*39994*				
56	11-110101-4002 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	12,705	253,77	0,66	3224	8	814	0,10	1
		м плинтусов		86,72	0,31	1102	4	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*64,04*		*814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,00*				*673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,04*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,43*		*323*				
		Сметная стоимость				*4361*				
		ТИП К-1 - 58,53 М2								

57	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	58,53	660,56	22,80	38662	1334	12132	0,41	24
		м2 стяжки		279,22	11,62	16343	680	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*207,28*		*12132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*177,12*				*10367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,16*				*1765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,43*		*4064*				
		Сметная стоимость				*54858*				
58	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	58,53	1086,46	61,05	63590	3573	19733	0,48	28
		м2 изолируемой поверхности		462,70	9,66	27082	566	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*337,14*		*19733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*287,67*				*16837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,47*				*2895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,89*		*6666*				
		Сметная стоимость				*89988*				
59	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	58,53	709,18	30,40	41508	1779	12007	0,29	17
		м2 изолируемой поверхности		279,18	5,51	16340	323	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*205,15*		*12007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*173,38*				*10148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,77*				*1860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,15*		*4281*				
		Сметная стоимость				*57797*				
60	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	58,53	660,56	22,80	38662	1334	12132	0,41	24
		м2 стяжки		279,22	11,62	16343	680	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*207,28*		*12132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*177,12*				*10367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,16*				*1765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,43*		*4064*				
		Сметная стоимость				*54858*				
61	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	58,53	2781,43	60,39	162797	3535	40695	1,22	71
		м2 покрытия		915,65	27,66	53593	1619	60,9	0,04	2
		Накладные расходы -		*695,29*		*40695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,48*				*33624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*120,81*				*7071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,14*		*16279*				
		Сметная стоимость				*219772*				
62	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	48,5	472,82	1,32	22932	64	7631	0,27	13
		м плинтусов		221,79	0,62	10757	30	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*157,34*		*7631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,44*				*6569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,90*				*1062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,41*		*2445*				
		Сметная стоимость				*33008*				
		ТИП К-1 - 13,97 М2								
63	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с	1,1176	23325,29	6,35	26068	7	3019	4,21	5
		м3 подстилающего слоя		2951,18	--	3298	--	60,9	--	--

		Накладные расходы -		*2701,68*		*3019*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1797,27*				*2009*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*904,41*				*1011*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,16*		*2327*					
		Сметная стоимость				*31414*					
64	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,97	660,56	22,80	9228	319	2896	0,41	6
		м2 стяжки		279,22	11,62	3901	162	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*207,28*		*2896*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*177,12*				*2474*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,16*				*421*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,43*		*970*					
		Сметная стоимость				*13094*					
65	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	13,97	1086,46	61,05	15178	853	4710	0,48	7
		м2 изолируемой поверхности		462,70	9,66	6464	135	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*337,14*		*4710*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*287,67*				*4019*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,47*				*691*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,89*		*1591*					
		Сметная стоимость				*21479*					
66	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	13,97	709,18	30,40	9907	425	2866	0,29	4
		м2 изолируемой поверхности		279,18	5,51	3900	77	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*205,15*		*2866*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*173,38*				*2422*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,77*				*444*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,15*		*1022*					
		Сметная стоимость				*13795*					
67	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,97	660,56	22,80	9228	319	2896	0,41	6
		м2 стяжки		279,22	11,62	3901	162	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*207,28*		*2896*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*177,12*				*2474*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,16*				*421*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,43*		*970*					
		Сметная стоимость				*13094*					
68	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	13,97	2781,43	60,39	38857	844	9713	1,22	17
		м2 покрытия		915,65	27,66	12792	386	60,9	0,04	1
		Накладные расходы -		*695,29*		*9713*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,48*				*8025*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*120,81*				*1688*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,14*		*3886*					
		Сметная стоимость				*52456*					
69	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	11,6	472,82	1,32	5485	15	1825	0,27	3
		м плинтусов		221,79	0,62	2573	7	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*157,34*		*1825*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,44*				*1571*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,90*				*254*			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,41*		*585*				
		Сметная стоимость				*7895*				
		ТИП Д-1 - 374 м2								
70	11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	374	1207,18	16,52	451487	6180	106558	0,51	192
		м2 пола		376,29	6,40	140734	2395	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*284,91*		*106558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*233,06*				*87166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,85*				*19392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,37*		*44644*				
		Сметная стоимость				*602688*				
71	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	374	3964,63	38,73	1482771	14486	177086	0,69	258
		м2 покрытия		505,94	18,32	189220	6851	60,9	0,02	9
		Накладные расходы -		*473,49*		*177086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*319,27*				*119407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,22*				*57678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,05*		*132789*				
		Сметная стоимость				*1792645*				
72	11-110101-4002 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	392,7	253,77	0,66	99655	259	25150	0,10	41
		м плинтусов		86,72	0,31	34054	122	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*64,04*		*25150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,00*				*20813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,04*				*4337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,43*		*9984*				
		Сметная стоимость				*134789*				
73	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	285	899,15	2,76	256258	787	77178	0,54	153
		м2 окрашиваемой поверхности		418,65	1,32	119316	376	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*270,80*		*77178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230,14*				*65591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,65*				*11587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,60*		*26675*				
		Сметная стоимость				*360110*				
		ТИП Б-1 - 23,1 М2								
74	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	23,1	978,29	66,67	22599	1540	4733	0,36	8
		м2 покрытия		246,21	22,69	5687	524	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*204,87*		*4733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*163,76*				*3783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,11*				*950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,65*		*2186*				
		Сметная стоимость				*29518*				
75	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	23,1	-220,01	-5,34	-5082	-123	-430	-0,02	--
		м2 покрытия		-14,19	-2,78	-328	-64	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10,33*				*239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,29*				*192*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,09*		*441*					
		Сметная стоимость				*-4211*					
76	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	18,5	115,27	0,70	2133	13	1084	0,10	2
		м плинтусов		85,95	0,33	1590	6	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*58,59*		*1084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*52,55*				*972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,04*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,91*		*257*				
		Сметная стоимость				*3474*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4150280	55952			1460
			Тенге			1074434	22851			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4150280				
	Материалы -		Тенге			3019894				
	Всего заработная плата -		Тенге				1097285			
		Накладные расходы -	Тенге			830472				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					657396		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					173076		
		Сметная прибыль -	Тенге			398460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5379212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				1097285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5379212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				1097285			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
77	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с [illegible]	138,532	1253,73	105,31	173681	14589	94112	1,65	229
		м2		1148,42	56,66	159093	7849	50,8	0,08	11
		Накладные расходы -		*679,35*		*94112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*612,18*				*84806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,17*				*9306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,65*		*21423*				
		Сметная стоимость				*289216*				
78	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	129,552	1857,84	137,86	240687	17860	70525	0,94	122
		м2 проемов		705,31	65,43	91374	8476	59,8	0,08	11
		Накладные расходы -		*544,38*		*70525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*460,90*				*59711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*83,47*				*10814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,18*		*24897*				
		Сметная стоимость				*336109*				
79	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	2,88	2614,80	134,84	7531	388	2517	1,59	5
		м2 проемов		1193,98	64,51	3439	186	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*873,80*		*2517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*752,58*				*2167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,23*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,09*		*804*				

		Сметная стоимость				*10851*					
80	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	5,768	2462,98	141,40	14206	816	4178	1,28	7
		м2 проемов		960,66	65,43	5541	377	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*724,36*		*4178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*613,60*				*3539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,76*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,99*		*1471*				
		Сметная стоимость				*19855*				
81	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	64,2	929,86	7,80	59697	501	9456	0,25	16
		п/м		179,98	3,74	11555	240	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*147,30*		*9456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*109,87*				*7053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,43*				*2403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,17*		*5532*				
		Сметная стоимость				*74686*				
82	21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	64,2	1079,01	--	69272	--	2494	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,84*		*2494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,84*				*2494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,43*		*5741*				
		Сметная стоимость				*77507*				
83	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	135,652	20175,81	--	2736889	--	98528	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*726,33*		*98528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*726,33*				*98528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,17*		*226833*				
		Сметная стоимость				*3062250*				
84	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,88	13688,61	--	39423	--	1419	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,79*		*1419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*492,79*				*1419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1134,51*		*3267*				
		Сметная стоимость				*44110*				

85	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	13,72	2306,36	8,27	31643	113	6861	0,97	13
		м2 покрытия		711,52	2,23	9762	31	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*500,08*		*6861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*402,56*				*5523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*97,52*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,51*		*3080*				
		Сметная стоимость				*41584*				
86	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	70,362	738,23	105,31	51943	7410	27405	0,91	64
		м2		632,92	56,66	44533	3987	50,8	0,08	5
		Накладные расходы -		*389,49*		*27405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*350,30*				*24648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,19*				*2757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,22*		*6348*				
		Сметная стоимость				*85696*				
87	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	22,05	1032,28	62,33	22762	1374	10640	1,12	25
		м2 проемов		692,26	26,61	15264	587	59,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*482,52*		*10640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*429,88*				*9479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,64*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,18*		*2672*				
		Сметная стоимость				*36074*				
88	11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	32,4	889,46	85,92	28819	2784	13877	0,97	32
		м2 проемов		601,26	38,39	19481	1244	59,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*428,30*		*13877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*382,51*				*12393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,79*				*1484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,42*		*3416*				
		Сметная стоимость				*46112*				
89	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	16,59	4939,72	--	81950	--	2950	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,83*		*2950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*177,83*				*2950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,40*		*6792*				
		Сметная стоимость				*91692*				

90	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	32,4	4339,77	--	140609	--	5062	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,23*		*5062*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*156,23*				*5062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,68*		*11654*				
		Сметная стоимость				*157325*				
91	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	5,46	4087,83	--	22320	--	804	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,16*		*804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*147,16*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,80*		*1850*				
		Сметная стоимость				*24973*				
92	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	19	3504,26	--	66581	--	2397	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,15*		*2397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*126,15*				*2397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,43*		*5518*				
		Сметная стоимость				*74496*				
93	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	38	428,36	--	16278	--	586	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18213*				
94	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	19	1171,74	--	22263	--	801	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,18*		*801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,18*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,11*		*1845*				
		Сметная стоимость				*24910*				

95	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	8,415	2548,19	143,57	21443	1208	4920	0,96	8
		м2 проемов		729,48	66,25	6139	558	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*584,72*		*4920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*475,85*				*4004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,87*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,63*		*2109*				
		Сметная стоимость				*28472*				
96	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,6	1756,56	142,74	6324	514	1813	0,86	3
		м2 проемов		642,25	68,72	2312	247	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*503,71*		*1813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*425,16*				*1531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,54*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,82*		*651*				
		Сметная стоимость				*8788*				
97	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка фрамуг из ПВХ профилей глухих	1,098	2614,80	134,84	2871	148	959	1,59	2
		м2 проемов		1193,98	64,51	1311	71	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*873,80*		*959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*752,58*				*826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,23*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,09*		*306*				
		Сметная стоимость				*4137*				
98	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99. ФРАМУГА	1,098	13688,61	--	15030	--	541	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,79*		*541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*492,79*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1134,51*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16817*				
99	21-090202-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПНУ 24-11,2, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1	23406,22	--	23406	--	843	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*842,62*		*843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*842,62*				*843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1939,91*		*1940*				
		Сметная стоимость				*26189*				

100	21-090202-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-12, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1	22124,92	--	22125	--	796	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*796,50*		*796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*796,50*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1833,71*		*1834*				
		Сметная стоимость				*24755*				
101	21-090202-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1	23406,22	--	23406	--	843	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*842,62*		*843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*842,62*				*843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1939,91*		*1940*				
		Сметная стоимость				*26189*				
102	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1	23406,22	--	23406	--	843	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*842,62*		*843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*842,62*				*843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1939,91*		*1940*				
		Сметная стоимость				*26189*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3964565	47705			525
			Тенге			369804	23852			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3859443				
	Материалы -		Тенге			244098				
	Всего заработная плата -		Тенге				393656			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3197836				
		Накладные расходы -	Тенге			362386				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					215682		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					146704		
		Сметная прибыль -	Тенге			337746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4559576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				393656			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105122				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105122				
		Накладные расходы -	Тенге			3784				
		Сметная прибыль -	Тенге			8712				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117619				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4677195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557

		Сметная заработная плата -	Тенге				393656			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				21 607 645			
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**21 607 645**			
в том числе оборудование			Тенге				**559 390**			
в том числе СМР			Тенге				**21 048 255**			
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1,2%	252 579			
Итого с временными			Тенге				**21 300 834**			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге			1,35%	287 561			
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			11,24%	2 394 610			
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**21 588 395**			
Итого СМР			Тенге				**21 588 395**			
Итого оборудование			Тенге				**559 390**			
Итого СМР+оборудование			Тенге				**24 542 396**			
Итого в текущих ценах 2017 г.			Тенге			1,0697784	26 254 925			
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90			Тенге			**0,9000000**	**23 629 432**			
НДС			Тенге			12%	2 835 532			
Итого к оплате			**Тенге**				**26 464 964**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан К.

Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №20-СУБ/9 от 20.09.2019г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании сш №27 им. С. Ескараева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	23 629 432	26 464 964	23 629 432	26 464 964	23 629 432	26 464 964
	Итого	23 629 432	26 464 964	23 629 432	26 464 964	23 629 432	26 464 964

Генподрядчик
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.М.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан Қ.