ЗАКАЗЧИК: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Рестублики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки:
Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Номер	Дата	наименов.	код		
			№2	2018-02-09				
Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке	18 839 285,88	18 839 285,88		18 839 285,88			2 260 714,31	21 100 000
в том числе: за отчетный месяц		18 839 285,88		18 839 285,88			2 260 714,31	21 100 000

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинская область, Уилский район, Уидский с.о. с.Уил

Руководитель Кенжебаев А.К

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Руководитель Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв /участок №1/

А К Т №1

выполненных работ за март месяц 2018г.

на Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв/участок №1/

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Участок №1					
		Опора промежуточная ж/б Н=10,5м П2-8(97шт)					
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	68		5969,87	405354
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	3,06	207,774	778,37	161725
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	59,073	1084,86	64086
		Итого оплата труда:				**3325,64**	**225811**
		НР первого уровня	%	61,7		2051,92	139325
		НР второго уровня	%	4,24		340,12	23094
		Накладные расходы	%	--		2392,04	162420
		Сметная прибыль	%	8		668,95	45422
		Сметная стоимость:				**9030,86**	**613196**
2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	97		30215,50	2930904
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	124271
		Накладные расходы	%	--		1281,14	124271

		Сметная прибыль	%	8	2519,73	244414
		Сметная стоимость:			**34016,37**	**3299588**
3	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТН4 388шт)**	**т**	**1,5520**	**257853,62**	**400189**
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	16968
		Накладные расходы	%	--	10932,99	16968
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	33373
		Сметная стоимость:			**290289,54**	**450529**
4	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х12 388шт)**	**т**	**0,5044**	**257853,62**	**130061**
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	5515
		Накладные расходы	%	--	10932,99	5515
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	10846
		Сметная стоимость:			**290289,54**	**146422**
5	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1455**	**153637,33**	**22354**
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	948
		Накладные расходы	%	--	6514,22	948
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	1864
		Сметная стоимость:			**172963,68**	**25166**
6	**24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**764,0000**	**242,17**	**185018**
		НР второго уровня	%	4,24	10,27	7845
		Накладные расходы	%	--	10,27	7845
		Сметная прибыль	%	8	20,20	15429
		Сметная стоимость:			**272,63**	**208292**
7	**24-040109-0401**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**764,0000**	**39,24**	**29979**
		НР второго уровня	%	4,24	1,66	1271
		Накладные расходы	%	--	1,66	1271
		Сметная прибыль	%	8	3,27	2500

		Сметная стоимость:				**44,18**	**33751**
8	**24-040204-1302**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**97,0000**		**281,72**	**27327**
		НР второго уровня	%	4,24		11,94	1159
		Накладные расходы	%	--		11,94	1159
		Сметная прибыль	%	8		23,49	2279
		Сметная стоимость:				**317,16**	**30764**
9	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**97,0000**		**410,15**	**39785**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	1687
		Накладные расходы	%	--		17,39	1687
		Сметная прибыль	%	8		34,20	3318
		Сметная стоимость:				**461,74**	**44789**
		Опора угловая анкерная ж/б Н=10,5м УА2-8 (2шт)					
10	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	2,0000		12230,98	24462
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	5,98	11,96	778,37	9309
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1090,23	4361
		Итого оплата труда:				**6835,12**	**13670**
		НР первого уровня	%	61,7		4217,27	8435
		НР второго уровня	%	4,24		697,41	1395
		Накладные расходы	%	--		4914,67	9829
		Сметная прибыль	%	8		1371,65	2743
		Сметная стоимость:				**18517,31**	**37035**
11	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,0000		30215,50	120862
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	5125
		Накладные расходы	%	--		1281,14	5125
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	10079
		Сметная стоимость:				**34016,37**	**136065**

13	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТН2)	т	0,0432	257853,62	11139
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	472
		Накладные расходы	%	--	10932,99	472
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	929
		Сметная стоимость:			290289,54	12541
14	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х12 8шт)	т	0,0104	257853,62	2682
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	114
		Накладные расходы	%	--	10932,99	114
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	224
		Сметная стоимость:			290289,54	3019
15	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в	Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0040	153637,33	615
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	26
		Накладные расходы	%	--	6514,22	26
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	51
		Сметная стоимость:			172963,68	692
16	24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	32,0000	242,17	7749
		НР второго уровня	%	4,24	10,27	329
		Накладные расходы	%	--	10,27	329
		Сметная прибыль	%	8	20,20	646
		Сметная стоимость:			272,63	8724
17	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	32,0000	39,24	1256
		НР второго уровня	%	4,24	1,66	53
		Накладные расходы	%	--	1,66	53
		Сметная прибыль	%	8	3,27	105
		Сметная стоимость:			44,18	1414

18	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**50,0000**		**281,72**	**14086**
		НР второго уровня	%	4,24		11,94	597
		Накладные расходы	%	--		11,94	597
		Сметная прибыль	%	8		23,49	1175
		Сметная стоимость:				**317,16**	**15858**
19	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**410,15**	**1641**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	70
		Накладные расходы	%	--		17,39	70
		Сметная прибыль	%	8		34,20	137
		Сметная стоимость:				**461,74**	**1847**
		Опора ответвительная анкерная ж/б Н=10,5м ОА2-8 (3шт)					
20	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	3,0000		12230,98	36693
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	5,98	17,94	778,37	13964
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6	1090,23	6541
		Итого оплата труда:				**6835,12**	**20505**
		НР первого уровня	%	61,7		4217,27	12652
		НР второго уровня	%	4,24		697,41	2092
		Накладные расходы	%	--		4914,67	14744
		Сметная прибыль	%	8		1371,65	4115
		Сметная стоимость:				**18517,31**	**55552**
21	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000		30215,50	181293
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	7687
		Накладные расходы	%	--		1281,14	7687
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	15118
		Сметная стоимость:				**34016,37**	**204098**

23	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТН4 15шт)	т	0,0705	257853,62	18179
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	771
		Накладные расходы	%	--	10932,99	771
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	1516
		Сметная стоимость:			**290289,54**	**20465**
24	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х12 15шт)**	**т**	**0,0195**	**257853,62**	**5028**
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	213
		Накладные расходы	%	--	10932,99	213
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	419
		Сметная стоимость:			**290289,54**	**5661**
25	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0068**	**153637,33**	**1037**
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	44
		Накладные расходы	%	--	6514,22	44
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	86
		Сметная стоимость:			**172963,68**	**1168**
26	**24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**39,0000**	**242,17**	**9445**
		НР второго уровня	%	4,24	10,27	400
		Накладные расходы	%	--	10,27	400
		Сметная прибыль	%	8	20,20	788
		Сметная стоимость:			**272,63**	**10633**
27	**24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**39,0000**	**39,24**	**1530**
		НР второго уровня	%	4,24	1,66	65
		Накладные расходы	%	--	1,66	65
		Сметная прибыль	%	8	3,27	128
		Сметная стоимость:			**44,18**	**1723**
28	**24-040204-1302**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**33,0000**	**281,72**	**9297**

		НР второго уровня	%	4,24		11,94	394
		Накладные расходы	%	--		11,94	394
		Сметная прибыль	%	8		23,49	775
		Сметная стоимость:				**317,16**	**10466**
29	**24-040204-1201**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**410,15**	**2461**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	104
		Накладные расходы	%	--		17,39	104
		Сметная прибыль	%	8		34,20	205
		Сметная стоимость:				**461,74**	**2770**
		Опора концевая ж/б Н=10,5м К2-8 (5шт)					
30	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	5,0000		12230,98	61155
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	5,98	29,9	778,37	23273
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	10	1090,23	10902
		Итого оплата труда:				**6835,12**	**34176**
		НР первого уровня	%	61,7		4217,27	21086
		НР второго уровня	%	4,24		697,41	3487
		Накладные расходы	%	--		4914,67	24573
		Сметная прибыль	%	8		1371,65	6858
		Сметная стоимость:				**18517,31**	**92587**
31	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	10,0000		30215,50	302155
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	12811
		Накладные расходы	%	--		1281,14	12811
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	25197
		Сметная стоимость:				**34016,37**	**340164**
33	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТН4 20шт)	т	0,0940		257853,62	24238
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	1028
		Накладные расходы	%	--		10932,99	1028
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	2021
		Сметная стоимость:				**290289,54**	**27287**

34	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х12 20шт)	т	0,0260	257853,62	6704
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	284
		Накладные расходы	%	--	10932,99	284
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	559
		Сметная стоимость:			290289,54	7548
35	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в	Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0075	153637,33	1152
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	49
		Накладные расходы	%	--	6514,22	49
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	96
		Сметная стоимость:			172963,68	1297
36	24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	64,0000	242,17	15499
		НР второго уровня	%	4,24	10,27	657
		Накладные расходы	%	--	10,27	657
		Сметная прибыль	%	8	20,20	1292
		Сметная стоимость:			272,63	17449
37	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	64,0000	39,24	2511
		НР второго уровня	%	4,24	1,66	106
		Накладные расходы	%	--	1,66	106
		Сметная прибыль	%	8	3,27	209
		Сметная стоимость:			44,18	2827
38	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	125,0000	281,72	35215
		НР второго уровня	%	4,24	11,94	1493
		Накладные расходы	%	--	11,94	1493
		Сметная прибыль	%	8	23,49	2937
		Сметная стоимость:			317,16	39645
39	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000	410,15	4102
		НР второго уровня	%	4,24	17,39	174
		Накладные расходы	%	--	17,39	174
		Сметная прибыль	%	8	34,20	342

		Сметная стоимость:				**461,74**	**4617**
		Опора концевая ж/б Н=10,5м К1-4 (1шт)					
40	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,0000		5969,87	5970
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	3,06	3,06	778,37	2382
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1084,86	944
		Итого оплата труда:				**3325,64**	**3326**
		НР первого уровня	%	61,7		2051,92	2052
		НР второго уровня	%	4,24		340,12	340
		Накладные расходы	%	--		2392,04	2392
		Сметная прибыль	%	8		668,95	669
		Сметная стоимость:				**9030,86**	**9031**
41	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		30215,50	30216
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	1281
		Накладные расходы	%	--		1281,14	1281
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	2520
		Сметная стоимость:				**34016,37**	**34016**
42	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТН2 2шт)**	**т**	**0,0054**		**257853,62**	**1392**
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	59
		Накладные расходы	%	--		10932,99	59
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	116
		Сметная стоимость:				**290289,54**	**1568**
43	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х12 2шт)**	**т**	**0,0026**		**257853,62**	**670**
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	28
		Накладные расходы	%	--		10932,99	28
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	56
		Сметная стоимость:				**290289,54**	**755**
44	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0008**		**153637,33**	**123**
		НР второго уровня	%	4,24		6514,22	5

		Накладные расходы	%	--		6514,22	5
		Сметная прибыль	%	8		12812,12	10
		Сметная стоимость:				**172963,68**	**138**
45	**24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**4,0000**		**242,17**	**969**
		НР второго уровня	%	4,24		10,27	41
		Накладные расходы	%	--		10,27	41
		Сметная прибыль	%	8		20,20	81
		Сметная стоимость:				**272,63**	**1091**
46	**24-040109-0401**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**4,0000**		**39,24**	**157**
		НР второго уровня	%	4,24		1,66	7
		Накладные расходы	%	--		1,66	7
		Сметная прибыль	%	8		3,27	13
		Сметная стоимость:				**44,18**	**177**
47	**24-040204-1302**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**281,72**	**1409**
		НР второго уровня	%	4,24		11,94	60
		Накладные расходы	%	--		11,94	60
		Сметная прибыль	%	8		23,49	117
		Сметная стоимость:				**317,16**	**1586**
48	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**410,15**	**410**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	17
		Накладные расходы	%	--		17,39	17
		Сметная прибыль	%	8		34,20	34
		Сметная стоимость:				**461,74**	**462**
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска проводов					
49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону опор	м2 поверхности	330,4000		728,23	240607
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	70,045	846,81	59315
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,6608	856,40	566

		Итого оплата труда:				**181,24**	**59881**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	30419
		НР второго уровня	%	1,24		34,78	11492
		Накладные расходы	%	--		126,85	41911
		Сметная прибыль	%	8		68,41	22601
		Сметная стоимость:				**923,49**	**305120**
52	**23-061004-0105**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из**	**т**	**3,5664**		**808923,22**	**2884932**
		НР второго уровня	%	4,24		34298,34	122321
		Накладные расходы	%	--		34298,34	122321
		Сметная прибыль	%	8		67457,73	240580
		Сметная стоимость:				**910679,29**	**3247834**
		Итого по участку №1					**9583924**

Итого: по объекту по всем разделам	22346095
Временные здания и сооружения 2,4%	536 306
Итого с авременными зданиями и сооружениями	22 882 402
Доподнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7405%	627 092
Итого	23 509 494
НДС 12%	2 821 139
Итого с НДС	26 330 633
Из них выравнивание за март месяц 80,1348%	21 100 000

Заказчик:ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Кенжебаев А.К

Технадзор: ТОО "МастерМеталлПласт" Ергиязов А.М.

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Руководитель Коздигарин Б.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки:
Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Номер	Дата	наименов.	код		
			№2	2018-02-09				
Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке	28 195 500	28 195 500		28 195 500			3 383 460	31 578 960
в том числе: за отчетный месяц		9 356 214		9 356 214			1 122 746	10 478 960

Заказчик:ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и

Руководитель Токпаганбетов А.К

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Руководитель Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв /участок №1/

А К Т №1

выполненных работ за апрель месяц 2018г.

на Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв/участок №1/

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Участок №1					
		Опора промежуточная ж/б Н=10,5м П2-8(97шт)					
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**29**		**5969,87**	**173723**
		НР первого уровня	%	61,7		2051,92	59711
		НР второго уровня	%	4,24		340,12	9897
		Накладные расходы	%	--		2392,04	69608
		Сметная прибыль	%	8		668,95	19467
		Сметная стоимость:				**9030,86**	**262798**
		Опора угловая анкерная ж/б Н=10,5м УА2-8 (2шт)					
12	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,1760**		**32616,39**	**5740**
		НР второго уровня	%	4,24		1382,93	243
		Накладные расходы	%	--		1382,93	243
		Сметная прибыль	%	8		2719,95	479
		Сметная стоимость:				**36719,27**	**6463**

		Опора ответвительная анкерная ж/б Н=10,5м ОА2-8 (3шт)				
22	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,2640**	**32616,39**	**8611**
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	365
		Накладные расходы	%	--	1382,93	365
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	718
		Сметная стоимость:			**36719,27**	**9694**
		Опора концевая ж/б Н=10,5м К2-8 (5шт)				
32	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,4400**	**32616,39**	**14351**
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	608
		Накладные расходы	%	--	1382,93	608
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	1197
		Сметная стоимость:	**14688**		**36719,27**	**16156**
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска проводов				
52	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**9,9564**	**808923,22**	**8053938**
		НР второго уровня	%	4,24	34298,34	341487
		Накладные расходы	%	--	34298,34	341487
		Сметная прибыль	%	8	67457,73	671634
		Сметная стоимость:			**910679,29**	**9067059**
		Итого по участку №1				**9362170**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

РАЗДЕЛ 1.Участок №2

Опора промежуточная ж/б Н=10,5м П2-8(43шт)

1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	13	5969,87	77011
		НР первого уровня	%	61,7	2051,92	26470
		НР второго уровня	%	4,24	340,12	4388
		Накладные расходы	%	--	2392,04	30857
		Сметная прибыль	%	8	668,95	8629
		Сметная стоимость:			**9030,86**	**116498**
12	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,0880**	**32616,39**	**2870**
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	122
		Накладные расходы	%	--	1382,93	122
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	239
		Сметная стоимость:			**36719,27**	**3231**
		Опора угловая промежуточная ж/б Н=10,5м УП2-8 (1шт)				
22	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,0880**	**32616,39**	**2870**
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	122
		Накладные расходы	%	--	1382,93	122
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	239
		Сметная стоимость:			**36719,27**	**3231**
		Опора ответвительная анкерная ж/б Н=10,5м ОА2-8 (1шт)				
32	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,0880**	**32616,39**	**2870**
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	122
		Накладные расходы	%	--	1382,93	122
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	239
		Сметная стоимость:			**36719,27**	**3231**

		Опора концевая ж/б Н=10,5м К2-8 (1шт)				
42	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,0880**	**32616,39**	**2870**
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	122
		Накладные расходы	%	--	1382,93	122
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	239
		Сметная стоимость:			**36719,27**	**3231**
62	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**1,4370**	**808923,22**	**1162440**
		НР второго уровня	%	4,24	34298,34	49287
		Накладные расходы	%	--	34298,34	49287
		Сметная прибыль	%	8	67457,73	96938
		Сметная стоимость:			**910679,29**	**1308666**
		Итого по участку №2				**1438088**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Участок №3				
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	24,0000	5969,87	143277
		НР первого уровня	%	61,7	2051,92	49246
		НР второго уровня	%	4,24	340,12	8163
		Накладные расходы	%	--	2392,04	57409
		Сметная прибыль	%	8	668,95	16055
		Сметная стоимость:			**9030,86**	**216741**
12	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,2640**	**32616,39**	**8611**
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	365

		Накладные расходы	%	--	1382,93	365
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	718
		Сметная стоимость:			**36719,27**	**9694**
		Опора угловая промежуточная ж/б Н=10,5м УП2-8 (1шт)				
22	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,0880**	**32616,39**	**2870**
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	122
		Накладные расходы	%	--	1382,93	122
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	239
		Сметная стоимость:			**36719,27**	**3231**
		Опора ответвительная анкерная ж/б Н=10,5м ОА2-8 (11шт)				
30	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	3	12230,98	40362
		НР первого уровня	%	61,7	4217,27	**13917**
		НР второго уровня	%	4,24	697,41	2301
		Накладные расходы	%	--	4914,67	16218
		Сметная прибыль	%	8	1371,65	4526
		Сметная стоимость:			**18517,31**	61107
32	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)	м3	0,9680	32616,39	31573
		НР второго уровня	%	4,24	1382,93	1339
		Накладные расходы	%	--	1382,93	1339
		Сметная прибыль	%	8	2719,95	2633
		Сметная стоимость:			**36719,27**	**35544**
		Опора концевая ж/б Н=10,5м К2-8 (1шт)				
42	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Плиты покрытий,П-3И)**	**м3**	**0,0880**	**32616,39**	**2870**

		НР второго уровня	%	4,24		1382,93	122
		Накладные расходы	%	--		1382,93	122
		Сметная прибыль	%	8		2719,95	239
		Сметная стоимость:				**36719,27**	**3231**
		Опора концевая ж/б Н=10,5м К1-4 (12шт)					
50	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4		5969,87	21492
		НР первого уровня	%	61,7		2051,92	7387
		НР второго уровня	%	4,24		340,12	1224
		Накладные расходы	%	--		2392,04	8611
		Сметная прибыль	%	8		668,95	2408
		Сметная стоимость:				**9030,86**	**32511**
		Итого по участку №3					**362059**
		Итого: по объекту по всем разделам					11162317
		Временные здания и сооружения 2,4%					267 896
		Итого с авременными зданиями и сооружениями					11 430 213
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7405%					313 245
		Итого					11 743 458
		НДС 12%					1 409 215
		Итого с НДС					13 152 673
		Итого на выполнение за март месяц 79,671712%					10 478 960

Заказчик:ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Руководитель И.о. Токпаганбетов А.К.

Технадзор: ТОО "МастерМеталПласт" Ергиязов А.М.

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Руководитель Коздигарин Б.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки:
Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Номер	Дата	наименов.	код		
			№2	2018-02-09				
Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке	50 500 000	50 500 000		50 500 000			6 060 000	56 560 000
в том числе: за отчетный месяц		22 304 500		22 304 500			2 676 540	24 981 040

Заказчик:ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
И. о. Руководитель Токпаганбетов А.К.

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв /участок №1/

А К Т №1

выполненных работ за май месяц 2018г.

на Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кв/участок №1/

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Участок №1					
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска проводов					
50	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	24,0000		24068,65	577648
		НР первого уровня	%	61,7		10465,70	251177
		НР второго уровня	%	4,24		1464,26	35142
		Накладные расходы	%	--		11929,95	286319
		Сметная прибыль	%	8		2879,89	69117
		Сметная стоимость:				**38878,49**	**933084**
51	11-330204-0401 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0101**	опора	50,0000		**475,17**	**23759**
		НР первого уровня	%	61,7		209,58	10479
		НР второго уровня	%	4,24		29,03	1452
		Накладные расходы	%	--		238,62	11931
		Сметная прибыль	%	8		57,10	2855
		Сметная стоимость:				**770,89**	**38545**
52	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,6765		**808923,22**	**547220**
		НР второго уровня	%	4,24		34298,34	23202
		Накладные расходы	%	--		34298,34	23202
		Сметная прибыль	%	8		67457,73	45634
		Сметная стоимость:				**910679,29**	**616056**
		РАЗДЕЛ 3.Заземление					

	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях под заземление**	**м3**	**31,5000**	**1148,46**	**36176**
		НР первого уровня	%	59,1	678,74	21380
		НР второго уровня	%	4,24	77,47	2440
		Накладные расходы	%	--	756,21	23821
		Сметная прибыль	%	8	152,37	4800
		Сметная стоимость:			**2057,04**	**64797**
54	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**31,5000**	**658,98**	**20758**
		НР первого уровня	%	59,1	389,46	12268
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	1400
		Накладные расходы	%	--	433,91	13668
		Сметная прибыль	%	8	87,43	2754
		Сметная стоимость:			**1180,32**	**37180**
55	**11-330105-1001**	**Заземление лучевое(опор). Устройство. Длина луча до 10 м**	**м**	**150,0000**	**150,21**	**22532**
		НР первого уровня	%	61,7	57,29	8594
		НР второго уровня	%	4,24	8,80	1320
		Накладные расходы	%	--	66,09	9914
		Сметная прибыль	%	8	17,30	2596
		Сметная стоимость:			**233,61**	**35042**
56	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0600**	**150905,19**	**9054**
		НР второго уровня	%	4,24	6398,38	384
		Накладные расходы	%	--	6398,38	384
		Сметная прибыль	%	8	12584,29	755
		Сметная стоимость:			**169887,86**	**10193**
57	**11-330105-1102**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1**	**91,0000**	**1304,01**	**118665**
		НР первого уровня	%	61,7	313,57	28535
		НР второго уровня	%	4,24	68,59	6241
		Накладные расходы	%	--	382,16	34776
		Сметная прибыль	%	8	134,89	12275
		Сметная стоимость:			**1821,07**	**165717**
		РАЗДЕЛ 4.Установка светильников				
58	**11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**90,0000**	**3637,65**	**327388**
		НР первого уровня	%	61,7	1405,21	126469
		НР второго уровня	%	4,24	213,82	19244
		Накладные расходы	%	--	1619,02	145712
		Сметная прибыль	%	8	420,53	37848

		Сметная стоимость:			5677,21	510949
59	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(протаскивание в кронштейн)	м кабеля	450,0000	198,20	89189
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	22383
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	4731
		Накладные расходы	%	--	60,25	27114
		Сметная прибыль	%	8	20,68	9304
		Сметная стоимость:			279,13	125607
60	24-040207-0903	Кронштейн однорожковый КС-1	комплект	90,0000	1571,82	141464
		НР второго уровня	%	4,24	66,65	5998
		Накладные расходы	%	--	66,65	5998
		Сметная прибыль	%	8	131,08	11797
		Сметная стоимость:			1769,54	159259
61	23-070103-0305 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	шт.	90,0000	5943,93	534954
		НР второго уровня	%	4,24	252,02	22682
		Накладные расходы	%	--	252,02	22682
		Сметная прибыль	%	8	495,68	44611
		Сметная стоимость:			6691,63	602247
62	ТОО"МИНИМ	Лампы ртутные высокого давления 220В, 250вт ДНаЗ/Reflux 100-ПН	шт	90,0000	6235,71	561214
		НР второго уровня	%	4,24	264,39	23795
		Накладные расходы	%	--	264,39	23795
		Сметная прибыль	%	8	520,01	46801
		Сметная стоимость:			7020,12	631811
63	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 -	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х15 90шт)	т	0,0450	257853,62	11603
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	492
		Накладные расходы	%	--	10932,99	492
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	968
		Сметная стоимость:			290289,54	13063
64	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х16 90шт)	т	0,0360	257853,62	9283
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	394
		Накладные расходы	%	--	10932,99	394
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	774
		Сметная стоимость:			290289,54	10450
65	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в	Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0360	153637,33	5531

		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	235
		Накладные расходы	%	--	6514,22	235
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	461
		Сметная стоимость:			**172963,68**	**6227**
66	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4635**	**11573,39**	**5364**
		НР второго уровня	%	4,24	490,71	227
		Накладные расходы	%	--	490,71	227
		Сметная прибыль	%	8	965,13	447
		Сметная стоимость:			**13029,23**	**6039**
67	**24-040207-2501**	**Сжимы плашечные У867**	**100 шт.**	**1,8000**	**4010,64**	**7219**
		НР второго уровня	%	4,24	170,05	306
		Накладные расходы	%	--	170,05	306
		Сметная прибыль	%	8	334,46	602
		Сметная стоимость:			**4515,15**	**8127**
		Итого по участку №1				**3974393**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

РАЗДЕЛ 1.Участок №2

5	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0645**	**153637,33**	**9910**
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	420
		Накладные расходы	%	--	6514,22	420
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	826
		Сметная стоимость:			**172963,68**	**11156**
15	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**	**153637,33**	**307**
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	13
		Накладные расходы	%	--	6514,22	13
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	26
		Сметная стоимость:			**172963,68**	**346**
25	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**	**153637,33**	**307**
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	13
		Накладные расходы	%	--	6514,22	13
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	26
		Сметная стоимость:			**172963,68**	**346**

	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0023	153637,33	346
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	15
		Накладные расходы	%	--	6514,22	15
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	29
		Сметная стоимость:			172963,68	389
45	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0015	153637,33	230
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	10
		Накладные расходы	%	--	6514,22	10
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	19
		Сметная стоимость:			172963,68	259
54	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0008	153637,33	123
		НР второго уровня	%	4,24	6514,22	5
		Накладные расходы	%	--	6514,22	5
		Сметная прибыль	%	8	12812,12	10
		Сметная стоимость:			172963,68	138
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска проводов				
60	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	11,7600	24068,65	283047
		НР первого уровня	%	61,7	10465,70	123077
		НР второго уровня	%	4,24	1464,26	17220
		Накладные расходы	%	--	11929,95	140296
		Сметная прибыль	%	8	2879,89	33867
		Сметная стоимость:			38878,49	457211
61	11-330204-0401 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0101**	опора	20,0000	475,17	9503
		НР первого уровня	%	61,7	209,58	4192
		НР второго уровня	%	4,24	29,03	581
		Накладные расходы	%	--	238,62	4772
		Сметная прибыль	%	8	57,10	1142
		Сметная стоимость:			770,89	15418
62	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	5,7601	808923,22	4659477
		НР второго уровня	%	4,24	34298,34	197562

		Накладные расходы	%	--	34298,34	197562
		Сметная прибыль	%	8	67457,73	388563
		Сметная стоимость:			**910679,29**	**5245602**
63	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(протаскивание в кронштейн)**	**м кабеля**	**245,0000**	**198,20**	**48559**
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	12186
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	2576
		Накладные расходы	%	--	60,25	14762
		Сметная прибыль	%	8	20,68	5066
		Сметная стоимость:			**279,13**	**68386**
		РАЗДЕЛ 3.Заземление				
64	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях под заземление**	**м3**	**14,8995**	**1148,46**	**17111**
		НР первого уровня	%	59,1	678,74	10113
		НР второго уровня	%	4,24	77,47	1154
		Накладные расходы	%	--	756,21	11267
		Сметная прибыль	%	8	152,37	2270
		Сметная стоимость:			**2057,04**	**30649**
65	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,8995**	**658,98**	**9818**
		НР первого уровня	%	59,1	389,46	5803
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	662
		Накладные расходы	%	--	433,91	6465
		Сметная прибыль	%	8	87,43	1303
		Сметная стоимость:			**1180,32**	**17586**
66	**11-330105-1001**	**Заземление лучевое(опор). Устройство. Длина луча до 10 м**	**м**	**70,9500**	**150,21**	**10658**
		НР первого уровня	%	61,7	57,29	4065
		НР второго уровня	%	4,24	8,80	624
		Накладные расходы	%	--	66,09	4689
		Сметная прибыль	%	8	17,30	1228
		Сметная стоимость:			**233,61**	**16575**
67	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ**	**т**	**0,0284**	**150905,19**	**4283**
		НР второго уровня	%	4,24	6398,38	182
		Накладные расходы	%	--	6398,38	182
		Сметная прибыль	%	8	12584,29	357
		Сметная стоимость:			**169887,86**	**4821**
68	**11-330105-1102**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1**	**43,0000**	**1304,01**	**56073**
		НР первого уровня	%	61,7	313,57	13484

		НР второго уровня	%	4,24		68,59	2949
		Накладные расходы	%	--		382,16	16433
		Сметная прибыль	%	8		134,89	5800
		Сметная стоимость:				**1821,07**	**78306**
		РАЗДЕЛ 4.Установка светильников					
69	**11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**49,0000**		**3637,65**	**178245**
		НР первого уровня	%	61,7		1405,21	68855
		НР второго уровня	%	4,24		213,82	10477
		Накладные расходы	%	--		1619,02	79332
		Сметная прибыль	%	8		420,53	20606
		Сметная стоимость:				**5677,21**	**278183**
70	**24-040207-0903**	**Кронштейн однорожковый КС-1**	**комплект**	**49,0000**		**1571,82**	**77019**
		НР второго уровня	%	4,24		66,65	3266
		Накладные расходы	%	--		66,65	3266
		Сметная прибыль	%	8		131,08	6423
		Сметная стоимость:				**1769,54**	**86708**
71	**23-070103-0305**	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**49,0000**		**5943,93**	**291253**
		НР второго уровня	%	4,24		252,02	12349
		Накладные расходы	%	--		252,02	12349
		Сметная прибыль	%	8		495,68	24288
		Сметная стоимость:				**6691,63**	**327890**
72	**ТОО"МИНИМ**	**Лампы ртутные высокого давления 220В, 250вт ДНаЗ/Reflux 100-ПН**	**шт**	**49,0000**		**6235,71**	**305550**
		НР второго уровня	%	4,24		264,39	12955
		Накладные расходы	%	--		264,39	12955
		Сметная прибыль	%	8		520,01	25480
		Сметная стоимость:				**7020,12**	**343986**
73	**21-060510-1601**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х15 49шт)**	**т**	**0,0245**		**257853,62**	**6317**
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	268
		Накладные расходы	%	--		10932,99	268
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	527
		Сметная стоимость:				**290289,54**	**7112**
74	**21-060510-1601**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х16 49шт)**	**т**	**0,0196**		**257853,62**	**5054**
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	214
		Накладные расходы	%	--		10932,99	214
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	421
		Сметная стоимость:				**290289,54**	**5690**

	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в	Проводник заземляющий ЗП-2.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0196		153637,33	3011
		НР второго уровня	%	4,24		6514,22	128
		Накладные расходы	%	--		6514,22	128
		Сметная прибыль	%	8		12812,12	251
		Сметная стоимость:				172963,68	3390
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2524		11573,39	2921
		НР второго уровня	%	4,24		490,71	124
		Накладные расходы	%	--		490,71	124
		Сметная прибыль	%	8		965,13	244
		Сметная стоимость:				13029,23	3288
77	24-040207-2501	Скимы плашечные У867	100 шт.	0,9800		4010,64	3930
		НР второго уровня	%	4,24		170,05	167
		Накладные расходы	%	--		170,05	167
		Сметная прибыль	%	8		334,46	328
		Сметная стоимость:				4515,15	4425
		Утого по участку №2					7007860

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 1.Участок №3

РАЗДЕЛ 2.Подвеска проводов

60	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	22,9000		24068,65	551172
		НР первого уровня	%	61,7		10465,70	239664
		НР второго уровня	%	4,24		1464,26	33531
		Накладные расходы	%	--		11929,95	273196
		Сметная прибыль	%	8		2879,89	65949
		Сметная стоимость:				38878,49	890317
61	11-330204-0401 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0101	опора	48,0000		475,17	22808
		НР первого уровня	%	61,7		209,58	10060
		НР второго уровня	%	4,24		29,03	1394
		Накладные расходы	%	--		238,62	11454
		Сметная прибыль	%	8		57,10	2741
		Сметная стоимость:				770,89	37003

	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	14,0148	808923,22	11336897
		НР второго уровня	%	4,24	34298,34	480684
		Накладные расходы	%	--	34298,34	480684
		Сметная прибыль	%	8	67457,73	945407
		Сметная стоимость:			910679,29	12762988
63	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(протаскивание в кронштейн)	м кабеля	345,0000	198,20	68378
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	17160
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	3627
		Накладные расходы	%	--	60,25	20787
		Сметная прибыль	%	8	20,68	7133
		Сметная стоимость:			279,13	96299
		РАЗДЕЛ 3.Заземление				
64	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях под заземление	м3	34,3035	1148,46	39396
		НР первого уровня	%	59,1	678,74	23283
		НР второго уровня	%	4,24	77,47	2658
		Накладные расходы	%	--	756,21	25941
		Сметная прибыль	%	8	152,37	5227
		Сметная стоимость:			2057,04	70564
65	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,3035	658,98	22605
		НР первого уровня	%	59,1	389,46	13360
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	1525
		Накладные расходы	%	--	433,91	14885
		Сметная прибыль	%	8	87,43	2999
		Сметная стоимость:			1180,32	40489
66	11-330105-1001	Заземление лучевое(опор). Устройство. Длина луча до 10 м	м	163,3500	150,21	24538
		НР первого уровня	%	61,7	57,29	9359
		НР второго уровня	%	4,24	8,80	1437
		Накладные расходы	%	--	66,09	10796
		Сметная прибыль	%	8	17,30	2827
		Сметная стоимость:			233,61	38161
67	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0653	150905,19	9860
		НР второго уровня	%	4,24	6398,38	418
		Накладные расходы	%	--	6398,38	418

		Сметная прибыль	%	8	12584,29	822
		Сметная стоимость:			169887,86	11100
68	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1	99,0000	1304,01	129097
		НР первого уровня	%	61,7	313,57	31044
		НР второго уровня	%	4,24	68,59	6790
		Накладные расходы	%	--	382,16	37834
		Сметная прибыль	%	8	134,89	13354
		Сметная стоимость:			1821,07	180286
		РАЗДЕЛ 4.Установка светильников				
69	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	69,0000	3637,65	250998
		НР первого уровня	%	61,7	1405,21	96959
		НР второго уровня	%	4,24	213,82	14753
		Накладные расходы	%	--	1619,02	111713
		Сметная прибыль	%	8	420,53	29017
		Сметная стоимость:			5677,21	391727
70	24-040207-0903	Кронштейн однорожковый КС-1	комплект	70,3800	1571,82	110625
		НР второго уровня	%	4,24	66,65	4690
		Накладные расходы	%	--	66,65	4690
		Сметная прибыль	%	8	131,08	9225
		Сметная стоимость:			1769,54	124540
71	23-070103-0305	Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	шт.	69,6900	5943,93	414232
		НР второго уровня	%	4,24	252,02	17563
		Накладные расходы	%	--	252,02	17563
		Сметная прибыль	%	8	495,68	34544
		Сметная стоимость:			6691,63	466340
72	ТОО"МИНИМ	Лампы ртутные высокого давления 220В, 250вт ДНаЗ/Reflux 100-ПН	шт	69,0000	6235,71	430264
		НР второго уровня	%	4,24	264,39	18243
		Накладные расходы	%	--	264,39	18243
		Сметная прибыль	%	8	520,01	35881
		Сметная стоимость:			7020,12	484388
73	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х15 69шт)	т	0,0345	257853,62	8896
		НР второго уровня	%	4,24	10932,99	377
		Накладные расходы	%	--	10932,99	377
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	742
		Сметная стоимость:			290289,54	10015
74	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(хомут Х16 69шт)	т	0,0276	257853,62	7117

		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	302
		Накладные расходы	%	--		10932,99	302
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	593
		Сметная стоимость:				**290289,54**	**8012**
75	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0276**		**153637,33**	**4240**
		НР второго уровня	%	4,24		6514,22	180
		Накладные расходы	%	--		6514,22	180
		Сметная прибыль	%	8		12812,12	354
		Сметная стоимость:				**172963,68**	**4774**
76	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3554**		**11573,39**	**4113**
		НР второго уровня	%	4,24		490,71	174
		Накладные расходы	%	--		490,71	174
		Сметная прибыль	%	8		965,13	343
		Сметная стоимость:				**13029,23**	**4630**
77	**24-040207-2501**	**Сжимы плашечные У867**	**100 шт.**	**1,3800**		**4010,64**	**5535**
		НР второго уровня	%	4,24		170,05	235
		Накладные расходы	%	--		170,05	235
		Сметная прибыль	%	8		334,46	462
		Сметная стоимость:				**4515,15**	**6231**

Итого по участку №3	15627864
Итого: по объекту по всем разделам	26610117
Временные здания и сооружения 2,4%	638 643
Итого с авременными зданиями и сооружениями	27 248 760
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7405%	746 752
Итого	27 995 512
НДС 12%	3 359 461
Итого с НДС	31 354 974
Итого на выполнение за март месяц 79,671712%	24 981 040

Заказчик:ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

И.о. Руководитель Токпаганбетов А.К.

Руководитель Коздигарин Б.Е.

Технадзор: ТОО "МастерМеталПласт" Ерниязов А.М.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» мая 2018 г.

Заказчик)__**ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" И.о. Руководитель Токпаганбетов А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии_ **12мая 2018 года, ТОО «ZhappasCompany» в лице директор Коздигарин Б.Е.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_____**от_ 12мая2018года__ТОО "МастерМеталПласт"__ директор Женсикбаев А.С.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту___**от _ 12мая2018 годаТОО "Ремстройпроект" директор Чемоданова С.А.** дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе УилУилского района Актюбинской области»** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу **селе УилУилского района Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«23» мая 2017 г. №87*_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 12.03.2018 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации___**ТОО "Ремстройпроект",**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)_**ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __**март 2018**_____;

месяц, год

окончание работ ____**май 2018**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____2__;

фактически, месяц:_____2_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ 10 кВ	м	59000	59000	59000	59000
Протяженность ВЛИ 0,4 кВ	м				
СВ 105	шт	295	295	295	295
Светильники	шт	208	208	208	208

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Обеспечение сетями электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам.Строительство 3 участков электрических сетей до установленной КТПВЛ-10/0,4 кВ, освещение улиц светильниками ЖКУ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 75 140,04 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 70 9991,32 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 70 991,32 тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ 70 991,32 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" И.о. Руководитель Токпаганбетов А.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО "МастерМеталПласт" директор Женсикбаев А.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО "Ремстройпроект"директор Чемозанова С.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик ТОО « ZhappasCompany» директор Коздигарин Б.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 1

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"12" мая 2018 года

Технический надзор **ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»,** в лице директора Женсикбаева А.С. юр. адрес город Актобе ул. 101 Стрелковой бригады 16/75

в лице эксперта **Ернязова А.М.., аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ77VJE00016174 от 09.03.2016г., № KZ50VJE00016175 от 09.03.2016г., № KZ23VJE00016176 от 09.03.2016 г** действующего на основании Договора **№1 от 05.02.2018г.** по объекту: **«Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительство в с.Уил,Уилского района Актюбинской области»** заказчиком которого является **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительство Актюбинской области»** и.о. Руководителя **Сеитов Н.И.** подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Zhappas Company» , ГСЛ №17004351 от 13.03.2017г.** в лице директора **КоздигаринБ.Е.**
2) субподрядными организациями **нет**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2018 г**;
месяц, год
окончание работ **май 2018 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2** месяца;
фактически **2** месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **70991,32** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **23299,09** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ----- тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **70991,32**тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **23299,09** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия 06-ГСЛ №010360 №12/2016г
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Уилскии районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Приказ №** 27.06.2017г. №40

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность

на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация:

ТОО «МАСТЕР Металл Пласт», Женсикбаев А.С. _____

подпись

«12» мая 2018 г.

дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Ерниязов А.М., аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ77VJE00016174 от 09.03.2016г., № KZ50VJE00016175 от 05.04.2016г., № KZ23VJE00016176 от 09.03.2016 г.

_____ **«12» мая 2018 г.**

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 12 » мая 2018 г.

Авторский надзор *ТОО «Ремстройпроект»*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице *Директора Чемодановой Светланы Алексеевны*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

согласно Договора № 9 от 02.03.2018 г.
действующего на основании№ договора и дата

по объекту: *«Строительство линии электропередач для развития индивидуального жимлищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области».*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого, является *ГУ Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Zhappas Company» лицензия ГСЛ №17004351 от 13.03.17 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Генерального директора Коздигарина Б.Е.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2018 год;**
месяц, год

окончание работ **май 2018 год.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **2** **месяц;**

фактически **2** **месяц;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «Ремстройпроект» № 12/2016***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ГУ Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства от 27.06.2017 г. № 40***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ***ТОО «Ремстройпроект» Директор Чемоданова С.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«12» мая 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ZhappasCompany», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Коздигарина Берика Ерболовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель Токпаганбетов А.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Алихан Ойл З»**
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ремстройпроект» РП «Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность ВЛ 10 кВ	м				
Протяженность ВЛИ 0,4кВ	м	59000	59000	59000	59000
СВ 105	шт	295	295	295	295
Светильники	шт	208	208	208	208

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Обеспечение сетями электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам. Строительство электрических сетей до установленной КТП ВЛ10/0,4кВ. Освещение улиц светильниками ЖКУ**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**март 2018**_____;

месяц, год

окончание работ _____**май 2018**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___**2**____;

фактически, месяц:____**2**____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: **объект «Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинскойобласти»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных
работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ZhappasCompany» Коздигарин Берик Ерболович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.