Форма 2В

Заказчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройДомСервис"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)
Договор № 2 от 23.08.2019 г.

Акт №1
приемки выполненых работ за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	16	19524,01	655,72	312384	10491	22826	1,35	22
		м3		1016,09	168,40	16257	2694	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1426,66*		*22826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*574,48*				*9192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*852,18*				*13635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1676,05*		*26817*				
		Сметная стоимость				*362027*				
8	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитного железобетонного ростверка В15**	68,17	23160,00	1237,44	1578817	84356	182922	3,60	245
		м3		3076,67	288,57	209736	19671	48,5	0,31	21
		Накладные расходы -		*2683,32*		*182922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1632,14*				*111263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1051,19*				*71659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2067,47*		*140939*				
		Сметная стоимость				*1902678*				
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,13634	205178,50	--	233153	--	9886	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*9886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*9886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*19443*				
		Сметная стоимость				*262482*				
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	2,41952	206726,71	--	500179	--	21208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*21208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*21208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*41711*				
		Сметная стоимость				*563098*				

11	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	51,52	19139,16	14888,45	986050	767053	266227	4,47	230
		м3 железобетона		4105,47	3013,37	211514	155249	58,7	2,43	125
		Накладные расходы -		*5167,44*		*266227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4178,76*				*215290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*988,68*				*50937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1944,53*		*100182*				
		Сметная стоимость				*1352458*				
13	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	161	2435,07	1282,34	392046	206456	184668	1,21	195
		свая		1111,32	594,47	178923	95710	58,7	0,64	103
		Накладные расходы -		*1147,00*		*184668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1061,30*				*161210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,70*				*23458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,57*		*46137*				
		Сметная стоимость				*622851*				
16	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	110	1196,17	556,85	131579	61254	49270	0,48	52
		шт. сборных конструкций		401,85	211,72	44204	23290	62,1	0,20	22
		Накладные расходы -		*447,90*		*49270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*381,03*				*41913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,87*				*7356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,53*		*14468*				
		Сметная стоимость				*195316*				
17	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	195	1696,37	781,66	330792	152423	122857	0,67	130
		шт. сборных конструкций		563,95	298,23	109969	58155	62,1	0,28	55
		Накладные расходы -		*630,04*		*122857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*535,41*				*104405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,63*				*18452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,11*		*36292*				
		Сметная стоимость				*489941*				
18	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	33	2542,96	1237,83	83918	40848	31060	0,94	31
		шт. сборных конструкций		810,54	476,90	26748	15738	62,1	0,45	15
		Накладные расходы -		*941,22*		*31060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*799,50*				*26334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,72*				*4677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,73*		*9198*				
		Сметная стоимость				*124176*				
19	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	53	3583,73	1856,30	189938	98384	68252	1,18	63
		шт. сборных конструкций		1020,75	733,88	54100	38896	62,1	0,69	37
		Накладные расходы -		*1287,77*		*68252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1089,62*				*57750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,15*				*10502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,72*		*20655*				
		Сметная стоимость				*278845*				
23	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5**	12,1	20287,92	806,89	245484	9763	26073	2,82	34
		м3		2349,43	211,25	28428	2556	48,5	0,23	3

		Накладные расходы -		*2154,79*		*26073*		*15027*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1241,93*				*11046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*912,87*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1795,42*		*21725*				
		Сметная стоимость				*293282*				
24	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)**	**0,05275**	**302136,65**	**1411,42**	**15938**	**74**	**2036**	**56,40**	**3**
		т металлических изделий		**48201,13**	**501,58**	**2543**	**26**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*38600,59*		*2036*		*1305*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24740,98*				*731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13859,61*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27258,98*		*1438*				
		Сметная стоимость				*19412*				
25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,05275**	**205178,50**	**--**	**10823**	**--**	**459**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8699,57*		*459*		*459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*903*				
		Сметная стоимость				*12184*				
26	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**23,9**	**29026,96**	**2870,19**	**693744**	**68598**	**123794**	**8,25**	**197**
		м3		**7136,58**	**674,32**	**170564**	**16116**	**48,5**	**0,72**	**17**
		Накладные расходы -		*5179,65*		*123794*		*90540*	*27162,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,29*				*33254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,37*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,53*		*65403*				
		Сметная стоимость				*882941*				
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,77974**	**205178,50**	**--**	**159986**	**--**	**6783**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8699,57*		*6783*		*6783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*13342*				
		Сметная стоимость				*180111*				
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,336214**	**206726,71**	**--**	**69504**	**--**	**2947**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8765,21*		*2947*		*2947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*5796*				
		Сметная стоимость				*78247*				
29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,11817**	**197057,96**	**--**	**23286**	**--**	**987**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8355,26*		*987*		*987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8355,26*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16433,06*		*1942*				

		Сметная стоимость				*26215*					
30	21-050301-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	0,2228	123096,32	--	27426	--	1163	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5219,28*		*1163*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5219,28*				*1163*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10265,25*		*2287*					
		Сметная стоимость				*30876*					
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,05088	206726,71	--	10518	--	446	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8765,21*		*446*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*446*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*877*					
		Сметная стоимость				*11841*					
32	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,35м,-0,13м,-1,44м**	202,384	700,47	19,38	141764	3922	42413	0,36	72	
		м2 стяжки		272,88	10,45	55227	2115	60,9	0,01	3	
		Накладные расходы -		*209,57*		*42413*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*172,55*				*34921*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,02*				*7491*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,80*		*14734*					
		Сметная стоимость				*198911*					
33	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция бековая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	171,14	745,87	10,94	127648	1872	23226	0,21	36	
		м2 поверхности		194,71	1,86	33323	318	50,8	--	--	
		Накладные расходы -		*135,72*		*23226*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,86*				*17090*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,86*				*6137*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,53*		*12070*					
		Сметная стоимость				*162944*					
34	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,001	761471,77	317307,01	761	317	349	376,00	--	
		км трубопровода		375853,36	113869,42	376	114	62,1	107,34	--	
		Накладные расходы -		*349298,85*		*349*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304117,85*				*304*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45181,00*				*45*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88861,65*		*89*					
		Сметная стоимость				*1199*					
35	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	1	6450,92	--	6451	--	274	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*273,52*		*274*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,52*				*274*			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,96*		*538*					
		Сметная стоимость				*7262*					
36	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм(под перегородки). Устройство**	1,48	21760,49	1237,44	32206	1831	3883	3,60	5
		м3		**3076,67**	**288,57**	**4553**	**427**	**48,5**	**0,31**	--
		Накладные расходы -		*2623,99*		*3883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1632,14*				*2416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,85*				*1468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1950,76*		*2887*				
		Сметная стоимость				*38977*				
37	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,002	205178,50	--	410	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*34*				
		Сметная стоимость				*462*				
		Итого прямые затраты по смете				**6304805**				**1315**
										404

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 146 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 507 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	431 075
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 650 698
Накладные расходы I уровня, тенге	889 010
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 193 814
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	305 018
Итого, тенге	7 498 832
Сметная прибыль (8 %), тенге	599 907
Итого по смете на подряд, тенге	**8 098 739**

РАЗДЕЛ 3.Перегородки

38	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки из керамического кирпича М100 неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	17,58	3143,72	148,06	55267	2603	11966	1,21	21
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**995,49**	**38,18**	**17501**	**671**	**50,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*680,66*		*11966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*525,10*				*9231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,56*				*2735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,95*		*5379*				
		Сметная стоимость				*72612*				
39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Затягивание продухов сетками из проволоки диам 3 ВрI**	0,0264	302136,65	1411,42	7976	37	1019	56,40	1
		т металлических изделий		**48201,13**	**501,58**	**1273**	**13**	**50,8**	**0,54**	--
		Накладные расходы -		*38600,59*		*1019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24740,98*				*653*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13859,61*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27258,98*		*720*				
		Сметная стоимость				*9715*				
		Итого прямые затраты по смете				**63243**				**22**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 774				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 640				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				684				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				41 829				
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 884				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				73 127				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 101				
		Итого, тенге				76 228				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 098				
		Итого по смете на подряд, тенге				**82 326**				

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм.-0,35

40	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**								
		шт. сборных конструкций	**52**	**5751,17**	**766,13**	**299061**	**39839**	**100556**	**2,74**	**142**
				2400,60	**210,02**	**124831**	**10921**	**62,1**	**0,23**	**12**
		Накладные расходы -		*1933,78*		*100556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1621,19*				*84302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,59*				*16255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*614,80*		*31969*				
		Сметная стоимость				*431587*				
41	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.15-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**								
		м2	**149,712**	**5561,44**	**--**	**832614**	**--**	**35303**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*235,81*		*35303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*35303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*69433*				
		Сметная стоимость				*937350*				
42	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.10-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**								
		м2	**149,208**	**5561,44**	**--**	**829811**	**--**	**35184**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*235,81*		*35184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*35184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*69200*				
		Сметная стоимость				*934195*				
43	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК51.10-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**								
		м2	**10,058**	**5561,44**	**--**	**55937**	**--**	**2372**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*235,81*		*2372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*2372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*4665*				

		Сметная стоимость				*62973*					
44	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК54.15-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	32,064	5561,44	--	178322	--	7561	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,81*		*7561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*7561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*14871*				
		Сметная стоимость				*200753*				
45	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК54.12-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	25,608	5561,44	--	142417	--	6038	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,81*		*6038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*6038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*11876*				
		Сметная стоимость				*160332*				
46	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК51.15-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	14,482	5561,44	--	80541	--	3415	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,81*		*3415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*3415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*6716*				
		Сметная стоимость				*90672*				
		Антисейсмический пояс								
47	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	22,31	29026,96	2870,19	647591	64034	115558	8,25	184
		м3		7136,58	674,32	159217	15044	48,5	0,72	16
		Накладные расходы -		*5179,65*		*115558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,29*				*84517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,37*				*31041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,53*		*61052*				
		Сметная стоимость				*824201*				
48	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,85715	205178,50	--	175869	--	7457	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*7457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*7457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*14666*				
		Сметная стоимость				*197992*				
49	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,30902	197057,96	--	60895	--	2582	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8355,26*		*2582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8355,26*				*2582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16433,06*		*5078*				
		Сметная стоимость				*68555*				

50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,21004**	**206726,71**	**--**	**43421**	**--**	**1841**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*3621*				
		Сметная стоимость				*48883*				
		Монолитные участки								
51	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**2,08**	**27701,90**	**1615,12**	**57620**	**3359**	**10047**	**8,21**	**17**
		м3		**6840,00**	**391,23**	**14227**	**814**	**48,5**	**0,42**	**1**
		Накладные расходы -		*4830,41*		*10047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3507,14*				*7295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1323,26*				*2752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2602,58*		*5413*				
		Сметная стоимость				*73081*				
52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,269**	**205178,50**	**--**	**55193**	**--**	**2340**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*2340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*2340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*4603*				
		Сметная стоимость				*62136*				
53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,165**	**206726,71**	**--**	**34110**	**--**	**1446**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*2844*				
		Сметная стоимость				*38401*				

Итого прямые затраты по смете	**3493402**	343
		29
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 275	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 232	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 779	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 087 895	
Накладные расходы I уровня, тенге	176 114	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 669 516	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	155 587	
Итого, тенге	3 825 103	
Сметная прибыль (8 %), тенге	306 008	
Итого по смете на подряд, тенге	**4 131 112**	

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6.Стены

55	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича керамического М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
		м3 кладки	52,68576494	21004,56	1441,00	1106641	75920	158859	4,54	239
				3640,67	371,54	191811	19575	50,8	0,40	21
		Накладные расходы -		*3015,22*		*158859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2038,21*				*107385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*977,01*				*51475*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1921,58*		*101240*				
		Сметная стоимость				*1366740*				
58	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		т	2,763	252524,09	--	697724	--	29584	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10707,02*		*29584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10707,02*				*29584*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21058,49*		*58185*				
		Сметная стоимость				*785492*				
59	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
		т	0,35	203949,04	--	71382	--	3027	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8647,44*		*3027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8647,44*				*3027*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17007,72*		*5953*				
		Сметная стоимость				*80361*				
61	21-040105-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ18-27-п ГОСТ 948-84**									
		шт.	24	4849,44	--	116387	--	4935	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*205,62*		*4935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,62*				*4935*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*404,49*		*9706*				
		Сметная стоимость				*131027*				
63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	0,0517	206726,71	--	10688	--	453	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17239,35*		*891*				
		Сметная стоимость				*12032*				
64	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	0,23976	197057,96	--	47247	--	2003	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8355,26*		*2003*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8355,26*				*2003*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16433,06*		*3940*					
		Сметная стоимость				*53190*					
66	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,30393**	**206726,71**	**--**	**62830**	**--**	**2664**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*8765,21*		*2664*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*2664*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*5240*					
		Сметная стоимость				*70734*					
67	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,39427**	**205178,50**	**--**	**80896**	**--**	**3430**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*8699,57*		*3430*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*3430*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*6746*					
		Сметная стоимость				*91072*					
69	21-050201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**4,668**	**312344,73**	**--**	**1458025**	**--**	**61820**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*13243,42*		*61820*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13243,42*				*61820*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26047,05*		*121588*					
		Сметная стоимость				*1641433*					
70	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,147**	**206726,71**	**--**	**30389**	**--**	**1288**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1288*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1288*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*2534*					
		Сметная стоимость				*34212*					

Итого прямые затраты по смете **3682209** **239**

21

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 414 478
Накладные расходы I уровня, тенге	107 385
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 789 594
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	160 679
Итого, тенге	3 950 273
Сметная прибыль (8 %), тенге	316 022

Итого по смете на подряд, тенге 4 266 295

РАЗДЕЛ 7.Перегородки

75	21-030301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
		м3	77,3996	13671,50	--	1058169	--	44866	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*579,67*		*44866*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,67*				*44866*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,09*		*88243*					
		Сметная стоимость				*1191278*					
77	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**									
		м3	1,5714	16532,92	--	25980	--	1102	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*701,00*		*1102*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*701,00*				*1102*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,71*		*2167*					
		Сметная стоимость				*29248*					
79	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		т	0,242	252524,09	--	61111	--	2591	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10707,02*		*2591*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10707,02*				*2591*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21058,49*		*5096*					
		Сметная стоимость				*68798*					
80	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
		т	0,811	203949,04	--	165403	--	7013	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8647,44*		*7013*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8647,44*				*7013*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17007,72*		*13793*					
		Сметная стоимость				*186209*					
81	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	0,329	205178,50	--	67504	--	2862	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8699,57*		*2862*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*2862*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*5629*					
		Сметная стоимость				*75995*					
82	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	0,173	206726,71	--	35764	--	1516	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

		Накладные расходы -		*8765,21*		*1516*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1516*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*2982*					
		Сметная стоимость				*40263*					
83	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**0,152**	**212109,03**	**--**	**32241**	**--**	**1367**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8993,42*		*1367*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8993,42*				*1367*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17688,20*		*2689*					
		Сметная стоимость				*36297*					
85	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**1,63**	**205178,50**	**--**	**334441**	**--**	**14180**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8699,57*		*14180*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*14180*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*27890*					
		Сметная стоимость				*376511*					
86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,147**	**206726,71**	**--**	**30389**	**--**	**1288**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1288*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1288*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*2534*					
		Сметная стоимость				*34212*					

Итого прямые затраты по смете	**1811002**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 811 002
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 811 002
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	76 786
Итого, тенге	1 887 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	151 023
Итого по смете на подряд, тенге	**2 038 812**

0

0

РАЗДЕЛ 8.Перекрытие

89	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.15-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	205,854	5561,44	--	1144845	--	48541	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,81*		*48541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*48541*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*95471*					
		Сметная стоимость				*1288857*					
90	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.12-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	418,488	5561,44	--	2327396	--	98682	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*235,81*		*98682*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*98682*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*194086*					
		Сметная стоимость				*2620164*					
91	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.10-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	484,926	5561,44	--	2696887	--	114348	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*235,81*		*114348*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*114348*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*224899*					
		Сметная стоимость				*3036134*					
92	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК51.12-8К7Т-С8(L 4860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	92,528	5561,44	--	514589	--	21819	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*235,81*		*21819*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*21819*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*42913*					
		Сметная стоимость				*579320*					
93	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК23.15-8АIII-С8(L 1940мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	5,782	5561,44	--	32156	--	1363	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*235,81*		*1363*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*1363*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*2682*					
		Сметная стоимость				*36201*					
94	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК23.15-8АIII-С8(L 1940мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	3,842	5561,44	--	21367	--	906	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*235,81*		*906*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*906*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*1782*					
		Сметная стоимость				*24055*					
95	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК54.15-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	128,256	5561,44	--	713288	--	30243	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*235,81*		*30243*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*30243*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*59483*					
		Сметная стоимость				*803014*					

96	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК54.12-8К7Т-С8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	102,432	5561,44	--	569669	--	24154	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,81*		*24154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,81*				*24154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,78*		*47506*				
		Сметная стоимость				*641329*				
97	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014(доп арматура)**	0,197	205178,50	--	40420	--	1714	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*1714*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*1714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*3371*				
		Сметная стоимость				*45505*				
		Антисейсмический пояс								
99	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	5,581	205178,50	--	1145101	--	48552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*48552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*48552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*95492*				
		Сметная стоимость				*1289146*				
100	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 201 / года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	7,698	197057,96	--	1516952	--	64319	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8355,26*		*64319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8355,26*				*64319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16433,06*		*126502*				
		Сметная стоимость				*1707772*				
101	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	3,331	206726,71	--	688607	--	29197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*29197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*29197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*57424*				
		Сметная стоимость				*775228*				
103	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,075	206726,71	--	15505	--	657	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17455*				

104	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	0,124	201034,75	--	24928	--	1057	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8523,87*		*1057*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8523,87*				*1057*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16764,69*		*2079*					
		Сметная стоимость				*28064*					
112	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	1,316	206726,71	--	272052	--	11535	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8765,21*		*11535*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*11535*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*22687*					
		Сметная стоимость				*306274*					
113	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	2,748	205178,50	--	563831	--	23906	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8699,57*		*23906*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*23906*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*47019*					
		Сметная стоимость				*634756*					
114	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	0,473	197057,96	--	93208	--	3952	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8355,26*		*3952*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8355,26*			*3952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16433,06*		*7773*			
		Сметная стоимость				*104933*			

Итого прямые затраты по смете	**12380801**	**0**
		0
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 380 801	
Накладные расходы I уровня, тенге	0	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 380 801	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	524 946	
Итого, тенге	12 905 747	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 032 460	
Итого по смете на подряд, тенге	**13 938 207**	

Всего по акту	**32 555 489**
Сметная заработная плата, тенге	1 922 052
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 114
Оборудование	
Всего СМР по акту	**32 555 489**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	944 109
- сметная заработная плата, тенге	133 119
- нормативная трудоемкость, чел-ч	755
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	569 493
- сметная заработная плата, тенге	261 967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 595
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного рис	92 683
Итого по акту в текущих ценах 2017 г	**34 161 774,52**
в том числе на 2018 год	34 161 774,52
Итого по акту в текущих ценах. 2018 г	**36 209 373,21**
в том числе в текущих ценах на 2018 год, к=1,0599383	36 209 373,21
НДС (12 %)	**4 345 124,79**
2018 г.	4 345 124,79
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**40 554 498,00**
Скидка 10%	4 055 451,18
Итого к оплате	**36 499 046,82**
в т.ч. НДС	3 910 612,19

Заказчик:
ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
Директор

Айтенов П.Б.

Подрядчик:
ТОО "СтройДомСервис"
Директор

Ибраев Ж.С.