SANA-2015. Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Приложение №3-1 к Правилам организации деятельности и осуществлении функций заказчика (застройщика) Форма 2В

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13

Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", БИН 171040017278, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 57 а

Наименование строительства и его адрес: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области (Сети водоснабжения и водоотведения).

Договор подряда №93 от 07.06.2022 г.

Акт
приемки выполненных работ №2
от октября 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	мате-риалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Проектируемые сети технологического и противопожарного водопровода В3										
151	1122-0501-0412	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	1,092	3200975,36	2460350,41	3495465,093	2686702,65	0	1606567,961	5510196
					740624,95	745451,9	808762,4454	814033,475	–	408162,6443	
152	241-201-0624	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм К=1,010:	м	1092	21621		23610132	0	23610132	0	25498943
					–		0	0	–	1888810,56	
163	1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	30755,51	14157,62	30755,51	14157,62	1320,64	19833,2046	54636
					15277,25	4756,29	15277,25	4756,29	–	4047,097168	
164	519-101-1103 (об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	1	1181551		1181551	0	1181551	0	1181551
					–		0	0	–		
165	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	1779,56	44,69	1779,56	44,69	161,85	1577,2581	3625

					1573,02	20,17	1573,02	20,17	–	268,545448	
166	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	46063		46063	0	46063	0	49748
					–		0	0	–	3685,04	
169	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР=99 %	фланец	10	8112,88	645,09	81128,8	6450,9	5022	69558,39	162742
					6965,59	60,51	69655,9	605,1	–	12054,9752	
170	241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	10	18869		188690	0	188690	0	203785
					–		0	0	–	15095,2	
173	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	10	3846,55	275,92	38465,5	2759,2	4987,6	31580,901	75650
					3071,87	118,12	30718,7	1181,2	–	5603,71208	
174	244-404-0206	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	10	698964		6989640	0	6989640	0	7548811
					–		0	0	–	559171,2	
188	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж - подставки пожарные НР=69 % К=14.000:	т конструкций	0,51	87976,05	3898,18	44867,7855	1988,0718	2766,5103	27934,62081	78627
					78653,34	728,93	40113,2034	371,7543	–	5824,192505	
189	241-515-0205	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 400 мм К=14.000;	шт.	5	195728		978640	0	978640	0	1056931
					–		0	0	–	78291,2	
190	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка - втулки НР=99 %	шт.	10	2061,51	1294,12	20615,1	12941,2	0	11384,01	34559
					767,39	382,51	7673,9	3825,1	–	2559,9288	
192	241-214-0119	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	10	28528		285280	0	285280	0	308102
					–		0	0	–	22822,4	

195	241-211-0621	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм	шт.	10	79703		797030	0	797030	0	860792
					–		0	0	–	63762,4	
200	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих - Д1500 - 8 шт НР=99 % К=8,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,69	32972,22	13619,95	154749,6192	63922,9653	17893,52107	98608,82803	273627
					15539,73	5682,9	72933,1328	26671,744	–	20268,67578	
202	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=12,000;	м3	4,69	284		1332,906667	0	1332,906667	0	1440
					–		0	0	–	106,6325333	
203	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=12,000;	шт.	4	7132		28528	0	28528	0	30810
					–		0	0	–	2282,24	
205	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 К=12,000;	шт.	4	15174		60696	0	60696	0	65552
					–		0	0	–	4855,68	
206	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=12,000;	шт.	4	32295		129180	0	129180	0	139514
					–		0	0	–	10334,4	
207	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=12,000;	шт.	4	34612		138448	0	138448	0	149524
					–		0	0	–	11075,84	
208	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=12,000;	шт.	4	27320		109280	0	109280	0	118022
					–		0	0	–	8742,4	
209	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а К=12,000;	шт.	4	27320		109280	0	109280	0	118022
					–		0	0	–	8742,4	
210	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих - Д2000 - 2 шт НР=99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,12	32972,22	13619,95	69791,2	28828,9	8069,9	44472,0	123404,3
					15539,73	5682,9	32892,4	12028,8	–	9141,1	

211	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	2,12	284		601,1333333	0	601,1333333	0	649
					–		0	0	–	48,09066667	
212	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=2,000;	шт.	1	7132		7132	0	7132	0	7703
					–		0	0	–	570,56	
214	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 К=2,000;	шт.	1	15174		15174	0	15174	0	16388
					–		0	0	–	1213,92	
216	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 К=2,000;	шт.	1	56542		56542	0	56542	0	61065
					–		0	0	–	4523,36	
217	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 К=2,000;	шт.	1	41524		41524	0	41524	0	44846
					–		0	0	–	3321,92	
218	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а К=2,000;	шт.	1	41524		41524	0	41524	0	44846
					–		0	0	–	3321,92	
240	244-201-1609	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	5	69294		346470	0	346470	0	374188
					–		0	0	–	27717,6	
		Итого по разделу 2					39100356,2	2817796,2	35202960,0	1911517,2	44198299,2
							1079600,0	863493,6		3186425,8	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге						44 198 299,19	
	в том числе оборудование			Тенге						1 276 075,08	
	в том числе СМР			Тенге						**42 922 224,11**	
	Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге			1,3%			557 988,91	
	Итого с временными			Тенге						**43 480 213,03**	
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,76%			Тенге			1,76%			765 251,75	
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР			Тенге						**44 245 464,78**	

	Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге						**1 276 075,08**	
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге						**45 521 539,86**	
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**2%**			884 909,30	
	Итого с непредвиденными работами и затратами							46 406 449,15	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге						46 406 449,15	
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге			**0,95**			**44 086 126,72**	
	НДС	Тенге			12%			5 290 335,21	
	Стоимость строительства с НДС	Тенге						**49 376 461,93**	

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

БИН 060140010813
Руководитель _____ **Магзин М.С.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Construction Group"
Эксперт _____ **Иорданидис**
М.П.
АЭ № KZ73VJE0059896

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Life Stroy Invest"

БИН 171040017278
Директор _____ **Аткенов Б.Б.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ГК «ПИ» Семипалатинскгражданпроект»
ГИП: _____ **Грищенко И.А.**
М.П.

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
БИН 060140010813
_____