Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство системы водоснабжения а.Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 60** от **06.05.2022**

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 06-02 Поселковый водопровод										
			Смета: 06-02-01 наружные сети водопровода										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы	м3 грунта	1312,08517	152,71 8,06	144,65 35,74	200369 10575	189793 46894	0	41378 19340	261086	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,25339	1936,7 1936,7	0 0	25668 25668	0 0	0	18481 3532	47681	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	410,85495	766,41 766,41	0 0	314883 314883	0 0	0	226716 43328	584927	
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	914,48361	29,72 0	29,72 10,7	27178 0	27178 9785	0	7045 2738	36962	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	914,48361	156,87 82,08	74,79 34,02	143455 75061	68394 31111	0	76444 17592	237490	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы										**1168146**
			Раздел: 2. Поселковые сети В1										
6	18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	347138,79 239396	105411,35 29662,04	173569 119698	52706 14831	1166	133184 24540	331293	
	18.1		Нет наименования ресурса		9								
7	19	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1317,4506	1646		2168524		2168524	173482	2342006	
8	30	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	39299		1178970		1178970	94318	1273288	
9	32	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	22643		679290		679290	54343	733633	
			Итого по разделу: 2. Поселковые сети В1										**4680220**
			ИТОГО:					4911906 545885	338071 102621	4027950	503248 433213	5848366	
			Итого по объекту:										**4911906**
			Итого по стройке:										**4911906**
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2 %		116967					
			Итого с временными									5965333	
			Зимние удорожания			1,84 %		109762					
			Итого с зимними удорожаниями									6075095	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121502					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6196597	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6506650	
			НДС			12 %		780798					
			Итого с НДС									7287448	
			ИТОГО с понижающим коэффициентам k=			0,950000						6 923 076,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жанарту"

Директор, Исаев Асан Марадбекович

МП

Технадзор:
ТОО "Амиреев"

Инженер-эксперт, Амиреев Ержан Аманкелдиевич

МП

Принял (Заказчик)

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Начальник отдела, Сейтжан Арболат Оразбакович

МП