Приложение 4-1

к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 18-ти квартирному жилому дому в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№37	15.10.2021г.				
		доп.согл №1	19.10.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	35 336 443,66	28 077 626							3 369 315	31 446 941
Всего к оплате:										31 446 941

Подрядчик:
ТОО "Теплоэнергострой"
БИН 080640006551

Директор _____ Алимкулов А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "TN stroi"

Эксперт _____ Муханбеткалиев А.Ж

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района",
БИН 130140007035

Руководитель _____ Кошегулов Д.О.

"SANA-2015". Версия 19.4.1Д от 11.11.19 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
636
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство благоустройства и инженерные сети к 18-ти квартирному жилому лому в с.Жаксы, Жаксынского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство благоустройства и инженерные сети к 18-ти квартирному жилому лому в с.Жаксы, Жаксынского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 15.10.2021, доп.согл. от 2021.10.19**

Акт приемки выполненных работ №2 от 26.08.2022 года
за август месяц 2022 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лок.смета 1-1-1 Снятие и хранение плодородного слоя почвы										
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	462	41,87	41,87	19344	19344	–	4864	26145
						–	14,62	–	6755	–	1937	
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний НР = 72 %	м3 грунта	596	163,65	156,61	97537	93337	47	20671	127665
						6,97	41,2	4153	24557	–	9457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	4102-0102-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км К=1,200;	т	715,2	362		258902		–	–	279614
						–		–		–	20712	
4	4	1101-0104-0101	Перемещении грунта в резерв и обратно для озеленения НР = 72 %	м3 грунта	462	41,87	41,87	19344	19344	–	4864	26145
						–	14,62	–	6755	–	1937	
5	5	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	924	38,76	38,76	35817	35817	–	9006	48409
						–	13,54	–	12509	–	3586	

Итого	**507 978**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47
- перевозка грузов, тенге	258 902
- накладные расходы, тенге	39 405
в т.ч. зарплата, тенге	3 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 629
Всего	**507 978**

Лок.смета 05-01 Наружные сети телефонизации

1	1	Е11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**191,5**	**191,69**	**181,94**	**36709**	**34841**	**0**	**7344**	**47578**
				м3 грунта		**9,76**	**43,51**	**1868**	**8333**		**3524**	
2	2	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**16,2**	**344,14**	**331,9**	**5575**	**5377**	**2**	**1138**	**7250**
				м3 грунта		**12,1**	**85,43**	**196**	**1384**		**537**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		30,294	124		3756				4057
				тенге за 1 тонну							301	
4	4	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		191,5	40,08	40,08	7676	7676	0	1930	10374
				м3 грунта		0	14	0	2681		768	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		191,5	181,38	87,34	34735	16726	0	18322	57302
				м3 уплотненного грунта		94,04	38,84	18009	7439		4245	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		26,7	1127,96	154,88	30116	4135	0	26871	61547
				м3 основания		973,08	43,51	25981	1162		4559	
7	7	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий		0,54	128228,56	0	69243	0	810	52009	130953
				канало-километр трубопровода		126728	0	68433	0		9700	
8	8	С123-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001(труба полиэтиленовая диаметром 110мм толщиной 8,1мм SDR 13,6)		540	2092		1129680		1129680		1220054
				м							90374	
9	9	Ц13-080206-1901 прим	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением держателями с защелкой, гофротрубка		38	367,74	15,6	13974	593	3316	7338	23017
				м		264,88	3,32	10065	126		1705	
10	10	С123-010504-0103 к=1,02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		38,76	45		1744		1744		1884
				м							140	
11	11	Ц13-100902-0101 прим.	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг,в существующей и проектируемой кабельной канализации		1,764	191776,81	39451,6	338294	69593	59562	167978	546774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		118560	13697,86	209140	24163		40502	
12	12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах (в подвале в гибкой гофрированной трубе из ПВХ)		6	316,01	146,46	1896	879	272	723	2828
				м кабеля		124,3	42,97	746	258		209	
13	13	Ц13-080201-0701 прим.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по конструкциям)		6	683,81	350,02	4103	2100	1108	1130	5651
				м кабеля		149,16	112,39	895	674		419	
14	14	Ц13-080201-0801 прим.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы(по консолям)		14	291,28	121,27	4078	1698	640	1605	6138
				м кабеля		124,3	34,94	1740	489		455	
15	15	С123-060401-0542 к=1,02	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012		1,8258	459913		839709		839709		906886
				км							67177	
16	16	Е11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС1, ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство		8	38511,69	2860,91	308094	22887	220916	55232	392391
				колодец		8036,33	1047,84	64291	8383		29066	
17	17	С121-040301-0501 прим.	Колодец железобетонный связи типа ККС-1		3,52	54977		193519		193519		209001
				м3							15482	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону проект. колодца		66,7	852,37	20,52	56853	1369	38176	16251	78952
				м2		259,49	2,49	17308	166		5848	
19	19	Ц13-100902-0208	Консоль в коллекторе одноместная КСО-1		8	486,13	87,45	3889	700	1663	1314	5619
				шт		190,8	37,29	1526	298		416	
20	20	С123-061710-2677	Болт анкерный консольный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей		0,008	139599		1117		1117		1206
				1000 шт.							89	
21	21	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб		16	986,96	0	15791	0	1484	10873	28798
				канал		894,19	0	14307	0		2133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Ц13-100702-0501 прим	Плинт,коробка ответвительная. Монтаж на стене		4	637,74	0	2551	0	17	1546	4424
				шт.		633,5	0	2534	0		328	
23	23	СКП"AlMATY IT telecom"	Плинт с нормально замкнутыми контактами LSA-Profil 2/10 (10x2)		4	300		1200		1200		1296
				шт							96	
24	24	Е11-340201-0802 прим.	Колодцы. Установка люка на пешеходной части, Верхняя чугунная крышка		8	5518,66	0	44149	0	8604	27014	76857
				шт.		4443,12	0	35545	0		5693	
25	25	С123-030101-0204 прим	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76		8	34827		278616		278616		300905
				комплект							22289	
26	26	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м		1	67392,25	40928,16	67392	40928	12153	18246	92490
				переход		14311,5	9696,96	14312	9697		6851	
27	27	Е11-340202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(всего 28м, 28-10=18, 18:5=3,6=4 перехода)		2	27911,5	16041,44	55823	32083	13300	13712	75098
				переход		5220,29	3800,64	10441	7601		5563	
			ИТОГО:					3550282	241587	2807608	430576	4299330
								497337	72854		318469	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Лок.смета 6-1-4 Выгреб на 80м3

0.1 Земляные работы

1	6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	59,67	1154,33	–	68879	–	–	49593	127950
						1154,33	–	68879	–	–	9478	
2	7	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	536,99	40,08	40,08	21524	21524	–	5412	29091
						–	14	–	7517	–	2155	
3	8	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	536,99	181,39	87,34	97402	46903	–	51378	160682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						94,04	38,84	50499	20859	–	11902	
4	9	1101-0204-0101	Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой НР = 72 %	м бровки	42	878,24	0,05	36886	2	31099	4165	44335
						137,74	–	5785	–	–	3284	
		0.2 Монолитные и сборные конструкции										
5	12	1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 79 %	м2	62,8	392,68	1,26	24660	79	17	19406	47591
						391,15	–	24564	–	–	3525	
6	13	1141-0105-0107	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление НР = 79 %	т	1,22774	62214,31	6994,97	76383	8588	55576	10884	94248
						9952,43	1269	12219	1558	–	6981	
7	14	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,00628	87101,91	6847,13	547	43	468	45	639
						5732,48	3343,95	36	21	–	47	
8	20	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	29	1582,86	809,55	45903	23477	7504	27651	79438
						514,55	293,48	14922	8511	–	5884	
9	21	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	2240,13	1136,16	69444	35221	11838	41532	119854
						722,1	413,29	22385	12812	–	8878	
10	22	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	35	4787,66	2691,57	167568	94205	27024	96625	285328
						1323,97	1015,63	46339	35547	–	21135	
11	23	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,515	34722		295658		295658	–	319311
						–		–		–	23653	
12	24	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=0,331;	м3	4,965	27021		134159		134159	–	144892
						–		–		–	10733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	25	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=0,679;	м3	23,765	24596		584524		584524	–	631286
						–		–		–	46762	
14	26	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37,245	17438		649478		649478	–	701436
						–		–		–	51958	
15	27	2900-0000-0000(пл)	Надбавка на водонепроницаемоть W4.до 0,3м3 объемом кстм=0,02;	м3	8,515	694		5909		5909	–	6382
						–		–		–	473	
16	28	2900-0000-0000(пл)	Надбавка на водонепроницаемоть W4.от 0,3м3-до 0,5м3 объемом К=0,331; кстм=0,02;	м3	4,965	540,42		2683		2683	–	2898
						–		–		–	215	
17	29	2900-0000-0000(пл)	Надбавка на водонепроницаемоть W4.более 0,5м3 объемом К=0,679; кстм=0,02;	м3	23,765	354,76		8431		8431	–	9105
						–		–		–	674	
18	30	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок В7,5 НР = 91 %	м3	2,6	23423,46	1323,08	60901	3440	49682	7749	74142
						2991,92	283,08	7779	736	–	5492	
19	31	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=0,001;	т металлических изделий	0,6055	64336,91	2183,32	38956	1322	–	35377	80280
						62153,59	670,52	37634	406	–	5947	
20	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-10А1 К=0,001;	т	0,6055	223857		135545		135545	–	146389
						–		–		–	10844	
21	33	1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	9843,5	4901	19687	9802	1120	13159	35474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4382,5	1193,5	8765	2387	–	2628	
22	34	2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	2,3	112438		258607		258607	–	279296
						–		–		–	20689	
23	35	2988-8888-8917(пп)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	2,3	270		621		621	–	671
						–		–		–	50	
24	36	2900-0000-0000(пп)	Надбавка на водонепроницаемоть W4. К=2,000; kстм=0,01;	м3	2,3	1124,38		2586		2586	–	2793
						–		–		–	207	
25	37	1107-0105-0206	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	1106,2	411,2	5531	2056	356	4281	10597
						623,8	101,8	3119	509	–	785	
26	38	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	7061	1265,13	105915	18977	60729	37283	154654
						1747,27	359,13	26209	5387	–	11456	
27	39	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,66	48447		371104		371104	–	400792
						–		–		–	29688	
28	40	2988-8888-8917(пп)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,66	270		2068		2068	–	2233
						–		–		–	165	
29	41	2988-8888-8910(пп)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	7,66	635		4864		4864	–	5253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	389	
30	42	2900-0000-0000(пл)	Надбавка на водонепроницаемоть W4.плиты kстм=0,01;	м3	7,66	1124,38		8613		8613	–	9302
						–		–		–	689	
31	43	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство заделок В7,5 НР = 91 %	м3	1,85	31882,7	2620	58983	4847	38021	15548	80493
						8710,81	524,86	16115	971	–	5962	
32	44	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=6,000;	т металлических изделий	0,5748	311442,24	2183,37	179017	1255	142037	33582	229607
						62152,05	669,8	35725	385	–	17008	
33	45	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,29	13220,69	7255,17	3834	2104	125	2739	7099
						5534,48	2468,97	1605	716	–	526	
34	46	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8358		8358		8358	–	9027
						–		–		–	669	
35	47	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2859		5718		5718	–	6175
						–		–		–	457	
36	48	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2695		5390		5390	–	5821
						–		–		–	431	
37	49	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,29	270		78		78	–	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	6	
38	50	2900-0000-0000(пл)	Надбавка на водонепроницаемоть W4. КЦ7-9 kстм=0,02;	шт	1	167,16		167		167	–	180
						–		–		–	13	
39	51	2900-0000-0000(пл)	Надбавка на водонепроницаемоть W4. КЦ7-3 kстм=0,02;	шт	2	57,18		114		114	–	123
						–		–		–	9	
40	52	2900-0000-0000(пл)	Надбавка на водонепроницаемоть W4. КЦ0-6 kстм=0,02;	шт	2	53,9		108		108	–	117
						–		–		–	9	
41	53	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65	646,62	44,89	42030	2918	16067	21967	69117
						354,54	4,98	23045	324	–	5120	
42	54	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65	240,22	23,2	15614	1508	6330	7480	24942
						119,63	2,78	7776	181	–	1848	
43	55	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	105	1226,54	247,7	128787	26009	28	85961	231928
						978,57	57,72	102750	6061	–	17180	
44	56	1141-0105-0107	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление НР = 79 % К=105,000;	т	1,7325	80160,46	6994,52	138878	12118	109518	15358	166575
						9952,09	1268,69	17242	2198	–	12339	
45	57	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 % К=105,000;	т	0,021	128904,76	8904,76	2707	187	2222	257	3201
						14190,48	1285,71	298	27	–	237	
46	58	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	136	1486,37	63,32	202146	8612	76086	99231	325487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						863,59	48,46	117448	6591	–	24110	
47	59	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00295	2075932,2	83050,85	6124	245	4616	1314	8033
						428135,59	21694,92	1263	64	–	595	
48	60	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-футляр НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	1205000	537500	482	215	27	305	850
						600000	170000	240	68	–	63	
49	61	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	6833		2733		2733	–	2952
						–		–		–	219	
50	62	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2475	40	2475	40	2016	422	3129
						419	12	419	12	–	232	
51	63	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,028	1327250	502857,14	37163	14080	10072	16751	58227
						464678,57	139607,14	13011	3909	–	4313	
52	64	2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	7084		7084		7084	–	7651
						–		–		–	567	
53	65	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	19954	184	19954	184	18380	1462	23129
						1390	87	1390	87	–	1713	
54	66	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	0,29	3617,24	120,69	1049	35	958	63	1201
						193,1	48,28	56	14	–	89	
55	67	1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР = 80 %	т деталей	0,0088	223181,82	48295,45	1964	425	–	1530	3774
						174886,36	42386,36	1539	373	–	280	
56	68	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	8,8	347		3054		3054	–	3298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	244	
57	69	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	5,35	903,18	225,23	4832	1205	3459	596	5862
						31,4	71,78	168	384	–	434	
58	70	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,35	1274,95	2,8	6821	15	5895	989	8435
						170,28	0,93	911	5	–	625	

Итого	**5 292 859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	670 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 178 924
- накладные расходы, тенге	710 095
в т.ч. зарплата, тенге	63 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	392 064
Всего	**5 292 859**

Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка

1	1	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1109	57,87	57,87	64176	64176	–	16137	86738
						–	20,21	–	22412	–	6425	
2	2	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2218	43,83	43,83	97207	97207	–	24443	131382
						–	15,31	–	33948	–	9732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- недостающий НР = 72 %	м3 грунта	446	201,27	192,59	89766	85896	47	19024	117493
						8,57	50,67	3823	22599	–	8703	
4	4	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т	780,5	308		240394		–	–	259626
						–		–		–	19232	
5	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1555	74,67	74,67	116107	116107	–	30714	158567
						–	27,43	–	42658	–	11746	
6	6	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1555	7,13	7,13	11084	11084	–	2280	14433
						–	2,04	–	3166	–	1069	
7	7	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4534	1,49	1,49	6752	6752	–	1698	9126
						–	0,52	–	2358	–	676	

Итого	**777 365**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	381 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47
- перевозка грузов, тенге	240 394
- накладные расходы, тенге	94 296
в т.ч. зарплата, тенге	8 487
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего						**777 365**				
		Локальная смета № 7-1-2 Покрытие										
		1.1 Покрытие брусчаткой										
1	1	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(8см) НР = 108 %	м2 покрытия	242	820,05	125,99	198452	30490	107862	75220	295566
						248,35	39,45	60100	9548	–	21894	
2	2	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-4,000;	м2 покрытия	-968	48,31	4,42	-46767	-4283	-37142	-7069	-58143
						5,52	1,24	-5342	-1203	–	-4307	
3	3	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство(4см) НР = 108 %	м2 покрытия	242	557,12	125,99	134823	30490	44233	75220	226846
						248,35	39,45	60100	9548	–	16803	
4	4	1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-8,000;	м2 покрытия	-1936	25,12	4,43	-48639	-8567	-29388	-14137	-67798
						5,52	1,24	-10684	-2406	–	-5022	
5	5	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	242	1195,6	125,23	289334	30305	1624	249963	582441
						1063,66	35,18	257405	8513	–	43144	
		1.2 Покрытие проезда,тип 1										
6	7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала	129,4	2674,56	1022,38	346088	132296	196630	48535	426193
						132,63	214,67	17162	27778	–	31570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1294	801,95	225,37	1037727	291627	705362	144671	1276990
						31,48	72,04	40738	93217 –		94592	
8	9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,776	95712,63	1724,23	74273	1338	72935	723	80996
					–		862,11 –		669 –		6000	
9	10	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(6см) НР = 108 %	м2 покрытия	1294	1514,69	97,02	1960010	125541	1780425	98285	2222959
						41,77	28,56	54044	36961 –		164664	
10	11	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	5176	171,05	0,02	885372	106	884687	625	956877
						0,11 –		579 –	–		70880	
11	12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,388	95713,92	1724,23	37137	669	36468	361	40498
					–		860,82 –		334 –		3000	
12	13	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1294	1408,48	97,24	1822570	125831	1642695	98412	2074661
						41,77	28,65	54044	37078 –		153679	
		1.3 Песчаное покрытие										
13	14	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(8см) НР = 108 %	м2 покрытия	562	787,16	125,99	442384	70806	232008	174684	666433
						248,35	39,46	139570	22174 –		49365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-4,000;	м2 покрытия	-2248	45,48	4,42	-102236	-9947	-79883	-16416	-128144
						5,52	1,24	-12406	-2794	–	-9492	
15	16	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,060;	м3 материала	33,72	2674,53	1022,36	90185	34474	51239	12647	111059
						132,62	214,65	4472	7238	–	8227	
		1.4 Грунтово-улучшенное покрытие(тип4)										
16	17	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство(10см) НР = 108 %	м2 покрытия	448	737,43	125,99	330367	56443	162665	139249	507185
						248,35	39,45	111259	17675	–	37569	
17	18	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-896	40,15	4,43	-35975	-3965	-27065	-6544	-45921
						5,52	1,24	-4945	-1114	–	-3402	
18	19	1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство щебень+глина+песок НР = 108 % К=0,050;	м3 материала	22,4	3390,27	1057,68	75942	23692	49279	8622	91329
						132,63	223,75	2971	5012	–	6765	
		1.5 Бордюры и поребрики										
19	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового ка	582	1856,1	30,63	1080249	17827	647249	455508	1658618
						713,36	11,33	415173	6594	–	122861	
20	22	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового ка	288	1856,1	30,63	534557	8822	320288	225407	820761
						713,36	11,33	205447	3263	–	60797	
21	23	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15 К=0,043;	м3	11,02348	36795		405609		405609	–	438058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	32449	
		Итого						**12 177 464**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 389 687				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						953 995				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						278 085				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 167 780				
		- накладные расходы, тенге						1 763 966				
		в т.ч. зарплата, тенге						158 757				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						902 036				
		Всего						**12 177 464**				
		Локальная смета № 7-1-4 Ограждение										
1	1	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панеле секция	43,5	39532,02	2086	1719643	90741	1449203	192106	2064689	
					4131,01	722	179699	31407 –		152940		
2	2	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых шт.	1	70675	153	70675	153	60242	9401	86482	
					10280	51	10280	51 –		6406		
		Итого					**2151171**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					189979					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90894					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31458					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1509445					
		- накладные расходы, тенге					201507					
		в т.ч. зарплата, тенге					18136					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					159346					
		Всего					**2151171**					
		Итого					**25 206 167**					25 206 167

Итого по акту			**25 206 167**		
ИТОГО:		**24 498 960**		**707 207**	**25 206 167**
Временные здания и сооружения	**0,9%**	**220 491**			**220 491**
Итого с временными		**24 719 451**	**0**	**707 207**	**25 426 658**
Доп.затраты в зимнее время	**3,468%**	**857 271**			**857 271**
Итого с зимними удорожаниями		**25 576 721**	**0**	**707 207**	**26 283 928**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**511 534**			**511 534**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными затратами			**26 088 256**	**0**	**707 207**	**26 795 463**				
		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. -100			**28 775 346**	**0**	**780 049**	**29 555 395**				
		с понижающим коэф. К=0,95		**0,950**	**27 336 579**	**0**	**741 047**	**28 077 626**				
		НДС-12%		**12%**			**3 369 315**	**3 369 315**				
		ИТОГО по акту			**27 336 579**	**0**	**4 110 362**	**31 446 941**				

Сдал(Генподрядчик) ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации)

Директор : Алимкулов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroi"

Принял (Заказчик) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

(наименование организации

Руководитель Кощегулов Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Муханбеткалиев А.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,