Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35-02/21-ТОО	17.06.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**15 506 276,06**	**7 534 119,99**							**904 094,40**	**8 438 214,39**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Договор: №35-2/21-ТОО от 17.06.2021г.

Объект: Здание школы. Ремонтные работы

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Кровля (АС-30)									
83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	1031,45	5465,51 2149,38	123,42 33,21	5637399 2216983	127300 34255	3293116	1620891 580663	7838954
84	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА *СП - 8%*	м3	8,699123	21622,00 --	-- --	188092 --	-- --	188092	-- 15047	203140
85	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ *СП - 8%*	м3	1,23688	21622,00 --	-- --	26744 --	-- --	26744	-- 2140	28883
86	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1115	311,85 37,15	3,26 1,42	347713 41424	3638 1586	302651	30968 30294	408975
87	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1115	546,25 221,03	33,87 4,96	609067 246448	37770 5534	324849	181427 63240	853734
88	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1115	104,00	--	115960	--	115960	--	125237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--		9277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6924976	168708	4251412	1833286	9458923
							2504855	41375	--	700661	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6924976				
		Материалы	Тенге				3920616				
		Всего заработная плата	Тенге					2546231			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				330796				
		Накладные расходы	Тенге				1833286				
		Сметная прибыль	Тенге				700661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9458923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2294
		Сметная заработная плата	Тенге					2546231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9458923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2294
		Сметная заработная плата	Тенге					2546231			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9458923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2504855				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41375			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4251412		
		- Накладные расходы	Тенге							1833286	
		- Сметная прибыль	Тенге							700661	
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.	**Тенге**								9 458 923
		Временные здания и сооружения (2,32 %)	**Тенге**								219 447
		ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								9 678 370
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**								92 912
		ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время	**Тенге**								9 771 282
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	**Тенге**								195 426
		ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами	**Тенге**								9 966 708
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901	**Тенге**								10 464 057
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом тендерной скидки Генподрядчика, к=0,8999999	**Тенге**								9 417 649,99
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки Субподрядчика, к=0,8	**Тенге**								7 534 119,99
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**Тенге**								904 094,40
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС	**Тенге**								8 438 214,39

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басенгулов Б.К.**