Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35-02/21-ТОО	17.06.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**32 349 386,16**	**15 038 491,16**							**1 804 618,94**	**16 843 110,10**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской
Договор: №35-2/21-ТОО от 17.06.2021г.
Объект: Здание школы. Ремонтные работы

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Кровля (АС-30)									
83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1333,05	5465,51	123,42	7285797	164524	4256036	2094846	10131094
		НР - 72%; СП - 8%			2149,38	33,21	2865237	44272		750451	
84	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	м3	11,095177	21622,00	--	239900	--	239900	--	259092
		СП - 8%			--	--	--	--		19192	
85	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ**	м3	1,18312	21622,00	--	25581	--	25581	--	27628
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
86	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1335	311,85	3,26	416320	4356	362366	37078	489670
		НР - 72%; СП - 8%			37,15	1,42	49598	1899		36272	
87	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1335	546,25	33,87	729242	45222	388945	217224	1022184
		НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	295075	6626		75717	
88	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	1335	104,00	--	138840	--	138840	--	149947
		СП - 8%			--	--	--	--		11107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	78,72	3016,01	30,16	237420	2374	96270	100735	365208
		НР - 72%; СП - 8%			1762,90	14,41	138776	1134		27052	
90	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	4,518	49351,00	--	222968	--	222968	--	240805
		СП - 8%			--	--	--	--		17837	
91	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов**	м2 окрашиваемой поверхности	78,72	1129,20	3,92	88891	309	18897	50280	150305
		НР - 72%; СП - 8%			885,22	1,90	69685	149		11134	
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**ОБШИВКА САЙДИНГОМ**	м2 покрытия	297,6	3002,29	17,34	893480	5159	531712	257685	1243258
		НР - 72%; СП - 8%			1198,28	4,32	356609	1287		92093	
93	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	247,082	906,31	14,17	223933	3502	130133	65645	312744
		НР - 72%; СП - 8%			365,46	3,54	90298	876		23166	
		Фасад									
94	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Фасады. Отбивка штукатурки с поверхностей**	м2	780	204,70	--	159662	--	--	114957	296589
		НР - 72%; СП - 8%			204,70	--	159662	--		21970	
95	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	780	2669,45	42,09	2082169	32829	343336	1246384	3594837
		НР - 72%; СП - 8%			2187,19	32,16	1706004	25085		266284	
96	2205-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006**	кг	2340	81,00	--	189540	--	189540	--	204703
		СП - 8%			--	--	--	--		15163	
97	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	300	816,73	2,33	245019	698	80289	118345	392433
		НР - 72%; СП - 8%			546,77	1,12	164032	336		29069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13178761	258972	7024813	4303179	18880497
							5894976	81663	--	1398554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13178761				
	Материалы		Тенге				6207984				
	Всего заработная плата		Тенге					5976639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				816829				
		Накладные расходы	Тенге				4303180				
		Сметная прибыль	Тенге				1398555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18880497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5177
		Сметная заработная плата	Тенге					5976639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18880497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5177
		Сметная заработная плата	Тенге					5976639			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18880497
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5894976				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					258972			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81663			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7024813		
		- Накладные расходы	Тенге							4303179	
		- Сметная прибыль	Тенге							1398554	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		**Тенге**								**18 880 497**
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		**Тенге**								**438 028**
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**								**19 318 525**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		**Тенге**								**185 458**
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		**Тенге**								**19 503 982**
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		**Тенге**								**390 080**
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		**Тенге**								**19 894 062**
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		**Тенге**								**20 886 796**
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом тендерной скидки Генподрядчика, к=0,8999999		**Тенге**								**18 798 113,95**
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки Субподрядчика, к=0,8		**Тенге**								**15 038 491,16**
	Налог на добавленную стоимость, 12%		**Тенге**								**1 804 618,94**
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		**Тенге**								**16 843 110,10**

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**