Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт помещений в зданий ГУ "Заринская СОШ Павлодарского района"

**Справка**

о стоимости выполненных работ и затрат

**за май 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 12-01/21-ТОО | 29.04.21г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **12 356 540,90** | **11 032 625,80** | | | | | | | **1 323 915,10** | **12 356 540,90** |

**Ген.подрядчик**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор** _____ **Ахман С.Қ.**

**Субподрядчик**

**ТОО "ART-Construction Company"**

**Директор** _____ **Басшигулов Б.К.**

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 06.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

**Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"**
**Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"**
**Договор: №12-01/21-ТОО от 29.04.2021г**
**Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений в зданий ГУ "Заринская СОШ Павлодарского района"**
**Наименование объекта: Общестроительные работы** №2-1-1

**Акт выполненных работ**
**за май 2021г.**

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0401-1103 | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %** | **м2** | **112** | 890,54 | – | 99740 | – | – | 71813 | 185277 |
| | | | | | 890,54 | – | 99740 | – | – | 13724 | |
| 2 | 1109-0403-0401 | **Блоки дверные стальные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0.7: кмат1=0:** | **м2** | **15** | 1368,07 | 8,87 | 20521 | 133 | – | 14725 | 38066 |
| | | | | | 1359,2 | 4,27 | 20388 | 64 | – | 2820 | |
| 3 | 1146-0201-0802 | **Откосы внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %** | **м2** | **77** | 206,97 | – | 15937 | – | – | 11475 | 29605 |
| | | | | | 206,97 | – | 15937 | – | – | 2193 | |
| 4 | 1212-0104-0504 | **Потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 % К=0,500;** | **м2** | **2127,8** | 233,1 | – | 495988 | – | – | 357111 | 921347 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 233,1 | – | 495988 | – | – | 68248 | |
| 5 1212-0104-0504 | **Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 % К=0,500;** | **м2** | **2935,535** | 233,1 | – | 684270 | – | – | 492675 | 1271101 |
| | | | | 233,1 | – | 684270 | – | – | 94156 | |
| 6 1213-0103-0105 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %** | **м2 облицовки** | **193,439** | 734,12 | 47,59 | 142008 | 9206 | – | 98575 | 259830 |
| | | | | 686,53 | 21,24 | 132802 | 4108 | – | 19247 | |
| 7 1207-0101-0201 | **Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %** | **м2** | **575** | 304,75 | – | 175232 | – | – | 126167 | 325511 |
| | | | | 304,75 | – | 175232 | – | – | 24112 | |
| 8 1207-0101-0102 | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %** | **м2** | **575** | 69,57 | – | 40001 | – | – | 28801 | 74306 |
| | | | | 69,57 | – | 40001 | – | – | 5504 | |
| 9 1207-0101-0301 | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %** | **м** | **384,42** | 34,19 | – | 13145 | – | – | 9464 | 24418 |
| | | | | 34,19 | – | 13145 | – | – | 1809 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **3 129 461** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 677 503 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 9 339 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 4 172 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 210 806 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 108 973 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 231 813 | | | | |
| **Раздел 4 Полы** | | | | | | | | | | |
| 10 1111-0101-0503 | **Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР = 72 %** | **м2 изолируемой поверхности** | **173** | 37,94 | 0,54 | 6563 | 93 | – | 4691 | 12154 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 37,4 | 0,26 | 6470 | 45 | – | 900 | |
| 12 1111-0101-0802 | Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 72 % К=0.400: | м3 изоляции | 69,2 | 3728,96 | – | 258044 | – | – | 185792 | 479343 |
| | | | | 3728,96 | – | 258044 | – | – | 35507 | |
| 13 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0.050: | м3 подстилающего слоя | 8,65 | 23657,57 | 7,17 | 204638 | 62 | 173107 | 22658 | 245480 |
| | | | | 3638,03 | – | 31469 | – | – | 18184 | |
| 14 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 173 | 731,12 | 1,36 | 126483 | 235 | 68232 | 41772 | 181715 |
| | | | | 335,35 | – | 58016 | – | – | 13460 | |
| 15 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 120 | 3244,42 | 23,77 | 389330 | 2852 | 243251 | 103839 | 532623 |
| | | | | 1193,56 | 8,28 | 143227 | 994 | – | 39454 | |

**Итого по разделу 4** **1 451 315**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 497 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге 484 590
- накладные расходы, тенге 358 752
  в т.ч. зарплата, тенге 32 288
- сметная прибыль (8 %), тенге 107 505

**Раздел 5 Внутренняя отделка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1211-0101-0110 | **Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % К=0,500** | **м2** | **1659,3** | 1805,53 | 29,23 | 2995919 | 48498 | 869725 | 1523655 | 4881140 |
| | | | | | 1252,15 | 23,2 | 2077696 | 38492 | – | 361566 | |
| 17 | 1211-0101-0109 | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % К=0,500** | **м2** | **1997,75** | 1451,51 | 26,46 | 2899754 | 52862 | 900764 | 1430837 | 4677038 |
| | | | | | 974,16 | 20,6 | 1946128 | 41146 | – | 346447 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **9 558 178** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 023 824 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 101 360 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 79 638 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 770 489 |
| - накладные расходы, тенге | 2 954 492 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 265 904 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 708 013 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **14 138 954** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 925 242 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 113 941 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 84 849 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 255 079 |

| | |
|---|---|
| - накладные расходы, тенге | 4 327 266 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 389 454 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 047 331 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего: | | | Тенге | | | 14 138 954,00 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты, 2% | | | Тенге | 2,00% | | 282 779,08 | | | | |
| | ИТОГО: | | | Тенге | | | 14 421 733,08 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2020 года | | | Тенге | | | 14 421 733,08 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=0 | | | Тенге | 0,9 | | 12 979 559,77 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2021 года с учетом субподрядных удержаний, 15% | | | Тенге | 0,85 | | 11 032 625,81 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | 12% | | 1 323 915,10 | | | | |
| | ИТОГО С НДС: | | | Тенге | | | 12 356 540,90 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Компания Строй Индустирия"**

**Директор**

**Ахман С.Қ.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ART-Construction Company"**

**Директор**

**Басшигулов Б.К.**