Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# Справка

**О стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 года**

**Подрядчик:** ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

**Субподрядчик:** ТОО "ASET Строй"

**Договор:** № 53 от " 2 " 06 2022г.

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3" | 156 482 000 | 156 482 000 | | | 67 005 000 | 67 005 000 | | |
| 2 | В том числе НДС | 16 765 929 | 16 765 929 | | | 7 179 107 | 7 179 107 | | |
| 5 | **Итого к оплате с НДС:** | **156 482 000** | **156 482 000** | | | **67 005 000** | **67 005 000** | | |

**Генподрядчик:**
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

**Субподрядчик:**
ТОО "ASET Строй"

_____ Сулейменов К. К.

**Генподрядчик:** ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
**Субподрядчик:** ТОО "ASET Строй"
**Договор:** №53 от "2" 06 2022г.
**Наименование объекта:** "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

Форма 2В

# АКТ
## приемки выполненных строительно-монтажных работ
за март 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Фундамент ФМ-1-14шт.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 40,6 | | 5176,31 | 319,15 | 210158 | 12958 | 172406 | 27642 | 256824 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 610,68 | 113,62 | 24794 | 4613 | | 19024 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | м3 | 19,74 | | 28482,26 | 1992,98 | 562240 | 39341 | 367210 | 150374 | 769623 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7886,96 | 484,16 | 155689 | 9557 | | 57009 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,378 | | 22108,03 | 1411,99 | 8357 | 533 | 110 | 7166 | 16765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20408,04 | 424,60 | 7714 | 160 | | 1242 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,56504 | | 22327,01 | 1040,29 | 12616 | 588 | 163 | 10983 | 25487 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20998,72 | 360,91 | 11865 | 204 | | 1888 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 90,72 | | 908,16 | 20,27 | 82388 | 1838 | 52393 | 26436 | 117530 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 310,37 | 2,97 | 28157 | 269 | | 8706 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-2-2шт.** | | | | | | | | | | |
| 6 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 5,8 | | 5176,31 | 319,15 | 30023 | 1851 | 24630 | 3949 | 36690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 3542 | 659 | | 2718 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | м3 | 2,82 | 28482,26 | 1992,98 | 80320 | 5620 | 52459 | 21482 | 109946 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7886,96 | 484,16 | 22241 | 1365 | | 8144 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,054 | 22108,03 | 1411,99 | 1194 | 76 | 16 | 1024 | 2395 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 1102 | 23 | | 177 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,08072 | 22327,01 | 1040,29 | 1802 | 84 | 23 | 1569 | 3641 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 1695 | 29 | | 270 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 12,96 | 908,16 | 20,27 | 11770 | 262 | 7486 | 3777 | 16790 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 4022 | 38 | | 1244 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-4-2шт.** | | | | | | | | | |
| 11 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 11,4 | 5176,31 | 319,15 | 59010 | 3638 | 48410 | 7762 | 72113 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 6962 | 1295 | | 5342 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 7,9 | 25772,02 | 1654,37 | 203599 | 13069 | 143849 | 45370 | 268887 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5909,00 | 402,05 | 46681 | 3176 | | 19918 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,1432 | 22108,03 | 1411,99 | 3166 | 202 | 42 | 2715 | 6351 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 2922 | 61 | | 470 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,07916 | 22327,01 | 1040,29 | 1767 | 83 | 22 | 1539 | 3570 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 1662 | 29 | | 264 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 21,42 | 908,16 | 20,27 | 19453 | 435 | 12370 | 6242 | 27750 |
| | | *НР - 95%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 6648 | 64 | | 2056 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-6** | | | | | | | | | |
| 16 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 16 | 5176,31 | 319,15 | 82821 | 5106 | 67944 | 10893 | 101212 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 9771 | 1818 | | 7497 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | 1106-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 10,8 | 21393,99 | 1225,90 | 231055 | 13239 | 186243 | 31666 | 283739 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2923,40 | 298,64 | 31573 | 3225 | | 21018 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,072 | 22108,03 | 1411,99 | 1592 | 102 | 21 | 1365 | 3193 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 1469 | 31 | | 237 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,2578 | 22327,01 | 1040,29 | 5756 | 268 | 75 | 5011 | 11628 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 5413 | 93 | | 861 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 25,71 | 908,16 | 20,27 | 23349 | 521 | 14848 | 7492 | 33308 |
| | | *НР - 95%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 7980 | 76 | | 2467 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-7-1 шт.** | | | | | | | | | |
| 21 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 13,8 | 5176,31 | 319,15 | 71433 | 4404 | 58602 | 9396 | 87295 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 8427 | 1568 | | 6466 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** | м3 | 9,2 | 23491,51 | 1570,78 | 216122 | 14451 | 163331 | 38084 | 274542 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4167,40 | 381,56 | 38340 | 3510 | | 20336 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,10744 | 22108,03 | 1411,99 | 2375 | 152 | 30 | 2037 | 4765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 2193 | 46 | | 353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,22154 | 22327,01 | 1040,29 | 4946 | 231 | 63 | 4306 | 9992 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 4652 | 80 | | 740 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 24,48 | 908,16 | 20,27 | 22232 | 497 | 14137 | 7134 | 31715 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 7598 | 73 | | 2349 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-8-1шт.** | | | | | | | | | |
| 26 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 13,8 | 5176,31 | 319,15 | 71433 | 4404 | 58602 | 9396 | 87295 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 8427 | 1568 | | 6466 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27 | 1106-0101-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** | м3 | 9,2 | 23491,51 | 1570,78 | 216122 | 14451 | 163331 | 38084 | 274542 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4167,40 | 381,56 | 38340 | 3510 | | 20336 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,08672 | 22108,03 | 1411,99 | 1917 | 123 | 24 | 1644 | 3846 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 1770 | 37 | | 285 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,22154 | 22327,01 | 1040,29 | 4946 | 231 | 63 | 4306 | 9992 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 4652 | 80 | | 740 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 24,48 | 908,16 | 20,27 | 22232 | 497 | 14137 | 7134 | 31715 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 7598 | 73 | | 2349 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-10-1шт.** | | | | | | | | | |
| 31 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 20,2 | 5176,31 | 319,15 | 104561 | 6447 | 85778 | 13753 | 127779 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 12336 | 2295 | | 9465 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32 | 1106-0201-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 14,5 | 21488,29 | 466,84 | 311580 | 6769 | 251523 | 50637 | 391194 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3675,06 | 162,50 | 53288 | 2356 | | 28977 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,081 | 22108,03 | 1411,99 | 1791 | 114 | 24 | 1536 | 3593 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 1653 | 34 | | 266 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,32706 | 22327,01 | 1040,29 | 7302 | 340 | 94 | 6357 | 14752 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 6868 | 118 | | 1093 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 24,48 | 908,16 | 20,27 | 22232 | 497 | 14137 | 7134 | 31715 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 7598 | 73 | | 2349 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-11-1шт.** | | | | | | | | | |
| 36 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 28 | 5176,31 | 319,15 | 144937 | 8936 | 118902 | 19064 | 177121 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 17099 | 3181 | | 13120 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37 | 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 20,1 | 21488,29 | 466,84 | 431915 | 9383 | 348663 | 70193 | 542276 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3675,06 | 162,50 | 73869 | 3266 | | 40169 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,19416 | 22108,03 | 1411,99 | 4292 | 274 | 56 | 3681 | 8611 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 3962 | 82 | | 638 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,43232 | 22327,01 | 1040,29 | 9652 | 450 | 124 | 8403 | 19500 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 9078 | 156 | | 1444 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2поверхности | 32,61 | 908,16 | 20,27 | 29615 | 661 | 18833 | 9503 | 42247 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 10121 | 97 | | 3129 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-12-1шт.** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 26 | 5176,31 | 319,15 | 134584 | 8298 | 110408 | 17702 | 164469 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 15878 | 2954 | | 12183 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42 | 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 19,5 | 21488,29 | 466,84 | 419022 | 9104 | 338254 | 68098 | 526089 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3675,06 | 162,50 | 71664 | 3169 | | 38970 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,12272 | 22108,03 | 1411,99 | 2713 | 173 | 36 | 2326 | 5443 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 2504 | 52 | | 403 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,44875 | 22327,01 | 1040,29 | 10019 | 467 | 129 | 8722 | 20241 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 9423 | 162 | | 1499 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 45 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2поверхности | 33,48 | 908,16 | 20,27 | 30405 | 678 | 19336 | 9756 | 43374 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 10391 | 99 | | 3213 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ленточный** | | | | | | | | | |
| 46 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 45 | 5176,31 | 319,15 | 232934 | 14362 | 191091 | 30638 | 284658 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 27481 | 5113 | | 21086 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 47 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | м3 | 9,5 | 20192,78 | 1392,69 | 191831 | 13230 | 144604 | 33863 | 243749 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3578,58 | 338,47 | 33997 | 3215 | | 18056 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 33,75 | 908,16 | 20,27 | 30650 | 684 | 19491 | 9835 | 43724 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 10475 | 100 | | 3239 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Стены монолитные подвала** | | | | | | | | | |
| 49 | 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 72,9 | 26415,47 | 2294,82 | 1925688 | 167292 | 1200379 | 544172 | 2667449 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7654,56 | 548,34 | 558017 | 39974 | | 197589 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 50 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальников** | т | 0,0443 | 1002361,85 | 19125,35 | 44405 | 848 | 40759 | 2853 | 51039 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 63155,00 | 7623,43 | 2798 | 338 | | 3781 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 326,25 | 908,16 | 20,27 | 296287 | 6613 | 188416 | 95071 | 422667 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 101258 | 969 | | 31309 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Приямок ПР1 -2шт** | | | | | | | | | |
| 52 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 2 | 5176,31 | 319,15 | 10353 | 638 | 8494 | 1362 | 12652 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 1221 | 227 | | 937 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** | м3 | 0,816 | 40343,27 | 5740,84 | 32920 | 4684 | 13570 | 14985 | 51738 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17973,11 | 2207,21 | 14666 | 1801 | | 3832 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54 | 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство** | м2 настила | 1,28 | 8285,01 | 1393,96 | 10605 | 1784 | -- | 7296 | 19333 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 6891,05 | 609,26 | 8821 | 780 | | 1432 | |
| 55 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 6,08 | 908,16 | 20,27 | 5522 | 123 | 3512 | 1772 | 7877 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 1887 | 18 | | 583 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФО-1** | | | | | | | | | |
| 56 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 0,3 | 21179,64 | 667,86 | 6354 | 200 | 4669 | 1421 | 8397 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4949,10 | 257,27 | 1485 | 77 | | 622 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Каркас** | | | | | | | | | |
| | | **Колонна К-1- 19 шт** | | | | | | | | | |
| 57 | 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 31,92 | 44373,50 | 6676,28 | 1416402 | 213107 | 757551 | 449447 | 2015117 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13964,40 | 1508,59 | 445744 | 48154 | | 149268 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 3,791868 | 22108,03 | 1411,99 | 83831 | 5354 | 1092 | 71885 | 168173 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20408,04 | 424,60 | 77385 | 1610 | | 12457 | |
| | | **Колонна К-2- 4 шт** | | | | | | | | | |
| 59 | 1106-0501-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 6,72 | 44373,50 | 6676,28 | 298190 | 44865 | 159484 | 94620 | 424235 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13964,40 | 1508,59 | 93841 | 10138 | | 31425 | |
| 60 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,155072 | 22108,03 | 1411,99 | 25536 | 1631 | 332 | 21898 | 51228 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20408,04 | 424,60 | 23573 | 490 | | 3795 | |
| | | **Колонна К- 3 6шт** | | | | | | | | | |
| 61 | 1106-0501-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 10,08 | 44373,50 | 6676,28 | 447285 | 67297 | 239227 | 141931 | 636353 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13964,40 | 1508,59 | 140761 | 15207 | | 47137 | |
| 62 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,314216 | 22108,03 | 1411,99 | 29055 | 1856 | 378 | 24915 | 58287 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20408,04 | 424,60 | 26821 | 558 | | 4318 | |
| | | **Колонна К-4 2шт** | | | | | | | | | |
| 63 | 1106-0501-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 3,36 | 44373,50 | 6676,28 | 149095 | 22432 | 79743 | 47310 | 212118 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13964,40 | 1508,59 | 46920 | 5069 | | 15712 | |
| 64 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,502152 | 22108,03 | 1411,99 | 11102 | 709 | 145 | 9520 | 22271 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20408,04 | 424,60 | 10248 | 213 | | 1650 | |
| | | **Колонна К-5 3шт** | | | | | | | | | |
| 65 | 1106-0501-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 5,04 | 44373,50 | 6676,28 | 223642 | 33648 | 119613 | 70965 | 318176 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13964,40 | 1508,59 | 70381 | 7603 | | 23569 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,670068 | 22108,03 | 1411,99 | 14814 | 947 | 192 | 12703 | 29718 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 13675 | 285 | | 2201 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Колонна К-6 2шт** | | | | | | | | | |
| 67 | 1106-0501-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 3,36 | 44373,50 | 6676,28 | 149095 | 22432 | 79743 | 47310 | 212118 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13964,40 | 1508,59 | 46920 | 5069 | | 15712 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68 | 1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,588552 | 18068,57 | 978,77 | 10634 | 576 | 169 | 9181 | 21400 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16801,80 | 339,68 | 9889 | 200 | | 1585 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ригель РМ-1- 5шт** | | | | | | | | | |
| 69 | 1106-0701-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 1,092 | 44989,86 | 5889,67 | 49129 | 6432 | 24677 | 17826 | 72311 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16502,01 | 1436,37 | 18020 | 1569 | | 5356 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,04278 | 22327,01 | 1040,29 | 955 | 44 | 13 | 832 | 1929 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 898 | 15 | | 143 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,126 | 16973,75 | 986,47 | 2139 | 124 | 37 | 1841 | 4299 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15699,28 | 360,91 | 1978 | 45 | | 318 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ригель РМ-2 5шт** | | | | | | | | | |
| 72 | 1106-0701-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 1,092 | 44989,86 | 5889,67 | 49129 | 6432 | 24677 | 17826 | 72311 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16502,01 | 1436,37 | 18020 | 1569 | | 5356 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 73 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,03906 | 22327,01 | 1040,29 | 872 | 41 | 11 | 759 | 1762 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 820 | 14 | | 131 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1188 | 16973,75 | 986,47 | 2016 | 117 | 34 | 1736 | 4052 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15699,28 | 360,91 | 1865 | 43 | | 300 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Диафрагма монолитная -ДМ-3 1шт | | | | | | | | | |
| 75 | 1106-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 9,48 | 36988,69 | 3806,58 | 350653 | 36086 | 226802 | 87104 | 472778 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 9257,88 | 839,06 | 87765 | 7954 | | 35021 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 76 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 1,08456 | 22327,01 | 1040,29 | 24215 | 1128 | 313 | 21081 | 48920 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20998,72 | 360,91 | 22774 | 391 | | 3624 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,10002 | 16973,75 | 986,47 | 1698 | 99 | 29 | 1462 | 3413 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15699,28 | 360,91 | 1570 | 36 | | 253 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Диафрагма монолитная -ДМ-4 -1шт. | | | | | | | | | |
| 78 | 1106-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 10,008 | 36988,69 | 3806,58 | 370183 | 38096 | 239434 | 91956 | 499110 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 9257,88 | 839,06 | 92653 | 8397 | | 36971 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,919134 | 22327,01 | 1040,29 | 20522 | 956 | 265 | 17865 | 41458 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20998,72 | 360,91 | 19301 | 332 | | 3071 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 80 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06696 | 16973,75 | 986,47 | 1137 | 66 | 20 | 979 | 2285 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15699,28 | 360,91 | 1051 | 24 | | 169 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Диафрагма монолитная -ДМ-5 -1шт. | | | | | | | | | |
| 81 | 1106-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 7,86 | 36988,69 | 3806,58 | 290731 | 29920 | 188044 | 72219 | 391986 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 9257,88 | 839,06 | 72767 | 6595 | | 29036 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,974862 | 22327,01 | 1040,29 | 21766 | 1014 | 281 | 18949 | 43972 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20998,72 | 360,91 | 20471 | 352 | | 3257 | |
| 83 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,33552 | 16973,75 | 986,47 | 5695 | 331 | 97 | 4904 | 11446 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 15699,28 | 360,91 | 5267 | 121 | | 848 | |
| | | **Диафрагма монолитная -ДМ-6 -1шт.** | | | | | | | | | |
| 84 | 1106-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 7,692 | 36988,69 | 3806,58 | 284517 | 29280 | 184025 | 70676 | 383608 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 9257,88 | 839,06 | 71212 | 6454 | | 28415 | |
| 85 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,9714 | 22327,01 | 1040,29 | 21688 | 1011 | 279 | 18881 | 43815 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20998,72 | 360,91 | 20398 | 351 | | 3246 | |
| 86 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,26748 | 16973,75 | 986,47 | 4540 | 264 | 77 | 3909 | 9125 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 15699,28 | 360,91 | 4199 | 97 | | 676 | |
| | | **Диафрагма монолитная -ДМ-7 -4шт.** | | | | | | | | | |
| 87 | 1106-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 34,56 | 36988,69 | 3806,58 | 1278329 | 131555 | 826822 | 317545 | 1723544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 9257,88 | 839,06 | 319952 | 28998 | | 127670 | |
| 88 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 3,88992 | 22327,01 | 1040,29 | 86850 | 4047 | 1120 | 75609 | 175456 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20998,72 | 360,91 | 81683 | 1404 | | 12997 | |
| 89 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,2496 | 16973,75 | 986,47 | 4237 | 246 | 72 | 3648 | 8516 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 15699,28 | 360,91 | 3919 | 90 | | 631 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5729682 | 702143 | 7899120 | 3385403 | 17100118 |
| | | | | | | | 1872741 | 159447 | -- | 1266674 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5729682 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 3154797 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2032188 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1849292 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 606318 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8185292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1549 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2032188 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8185292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1549 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2032188 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Перекрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Плита перекрытия монолитная отм. -0,100(ось П-К)** | | | | | | | | | |
| 90 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 54,6 | 54211,27 | 1899,07 | 2959935 | 103690 | 1775362 | 1006915 | 4284198 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19796,40 | 469,17 | 1080883 | 25617 | | 317348 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 91 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,21136 | 402525,00 | -- | 487603 | -- | 487603 | -- | 526611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39008 | |
| 92 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 5,60222 | 398962,00 | -- | 2235073 | -- | 2235073 | -- | 2413879 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178806 | |
| 93 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,93556 | 385992,00 | -- | 747111 | -- | 747111 | -- | 806880 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59769 | |
| 94 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,85978 | 22108,03 | 1411,99 | 41116 | 2626 | 536 | 35257 | 82483 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 37954 | 790 | | 6110 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)** | т | 0,12041 | 973128,99 | 1443,99 | 117174 | 174 | 84433 | 29705 | 158629 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 270468,00 | 630,51 | 32567 | 76 | | 11750 | |
| 96 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,02582 | 83758,85 | 19125,35 | 2163 | 494 | 38 | 1663 | 4132 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 63155,00 | 7623,43 | 1631 | 197 | | 306 | |
| 97 | 241-102-0212 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | м | 1,2 | 5348,00 | -- | 6418 | -- | 6418 | -- | 6931 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 513 | |
| 98 | 241-102-0226 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,4 | 9013,00 | -- | 3605 | -- | 3605 | -- | 3893 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| 99 | 241-102-0139 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884,00 | -- | 377 | -- | 377 | -- | 407 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| | | **Плита перекрытия монолитная отм. -0,100(ось И-Д)** | | | | | | | | | |
| 100 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 49,1 | 54211,27 | 1899,07 | 2661773 | 93244 | 1596526 | 905486 | 3852640 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19796,40 | 469,17 | 972003 | 23036 | | 285381 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 101 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0784 | 402525,00 | -- | 434083 | -- | 434083 | -- | 468810 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34727 | |
| 102 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,39148 | 398962,00 | -- | 2150996 | -- | 2150996 | -- | 2323076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172080 | |
| 103 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,89292 | 385992,00 | -- | 730652 | -- | 730652 | -- | 789104 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58452 | |
| 104 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,73107 | 22108,03 | 1411,99 | 38271 | 2444 | 499 | 32817 | 76775 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 35328 | 735 | | 5687 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 105 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,108 | 973128,99 | 1443,99 | 105098 | 156 | 75731 | 26644 | 142281 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 270468,00 | 630,51 | 29211 | 68 | | 10539 | |
| 106 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,01332 | 83758,85 | 19125,35 | 1116 | 255 | 20 | 858 | 2132 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 63155,00 | 7623,43 | 841 | 102 | | 158 | |
| 107 | 241-102-0212 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 0,6 | 5348,00 | -- | 3209 | -- | 3209 | -- | 3466 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 241-102-0226 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,2 | 9013,00 | -- | 1803 | -- | 1803 | -- | 1947 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 109 | 241-102-0139 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884,00 | -- | 377 | -- | 377 | -- | 407 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 12727953 | 203083 | 10334452 | 2039345 | 15948681 |
| | | | | | | | 2190418 | 50621 | -- | 1181383 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12712164 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3533147 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2241039 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6785518 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2039345 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1180121 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15931630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1751 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2241039 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 15789 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15789 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1262 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 17051 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15948681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1751 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2241039 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось П-К)** | | | | | | | | | |
| 110 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 16,4453161 | 54211,27 | 1899,07 | 891521 | 31231 | 534732 | 303279 | 1290384 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | 19796,40 | 469,17 | 325558 | 7716 | | 95584 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 111 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3689111 | 402525,00 | -- | 148496 | -- | 148496 | -- | 160376 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11880 | |
| 112 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,7999764 | 398962,00 | -- | 718122 | -- | 718122 | -- | 775572 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 57450 | |
| 113 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5898356 | 385992,00 | -- | 227672 | -- | 227672 | -- | 245886 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18214 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,5663736 | 22108,03 | 1411,99 | 12521 | 799 | 163 | 10737 | 25119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 11559 | 240 | | 1861 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 115 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)** | т | 0,03667 | 973128,99 | 1443,99 | 35685 | 53 | 25714 | 9046 | 48310 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 270468,00 | 630,51 | 9918 | 23 | | 3578 | |
| 116 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,0078633 | 83758,85 | 19125,35 | 659 | 150 | 12 | 506 | 1259 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 63155,00 | 7623,43 | 497 | 60 | | 93 | |
| 117 | 241-102-0212 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | м | 0,3654515 | 5348,00 | -- | 1954 | -- | 1954 | -- | 2110 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 118 | 241-102-0226 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза)** | м | 0,1218172 | 9013,00 | -- | 1098 | -- | 1098 | -- | 1186 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 119 | 241-102-0139 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза)** | м | 0,0609086 | 1884,00 | -- | 115 | -- | 115 | -- | 124 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 2037843 | 32233 | 1658078 | 323568 | 2550326 |
| | | | | | | | 347532 | 8039 | -- | 188913 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2034676 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 560622 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 355571 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1094290 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 323568 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 188660 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2546904 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 355571 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3167 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3167 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 253 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3420 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2550324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 355571 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы Блок 2** | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | -- | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-1-10шт.** | | | | | | | | | |
| 120 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 29 | 5176,31 | 319,15 | 150113 | 9255 | 123148 | 19744 | 183446 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 17710 | 3295 | | 13589 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 121 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | м3 | 14,1 | 28482,26 | 1992,98 | 401600 | 28101 | 262293 | 107410 | 549731 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7886,96 | 484,16 | 111206 | 6827 | | 40721 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 122 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,27 | 22108,03 | 1411,99 | 5969 | 382 | 77 | 5119 | 11975 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 5510 | 115 | | 887 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 123 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,4036 | 22327,01 | 1040,29 | 9011 | 420 | 116 | 7845 | 18204 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 8475 | 146 | | 1348 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 124 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 64,8 | 908,16 | 20,27 | 58849 | 1313 | 37424 | 18883 | 83951 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 20112 | 192 | | 6219 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-2-4шт.** | | | | | | | | | |
| 125 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 11,6 | 5176,31 | 319,15 | 60045 | 3702 | 49259 | 7898 | 73378 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 7084 | 1318 | | 5435 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 126 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | м3 | 5,64 | 28482,26 | 1992,98 | 160640 | 11241 | 104917 | 42964 | 219892 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7886,96 | 484,16 | 44482 | 2731 | | 16288 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 127 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,108 | 22108,03 | 1411,99 | 2388 | 153 | 31 | 2047 | 4790 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 2204 | 46 | | 355 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,16144 | 22327,01 | 1040,29 | 3604 | 168 | 46 | 3138 | 7281 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 3390 | 58 | | 539 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 129 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 25,92 | 908,16 | 20,27 | 23540 | 525 | 14970 | 7553 | 33581 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 8045 | 77 | | 2487 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-3-1шт.** | | | | | | | | | |
| 130 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 2,9 | 5176,31 | 319,15 | 15011 | 925 | 12315 | 1974 | 18344 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 1771 | 329 | | 1359 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 131 | 1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | м3 | 1,41 | 28482,26 | 1992,98 | 40160 | 2810 | 26229 | 10741 | 54973 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7886,96 | 484,16 | 11121 | 683 | | 4072 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 132 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,036 | 22108,03 | 1411,99 | 796 | 51 | 10 | 682 | 1597 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 735 | 15 | | 118 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 133 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,04036 | 22327,01 | 1040,29 | 901 | 42 | 11 | 784 | 1820 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 848 | 15 | | 135 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 134 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 6,36 | 908,16 | 20,27 | 5776 | 129 | 3673 | 1853 | 8240 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 1974 | 19 | | 610 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-5-4шт.** | | | | | | | | | |
| 135 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 22,8 | 5176,31 | 319,15 | 118020 | 7277 | 96819 | 15523 | 144227 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 13924 | 2591 | | 10683 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 136 | 1106-0101-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 15,8 | 25772,02 | 1654,37 | 407198 | 26139 | 287697 | 90740 | 537773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5909,00 | 402,05 | 93362 | 6352 | | 39835 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 137 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,3568 | 22108,03 | 1411,99 | 7888 | 503 | 103 | 6764 | 15824 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 7282 | 151 | | 1172 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 138 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,15832 | 22327,01 | 1040,29 | 3535 | 165 | 45 | 3077 | 7141 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 3325 | 57 | | 529 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 139 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 42,84 | 908,16 | 20,27 | 38906 | 868 | 24742 | 12484 | 55501 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 13296 | 127 | | 4111 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-9-3шт.** | | | | | | | | | |
| 140 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 41,4 | 5176,31 | 319,15 | 214299 | 13213 | 175804 | 28187 | 261885 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 25282 | 4704 | | 19399 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 141 | 1106-0101-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** | м3 | 27,6 | 23491,51 | 1570,78 | 648366 | 43353 | 489993 | 114252 | 823627 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4167,40 | 381,56 | 115020 | 10531 | | 61009 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 142 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,15216 | 22108,03 | 1411,99 | 3364 | 215 | 44 | 2885 | 6748 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 3105 | 65 | | 500 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 143 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,66462 | 22327,01 | 1040,29 | 14839 | 692 | 191 | 12918 | 29978 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 13956 | 240 | | 2221 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 144 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 49,68 | 908,16 | 20,27 | 45117 | 1007 | 28691 | 14477 | 64362 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 15419 | 148 | | 4768 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-13-1шт.** | | | | | | | | | |
| 145 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 18 | 5176,31 | 319,15 | 93174 | 5745 | 76437 | 12255 | 113863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 610,68 | 113,62 | 10992 | 2045 | | 8434 | |
| 146 | 1106-0201-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 11,72 | 21488,29 | 466,84 | 251843 | 5471 | 203300 | 40928 | 316193 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3675,06 | 162,50 | 43072 | 1904 | | 23422 | |
| 147 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,054 | 22108,03 | 1411,99 | 1194 | 76 | 16 | 1024 | 2395 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20408,04 | 424,60 | 1102 | 23 | | 177 | |
| 148 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,28336 | 22327,01 | 1040,29 | 6327 | 295 | 82 | 5508 | 12781 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20998,72 | 360,91 | 5950 | 102 | | 947 | |
| 149 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 29,04 | 908,16 | 20,27 | 26373 | 588 | 16772 | 8462 | 37622 |
| | | НР - 93%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 310,37 | 2,97 | 9013 | 86 | | 2787 | |
| | | **Фундамент ФМ-14-2шт.** | | | | | | | | | |
| 150 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 40,4 | 5176,31 | 319,15 | 209123 | 12893 | 171559 | 27506 | 255559 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 610,68 | 113,62 | 24671 | 4590 | | 18930 | |
| 151 | 1106-0201-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 29 | 21488,29 | 466,84 | 623160 | 13538 | 503045 | 101273 | 782388 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3675,06 | 162,50 | 106577 | 4712 | | 57955 | |
| 152 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,162 | 22108,03 | 1411,99 | 3582 | 229 | 47 | 3071 | 7185 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20408,04 | 424,60 | 3306 | 69 | | 532 | |
| 153 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,65412 | 22327,01 | 1040,29 | 14605 | 680 | 189 | 12714 | 29505 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20998,72 | 360,91 | 13736 | 236 | | 2186 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 50,1 | 908,16 | 20,27 | 45499 | 1016 | 28933 | 14599 | 64906 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 15550 | 149 | | 4808 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-15-1шт.** | | | | | | | | | |
| 155 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 26 | 5176,31 | 319,15 | 134584 | 8298 | 110408 | 17702 | 164469 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 15878 | 2954 | | 12183 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 156 | 1106-0201-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 19,5 | 21488,29 | 466,84 | 419022 | 9104 | 338254 | 68098 | 526089 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3675,06 | 162,50 | 71664 | 3169 | | 38970 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 157 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,05072 | 22108,03 | 1411,99 | 1121 | 72 | 14 | 962 | 2249 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 1035 | 22 | | 167 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 158 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,44875 | 22327,01 | 1040,29 | 10019 | 467 | 129 | 8722 | 20241 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 9423 | 162 | | 1499 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 159 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 45 | 908,16 | 20,27 | 40867 | 912 | 25988 | 13113 | 58299 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 13967 | 134 | | 4318 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-16-2шт.** | | | | | | | | | |
| 160 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 60 | 5176,31 | 319,15 | 310579 | 19149 | 254789 | 40851 | 379544 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 610,68 | 113,62 | 36641 | 6817 | | 28114 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 161 | 1106-0201-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 43,2 | 21488,29 | 466,84 | 928294 | 20167 | 749364 | 150862 | 1165489 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3675,06 | 162,50 | 158763 | 7020 | | 86333 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 162 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,10144 | 22108,03 | 1411,99 | 2243 | 143 | 30 | 1923 | 4499 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 2070 | 43 | | 333 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 163 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,9255 | 22327,01 | 1040,29 | 20664 | 963 | 267 | 17989 | 41745 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20998,72 | 360,91 | 19434 | 334 | | 3092 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 164 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 92 | 908,16 | 20,27 | 83551 | 1865 | 53132 | 26809 | 119189 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 310,37 | 2,97 | 28554 | 273 | | 8829 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ленточный | | | | | | | | | |
| 165 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 50 | 5176,31 | 319,15 | 258816 | 15957 | 212325 | 34042 | 316287 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 610,68 | 113,62 | 30534 | 5681 | | 23429 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 166 | 1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 10,5 | 20192,78 | 1392,69 | 212024 | 14623 | 159826 | 37427 | 269408 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 3578,58 | 338,47 | 37575 | 3554 | | 19956 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 167 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 38,25 | 908,16 | 20,27 | 34737 | 776 | 22089 | 11146 | 49554 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 310,37 | 2,97 | 11872 | 114 | | 3671 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Стены монолитные подвала | | | | | | | | | |
| 168 | 1106-0401-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 97,5 | 26415,47 | 2294,82 | 2575508 | 223745 | 1605443 | 727802 | 3567575 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7654,56 | 548,34 | 746320 | 53463 | | 264265 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 169 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальников | т | 0,0255 | 1002361,85 | 19125,35 | 25560 | 487 | 23463 | 1642 | 29379 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 63155,00 | 7623,43 | 1610 | 194 | | 2176 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 170 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 369,75 | 908,16 | 20,27 | 335792 | 7495 | 213538 | 107747 | 479023 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 310,37 | 2,97 | 114759 | 1098 | | 35483 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Приямок ПР1 -1шт | | | | | | | | | |
| 171 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 1 | 5176,31 | 319,15 | 5176 | 320 | 4245 | 681 | 6325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 610,68 | 113,62 | 611 | 114 | | 469 | |
| 172 | 1106-1301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** | м3 | 0,408 | 40343,27 | 5740,84 | 16460 | 2343 | 6784 | 7493 | 25869 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 17973,11 | 2207,21 | 7333 | 901 | | 1916 | |
| 173 | 1134-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство** | м2 настила | 0,64 | 8285,01 | 1393,96 | 5302 | 892 | -- | 3648 | 9666 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 6891,05 | 609,26 | 4410 | 390 | | 716 | |
| 174 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 3,04 | 908,16 | 20,27 | 2761 | 62 | 1755 | 886 | 3939 |
| | | НР - 93%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 310,37 | 2,97 | 944 | 9 | | 292 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 9137895 | 521020 | 6520871 | 2046827 | 12079504 |
| | | | | | | | 2096004 | 141194 | -- | 894778 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9137895 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6520873 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2237198 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2046827 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 894778 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12079500 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1741 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2237198 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 12079500 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1741 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2237198 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Каркас** | | | | | | | | | |
| | | **Колонна К-1- 18 шт** | | | | | | | | | |
| 175 | 1106-0501-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 20,16 | 44373,50 | 6676,28 | 894570 | 134594 | 478454 | 283861 | 1272706 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13964,40 | 1508,59 | 281522 | 30413 | | 94274 | |
| 176 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 2,394864 | 22108,03 | 1411,99 | 52946 | 3382 | 690 | 45401 | 106215 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 20408,04 | 424,60 | 48874 | 1017 | | 7868 | |
| | | **Колонна К-2- 12 шт** | | | | | | | | | |
| 177 | 1106-0501-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 13,44 | 44373,50 | 6676,28 | 596380 | 89729 | 318969 | 189241 | 848471 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13964,40 | 1508,59 | 187682 | 20275 | | 62850 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 178 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 2,310144 | 22108,03 | 1411,99 | 51073 | 3262 | 665 | 43795 | 102457 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 47146 | 981 | | 7589 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Колонна К- 3 12 шт** | | | | | | | | | |
| 179 | 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 13,44 | 44373,50 | 6676,28 | 596380 | 89729 | 318969 | 189241 | 848471 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13964,40 | 1508,59 | 187682 | 20275 | | 62850 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 180 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,752288 | 22108,03 | 1411,99 | 38740 | 2474 | 505 | 33219 | 77716 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 35761 | 744 | | 5757 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Колонна К-4 6шт** | | | | | | | | | |
| 181 | 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | 6,72 | 44373,50 | 6676,28 | 298190 | 44865 | 159484 | 94620 | 424235 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13964,40 | 1508,59 | 93841 | 10138 | | 31425 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 182 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,004304 | 22108,03 | 1411,99 | 22203 | 1418 | 289 | 19039 | 44542 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 20496 | 426 | | 3299 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ригель РМ-2 15шт** | | | | | | | | | |
| 183 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 2,184 | 44989,86 | 5889,67 | 98258 | 12863 | 49355 | 35651 | 144622 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16502,01 | 1436,37 | 36040 | 3137 | | 10713 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 184 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,31572 | 22108,03 | 1411,99 | 6980 | 446 | 91 | 5985 | 14003 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 6443 | 134 | | 1037 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Диафрагма монолитная -ДМ-1 1шт** | | | | | | | | | |
| 185 | 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 6,672 | 36988,69 | 3806,58 | 246789 | 25397 | 159623 | 61304 | 332740 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9257,88 | 839,06 | 61769 | 5598 | | 24647 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 186 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,613868 | 22327,01 | 1040,29 | 13706 | 639 | 177 | 11932 | 27689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 12890 | 222 | | 2051 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 187 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,045648 | 16973,75 | 986,47 | 775 | 45 | 13 | 667 | 1557 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15699,28 | 360,91 | 717 | 16 | | 115 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Диафрагма монолитная -ДМ-2 6 шт** | | | | | | | | | |
| 188 | 1106-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 34,56 | 36988,69 | 3806,58 | 1278329 | 131555 | 826822 | 317545 | 1723544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9257,88 | 839,06 | 319952 | 28998 | | 127670 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 189 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 3,37872 | 22327,01 | 1040,29 | 75437 | 3514 | 974 | 65673 | 152399 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 70949 | 1219 | | 11289 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Диафрагма монолитная -ДМ-3 3шт** | | | | | | | | | |
| 190 | 1106-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 18,96 | 36988,69 | 3806,58 | 701306 | 72173 | 453604 | 174209 | 945556 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9257,88 | 839,06 | 175529 | 15909 | | 70041 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 191 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 2,16912 | 22327,01 | 1040,29 | 48430 | 2257 | 624 | 42162 | 97839 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 45549 | 783 | | 7247 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 192 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,20004 | 16973,75 | 986,47 | 3395 | 197 | 58 | 2924 | 6824 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15699,28 | 360,91 | 3140 | 72 | | 506 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Диафрагма монолитная -ДМ-4 -2шт.** | | | | | | | | | |
| 193 | 1106-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 13,344 | 36988,69 | 3806,58 | 493577 | 50795 | 319245 | 122608 | 665479 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9257,88 | 839,06 | 123537 | 11196 | | 49295 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1361268 | 402525,00 | -- | 54794 | -- | 54794 | -- | 59178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4384 | |
| 195 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,2361603 | 398962,00 | -- | 892143 | -- | 892143 | -- | 963514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71371 | |
| 196 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,2860183 | 385992,00 | -- | 110401 | -- | 110401 | -- | 119233 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8832 | |
| 197 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 1,225512 | 22327,01 | 1040,29 | 27362 | 1275 | 353 | 23821 | 55277 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 25734 | 442 | | 4095 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 198 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | тР4 | 0,08928 | 16973,75 | 986,47 | 1515 | 88 | 25 | 1305 | 3045 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15699,28 | 360,91 | 1402 | 32 | | 226 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 6603679 | 670697 | 4146327 | 1764203 | 9037312 |
| | | | | | | | 1786655 | 152027 | -- | 669431 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6603679 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3088987 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1938682 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1057338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1764203 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 669431 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9037313 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1481 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1938682 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 9037313 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1481 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1938682 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | 56 715 942 | | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | **1,00%** | | 567 159 | | | | | | |
| | | **Итого** | | | 57 283 101 | | | | | | |
| | | **Производство работ в зимнее время** | **0,63%** | | 360 884 | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | 57 643 985 | | | | | | |
| | | **Непредвиденные расходы и затраты** | **2,00%** | | 1 152 880 | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | 58 796 865 | | | | | | |
| | | **в том числе на 2021 год** | **34,00%** | | 19 990 934 | | | | | | |
| | | **в том числе на 2022 год** | **66,00%** | | 38 805 931 | | | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 г К=** | **1** | | 19 990 934 | | | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2022 г К=** | **1,0500514** | | 40 748 222 | | | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость** | **12,00%** | | 7 288 699 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Стоимость всего:** | **Тенге** | | | **68 027 855** | | | | | | |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом** | **0,984964183** | | | **67 005 000** | | | | | | |
| | | **в том числе НДС 12%** | | | | **7 179 107** | | | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

**Директор** _____ **Есдаулетов Г. Б.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "ASET Строй"**

_____ **Сулейменов К. К.**