Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"

Договор: № 1А от "29" октября 2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"	219 192 000	219 192 000			62 710 000	62 710 000		
2	В том числе НДС	23 484 857	23 484 857			6 718 929	6 718 929		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**219 192 000**	**219 192 000**			**62 710 000**	**62 710 000**		

Генподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Субподрядчик:

ТОО "ASET Строй"

_____ Сулейменов К. К.

Генподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"
Договор: №_РА_ от "_29_" _октября_ 2021 г.
Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок 1										
		Подраздел 1.Покрытие										
		Плита покрытия монолитная(ось П-К)										
1	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	56,4		54211,27	1899,07	3057516	107107	1833892	1040110	4425436
		НР - 91%; СП - 8%				19796,40	469,17	1116517	26461		327810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,0133		22108,03	1411,99	44510	2843	579	38168	89292
		НР - 91%; СП - 8%				20408,04	424,60	41088	855		6614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗДЗ)**	т	0,00448		973128,99	1443,99	4360	7	3141	1105	5902
		НР - 91%; СП - 8%				270468,00	630,51	1212	3		437	
4	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,02582		83758,85	19125,35	2163	494	38	1663	4132
		НР - 91%; СП - 8%				63155,00	7623,43	1631	197		306	
		Плита покрытия монолитная(ось И-Д)										
5	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	51		54211,27	1899,07	2764775	96853	1658306	940525	4001724
		НР - 91%; СП - 8%				19796,40	469,17	1009616	23928		296424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,87126	22108,03	1411,99	41370	2643	538	35475	82992
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	38189	795		6148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1)**	т	0,00448	973128,99	1443,99	4360	7	3141	1105	5902
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	1212	3		437	
8	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,02582	83758,85	19125,35	2163	494	38	1663	4132
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	1631	197		306	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2211096				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210448			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					52439			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3499674		
	Накладные расходы		Тенге							2059814	
	Сметная прибыль		Тенге							638482	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								8619513
		Подраздел 2.Перекрытие									
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось П-К)									
9	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	54	54211,27	1899,07	2927409	102550	1755853	995850	4237120
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	1069006	25335		313861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,85975	22108,03	1411,99	41115	2626	535	35257	82481
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	37954	790		6110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)**	т	0,12041	973128,99	1443,99	117174	174	84433	29705	158629
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	32567	76		11750	
12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,07746	83758,85	19125,35	6488	1482	114	4989	12395
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	4892	591		918	
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось И-Д)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	48,6	54211,27	1899,07	2634668	92295	1580268	896265	3813408
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	962105	22802		282475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,73107	22108,03	1411,99	38271	2444	499	32817	76775
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	35328	735		5687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)**	т	0,108	973128,99	1443,99	105098	156	75731	26644	142281
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	29211	68		10539	
16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,03996	83758,85	19125,35	3347	765	58	2574	6394
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	2524	305		474	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2173587				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					202492			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					50702			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3497495		
	Накладные расходы		Тенге							2024101	
	Сметная прибыль		Тенге							631814	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								8529485
		Подраздел 3.Кровля									
		Кровля									
17	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	10,0969	114224,59	1546,81	1153314	15618	874166	243042	1508064
		НР - 90%; СП - 8%			26100,10	645,37	263530	6516		111708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	215-202-0502 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	3,396	69870,00	--	237279	--	237279	--	256261
		СП - 8%			--	--	--	--		18982	
19	215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	5,663	69663,00	--	394502	--	394502	--	426062
		СП - 8%			--	--	--	--		31560	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				263530				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15618			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					6516			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1505947		
		Накладные расходы	Тенге							243042	
		Сметная прибыль	Тенге							162250	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								2190387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13579882	428558	8503111	4326957	19339382
							4648213	109657	--	1432546	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13579882				
		Материалы	Тенге				7871335				
		Всего заработная плата	Тенге					4757870			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				631781				
		Накладные расходы	Тенге				4326957				
		Сметная прибыль	Тенге				1432546				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				19339385				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3735
		Сметная заработная плата	Тенге					4757870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19339385				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3735
		Сметная заработная плата	Тенге					4757870			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы Блок 2									
		Подраздел 4.Перекрытие									
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 4-8)									
20	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	48,6	54211,27	1899,07	2634668	92295	1580268	896265	3813408
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	962105	22802		282475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	1,73107	22108,03	1411,99	38271	2444	499	32817	76775
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	35328	735		5687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)**	**т**	0,108	973128,99	1443,99	105098	156	75731	26644	142281
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	29211	68		10539	
23	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	0,03996	83758,85	19125,35	3347	765	58	2574	6394
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	2524	305		474	
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 9-12)									
24	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	79,293719	54211,27	1899,07	4298613	150584	2578299	1462308	6221795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	1569730	37202		460874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,5087006	402525,00	--	1009815	--	1009815	--	1090600
		СП - 8%			--	--	--	--		80785	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	13,147415	398962,00	--	5245319	--	5245319	--	5664945
		СП - 8%			--	--	--	--		419626	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,4449178	385992,00	--	1715703	--	1715703	--	1852959
		СП - 8%			--	--	--	--		137256	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,8243411	22108,03	1411,99	62441	3988	814	53543	125263
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	57639	1199		9279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)**	т	0,1762083	973128,99	1443,99	171473	254	123560	43471	232139
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	47659	111		17196	
30	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,03996	83758,85	19125,35	3347	765	58	2574	6394
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	2524	305		474	
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 13-16)									
31	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	93,8391427	54211,27	1899,07	5087139	178208	3051254	1730550	7363105
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	1857677	44027		545415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0822249	402525,00	--	838148	--	838148	--	905200
		СП - 8%			--	--	--	--		67052	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,9123724	398962,00	--	4353622	--	4353622	--	4701912
		СП - 8%			--	--	--	--		348290	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,689172	385992,00	--	1423991	--	1423991	--	1537910
		СП - 8%			--	--	--	--		113919	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4564397				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429459			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					106754			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						21997141		
	Накладные расходы		Тенге							4250746	
	Сметная прибыль		Тенге							2499341	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								33741082
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				26990995	429459	21997139	4250746	33741080
							4564397	106754	--	2499341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26990995				
	Материалы		Тенге				7410543				
	Всего заработная плата		Тенге					4671151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14586598				
		Накладные расходы	Тенге				4250746				
		Сметная прибыль	Тенге				2499341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33741082				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3657
		Сметная заработная плата	Тенге					4671151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33741082				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3657
		Сметная заработная плата	Тенге					4671151			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		53 080 467						
		Временные здания и сооружения	**1,00%**		530 805						
		Итого			53 611 272						
		Производство работ в зимнее время	**0,63%**		337 751						
		ИТОГО			53 949 023						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		1 078 980						
		ИТОГО			55 028 003						
		в том числе на 2021 год	**34,00%**		18 709 521						
		в том числе на 2022 год	**66,00%**		36 318 482						
		в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	1		18 709 521						
		в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	1,0500514		38 136 273						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		6 821 495						
		Стоимость всего:	**Тенге**		63 667 289						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,984964183		62 710 000						
		в том числе НДС 12%			6 718 929						

Генподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз курылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

_____ **Сулейменов К. К.**