Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"

Договор: № 1А от "29" 10 2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"	324 432 000	324 432 000			105 240 000	105 240 000		
2	В том числе НДС	34 760 571	34 760 571			11 275 714	11 275 714		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**324 432 000**	**324 432 000**			**105 240 000**	**105 240 000**		

Генподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

_____ Сулейменов К. К.

Генподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"
Договор: №1А от "29" 10 2021 г.
Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок 1										
		Кровля										
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3		10,0969	114224,59	1546,81	1153314	15618	874166	243042	1508064
		НР - 90%; СП - 8%				26100,10	645,37	263530	6516		111708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	215-202-0502 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3		3,396	69870,00	--	237279	--	237279	--	256261
		СП - 8%				--	--	--	--		18982	
3	215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3		5,663	69663,00	--	394502	--	394502	--	426062
		СП - 8%				--	--	--	--		31560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1785095	15618	1505947	243042	2190387
								263530	6516	--	162250	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1785095				
		Материалы	Тенге					874166				
		Всего заработная плата	Тенге						270046			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					631781				
		Накладные расходы	Тенге					243042				
		Сметная прибыль	Тенге					162250				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					2190387				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						270046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2190387				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						270046			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы Блок 2										
		Подраздел 1.Перекрытие										
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 13-16)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	55,8903228	54211,27	1899,07	3029885	106140	1817318	1030711	4385444
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	1106427	26222		324848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2401672	402525,00	--	499198	--	499198	--	539134
		СП - 8%			--	--	--	--		39936	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,4993775	398962,00	--	2593005	--	2593005	--	2800445
		СП - 8%			--	--	--	--		207440	
7	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,1972602	385992,00	--	848125	--	848125	--	915975
		СП - 8%			--	--	--	--		67850	
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 4-8)									
8	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	194,4	54211,27	1899,07	10538671	369180	6321071	3585060	15253630
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	3848420	91207		1129899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,3136	402525,00	--	1736332	--	1736332	--	1875239
		СП - 8%			--	--	--	--		138907	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	22,6064	398962,00	--	9019095	--	9019095	--	9740623
		СП - 8%			--	--	--	--		721528	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,6426	385992,00	--	2949982	--	2949982	--	3185981
		СП - 8%			--	--	--	--		235999	
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,92428	22108,03	1411,99	153082	9777	1994	131268	307098
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	141311	2940		22748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)**	т	0,432	973128,99	1443,99	420392	623	302927	106574	569124
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	116842	272		42157	
14	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,05328	83758,85	19125,35	4463	1019	79	3432	8526
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	3365	406		632	
15	241-102-0212 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)**	м	2,4	5348,00	--	12835	--	12835	--	13862
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
16	241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза)**	м	0,8	9013,00	--	7210	--	7210	--	7787
		СП - 8%			--	--	--	--		577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза)	м	0,8	1884,00	--	1507	--	1507	--	1628
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 9-12)									
18	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	194,4	54211,27	1899,07	10538671	369180	6321071	3585060	15253630
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	3848420	91207		1129899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3136	402525,00	--	1736332	--	1736332	--	1875239
		СП - 8%			--	--	--	--		138907	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	22,6064	398962,00	--	9019095	--	9019095	--	9740623
		СП - 8%			--	--	--	--		721528	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,64284	385992,00	--	2950075	--	2950075	--	3186081
		СП - 8%			--	--	--	--		236006	
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,92428	22108,03	1411,99	153082	9777	1994	131268	307098
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	141311	2940		22748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)	т	0,432	973128,99	1443,99	420392	623	302927	106574	569124
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	116842	272		42157	
24	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05328	83758,85	19125,35	4463	1019	79	3432	8526
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	3365	406		632	
25	241-102-0212 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)	м	2,4	5348,00	--	12835	--	12835	--	13862
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
26	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза)	м	0,8	9013,00	--	7210	--	7210	--	7787
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
27	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза)	м	0,8	1884,00	--	1507	--	1507	--	1628
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9326303				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					867338			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					215872			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						46463804		
	Накладные расходы		Тенге							8683379	
	Сметная прибыль		Тенге							5227271	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								70568094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**56657444**	**867338**	**46463803**	**8683379**	**70568094**
							9326303	**215872**	**--**	**5227271**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56614340**				
		Материалы	Тенге				**15069461**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9542175**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**31351239**				
		Накладные расходы	Тенге				**8683379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5223821**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**70521540**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**7461**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9542175**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**43104**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**43104**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3450**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**46554**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**70568094**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**7461**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9542175**			
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 13-16)									
28	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**102,4705329**	**54211,27**	**1899,07**	**5555058**	**194599**	**3331911**	**1889728**	**8040368**
		НР - 91%; СП - 8%			**19796,40**	**469,17**	**2028548**	**48076**		**595583**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2737494**	**402525,00**	**--**	**915241**	**--**	**915241**	**--**	**988460**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73219**	
30	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,9161001**	**398962,00**	**--**	**4754071**	**--**	**4754071**	**--**	**5134397**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**380326**	
31	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,0285046**	**385992,00**	**--**	**1554971**	**--**	**1554971**	**--**	**1679369**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124398**	
32	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,6498697**	**22108,03**	**1411,99**	**80691**	**5154**	**1050**	**69193**	**161875**
		НР - 91%; СП - 8%			**20408,04**	**424,60**	**74487**	**1550**		**11991**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)**	**т**	**0,2277123**	**973128,99**	**1443,99**	**221593**	**329**	**159675**	**56177**	**299991**
		НР - 91%; СП - 8%			**270468,00**	**630,51**	**61589**	**144**		**22222**	
34	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0280845**	**83758,85**	**19125,35**	**2352**	**537**	**41**	**1809**	**4494**
		НР - 91%; СП - 8%			**63155,00**	**7623,43**	**1774**	**214**		**333**	
35	**241-102-0212 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)**	**м**	**1,2650683**	**5348,00**	**--**	**6766**	**--**	**6766**	**--**	**7307**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**541**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза)**	м	0,4216894	9013,00	--	3801	--	3801	--	4105
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
37	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза)**	м	0,4216894	1884,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13095338	200619	10728321	2016907	16321224
							2166398	49984	--	1208981	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13083977				
		Материалы	Тенге				3492680				
		Всего заработная плата	Тенге					2216382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7224283				
		Накладные расходы	Тенге				2016907				
		Сметная прибыль	Тенге				1208072				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				16308956				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1733
		Сметная заработная плата	Тенге					2216382			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11361				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11361				
		Сметная прибыль	Тенге				909				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				12270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16321226				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1733
		Сметная заработная плата	Тенге					2216382			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		89 079 706						
		Временные здания и сооружения	**1,00%**		890 797						
		Итого			89 970 503						
		Производство работ в зимнее время	**0,63%**		566 814						
		ИТОГО			90 537 317						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		1 810 746						
		ИТОГО			92 348 064						
		в том числе на 2021 год	**34,00%**		31 398 342						
		в том числе на 2022 год	**66,00%**		60 949 722						
		в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	**1**		31 398 342						
		в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	1,0500514		64 000 341						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		11 447 842						
		Стоимость всего:	**Тенге**		106 846 524						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,984964183**		105 240 000						
		в том числе НДС 12%			11 275 714						

Генподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

_____ **Сулейменов К. К.**