Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№36,37 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№210066/00	07.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 169 732 129**								**140 367 855**	**1 169 732 129**
За отчетный месяц		**625 209 750**							**75 025 170**	**700 234 921**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Жантурин Б.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____ **Батыров С.С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№36,37 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы дома 36

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

35	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	54,36	778,74	10,97	42332	596	18375	21998	69476
		НР - 93%; СП - 8%			429,75	5,38	23361	292		5146	
36	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	м2 поверхности	10	2135,90	44,29	21359	443	18655	2190	25433
		НР - 93%; СП - 8%			226,12	9,41	2261	94		1884	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	497,69	876,17	19,84	436061	9874	286490	131163	612602
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	139697	1339		45378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				499752	10913	323520	155351	707511
							165319	1725	0	52408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				499752				
		Накладные расходы	Тенге				155351				
		Сметная прибыль	Тенге				52408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707511				

РАЗДЕЛ 11.Стены выше отметки 0.000

142	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	12	7898,88	1723,93	94787	20687	33946	53009	159620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			3346,14	397,42	40154	4769		11824	
143	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	79	9682,52	1992,84	764919	157434	254682	460684	1323651
		НР - 118%; СП - 8%			4465,86	476,04	352803	37607		98048	
144	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	120,64	49013,00	--	5912928	--	5912928	--	6385962
		СП - 8%			--	--	--	--		473034	
145	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	353,23	47397,00	--	16742042	--	16742042	--	18081405
		СП - 8%			--	--	--	--		1339363	
149	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	22,52	51467,00	--	1159037	--	1159037	--	1251760
		СП - 8%			--	--	--	--		92723	
150	2104-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	71,04	44115,00	--	3133930	--	3133930	--	3384644
		СП - 8%			--	--	--	--		250714	
151	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	18	6002,89	1680,19	108052	30243	29191	65446	187378
		НР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	48617	6846		13880	
152	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	51	6771,91	1816,97	345367	92665	87943	219691	610263
		НР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	164759	21420		45205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	54	7445,94	1940,87	402081	104807	98515	263525	718854
		НР - 118%; СП - 8%			3680,72	454,94	198759	24567		53248	
154	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	9017,44	2083,68	162314	37506	36629	114447	298902
		НР - 118%; СП - 8%			4898,80	489,48	88178	8811		22141	
155	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	268,68	67497,00	--	18135094	--	18135094	--	19585902
		СП - 8%			--	--	--	--		1450808	
156	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	87,6	57889,00	--	5071076	--	5071076	--	5476762
		СП - 8%			--	--	--	--		405686	
160	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	33,17	61321,00	--	2034018	--	2034018	--	2196739
		СП - 8%			--	--	--	--		162721	
161	1108-0201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9	90595,02	2488,80	815355	22399	718046	74616	961169
		НР - 93%; СП - 8%			8323,28	591,36	74910	5322		71198	
162	1108-0201-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	22	89984,03	2006,40	1979649	44141	1755225	177562	2329788
		НР - 93%; СП - 8%			8194,69	483,84	180283	10644		172577	
163	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07	366451,32	2236,92	25652	157	20793	4420	32478
		НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	4702	51		2406	
164	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	8	29420,62	1574,68	235365	12597	168270	53451	311921
		НР - 93%; СП - 8%			6812,16	372,15	54497	2977		23105	
166	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	5	28427,63	1574,68	142138	7873	103527	30318	186252
		НР - 93%; СП - 8%			6147,70	372,15	30739	1861		13796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка внутренних стен из газоблоков	м3 кладки	41	23527,38	2653,20	964623	108781	680901	185243	1241855
		НР - 93%; СП - 8%			4266,84	591,36	174940	24246		91989	
168	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	565,34	240,60	10176	4331	2735	4809	16184
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	3110	965		1199	
171	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,9	30309,77	10245,16	27279	9221	3582	12094	42523
		НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	14835	2692		3150	
174	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,31	763553,62	6394,26	1000255	8376	910882	97716	1185809
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	80997	1813		87838	
175	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,19	108371,00	--	237332	--	237333	--	256319
		СП - 8%			--	--	--	--		18987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				59503469	661218	57330325	1817031	66226140
							1512283	154591	--	4905640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59503469				
		Накладные расходы	Тенге				1817031				
		Сметная прибыль	Тенге				4905640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66226140				

РАЗДЕЛ 12.Перегородки

183	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	571,86	4070,55	241,93	2327785	138350	1374854	789937	3367140
		НР - 93%; СП - 8%			1424,44	60,88	814580	34815		249418	
184	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	383,28	4576,00	108,98	1753889	41770	1037616	636678	2581812
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	674504	10096		191245	
185	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4484,02	108,98	62776	1526	36613	23256	92915
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	24637	369		6883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4144450	181646	2449083	1449871	6041867
							1513721	45280	0	447546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4144450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1449871				
		Сметная прибыль	Тенге				447546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6041867				

РАЗДЕЛ 13.Перекрытие выше отметки 0.000

186	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Балки.Укладка	шт. сборных конструкций	91	2858,39	1313,24	260113	119505	4488	197381	494094
		НР - 118%; СП - 8%			1495,83	342,32	136121	31151		36690	
187	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Стоимость балок Б20.22.12 Б5.22.12	м3	5	86685,00	--	433425	--	433425	--	468099
		СП - 8%			--	--	--	--		34674	
188	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	2687,41	760,54	300990	85180	136463	115280	449572
		НР - 118%; СП - 8%			708,45	163,83	79346	18349		33302	
189	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	249	3592,05	898,07	894420	223619	456965	308046	1298663
		НР - 118%; СП - 8%			858,78	189,64	213836	47220		96197	
190	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2956	5804,00	--	17156624	--	17156624	--	18529154
		СП - 8%			--	--	--	--		1372530	
191	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	55	5143,00	--	282865	--	282865	--	305494
		СП - 8%			--	--	--	--		22629	
193	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В30.Устройство	м3	5	38994,48	2633,56	194972	13168	134720	45428	259632
		НР - 91%, СП - 8%			9416,87	567,42	47084	2837		19232	
196	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	900707,47	1327,47	36028	53	26194	8922	48546
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	9781	23		3596	
197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,9	763553,62	6394,26	2977859	24938	2711786	290910	3530271
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	241135	5399		261502	
198	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,9	108371,00	--	422647	--	422647	--	456459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		33812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**22959943**	**466463**	**21766177**	**965967**	**25839984**
							727303	**104979**	**0**	**1914074**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22959943**				
		Накладные расходы	Тенге				**965967**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1914074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25839984**				

РАЗДЕЛ 14.Кровля

203	**2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**97,11252**	**26386,00**	**--**	**2562411**	**--**	**2562411**	**--**	**2767404**
		СП - 8%			--	--	--	--		**204993**	
211	**2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	**м2**	**1324,8**	**876,00**	**--**	**1160525**	**--**	**1160525**	**--**	**1253367**
		СП - 8%			--	--	--	--		**92842**	
213	**2110-0403-2005 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	**м2**	**662,4**	**1059,00**	**--**	**701482**	**--**	**701482**	**--**	**757601**
		СП - 8%			--	--	--	--		**56119**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	88,01	876,00	--	77097	--	77097	--	83265
		СП - 8%			--	--	--	--		6168	
216	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	115,09	1059,00	--	121880	--	121880	--	131630
		СП - 8%			--	--	--	--		9750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4623395	0	4623395	0	4993267
								0	0	369872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4623395				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				369872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4993267				

РАЗДЕЛ 18.Парапет

271	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость панелей парапета	м3	57,5	61321,00	--	3525958	--	3525958	--	3808035
		СП - 8%			--	--	--	--		282077	
273	ТПРАЙСЛИСТ	Контрофорс КФ-1	шт	14	14285,71	--	200000	--	--	--	216000
		СП - 8%			--	--	--	--		16000	
274	ТПРАЙСЛИСТ	Контрофорс КФ-2	шт	2	36428,57	--	72857	--	--	--	78686
		СП - 8%			--	--	--	--		5829	
276	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,83124	763089,00	--	634310	--	634310	--	685055
		СП - 8%			--	--	--	--		50745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4433125	0	4160268	0	4787776
							0	0	0	354651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4433125				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				354651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4787776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19.Лестницы									
278	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	5970,56	2822,85	77617	36697	1483	56188	144509
		НР - 118%; СП - 8%			3033,60	629,26	39437	8180		10704	
279	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	52	7626,00	--	396552	--	396552	--	428276
		СП - 8%			--	--	--	--		31724	
280	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	13	5599,25	2800,94	72790	36412	1057	51317	134036
		НР - 118%; СП - 8%			2717,00	628,32	35321	8168		9929	
281	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	60	9959,00	--	597540	--	597540	--	645343
		СП - 8%			--	--	--	--		47803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1144499	73109	996632	107505	1352164
							74758	16348	0	100160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1144499				
		Накладные расходы	Тенге				107505				
		Сметная прибыль	Тенге				100160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1352164				

		РАЗДЕЛ 21.Окна									
291	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	35	2974,38	174,74	104103	6116	52486	43568	159485
		НР - 90%; СП - 8%			1300,04	83,08	45501	2908		11814	
292	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	149	2250,80	171,61	335369	25570	167580	139138	512468
		НР - 90%; СП - 8%			954,49	83,08	142219	12379		37961	
293	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	516,08	31294,00	--	16150208	--	16150208	--	17442225
		СП - 8%			--	--	--	--		1292017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	35,02	28548,00	--	999751	--	999751	--	1079731
		СП - 8%			--	--	--	--		79980	
296	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	401,4	1156,00	--	464018	--	464018	--	501139
		СП - 8%			--	--	--	--		37121	
297	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	576	111,00	--	63936	--	63936	--	69051
		СП - 8%			--	--	--	--		5115	
298	2109-0205-0307 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 210 мм ГОСТ 23166-99	м	270	464,00	--	125280	--	125280	--	135302
		СП - 8%			--	--	--	--		10022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				18242665	31686	18023259	182706	19899401
							187720	15287	0	1474030	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				18242665				
		Накладные расходы	Тенге				182706				
		Сметная прибыль	Тенге				1474030				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19899401				

РАЗДЕЛ 22.Двери

299	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	74,4	3698,80	180,55	275191	13433	149771	106532	412261
		НР - 90%; СП - 8%			1505,20	85,78	111987	6382		30538	
300	2109-0203-0506 РСНБ РК 2015	Стоимость балконного блока Бб-1	м2	223,2	23384,00	--	5219309	--	5219309	--	5636854
		СП - 8%			--	--	--	--		417545	
303	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	163,8	40518,00	--	6636848	--	6636848	--	7167796
		СП - 8%			--	--	--	--		530948	
304	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,2	44250,00	--	318600	--	318600	--	344088
		СП - 8%			--	--	--	--		25488	
305	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	69,354	21753,00	--	1508658	--	1508658	--	1629351
		СП - 8%			--	--	--	--		120693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	10,26	41834,00	--	429217	--	429217	--	463554
		СП - 8%			--	--	--	--		34337	
308	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	241,08	5643,00	--	1360414	--	1360414	--	1469247
		СП - 8%			--	--	--	--		108833	
309	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	340,2	4459,00	--	1516952	--	1516952	--	1638308
		СП - 8%			--	--	--	--		121356	
310	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	196,56	5439,00	--	1069090	--	1069090	--	1154617
		СП - 8%			--	--	--	--		85527	
312	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Стоимость противопожарного люка	м2	2,6	41834,00	--	108768	--	108768	--	117469
		СП - 8%			--	--	--	--		8701	
313	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	976	668,00	--	651968	--	651968	--	704125
		СП - 8%			--	--	--	--		52157	
314	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	164	3207,00	--	525948	--	525948	--	568024
		СП - 8%			--	--	--	--		42076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				19620963	13433	19495543	106532	21305694
							111987	6382	0	1578199	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				19620963				
		Накладные расходы	Тенге				106532				
		Сметная прибыль	Тенге				1578199				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21305694				

РАЗДЕЛ 23.Витражи

316	2109-0201-0905 РСНБ РК 2015	Стоимость витражей из ПВХ	м2	875,88	24839,00	--	21755983	--	21755983	--	23496462
		СП - 8%			--	--	--	--		1740479	
318	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 глухая часть	м2	68,48	24588,00	--	1683786	--	1683786	--	1818489
		СП - 8%			--	--	--	--		134703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	40,32	55035,00	--	2219011	--	2219011	--	2396532
		СП - 8%			--	--	--	--		177521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				25658780	0	25658780	0	27711483
							0	0	0	2052703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25658780				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				2052703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27711483				

РАЗДЕЛ 24.Полы

320	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	234	1614,54	85,52	377802	20012	198340	152593	572827
		ПР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	159450	2883		42432	
321	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	234	1009,63	42,34	236253	9908	130140	91979	354491
		ПР - 94%; СП - 8%			411,14	7,02	96207	1643		26259	
322	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	355	343,76	30,81	122035	10938	--	109503	250061
		ПР - 94%; СП - 8%			312,95	15,20	111097	5396		18523	
323	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	27,4598	35771,00	--	982265	--	982265	--	1060846
		СП - 8%			--	--	--	--		78581	
324	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	138,24	13692,53	1624,23	1892855	224534	1133333	576358	2666750
		ПР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	534989	78158		197537	
325	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Выравнивающая стяжка толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	4000	672,58	29,15	2690320	116600	1181040	1362850	4377424
		ПР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	1392680	57160		324254	
326	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 45мм	м2 стяжки	14431	82,34	4,94	1188249	71289	1054906	90343	1380879
		ПР - 94%; СП - 8%			4,30	2,36	62053	34057		102287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм	м2 стяжки	150	82,34	4,94	12351	741	10965	939	14353
		НР - 94%; СП - 8%			4,30	2,36	645	354		1063	
328	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	2178	82,34	4,94	179337	10759	159212	13635	208410
		НР - 94%; СП - 8%			4,30	2,36	9365	5140		15438	
329.7	2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	4415,784	2162,00		9546925		9546925	763754	10310679
330	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	907,6111111	3297,73	74,41	2993056	67535	1800864	1086594	4406022
		НР - 94%; СП - 8%			1239,14	34,48	1124657	31294		326372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				20221448	532316	16197990	3484794	25602742
							3491143	216085	0	1896500	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				20221448				
		Накладные расходы	Тенге				3484794				
		Сметная прибыль	Тенге				1896500				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25602742				

РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка

339	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1563,333333	4522,93	20,00	7070847	31267	3109361	3156407	11045434
		НР - 80%; СП - 8%			2514,00	9,78	3930220	15289		818180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7070847	31267	3109361	3156407	11045434
							3930220	15289	0	818180	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7070847				
		Накладные расходы	Тенге				3156407				
		Сметная прибыль	Тенге				818180				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11045434				

РАЗДЕЛ 26.Лоджии

340	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	30	3244,60	1483,91	97338	44517	6339	66442	176882
		НР - 118%; СП - 8%			1549,38	327,53	46481	9826		13102	
341	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1	шт	4	62142,86	--	248571	--	--	--	268457
		СП - 8%			--	--	--	--		19886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1л	шт	16	63660,71	--	1018571	--	--	--	1100057
		СП - 8%			--	--	--	--		81486	
343	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1пр	шт	16	63660,71	--	1018571	--	--	--	1100057
		СП - 8%			--	--	--	--		81486	
347	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	67	2864,83	1418,95	191944	95070	14790	121638	338669
		НР - 118%; СП - 8%			1225,13	313,42	82084	20999		25087	
348	ТПРАЙСЛИСТ	Ограждение лоджий ОЛ1	шт	80	17678,57	--	1414286	--	--	--	1527429
		СП - 8%			--	--	--	--		113143	
349	ТПРАЙСЛИСТ	Ограждение лоджий ОЛ2	шт	9	15178,57	--	136607	--	--	--	147536
		СП - 8%			--	--	--	--		10929	
351	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СМ1	т	8,9919	266987,00	--	2400720	--	2400720	--	2592778
		СП - 8%			--	--	--	--		192058	
355	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	6,5498	301902,00	--	1977398	--	1977398	--	2135590
		СП - 8%			--	--	--	--		158192	
357	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,4974	108371,00	--	379017	--	379017	--	409338
		СП - 8%			--	--	--	--		30321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8883023	139587	4778264	188080	9796793
							128565	30825	0	725690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8883023				
		Накладные расходы	Тенге				188080				
		Сметная прибыль	Тенге				725690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9796793				

РАЗДЕЛ 27.Вентканалы

359	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	48	4968,14	2520,54	238471	120986	5695	163732	434379
		НР - 118%; СП - 8%			2328,96	561,79	111790	26966		32176	
360	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость вентиляционного блока ВБ-1	шт	64	20892,86	--	1337143	--	--	--	1444114
		СП - 8%			--	--	--	--		106971	
361	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Вентканалы из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	9	30121,42	1574,68	271093	14172	195611	60132	357723
		НР - 93%; СП - 8%			6812,16	372,15	61309	3349		26498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,5041	269398,00	--	135804	--	135804	--	146668
		СП - 8%			--	--	--	--		10864	
367	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,37048	255067,00	--	94497	--	94497	--	102057
		СП - 8%			--	--	--	--		7560	
368	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052	277824,00	--	14447	--	14447	--	15603
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
369	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00054	243539,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
373	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36192	255067,00	--	92314	--	92314	--	99699
		СП - 8%			--	--	--	--		7385	
374	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	276375,00	--	10414	--	10414	--	11247
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
375	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,4487	266987,00	--	119797	--	119797	--	129381
		СП - 8%			--	--	--	--		9584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2314112	135158	668711	223864	2741014
							173099	30315	0	203038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2314112				
		Накладные расходы	Тенге				223864				
		Сметная прибыль	Тенге				203038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2741014				

РАЗДЕЛ 28.Шахта лифта

377	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	21	6002,89	1680,19	126061	35284	34056	76354	218608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	56720	7987		16193	
378	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	6	6771,91	1816,97	40631	10902	10346	25846	71795
		НР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	19383	2520		5318	
379	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	24,63	102174,00	--	2516546	--	2516546	--	2717870
		СП - 8%			--	--	--	--		201324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2683238	46186	2560948	102200	3008273
							76103	10507	0	222835	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2683238				
		Накладные расходы	Тенге				102200				
		Сметная прибыль	Тенге				222835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3008273				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление дома 36

ОТДЕЛ 1.Отопление ниже отметки 0.00 блока А

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	27	5407,72	93,79	146008	2532	106298	37243	197911
		НР - 98%; СП - 8%			1376,96	30,57	37178	825		14660	
3	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2776,45	69,11	80517	2004	49709	28920	118192
		НР - 98%; СП - 8%			993,25	24,36	28804	706		8755	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30,5	892,09	18,24	27209	556	14478	12144	42501
		НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	12175	217		3148	
6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1906,35	20,89	9532	104	1149	8115	19058
		НР - 98%; СП - 8%			1655,81	0,26	8279	1		1412	
8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58	537,00	--	31146	--	31146	--	33638
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 80 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	597,30	7,70	1195	15	36	1123	2504
					571,93	1,21	1144	2		185	
10	2304-0901-0508 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	2	42436,00	--	84872	--	84872	--	91662
					--	--	--	--		6790	
11	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	10	422,02	4,44	4220	44	70	4028	8908
					410,60	0,40	4106	4		660	
12	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	4	2497,00	--	9988	--	9988	--	10787
					--	--	--	--		799	
13	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	6	3397,00	--	20382	--	20382	--	22013
					--	--	--	--		1631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				415069	5255	318128	91573	547174
							91686	1755	0	40532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				415069				
		Накладные расходы	Тенге				91573				
		Сметная прибыль	Тенге				40532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547174				

ОТДЕЛ 2.Отопление выше отметки 0.00 блока А

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

21	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1433,33	1175,44	12,42	1684793	17802	18189	1616008	3564865
					1150,33	0,13	1648802	186		264064	
22	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные									
		СП - 8%	м	79,2	150,00	--	11880	--	11880	--	12830
					--	--	--	--		950	
23	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные									
		СП - 8%	м	2049,3	220,00	--	450846	--	450846	--	486914
					--	--	--	--		36068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1220	1968,00	--	2400960	--	2400960	--	2593037
		СП - 8%			--	--	--	--		192077	
33	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	140	6901,00	--	966140	--	966140	--	1043431
		СП - 8%			--	--	--	--		77291	
34	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	140	5800,00	--	812000	--	812000	--	876960
		СП - 8%			--	--	--	--		64960	
36	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	108	2497,00	--	269676	--	269676	--	291250
		СП - 8%			--	--	--	--		21574	
37	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	3397,00	--	244584	--	244584	--	264151
		СП - 8%			--	--	--	--		19567	
41	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	36	41087,00	--	1479132	--	1479132	--	1597463
		СП - 8%			--	--	--	--		118331	
43	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	36	16846,00	--	606456	--	606456	--	654972
		СП - 8%			--	--	--	--		48516	
45	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	36	9879,00	--	355644	--	355644	--	384096
		СП - 8%			--	--	--	--		28452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9282111	17802	7615507	1616008	11769969
							1648802	186	0	871850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9282111				
		Накладные расходы	Тенге				1616008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				871850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11769969				

ОТДЕЛ 3.Отопление ниже отметки 0.00 блока Б

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

47	ТПРАЙСЛИСТ	Тепловой пункт БТПА-0,30/0,27	комплект	1	9638392,86	–	9638393	–	9638393	–	10409464
		СП - 8%			–	–	–	–		771071	
48	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	34	5407,72	93,79	183862	3188	133857	46899	249222
		НР - 98%; СП - 8%			1376,96	30,57	46817	1039		18461	
49	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	7	6426,23	93,79	44984	657	34688	9656	59011
		НР - 98%; СП - 8%			1376,96	30,57	9639	214		4371	
51	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5245,18	69,11	52452	691	41829	9973	67419
		НР - 98%; СП - 8%			993,25	24,36	9932	244		4994	
52	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2776,45	69,11	33317	829	20569	11967	48907
		НР - 98%; СП - 8%			993,25	24,36	11919	292		3623	
54	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	892,09	18,24	26763	548	14240	11945	41805
		НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	11975	214		3097	
55	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1906,35	20,89	9532	104	1149	8115	19058
		НР - 98%; СП - 8%			1655,81	0,26	8279	1		1412	
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	537,00	–	48330	–	48330	–	52196
		СП - 8%			–	–	–	–		3866	
58	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 80 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	597,30	7,70	1195	15	36	1123	2504
		НР - 98%; СП - 8%			571,93	1,21	1144	2		185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2304-0901-0508 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	42436,00	--	84872	--	84872	--	91662
		СП - 8%			--	--	--	--		6790	
60	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	10	422,02	4,44	4220	44	70	4028	8908
		НР - 98%; СП - 8%			410,60	0,40	4106	4		660	
61	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2497,00	--	9988	--	9988	--	10787
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
62	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3397,00	--	20382	--	20382	--	22013
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
63	1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	32154,30	493,02	64309	986	38848	24330	95730
		НР - 98%; СП - 8%			12237,39	176,01	24475	352		7091	
64	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21269,58	432,78	21270	432	3699	16934	41260
		НР - 98%; СП - 8%			17139,20	140,41	17139	140		3056	
65	ТПРАЙСЛИСТ	Насос дренажный Unilift KP 250-A-1	шт	1	110432,14	--	110432	--	110432	--	119267
		СП - 8%			--	--	--	--		8835	
66	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1804,42	32,19	1804	32	409	1349	3406
		НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		252	
67	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	9237,14	502,40	18474	1005	2525	14904	36049
		НР - 98%; СП - 8%			7471,75	132,48	14944	265		2670	
68	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120485,00	--	240970	--	240970	--	260248
		СП - 8%			--	--	--	--		19278	
69	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	1	1890,87	53,36	1891	53	475	1349	3500
		НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10617440	8584	10445761	162572	11642416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							163095	2795	0	862401	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10617440				
		Накладные расходы	Тенге				162572				
		Сметная прибыль	Тенге				862401				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11642413				

ОТДЕЛ 4.Отопление выше отметки 0.00 блока Б

РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы

79	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1440	1175,44	12,42	1692634	17885	18273	1623529	3581456
		НР - 98%; СП - 8%			1150,33	0,13	1656475	187		265293	
80	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	79,2	150,00	--	11880	--	11880	--	12830
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
81	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	2059,2	220,00	--	453024	--	453024	--	489266
		СП - 8%			--	--	--	--		36242	
88	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1220	1968,00	--	2400960	--	2400960	--	2593037
		СП - 8%			--	--	--	--		192077	
91	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	140	6901,00	--	966140	--	966140	--	1043431
		СП - 8%			--	--	--	--		77291	
92	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	140	5800,00	--	812000	--	812000	--	876960
		СП - 8%			--	--	--	--		64960	
94	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	108	2497,00	--	269676	--	269676	--	291250
		СП - 8%			--	--	--	--		21574	
95	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	3397,00	--	244584	--	244584	--	264151
		СП - 8%			--	--	--	--		19567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	36	41087,00	--	1479132	--	1479132	--	1597463
		СП - 8%			--	--	--	--		118331	
101	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	36	16846,00	--	606456	--	606456	--	654972
		СП - 8%			--	--	--	--		48516	
103	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	36	9879,00	--	355644	--	355644	--	384096
		СП - 8%			--	--	--	--		28452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9292130	17885	7617769	1623529	11788912
							1656475	187	0	873253	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9292130				
		Накладные расходы	Тенге				1623529				
		Сметная прибыль	Тенге				873253				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11788912				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на канализация дома 36

ОТДЕЛ 1.Канализация ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	35	314,00	--	10990	--	10990	--	11869
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
2	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
3	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	702,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
4	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	202,00	--	4040	--	4040	--	4363
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
5	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	89,6	537,00	--	48115	--	48115	--	51964
		СП - 8%			--	--	--	--		3849	
7	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1975,05	3,36	158004	269	95194	61373	236927
		НР - 98%; СП - 8%			781,76	1,06	62541	85		17550	
8	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1211,44	1,38	6057	7	1974	3997	10858
		НР - 98%; СП - 8%			815,26	0,46	4076	2		804	
9	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске	м трубопровода	10	1975,05	3,36	19750	34	11898	7672	29615
		НР - 98%; СП - 8%			781,76	1,06	7818	11		2194	
10	2302-0403-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	542,00	--	16260	--	16260	--	17561
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				287982	310	213237	73042	389904
							74435	98	--	28881	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				287982				
		Накладные расходы	Тенге				73042				
		Сметная прибыль	Тенге				28881				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				389905				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на электроосвещение дома 36

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

73	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2569	225,84	2,08	580183	5344	123672	324952	977546
		НР - 72%; СП - 8%			175,62	0,06	451168	154		72411	
74	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	1713	167,93	0,71	287664	1216	59031	163803	487584
		НР - 72%; СП - 8%			132,76	0,05	227418	86		36117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	27	847,97	25,54	22895	689	6738	11295	36926
		НР - 72%; СП - 8%			572,88	8,16	15468	220		2735	
76	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2575	153812,00	--	39607	--	39607	--	42776
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
77	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,163	206746,00	--	447192	--	447192	--	482967
		СП - 8%			--	--	--	--		35775	
78	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6695	294835,00	--	197392	--	197392	--	213183
		СП - 8%			--	--	--	--		15791	
79	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,914	321250,00	--	1257372	--	1257372	--	1357962
		СП - 8%			--	--	--	--		100590	
80	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00206	799273,00	--	1647	--	1647	--	1779
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
81	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04532	923271,00	--	41843	--	41843	--	45190
		СП - 8%			--	--	--	--		3347	
82	2306-0142-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02884	1249783,00	--	36044	--	36044	--	38927
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
83	2306-0142-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	1629993,00	--	33578	--	33578	--	36264
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
84	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,53045	132938,00	--	70517	--	70517	--	76158
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3015934	7249	2314633	500050	3797262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							694054	460	--	281277	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3015934				
		Накладные расходы	Тенге				500050				
		Сметная прибыль	Тенге				281277				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3797261				

ОТДЕЛ 3.Электроосвещение блока Б

РАЗДЕЛ 4.Монтаж

202	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2569	225,84	2,08	580183	5344	123672	324952	977546
		НР - 72%; СП - 8%			175,62	0,06	451168	154		72411	
203	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	1713	167,93	0,71	287664	1216	59031	163803	487584
		НР - 72%; СП - 8%			132,76	0,05	227418	86		36117	
204	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	47	847,97	25,54	39855	1201	11729	19662	64279
		НР - 72%; СП - 8%			572,88	8,16	26925	384		4761	
205	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2575	153812,00	--	39607	--	39607	--	42776
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
206	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,163	206746,00	--	447192	--	447192	--	482967
		СП - 8%			--	--	--	--		35775	
207	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6695	294835,00	--	197392	--	197392	--	213183
		СП - 8%			--	--	--	--		15791	
208	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,914	321250,00	--	1257372	--	1257372	--	1357962
		СП - 8%			--	--	--	--		100590	
209	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02266	799273,00	--	18112	--	18112	--	19561
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04532	923271,00	--	41843	--	41843	--	45190
		СП - 8%			--	--	--	--		3347	
211	2306-0142-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02884	1249783,00	--	36044	--	36044	--	38927
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
212	2306-0142-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	1629993,00	--	33578	--	33578	--	36264
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
213	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,53045	132938,00	--	70517	--	70517	--	76158
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3049359**	**7761**	**2336089**	**508417**	**3842397**
							705511	**624**	**--**	**284620**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3049359**				
		Накладные расходы	Тенге				**508417**				
		Сметная прибыль	Тенге				**284620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3842396**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13

на лифты и подъемники дома 36

		РАЗДЕЛ 2.Оборудование									
4	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	7276813,00	--	14553626	--		--	14553626
					--	--	--	--	14553626	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**14553626**	**0**	**0**	**0**	**14553626**
							0	**0**	**14553626**	**0**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14553626**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14553626**				

РАЗДЕЛ 4.Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1499167,00	--	2998334	--		--	2998334
					--	--	--	--	2998334	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2998334	0	0	0	2998334
							0	0	2998334	0	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2998334				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2998334				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы дома 37

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
35	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	54,36	778,74	10,97	42332	596	18375	21998	69476
		НР - 93%; СП - 8%			429,75	5,38	23361	292		5146	
36	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	10	2135,90	44,29	21359	443	18655	2190	25433
		НР - 93%; СП - 8%			226,12	9,41	2261	94		1884	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	497,69	876,17	19,84	436061	9874	286490	131163	612602
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	139697	1339		45378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				499752	10913	323520	155351	707511
							165319	1725	0	52408	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				499752				
		Накладные расходы	Тенге				155351				
		Сметная прибыль	Тенге				52408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				707511				

		РАЗДЕЛ 11.Стены выше отметки 0.000									
142	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	10	7898,88	1723,93	78989	17239	28288	44173	133015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 118%; СП - 8%			3346,14	397,42	33461	3974		9853	
143	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	79	9682,52	1992,84	764919	157434	254682	460684	1323651
		ПР - 118%; СП - 8%			4465,86	476,04	352803	37607		98048	
144	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	90,48	49013,00	--	4434696	--	4434696	--	4789472
		СП - 8%			--	--	--	--		354776	
145	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	264,92	47397,00	--	12556413	--	12556413	--	13560926
		СП - 8%			--	--	--	--		1004513	
149	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	22,52	51467,00	--	1159037	--	1159037	--	1251760
		СП - 8%			--	--	--	--		92723	
150	2104-0104-0304 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	71,04	44115,00	--	3133930	--	3133930	--	3384644
		СП - 8%			--	--	--	--		250714	
151	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	6002,89	1680,19	108052	30243	29191	65446	187378
		ПР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	48617	6846		13880	
152	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	6771,91	1816,97	345367	92665	87943	219691	610263
		ПР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	164759	21420		45205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	54	7445,94	1940,87	402081	104807	98515	263525	718854
		НР - 118%, СП - 8%			3680,72	454,94	198759	24567		53248	
154	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	9017,44	2083,68	162314	37506	36629	114447	298902
		НР - 118%, СП - 8%			4898,80	489,48	88178	8811		22141	
155	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	201,51	67497,00	--	13601320	--	13601320	--	14689426
		СП - 8%			--	--	--	--		1088106	
156	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	90,885	57889,00	--	5261242	--	5261242	--	5682141
		СП - 8%			--	--	--	--		420899	
161	1108-0201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9	90595,02	2488,80	815355	22399	718046	74616	961169
		НР - 93%, СП - 8%			8323,28	591,36	74910	5322		71198	
162	1108-0201-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	22	89984,03	2006,40	1979649	44141	1755225	177562	2329788
		НР - 93%, СП - 8%			8194,69	483,84	180283	10644		172577	
163	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07	366451,32	2236,92	25652	157	20793	4420	32478
		НР - 93%, СП - 8%			67172,40	725,76	4702	51		2406	
164	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	8	29420,62	1574,68	235365	12597	168270	53451	311921
		НР - 93%, СП - 8%			6812,16	372,15	54497	2977		23105	
166	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	5	28427,63	1574,68	142138	7873	103527	30318	186252
		НР - 93%, СП - 8%			6147,70	372,15	30739	1861		13796	
167	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка внутренних стен из газоблоков	м3 кладки	41	23527,38	2653,20	964623	108781	680901	185243	1241855
		НР - 93%, СП - 8%			4266,84	591,36	174940	24246		91989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	565,34	240,60	10176	4331	2735	4809	16184
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	3110	965		1199	
171	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,9	30309,77	10245,16	27279	9221	3582	12094	42523
		НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	14835	2692		3150	
174	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,31	763553,62	6394,26	1000255	8376	910882	97716	1185809
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	80997	1813		87838	
175	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,31	108371,00	--	141966	--	141966	--	153323
		СП - 8%			--	--	--	--		11357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				47350818	657770	45187813	1808195	53091734
							1505590	153796	--	3932721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47350818				
		Накладные расходы	Тенге				1808195				
		Сметная прибыль	Тенге				3932721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53091734				

РАЗДЕЛ 12.Перегородки

183	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	571,86	4070,55	241,93	2327785	138350	1374854	789937	3367140
		НР - 93%; СП - 8%			1424,44	60,88	814580	34815		249418	
184	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	383,28	4576,00	108,98	1753889	41770	1037616	636678	2581812
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	674504	10096		191245	
185	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4484,02	108,98	62776	1526	36613	23256	92915
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	24637	369		6883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4144450	181646	2449083	1449871	6041867
							1513721	45280	0	447546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4144450				
		Накладные расходы	Тенге				1449871				
		Сметная прибыль	Тенге				447546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6041867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Перекрытие выше отметки 0.000									
186	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Балки.Укладка	шт. сборных конструкций	91	2858,39	1313,24	260113	119505	4488	197381	494094
		НР - 118%; СП - 8%			1495,83	342,32	136121	31151		36600	
187	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Стоимость балок Б20.22.12 Б5.22.12	м3	5	86685,00	--	433425	--	433425	--	468099
		СП - 8%			--	--	--	--		34674	
188	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	2687,41	760,54	300990	85180	136463	115280	449572
		НР - 118%; СП - 8%			708,45	163,83	79346	18349		33302	
189	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	249	3592,05	898,07	894420	223619	456965	308046	1298663
		НР - 118%; СП - 8%			858,78	189,64	213836	47220		96197	
190	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2956	5804,00	--	17156624	--	17156624	--	18529154
		СП - 8%			--	--	--	--		1372530	
191	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	55	5143,00	--	282865	--	282865	--	305494
		СП - 8%			--	--	--	--		22629	
193	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В30.Устройство	м3	5	38994,48	2633,56	194972	13168	134720	45428	259632
		НР - 91%; СП - 8%			9416,87	567,42	47084	2837		19232	
196	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	900707,47	1327,47	36028	53	26194	8922	48546
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	9781	23		3596	
197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,9	763553,62	6394,26	2977859	24938	2711786	290910	3530271
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	241135	5399		261502	
198	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,9	108371,00	--	422647	--	422647	--	456459
		СП - 8%			--	--	--	--		33812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				22959943	466463	21766177	965967	25839984
							727303	104979	0	1914074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				22959943				
		Накладные расходы	Тенге				965967				
		Сметная прибыль	Тенге				1914074				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25839984				

РАЗДЕЛ 14.Кровля

203	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	97,11252	26386,00	--	2562411	--	2562411	--	2767404
		СП - 8%			--	--	--	--		204993	
211	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	1324,8	876,00	--	1160525	--	1160525	--	1253367
		СП - 8%			--	--	--	--		92842	
213	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	662,4	1059,00	--	701482	--	701482	--	757601
		СП - 8%			--	--	--	--		56119	
215	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	88,01	876,00	--	77097	--	77097	--	83265
		СП - 8%			--	--	--	--		6168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	115,09	1059,00	--	121880	--	121880	--	131630
		СП - 8%			--	--	--	--		9750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4623395	0	4623395	0	4993267
							0	0	0	369872	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4623395				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				369872				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4993267				

РАЗДЕЛ 18.Парапет

271	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость панелей парапета	м3	57,5	61321,00	--	3525958	--	3525958	--	3808035
		СП - 8%			--	--	--	--		282077	
273	ТПРАЙСЛИСТ	Контрофорс КФ-1	шт	14	14285,71	--	200000	--	--	--	216000
		СП - 8%			--	--	--	--		16000	
274	ТПРАЙСЛИСТ	Контрофорс КФ-2	шт	2	36428,57	--	72857	--	--	--	78686
		СП - 8%			--	--	--	--		5829	
276	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,83124	763089,00	--	634310	--	634310	--	685055
		СП - 8%			--	--	--	--		50745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4433125	0	4160268	0	4787776
							0	0	0	354651	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4433125				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				354651				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4787776				

РАЗДЕЛ 19.Лестницы

278	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	5970,56	2822,85	77617	36697	1483	56188	144509
		ПР - 118%; СП - 8%			3033,60	629,26	39437	8180		10704	
279	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	52	7626,00	--	396552	--	396552	--	428276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		31724	
280	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	13	5599,25	2800,94	72790	36412	1057	51317	134036
		НР - 118%; СП - 8%			2717,00	628,32	35321	8168		9929	
281	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	60	9959,00	--	597540	--	597540	--	645343
		СП - 8%			--	--	--	--		47803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1144499**	**73109**	**996632**	**107505**	**1352164**
							74758	**16348**	**0**	**100160**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1144499**				
		Накладные расходы	Тенге				**107505**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100160**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1352164**				

РАЗДЕЛ 21.Окна

291	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	35	2974,38	174,74	104103	6116	52486	43568	159485
		НР - 90%; СП - 8%			1300,04	83,08	45501	2908		11814	
292	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	149	2250,80	171,61	335369	25570	167580	139138	512468
		НР - 90%; СП - 8%			954,49	83,08	142219	12379		37961	
293	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	516,08	31294,00	--	16150208	--	16150208	--	17442225
		СП - 8%			--	--	--	--		1292017	
294	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	35,02	28548,00	--	999751	--	999751	--	1079731
		СП - 8%			--	--	--	--		79980	
296	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	401,4	1156,00	--	464018	--	464018	--	501139
		СП - 8%			--	--	--	--		37121	
297	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	576	111,00	--	63936	--	63936	--	69051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5115	
298	2109-0205-0307 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 210 мм ГОСТ 23166-99**	м	270	464,00	--	125280	--	125280	--	135302
		СП - 8%			--	--	--	--		10022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**18242665**	**31686**	**18023259**	**182706**	**19899401**
							187720	**15287**	**0**	**1474030**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**18242665**				
		Накладные расходы	Тенге				**182706**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1474030**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**19899401**				

РАЗДЕЛ 22.Двери

299	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	74,4	3698,80	180,55	275191	13433	149771	106532	412261
		НР - 90%; СП - 8%			1505,20	85,78	111987	6382		30538	
300	2109-0203-0506 РСНБ РК 2015	**Стоимость балконного блока Бб-1**	м2	223,2	23384,00	--	5219309	--	5219309	--	5636854
		СП - 8%			--	--	--	--		417545	
303	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	163,8	40518,00	--	6636848	--	6636848	--	7167796
		СП - 8%			--	--	--	--		530948	
304	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,2	44250,00	--	318600	--	318600	--	344088
		СП - 8%			--	--	--	--		25488	
305	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	69,354	21753,00	--	1508658	--	1508658	--	1629351
		СП - 8%			--	--	--	--		120693	
306	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	10,26	41834,00	--	429217	--	429217	--	463554
		СП - 8%			--	--	--	--		34337	
308	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	241,08	5643,00	--	1360414	--	1360414	--	1469247
		СП - 8%			--	--	--	--		108833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	340,2	4459,00	--	1516952	--	1516952	--	1638308
		СП - 8%			--	--	--	--		121356	
310	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	196,56	5439,00	--	1069090	--	1069090	--	1154617
		СП - 8%			--	--	--	--		85527	
312	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	**Стоимость противопожарного люка**	м2	2,6	41834,00	--	108768	--	108768	--	117469
		СП - 8%			--	--	--	--		8701	
313	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	976	668,00	--	651968	--	651968	--	704125
		СП - 8%			--	--	--	--		52157	
314	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	164	3207,00	--	525948	--	525948	--	568024
		СП - 8%			--	--	--	--		42076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**19620963**	**13433**	**19495543**	**106532**	**21305694**
							111987	**6382**	**0**	**1578199**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19620963**				
		Накладные расходы	Тенге				**106532**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1578199**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21305694**				

РАЗДЕЛ 23.Витражи

316	2109-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Стоимость витражей из ПВХ**	м2	875,88	24839,00	--	21755983	--	21755983	--	23496462
		СП - 8%			--	--	--	--		1740479	
318	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 глухая часть**	м2	68,48	24588,00	--	1683786	--	1683786	--	1818489
		СП - 8%			--	--	--	--		134703	
319	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м2	40,32	55035,00	--	2219011	--	2219011	--	2396532
		СП - 8%			--	--	--	--		177521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**25658780**	**0**	**25658780**	**0**	**27711483**
							0	**0**	**0**	**2052703**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**25658780**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2052703**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**27711483**				

РАЗДЕЛ 24.Полы

320	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола**	**м2 изолируемой поверхности**	**234**	**1614,54**	**85,52**	377802	20012	198340	152593	572827
		НР - 94%; СП - 8%			**681,41**	**12,32**	159450	2883		42432	
321	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**234**	**1009,63**	**42,34**	236253	9908	130140	91979	354491
		НР - 94%; СП - 8%			**411,14**	**7,02**	96207	1643		26259	
322	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**355**	**343,76**	**30,81**	122035	10938	--	109503	250061
		НР - 94%; СП - 8%			**312,95**	**15,20**	111097	5396		18523	
323	**2111-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	**м3**	**27,4598**	**35771,00**	--	**982265**	--	**982265**	--	**1060846**
		СП - 8%			--	--	--	--		**78581**	
324	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**138,24**	**13692,53**	**1624,23**	1892855	224534	1133333	576358	2666750
		НР - 94%; СП - 8%			**3870,00**	**565,38**	534989	78158		197537	
325	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Выравнивающая стяжка толщиной 20мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**4000**	**672,58**	**29,15**	2690320	116600	1181040	1362850	4377424
		НР - 94%; СП - 8%			**348,17**	**14,29**	1392680	57160		324254	
326	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 45мм**	**м2 стяжки**	**14431**	**82,34**	**4,94**	1188249	71289	1054906	90343	1380879
		НР - 94%; СП - 8%			**4,30**	**2,36**	62053	34057		102287	
327	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм**	**м2 стяжки**	**150**	**82,34**	**4,94**	12351	741	10965	939	14353
		НР - 94%; СП - 8%			**4,30**	**2,36**	645	354		1063	
328	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**2178**	**82,34**	**4,94**	179337	10759	159212	13635	208410
		НР - 94%; СП - 8%			**4,30**	**2,36**	9365	5140		15438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329.7	2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	4415,784	2162,00		9546925		9546925	763754	10310679
330	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	907,6111111	3297,73	74,41	2993056	67535	1800864	1086594	4406022
		НР - 94%; СП - 8%			1239,14	34,48	1124657	31294		326372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				20221448	532316	16197990	3484794	25602742
							3491143	216085	0	1896500	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				20221448				
		Накладные расходы	Тенге				3484794				
		Сметная прибыль	Тенге				1896500				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25602742				

РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка

339	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1789,7949	4522,93	20,00	8095117	35796	3559777	3613638	12645455
		НР - 86%; СП - 8%			2514,00	9,78	4499544	17504		936700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8095117	35796	3559777	3613638	12645455
							4499544	17504	0	936700	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8095117				
		Накладные расходы	Тенге				3613638				
		Сметная прибыль	Тенге				936700				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12645455				

РАЗДЕЛ 26.Лоджии

340	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	30	3244,60	1483,91	97338	44517	6339	66442	176882
		НР - 118%; СП - 8%			1549,38	327,53	46481	9826		13102	
341	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1	шт	4	62142,86	--	248571	--	--	--	268457
		СП - 8%			--	--	--	--		19886	
342	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1л	шт	16	63660,71	--	1018571	--	--	--	1100057
		СП - 8%			--	--	--	--		81486	
343	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1пр	шт	16	63660,71	--	1018571	--	--	--	1100057
		СП - 8%			--	--	--	--		81486	
347	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	67	2864,83	1418,95	191944	95070	14790	121638	338669
		НР - 118%; СП - 8%			1225,13	313,42	82084	20999		25087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	ТПРАЙСЛИСТ	Ограждение лоджий ОЛ1	шт	80	17678,57	--	1414286	--	--	--	1527429
		СП - 8%			--	--	--	--		113143	
349	ТПРАЙСЛИСТ	Ограждение лоджий ОЛ2	шт	9	15178,57	--	136607	--	--	--	147536
		СП - 8%			--	--	--	--		10929	
351	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СМ1	т	8,9919	266987,00	--	2400720	--	2400720	--	2592778
		СП - 8%			--	--	--	--		192058	
355	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	6,5498	301902,00	--	1977398	--	1977398	--	2135590
		СП - 8%			--	--	--	--		158192	
357	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,4974	108371,00	--	379017	--	379017	--	409338
		СП - 8%			--	--	--	--		30321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8883023	139587	4778264	188080	9796793
							128565	30825	0	725690	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8883023				
		Накладные расходы	Тенге				188080				
		Сметная прибыль	Тенге				725690				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9796793				

РАЗДЕЛ 27.Вентканалы

359	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	48	4968,14	2520,54	238471	120986	5695	163732	434379
		ПР - 118%; СП - 8%			2328,96	561,79	111790	26966		32176	
360	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость вентиляционного блока ВБ-1	шт	64	20892,86	--	1337143	--	--	--	1444114
		СП - 8%			--	--	--	--		106971	
361	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Вентканалы из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	9	30121,42	1574,68	271093	14172	195611	60132	357723
		ПР - 95%; СП - 8%			6812,16	372,15	61309	3349		26498	
366	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,5041	269398,00	--	135804	--	135804	--	146668
		СП - 8%			--	--	--	--		10864	
367	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,37048	255067,00	--	94497	--	94497	--	102057
		СП - 8%			--	--	--	--		7560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,052	277824,00	--	14447	--	14447	--	15603
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
369	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00054	243539,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
373	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,36192	255067,00	--	92314	--	92314	--	99699
		СП - 8%			--	--	--	--		7385	
374	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03768	276375,00	--	10414	--	10414	--	11247
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
375	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	т	0,4487	266987,00	--	119797	--	119797	--	129381
		СП - 8%			--	--	--	--		9584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2314112**	**135158**	**668711**	**223864**	**2741014**
							173099	**30315**	**0**	**203038**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2314112**				
		Накладные расходы	Тенге				**223864**				
		Сметная прибыль	Тенге				**203038**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2741014**				

РАЗДЕЛ 28.Шахта лифта

377	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка стенки лифта**	шт. сборных конструкций	21	6002,89	1680,19	126061	35284	34056	76354	218608
		НР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	56720	7987		16193	
378	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка стенки лифта**	шт. сборных конструкций	6	6771,91	1816,97	40631	10902	10346	25846	71795
		НР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	19383	2520		5318	
379	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015**	м3	24,63	102174,00	--	2516546	--	2516546	--	2717870
		СП - 8%			--	--	--	--		201324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2683238**	**46186**	**2560948**	**102200**	**3008273**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							76103	10507	0	222835	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2683238				
		Накладные расходы	Тенге				102200				
		Сметная прибыль	Тенге				222835				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3008273				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

на отопление дома 37

ОТДЕЛ 1.Отопление ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	ТПРАЙСЛИСТ	Тепловой пункт БТПА-0,30/0,27	комплект	1	9638392,86	--	9638393	--	9638393	--	10409464
		СП - 8%			--	--	--	--		771071	
2	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	55	6426,23	93,79	353443	5158	272552	75866	463654
		НР - 98%; СП - 8%			1376,96	30,57	75733	1681		34345	
3	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	100,11	1,10	5506	60	759	4593	10907
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	--	4687	--		808	
4	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5245,18	69,11	52452	691	41829	9973	67419
		НР - 98%; СП - 8%			993,25	24,36	9932	244		4994	
5	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	41	2776,45	69,11	113834	2834	70277	40888	167099
		НР - 98%; СП - 8%			993,25	24,36	40723	999		12378	
6	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	51	89,86	1,10	4583	56	181	4259	9550
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	--	4346	--		707	
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	892,09	18,24	64230	1314	34176	28668	100330
		НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	28740	513		7432	
8	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1906,35	20,89	19064	209	2297	16229	38117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 98%; СП - 8%			1655,81	0,26	16558	3		2823	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	82	87,56	1,10	7180	90	102	6848	15151
		ПР - 98%; СП - 8%			85,22	--	6988	--		1122	
10	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	148	537,00	--	79476	--	79476	--	85834
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	
11	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 80 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	597,30	7,70	2389	31	70	2247	5007
		ПР - 98%; СП - 8%			571,93	1,21	2288	5		371	
12	2304-0901-0508 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	42436,00	--	169744	--	169744	--	183324
		СП - 8%			--	--	--	--		13580	
13	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20	422,02	4,44	8440	89	139	8056	17815
		ПР - 98%; СП - 8%			410,60	0,40	8212	8		1320	
14	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2497,00	--	19976	--	19976	--	21574
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
15	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3397,00	--	40764	--	40764	--	44025
		СП - 8%			--	--	--	--		3261	
16	1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	32154,30	493,02	64309	986	38848	24330	95730
		ПР - 98%; СП - 8%			12237,39	176,01	24475	352		7091	
17	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1804,42	32,19	1804	32	409	1349	3406
		ПР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		252	
18	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	9237,14	502,40	18474	1005	2525	14904	36049
		ПР - 98%; СП - 8%			7471,75	132,48	14944	265		2670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120485,00	--	240970	--	240970	--	260248
		СП - 8%			--	--	--	--		19278	
20	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	1	1890,87	53,36	1891	53	475	1349	3500
		НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10906922	12608	10653962	239559	12038203
							240352	4098	--	891718	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10906922				
		Накладные расходы	Тенге				239559				
		Сметная прибыль	Тенге				891718				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12038199				

ОТДЕЛ 2.Отопление выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

30	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2873	1175,44	12,42	3377039	35683	36458	3239166	7145501
		НР - 98%; СП - 8%			1150,33	0,13	3304898	373		529296	
31	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	158,4	150,00	--	23760	--	23760	--	25661
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
32	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	4108,5	220,00	--	903870	--	903870	--	976180
		СП - 8%			--	--	--	--		72310	
39	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2282	1968,00	--	4490976	--	4490976	--	4850254
		СП - 8%			--	--	--	--		359278	
42	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	280	6901,00	--	1932280	--	1932280	--	2086862
		СП - 8%			--	--	--	--		154582	
43	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	280	5800,00	--	1624000	--	1624000	--	1753920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		129920	
45	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	216	2497,00	--	539352	--	539352	--	582500
		СП - 8%			--	--	--	--		43148	
46	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	144	3397,00	--	489168	--	489168	--	528301
		СП - 8%			--	--	--	--		39133	
50	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	шт.	72	41087,00	--	2958264	--	2958264	--	3194925
		СП - 8%			--	--	--	--		236661	
52	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	72	16846,00	--	1212912	--	1212912	--	1309945
		СП - 8%			--	--	--	--		97033	
54	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	72	9879,00	--	711288	--	711288	--	768191
		СП - 8%			--	--	--	--		56903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**18262909**	**35683**	**14922328**	**3239166**	**23222240**
							3304898	**373**	**--**	**1720165**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18262909**				
		Накладные расходы	Тенге				**3239166**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1720165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23222240**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6

на канализация дома 37

ОТДЕЛ 1.Канализация ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	35	314,00	--	10990	--	10990	--	11869
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
2	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	702,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
4	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	202,00	--	4040	--	4040	--	4363
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
5	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	89,6	537,00	--	48115	--	48115	--	51964
		СП - 8%			--	--	--	--		3849	
7	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1975,05	3,36	158004	269	95194	61373	236927
		НР - 98%; СП - 8%			781,76	1,06	62541	85		17550	
8	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1211,44	1,38	6057	7	1974	3997	10858
		НР - 98%; СП - 8%			815,26	0,46	4076	2		804	
9	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске	м трубопровода	10	1975,05	3,36	19750	34	11898	7672	29615
		НР - 98%; СП - 8%			781,76	1,06	7818	11		2194	
10	2302-0403-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	542,00	--	16260	--	16260	--	17561
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				287982	310	213237	73042	389904
							74435	98	--	28881	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				287982				
		Накладные расходы	Тенге				73042				
		Сметная прибыль	Тенге				28881				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				389905				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-9

на электроосвещение дома 37

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%, СП - 8%	м	2569	225,84 175,62	2,08 0,06	580183 451168	5344 154	123672	324952 72411	977546
72	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР - 72%, СП - 8%	м	1713	167,93 132,76	0,71 0,05	287664 227418	1216 86	59031	163803 36117	487584
73	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	27	847,97 572,88	25,54 8,16	22895 15468	689 220	6738	11295 2735	36926
74	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,2575	153812,00 --	-- --	39607 --	-- --	39607	-- 3169	42776
75	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	2,163	206746,00 --	-- --	447192 --	-- --	447192	-- 35775	482967
76	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,6695	294835,00 --	-- --	197392 --	-- --	197392	-- 15791	213183
77	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	3,914	321250,00 --	-- --	1257372 --	-- --	1257372	-- 100590	1357962
78	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,00206	799273,00 --	-- --	1647 --	-- --	1647	-- 132	1779
79	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,04532	923271,00 --	-- --	41843 --	-- --	41843	-- 3347	45190
80	2306-0142-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,02884	1249783,00 --	-- --	36044 --	-- --	36044	-- 2883	38927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2306-0142-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	1629993,00	--	33578	--	33578	--	36264
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
82	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,53045	132938,00	--	70517	--	70517	--	76158
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3015934	7249	2314633	500050	3797262
							694054	460	--	281277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3015934				
		Накладные расходы	Тенге				500050				
		Сметная прибыль	Тенге				281277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3797261				

ОТДЕЛ 3.Электроосвещение блока Б

РАЗДЕЛ 4.Монтаж

200	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2569	225,84	2,08	580183	5344	123672	324952	977546
		НР - 72%; СП - 8%			175,62	0,06	451168	154		72411	
201	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	1713	167,93	0,71	287664	1216	59031	163803	487584
		НР - 72%; СП - 8%			132,76	0,05	227418	86		36117	
202	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	47	847,97	25,54	39855	1201	11729	19662	64279
		НР - 72%; СП - 8%			572,88	8,16	26925	384		4761	
203	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2575	153812,00	--	39607	--	39607	--	42776
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
204	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,163	206746,00	--	447192	--	447192	--	482967
		СП - 8%			--	--	--	--		35775	
205	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6695	294835,00	--	197392	--	197392	--	213183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15791	
206	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,914	321250,00	--	1257372	--	1257372	--	1357962
		СП - 8%			--	--	--	--		100590	
207	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02266	799273,00	--	18112	--	18112	--	19561
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
208	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04532	923271,00	--	41843	--	41843	--	45190
		СП - 8%			--	--	--	--		3347	
209	2306-0142-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02884	1249783,00	--	36044	--	36044	--	38927
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
210	2306-0142-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	1629993,00	--	33578	--	33578	--	36264
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
211	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,53045	132938,00	--	70517	--	70517	--	76158
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3049359	7761	2336089	508417	3842397
							705511	624	--	284620	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3049359				
		Накладные расходы	Тенге				508417				
		Сметная прибыль	Тенге				284620				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3842396				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-13

на лифты и подъемники дома 37

РАЗДЕЛ 2.Оборудование

4	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	7276813,00	--	14553626	--		--	14553626
					--	--	--	--	14553626	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14553626	0	0	0	14553626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	14553626	0	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14553626				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14553626				

РАЗДЕЛ 4.Оборудование

7	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1499167,00	--	2998334	--		--	2998334
					--	--	--	--	2998334	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2998334	0	0	0	2998334
							0	0	2998334	0	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2998334				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2998334				

Итого прямые затраты ,тенге		**499 466 088**
Накладные расходы , тенге		**33 464 436**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**39 826 128**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**572 756 652**
Оборудование		35103920
Временные здания и сооружения	0,90%	4 838 875
Итого		577 595 527
Зимнее удорожание	1,260%	6 835 394
Итого		584 430 921
Непредвиденные работы и затраты	2%	10 986 540
ИТОГО		**595 417 461**
в ценах 2020 г (К=1)		595 417 461
в ценах 2021 г (К=1,050036)		625 209 769
Итого с К=0,999999971		625 209 751

НДС 12%	12%	75 025 170
Итого с НДС		**700 234 920**

Заказчик:

_____ **Жантурин Б.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____ **Батыров С.С.**