Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№36,37 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№210066/00	07.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**469 497 208**								**56 339 665**	**469 497 208**
За отчетный месяц		**280 886 451**							**33 706 374**	**314 592 826**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Жантурин Б.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Акмади А.А.**

Технадзор:

_____ **Батыров С.С.**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№36,37 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.**

А К Т

выполненных работ за октябрь 2021г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы дома 36

РАЗДЕЛ 11.Стены выше отметки 0.000

142	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	12	**7898,88**	**1723,93**	94787	20687	33946	53009	159619
		ПР - 118%, СП - 8%			**3346,14**	**397,42**	40154	4769		11824	
143	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	79	**9682,52**	**1992,84**	761692	156770	253607	458740	1318066
		ПР - 118%, СП - 8%			**4465,86**	**476,04**	351314	37448		97635	
144	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	150,8	**49013,00**	--	7391160	--	7391161	--	7982453
		СП - 8%			--	--	--	--		591293	
145	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	**441,53**	**47397,00**	--	20927355	--	**20927356**	--	22601544
		СП - 8%			--	--	--	--		1674188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	6002,89	1680,19	108052	30243	29191	65447	187379
		ПР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	48617	6846		13880	
152	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	6771,91	1816,97	345367	92665	87943	219691	610263
		ПР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	164759	21420		45205	
153	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	54	7445,94	1940,87	404563	105454	99123	265151	723291
		ПР - 118%; СП - 8%			3680,72	454,94	199986	24718		53577	
154	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	9017,44	2083,68	162314	37506	36629	114447	298902
		ПР - 118%; СП - 8%			4898,80	489,48	88178	8811		22141	
155	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	335,86	67497,00	--	22669242	--	22669242	--	24482782
		СП - 8%			--	--	--	--		1813539	
156	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	109,5	57889,00	--	6338846	--	6338846	--	6845953
		СП - 8%			--	--	--	--		507108	
161	1108-0201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9	90595,02	2488,80	791197	21736	696771	72405	932689
		ПР - 93%; СП - 8%			8323,28	591,36	72690	5165		69088	
162	1108-0201-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	22	89984,03	2006,40	1992846	44435	1766926	178746	2345320
		ПР - 93%; СП - 8%			8194,69	483,84	181485	10715		173727	
163	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07	366451,32	2236,92	25652	157	20793	4420	32478
		ПР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	4702	51		2406	
164	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	8	29420,62	1574,68	224970	12041	160838	51091	298145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВР - 93%; СП - 8%			6812,16	372,15	52090	2846		22085	
166	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	5	28427,63	1574,68	132283	7328	96349	28215	173338
		ВР - 95%; СП - 8%			6147,70	372,15	28607	1732		12840	
167	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка внутренних стен из газоблоков	м3 кладки	41	23527,38	2653,20	974034	109842	687544	187050	1253971
		ВР - 95%; СП - 8%			4266,84	591,36	176647	24482		92887	
168	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	565,34	240,60	10176	4331	2735	4809	16184
		ВР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	3110	965		1199	
169	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2281,15	1302,48	9125	5210	113	5856	16179
		ВР - 118%; СП - 8%			950,40	290,30	3802	1161		1198	
170	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	2,79	86685,00	--	241851	--	241851	--	261199
		СП - 8%			--	--	--	--		19348	
171	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,9	30309,77	10245,16	26265	8878	3104	11644	40943
		ВР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	14284	2592		3033	
172	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3203	255067,00	--	81698	--	81698	--	88234
		СП - 8%			--	--	--	--		6536	
173	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2794	213952,00	--	487682	--	487682	--	526697
		СП - 8%			--	--	--	--		39015	
174	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,31	763553,62	6394,26	1002976	8399	913360	97982	1189035
		ВР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	81217	1818		88077	
175	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,44	108371,00	--	47451	--	47451	--	51247
		СП - 8%			--	--	--	--		3796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				65251583	665683	63074259	1818704	72435910
							1511642	155541	0	5365623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65251583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1818704				
		Сметная прибыль	Тенге				5365623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72435910				

РАЗДЕЛ 12.Перегородки

183	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	571,86	4070,55	241,93	2327785	138350	1374854	789937	3367140
		НР - 95%, СП - 8%			1424,44	60,88	814580	34815		249418	
184	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	383,28	4576,00	108,98	1753889	41770	1037616	636677	2581812
		НР - 95%, СП - 8%			1759,82	26,34	674504	10096		191245	
185	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4484,02	108,98	62716	1524	36578	23234	92826
		НР - 95%, СП - 8%			1759,82	26,34	24614	368		6876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4144390	181644	2449048	1449849	6041778
							1513698	45279	0	447539	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4144390				
		Накладные расходы	Тенге				1449849				
		Сметная прибыль	Тенге				447539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6041778				

РАЗДЕЛ 13.Перекрытие выше отметки 0.000

186	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Балки.Укладка	шт. сборных конструкций	91	2858,39	1313,24	259161	119067	4472	196658	492284
		НР - 118%, СП - 8%			1495,83	342,32	135622	31037		36465	
187	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Стоимость балок Б20.22.12 Б5.22.12	м3	6	86685,00	--	531668	--	531668	--	574201
		СП - 8%			--	--	--	--		42533	
188	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	2687,41	760,54	300990	85180	136463	115281	449572
		НР - 118%, СП - 8%			708,45	163,83	79346	18349		33302	
189	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	249	3592,05	898,07	893223	223320	456353	307634	1296926
		НР - 118%, СП - 8%			858,78	189,64	213550	47157		96069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3695	5804,00	--	21445393	--	21445393	--	23161025
		СП - 8%			--	--	--	--		1715631	
191	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	68	5143,00	--	351095	--	351096	--	379183
		СП - 8%			--	--	--	--		28088	
193	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В30.Устройство	м3	5	38994,48	2633,56	185874	12553	128433	43309	247517
		НР - 91%; СП - 8%			9416,87	567,42	44887	2705		18335	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4866	222146,00	--	108096	--	108096	--	116744
		СП - 8%			--	--	--	--		8648	
195	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	230016,00	--	22772	--	22772	--	24594
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
196	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	900707,47	1327,47	34347	51	24972	8505	46280
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	9325	22		3428	
197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,9	763553,62	6394,26	3000786	25130	2732664	293150	3557451
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	242992	5440		263515	
198	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,9	108371,00	--	425901	--	425901	--	459973
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**27559306**	**465301**	**26368283**	**964537**	**30805750**
							725722	**104688**	**0**	**2281908**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27559306**				
		Накладные расходы	Тенге				**964537**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2281908**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30805750**				

РАЗДЕЛ 19.Лестницы

278	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	5970,56	2822,85	75627	35756	1445	54748	140805
		НР - 118%; СП - 8%			3033,60	629,26	38426	7971		10430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	65	7626,00	--	496707	--	496707	--	536443
		СП - 8%			--	--	--	--		39737	
280	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	13	5599,25	2800,94	70924	35479	1030	50001	130599
		ПР - 118%; СП - 8%			2717,00	628,32	34415	7959		9674	
281	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	75	9959,00	--	748474	--	748474	--	808352
		СП - 8%			--	--	--	--		59878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1391732**	**71235**	**1247656**	**104749**	**1616199**
							72841	**15929**	**0**	**119718**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1391732**				
		Накладные расходы	Тенге				**104749**				
		Сметная прибыль	Тенге				**119718**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1616199**				

РАЗДЕЛ 26.Лоджии

340	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	30	3244,60	1483,91	98420	45012	6410	67181	178848
		ПР - 118%; СП - 8%			1549,38	327,53	46998	9935		13248	
341	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1	шт	5	62142,86	--	310714	--	--	--	335571
		СП - 8%			--	--	--	--		24857	
342	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1л	шт	20	63660,71	--	1273214	--	--	--	1375071
		СП - 8%			--	--	--	--		101857	
343	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1пр	шт	20	63660,71	--	1273214	--	--	--	1375071
		СП - 8%			--	--	--	--		101857	
347	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	67	2864,83	1418,95	190989	94597	14717	121033	336983
		ПР - 118%; СП - 8%			1225,13	313,42	81675	20895		24962	
348	ТПРАЙСЛИСТ	Ограждение лоджий ОЛ1	шт	100	17678,57	--	1767857	--	--	--	1909286
		СП - 8%			--	--	--	--		141429	
349	ТПРАЙСЛИСТ	Ограждение лоджий ОЛ2	шт	11	15178,57	--	168651	--	--	--	182143
		СП - 8%			--	--	--	--		13492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**5083059**	**139609**	**21126**	**188213**	**5692974**
							128673	**30830**	**0**	**421702**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**5083059**				
		Накладные расходы	Тенге				**188213**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				421702				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5692974				

РАЗДЕЛ 27.Вентканалы

359	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	48	4968,14	2520,54	238471	120986	5695	163732	434379
		ПР - 118%, СП - 8%			2328,96	561,79	111790	26966		32176	
360	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость вентиляционного блока ВБ-1	шт	80	20892,86	--	1671429	--	--	--	1805143
		СП - 8%			--	--	--	--		133714	
361	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Вентканалы из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	9	30121,42	1574,68	280230	14650	202204	62159	369780
		ПР - 93%, СП - 8%			6812,16	372,15	63376	3462		27391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2190129	135636	207899	225891	2609302
							175166	30428	0	193282	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2190129				
		Накладные расходы	Тенге				225891				
		Сметная прибыль	Тенге				193282				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2609302				

РАЗДЕЛ 28.Шахта лифта

377	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	21	6002,89	1680,19	124060	34724	33516	75143	215139
		ПР - 118%, СП - 8%			2700,96	380,35	55820	7861		15936	
378	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	6	6771,91	1816,97	40631	10902	10346	25846	71796
		ПР - 118%, СП - 8%			3230,56	420,00	19383	2520		5318	
379	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	30,79	102174,00	--	3145824	--	3145824	--	3397490
		СП - 8%			--	--	--	--		251666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3310515	45626	3189686	100989	3684424
							75203	10381	0	272920	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3310515				
		Накладные расходы	Тенге				100989				
		Сметная прибыль	Тенге				272920				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3684424				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы дома 37

РАЗДЕЛ 11.Стены выше отметки 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12	7898,88	1723,93	94787	20687	33946	53009	159619
		НР - 118%; СП - 8%			3346,14	397,42	40154	4769		11824	
143	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	79	9682,52	1992,84	761692	156770	253607	458740	1318066
		НР - 118%; СП - 8%			4465,86	476,04	351314	37448		97635	
144	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	180,9600	49013,00	--	8869392	--	8869393	--	9578944
		СП - 8%			--	--	--	--		709551	
145	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	529,84	47397,00	--	25112826	--	25112827	--	27121853
		СП - 8%			--	--	--	--		2009026	
151	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	6002,89	1680,19	108052	30243	29191	65447	187379
		НР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	48617	6846		13880	
152	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	6771,91	1816,97	345367	92665	87943	219691	610263
		НР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	164759	21420		45205	
153	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	54	7445,94	1940,87	404563	105454	99123	265151	723291
		НР - 118%; СП - 8%			3680,72	454,94	199986	24718		53577	
154	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	9017,44	2083,68	162314	37506	36629	114447	298902
		НР - 118%; СП - 8%			4898,80	489,48	88178	8811		22141	
155	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	403,03	67497,00	--	27203091	--	27203091	--	29379338
		СП - 8%			--	--	--	--		2176247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	106,215	57889,00	--	6148680	--	6148680	--	6640575
		СП - 8%			--	--	--	--		491894	
161	1108-0201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9	90595,02	2488,80	791197	21736	696771	72405	932689
		ПР - 93%; СП - 8%			8323,28	591,36	72690	5165		69088	
162	1108-0201-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	22	89984,03	2006,40	1992846	44435	1766926	178746	2345320
		ПР - 93%; СП - 8%			8194,69	483,84	181485	10715		173727	
163	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07	366451,32	2236,92	25652	157	20793	4420	32478
		ПР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	4702	51		2406	
164	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	8	29420,62	1574,68	224970	12041	160838	51091	298145
		ПР - 93%; СП - 8%			6812,16	372,15	52090	2846		22085	
166	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	5	28427,63	1574,68	132283	7328	96349	28215	173338
		ПР - 93%; СП - 8%			6147,70	372,15	28607	1732		12840	
167	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка внутренних стен из газоблоков	м3 кладки	41	23527,38	2653,20	974034	109842	687544	187050	1253971
		ПР - 93%; СП - 8%			4266,84	591,36	176647	24482		92887	
168	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	565,34	240,60	10176	4331	2735	4809	16184
		ПР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	3110	965		1199	
169	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2281,15	1302,48	9125	5210	113	5856	16179
		ПР - 118%; СП - 8%			950,40	290,30	3802	1161		1198	
170	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	2,79	86685,00	--	241851	--	241851	--	261199
		СП - 8%			--	--	--	--		19348	
171	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,9	30309,77	10245,16	26265	8878	3104	11644	40943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 62%, СП - 8%			16482,90	2991,63	14284	2592		3033	
172	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3203	255067,00	--	81698	--	81698	--	88234
		СП - 8%			--	--	--	--		6536	
173	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2794	213952,00	--	487682	--	487682	--	526697
		СП - 8%			--	--	--	--		39015	
174	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,31	763553,62	6394,26	1002976	8399	913360	97982	1189035
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	81217	1818		88077	
175	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,31	108371,00	--	142352	--	142352	--	153740
		СП - 8%			--	--	--	--		11388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**75353871**	**665683**	**73176547**	**1818704**	**83346380**
							1511642	**155541**	**0**	**6173806**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75353871**				
		Накладные расходы	Тенге				**1818704**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6173806**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83346380**				

РАЗДЕЛ 12.Перегородки

183	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	571,86	4070,55	241,93	2327785	138350	1374854	789937	3367140
		НР - 93%, СП - 8%			1424,44	60,88	814580	34815		249418	
184	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	383,28	4576,00	108,98	1753889	41770	1037616	636677	2581812
		НР - 93%, СП - 8%			1759,82	26,34	674504	10096		191245	
185	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4484,02	108,98	62716	1524	36578	23234	92826
		НР - 93%, СП - 8%			1759,82	26,34	24614	368		6876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**4144390**	**181644**	**2449048**	**1449849**	**6041778**
							1513698	**45279**	**0**	**447539**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4144390**				
		Накладные расходы	Тенге				**1449849**				
		Сметная прибыль	Тенге				**447539**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6041778**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Перекрытие выше отметки 0.000									
186	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Балки.Укладка	шт. сборных конструкций	91	2858,39	1313,24	259161	119067	4472	196658	492284
		ПР - 118%, СП - 8%			1495,83	342,32	135622	31037		36465	
187	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Стоимость балок Б20.22.12 Б5.22.12	м3	6	86685,00	--	531668	--	531668	--	574201
		СП - 8%			--	--	--	--		42533	
188	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	2687,41	760,54	300990	85180	136463	115281	449572
		ПР - 118%, СП - 8%			708,45	163,83	79346	18349		33302	
189	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	249	3592,05	898,07	893223	223320	456353	307634	1296926
		ПР - 118%, СП - 8%			858,78	189,64	213550	47157		96069	
190	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3695	5804,00	--	21445393	--	21445393	--	23161025
		СП - 8%			--	--	--	--		1715631	
191	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	68	5143,00	--	351095	--	351096	--	379183
		СП - 8%			--	--	--	--		28088	
193	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В30.Устройство	м3	5	38994,48	2633,56	185874	12553	128433	43309	247517
		ПР - 91%, СП - 8%			9416,87	567,42	44887	2705		18335	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4866	222146,00	--	108096	--	108096	--	116744
		СП - 8%			--	--	--	--		8648	
195	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	230016,00	--	22772	--	22772	--	24594
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
196	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	900707,47	1327,47	34347	51	24972	8505	46280
		ПР - 91%, СП - 8%			244530,00	570,24	9325	22		3428	
197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,9	763553,62	6394,26	3000786	25130	2732664	293150	3557451
		ПР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	242992	5440		263515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,9	108371,00	--	425901	--	425901	--	459973
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				27559306	465301	26368283	964537	30805750
							725722	104710	0	2281908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27559306				
		Накладные расходы	Тенге				964537				
		Сметная прибыль	Тенге				2281908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30805750				

РАЗДЕЛ 19.Лестницы

278	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	5970,56	2822,85	75627	35756	1445	54748	140805
		НР - 118%; СП - 8%			3033,60	629,26	38426	7971		10430	
279	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	65	7626,00	--	496707	--	496707	--	536443
		СП - 8%			--	--	--	--		39737	
280	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	13	5599,25	2800,94	70924	35479	1030	50001	130599
		НР - 118%; СП - 8%			2717,00	628,32	34415	7959		9674	
281	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	75	9959,00	--	748474	--	748474	--	808352
		СП - 8%			--	--	--	--		59878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1391732	71235	1247656	104749	1616199
							72841	15929	0	119718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1391732				
		Накладные расходы	Тенге				104749				
		Сметная прибыль	Тенге				119718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1616199				

РАЗДЕЛ 26.Лоджии

340	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	30	3244,60	1483,91	98420	45012	6410	67181	178848
		НР - 118%; СП - 8%			1549,38	327,53	46998	9935		13248	
341	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1	шт	5	62142,86	--	310714	--	--	--	335571
		СП - 8%			--	--	--	--		24857	
342	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1л	шт	20	63660,71	--	1273214	--	--	--	1375071
		СП - 8%			--	--	--	--		101857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛ1пр	шт	20	63660,71	--	1273214	--	--	--	1375071
		СП - 8%			--	--	--	--		101857	
347	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	67	2864,83	1418,95	190989	94597	14717	121033	336983
		НР - 118%; СП - 8%			1225,13	313,42	81675	20895		24962	
348	ТПРАЙСЛИСТ	Ограждение лоджий ОЛ1	шт	100	17678,57	--	1767857	--	--	--	1909286
		СП - 8%			--	--	--	--		141429	
349	ТПРАЙСЛИСТ	Ограждение лоджий ОЛ2	шт	11	15178,57	--	168651	--	--	--	182143
		СП - 8%			--	--	--	--		13492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5083059	139609	21126	188213	5692974
							0	30830	0	421702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5083059				
		Накладные расходы	Тенге				188213				
		Сметная прибыль	Тенге				421702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5692974				

РАЗДЕЛ 27.Вентканалы

359	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Устайовка	шт.	48	4968,14	2520,54	238471	120986	5695	163732	434379
		НР - 118%; СП - 8%			2328,96	561,79	111790	26966		32176	
360	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость вентиляционного блока ВБ-1	шт	80	20892,86	--	1671429	--	--	--	1805143
		СП - 8%			--	--	--	--		133714	
361	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Вентканалы из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	9	30121,42	1574,68	280230	14650	202204	62159	369780
		НР - 93%; СП - 8%			6812,16	372,15	63376	3462		27391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2190129	135636	207899	225891	2609302
							175166	30428	0	193282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2190129				
		Накладные расходы	Тенге				225891				
		Сметная прибыль	Тенге				193282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2609302				

РАЗДЕЛ 28.Шахта лифта

377	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	21	6002,89	1680,19	124060	34724	33516	75143	215139
		НР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	55820	7861		15936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка стенки лифта**	шт. сборных конструкций	6	6771,91	1816,97	40631	10902	10346	25846	71796
		НР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	19383	2520		5318	
379	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015**	м3	30,79	102174,00	--	3145824	--	3145824	--	3397490
		СП - 8%			--	--	--	--		251666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3310515	45626	3189686	100989	3684424
							75203	10381	0	272920	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3310515				
		Накладные расходы	Тенге				100989				
		Сметная прибыль	Тенге				272920				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3684424				

Итого прямые затраты ,тенге		**227 963 716**
Накладные расходы , тенге		**9 705 863**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**19 013 567**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**256 683 146**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	2 310 148
Итого		258 993 295
Зимнее удорожание	1,260%	3 263 316
Итого		262 256 610
Непредвиденные работы и затраты	2%	5 245 132
ИТОГО		**267 501 742**
в ценах 2020 г (К=1)		267 501 742
в ценах 2021 г (К=1,050036)		280 886 460
Итого с К=0,999999971		280 886 451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%			33 706 374				
		Итого с НДС					**314 592 826**				

Заказчик:

_____ **Жантурин Б.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____ **Батыров С.С.**