**Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "**

**Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"**

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

**Наименование стройки:** **Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№36,37 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за август 2021 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансировния | | Организационн о-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | | код |
| | | №210066/00 | 07.06.2021г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС ( по графе 1 ) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | по монтажу оборудования | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | **154 904 382** | | | | | | | | **16 596 898** | **154 904 382** |
| За отчетный месяц | | **138 307 484** | | | | | | | **16 596 898** | **154 904 382** |

**ЗАКАЗЧИК :**

**Руководитель** _____ **Жантурин Б.**

**Авторский надзор :**

_____ **Шуиншалин Е.У.**

**ПОДРЯДЧИК :**

**Директор** _____ **Акмаев А.А.**

**Технадзор :**

_____ **Батыров С.С.**

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "**

**Форма 2В**

**Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"**

Наименование стройки - Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№36,37 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.

**А К Т**

**выполненных работ за Август 2021г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы дома 36

**РАЗДЕЛ 1.Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 869 | 260,34 | 246,59 | 226235 | 214286 | -- | 46682 | 294750 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 13,75 | 60,86 | 11949 | 52887 | | 21833 | |
| 2 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 65 | 3231,94 | -- | 210076 | -- | -- | 151255 | 390237 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3231,94 | -- | 210076 | -- | | 28906 | |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв | м3 грунта | 934 | 50,26 | 50,26 | 46943 | 46943 | -- | 12421 | 64113 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 18,47 | -- | 17251 | | 4749 | |
| 4 | 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м | м3 грунта | 1868 | 45,01 | 45,01 | 84079 | 84079 | -- | 22246 | 114831 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 16,54 | -- | 30897 | | 8506 | |
| 5 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 189,4 | 5654,81 | 1744,26 | 1071021 | 330363 | 574516 | 286041 | 1465626 |
| | | НР - 95%, СП - 8% | | | 877,20 | 746,72 | 166142 | 141429 | | 108565 | |
| 6 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Уплотнение дна котлована катками | м2 площади уплотнения | 947 | 77,78 | 3,64 | 73658 | 3447 | 171 | 66915 | 151819 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 73,96 | 1,21 | 70040 | 1146 | | 11246 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 1712012 | 679118 | 574687 | 585560 | 2481376 |
| | | | | | | | 458207 | 243610 | | 183805 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1712012 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 585560 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 183805 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2481377 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10** | м3 | 100,1 | 21932,41 | 1096,16 | 2195434 | 109725 | 1958412 | 138037 | 2520148 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 1271,70 | 243,67 | 127297 | 24391 | | 186678 | |
| 16 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25** | м3 | 771,4 | 26906,46 | 1684,43 | 20755643 | 1299369 | 17902867 | 1689090 | 24240311 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 2013,75 | 392,45 | 1553407 | 302736 | | 1795579 | |
| 17 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 20,4848 | 244410,00 | -- | 5006690 | -- | 5006690 | -- | 5407225 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 400535 | |
| 18 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 3,93518 | 222146,00 | -- | 874184 | -- | 874184 | -- | 944119 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 69935 | |
| 19 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 20,75294 | 213952,00 | -- | 4440133 | -- | 4440133 | -- | 4795344 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 355211 | |
| 20 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 4,5356 | 20097,72 | 1358,82 | 91155 | 6163 | 1306 | 77739 | 182406 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 18450,90 | 384,00 | 83686 | 1742 | | 13512 | |
| 21 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 72 | 1812,40 | 1031,59 | 130493 | 74275 | 27088 | 56436 | 201884 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 404,59 | 259,68 | 29130 | 18697 | | 14954 | |
| 22 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 24 | 2053,40 | 1011,54 | 49282 | 24277 | 13772 | 20467 | 75328 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 468,06 | 254,63 | 11233 | 6111 | | 5580 | |
| 23 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 14 | 2637,98 | 1288,58 | 36932 | 18040 | 8919 | 17127 | 58384 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 712,39 | 324,37 | 9973 | 4541 | | 4325 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 17,226 | 26342,00 | -- | 453767 | -- | 453767 | -- | 490068 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36301 | |
| 25 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 0,812 | 24957,00 | -- | 20265 | -- | 20265 | -- | 21886 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1621 | |
| 26 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 7,602 | 23613,00 | -- | 179506 | -- | 179506 | -- | 193866 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14360 | |
| 27 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на сульфатостойкость | тенге | 25,64 | 270,00 | -- | 6923 | -- | -- | -- | 7477 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 554 | |
| 28 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | тенге | 17,226 | 2634,20 | -- | 45377 | -- | -- | -- | 49007 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3630 | |
| 29 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | тенге | 0,812 | 2495,70 | -- | 2027 | -- | -- | -- | 2189 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 162 | |
| 30 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | тенге | 7,602 | 2361,30 | -- | 17951 | -- | -- | -- | 19387 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1436 | |
| 31 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Прогоны.Укладка | шт. сборных конструкций | 4 | 2281,15 | 1302,48 | 9125 | 5210 | 113 | 5856 | 16180 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 950,40 | 290,30 | 3802 | 1161 | | 1198 | |
| 32 | 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015 | Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | м3 | 0,6 | 97247,00 | -- | 58348 | -- | 58348 | -- | 63016 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4668 | |
| 33 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на сульфатостойкость | тенге | 0,6 | 270,00 | -- | 162 | -- | -- | -- | 175 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 34 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | тенге | 0,6 | 9724,70 | -- | 5835 | -- | -- | -- | 6302 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 467 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 34379232 | 1537059 | 30945370 | 2004752 | 39294702 |
| | | | | | | | 179506 | 359379 | | 2910719 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34379232 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2004752 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2910719 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 39294703 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Стены ниже отметки 0.000

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных | шт. сборных конструкций | 16 | 10050,30 | 3819,57 | 160805 | 61113 | 32815 | 107407 | 289669 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВР - 118%, СП - 8% | | | 4179,84 | 1509,08 | 66877 | 24145 | | 21457 | |
| 39 | 1107-0508-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных | шт. сборных конструкций | 14 | 13522,04 | 5168,71 | 189309 | 72362 | 36226 | 129629 | 344453 |
| | | ВР - 118%, СП - 8% | | | 5765,76 | 2081,05 | 80721 | 29135 | | 25515 | |
| 40 | 2104-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 25,86 | 48192,00 | – | 1246245 | – | 1246245 | – | 1345945 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 99700 | |
| 41 | 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 93,3 | 44782,00 | – | 4178161 | – | 4178161 | – | 4512414 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 334253 | |
| 42 | 1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 15 | 6002,89 | 1680,19 | 90043 | 25203 | 24326 | 54539 | 156149 |
| | | ВР - 118%, СП - 8% | | | 2700,96 | 380,35 | 40514 | 5705 | | 11567 | |
| 43 | 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 6771,91 | 1816,97 | 27088 | 7268 | 6898 | 17231 | 47864 |
| | | ВР - 118%, СП - 8% | | | 3230,56 | 420,00 | 12922 | 1680 | | 3545 | |
| 44 | 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 22 | 7445,94 | 1940,87 | 163811 | 42699 | 40136 | 107362 | 292867 |
| | | ВР - 118%, СП - 8% | | | 3680,72 | 454,94 | 80976 | 10009 | | 21694 | |
| 45 | 2104-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 41,18 | 67051,00 | – | 2761160 | – | 2761160 | – | 2982053 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 220893 | |
| 46 | 2104-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 15,7302 | 55941,00 | – | 879963 | – | 879963 | – | 950360 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 70397 | |
| 47 | 1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 6002,89 | 1680,19 | 24012 | 6720 | 6488 | 14544 | 41640 |
| | | ВР - 118%, СП - 8% | | | 2700,96 | 380,35 | 10804 | 1521 | | 3084 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 6771,91 | 1816,97 | 27088 | 7268 | 6898 | 17231 | 47864 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 3230,56 | 420,00 | 12922 | 1680 | | 3545 | |
| 49 | 2104-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015 | м3 | 4,6 | 102174,00 | -- | 470000 | -- | 470000 | -- | 507600 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 37600 | |
| 50 | 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка | шт. | 16 | 3364,85 | 1658,25 | 53838 | 26532 | 1493 | 37437 | 98577 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 1613,29 | 369,60 | 25813 | 5914 | | 7302 | |
| 51 | ТПРАЙСЛИСТ | Вентиляционный блок ВЦБ-1 | шт | 16 | 16339,29 | -- | 261429 | -- | -- | -- | 282343 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20914 | |
| 52 | 1107-0512-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 17 | 3244,60 | 1483,91 | 55158 | 25226 | 3593 | 37651 | 100234 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 1549,38 | 327,53 | 26339 | 5568 | | 7425 | |
| 53 | ТПРАЙСЛИСТ | Разделительная стенка лоджии СЛЦ1 | шт | 3 | 45982,14 | -- | 137946 | -- | -- | -- | 148982 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11036 | |
| 54 | ТПРАЙСЛИСТ | Разделительная стенка лоджии СЛЦ1л | шт | 7 | 48214,29 | -- | 337500 | -- | -- | -- | 364500 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27000 | |
| 55 | ТПРАЙСЛИСТ | Разделительная стенка лоджии СЛЦ1пр | шт | 7 | 48214,29 | -- | 337500 | -- | -- | -- | 364500 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27000 | |
| 56 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,22026 | 763553,62 | 6394,26 | 168180 | 1408 | 153153 | 16430 | 199379 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 61829,60 | 1384,32 | 13619 | 305 | | 14769 | |
| 57 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,22026 | 108371,00 | -- | 23870 | -- | 23870 | -- | 25780 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1910 | |
| 58 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50 | м3 кладки | 7,71 | 29121,13 | 1574,68 | 224524 | 12141 | 164984 | 46749 | 292975 |
| | | ПР - 93%, СП - 8% | | | 6147,70 | 372,15 | 47399 | 2869 | | 21702 | |
| 59 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 8 | 565,34 | 240,60 | 4523 | 1925 | 1216 | 2137 | 7193 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 172,78 | 53,63 | 1382 | 429 | | 533 | |
| 60 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 0,124 | 86685,00 | -- | 10749 | -- | 10749 | -- | 11609 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 860 | |
| 61 | 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд | м шва | 69,6 | 154,48 | 2,74 | 10752 | 190 | 5121 | 6531 | 18665 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 78,18 | 1,34 | 5441 | 93 | | 1383 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | 69,6 | 672,11 | 198,43 | 46779 | 13811 | 17926 | 25399 | 77952 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 216,12 | 93,14 | 15042 | 6483 | | 5774 | |
| 63 | 1107-0516-0114 РСНБ РК 2015 | Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором | м шва | 63,6 | 98,63 | -- | 6273 | -- | 170 | 7202 | 14553 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 95,96 | -- | 6103 | -- | | 1078 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 11896706 | 303866 | 10071591 | 627479 | 13526120 |
| | | | | | | | 446874 | 95536 | | 1001936 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11896706 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 627479 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1001936 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13526121 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Перегородки подвала

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 46,22 | 4576,00 | 108,98 | 211503 | 5037 | 125127 | 76777 | 311343 |
| | | НР - 97%, СП - 8% | | | 1759,82 | 26,34 | 81339 | 1217 | | 23062 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 211503 | 5037 | 125127 | 76777 | 311343 |
| | | | | | | | 81339 | 1217 | 0 | 23062 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 211503 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 76777 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23062 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 311342 | | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Перекрытие ниже отметки 0.000

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1107-0503-0103 РСНБ РК 2015 | Балки.Укладка | шт. сборных конструкций | 28 | 2858,39 | 1313,24 | 80035 | 36771 | 1381 | 60732 | 152029 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 1495,83 | 342,32 | 41883 | 9585 | | 11261 | |
| 71 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Стоимость балок Б20.22.12 Б5.22.12 | м3 | 1,16 | 86685,00 | -- | 100555 | -- | 100555 | -- | 108599 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8044 | |
| 72 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 42 | 2687,41 | 760,54 | 112871 | 31943 | 51173 | 43230 | 168589 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 708,45 | 163,83 | 29755 | 6881 | | 12488 | |
| 73 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 80 | 3592,05 | 898,07 | 287364 | 71845 | 146817 | 98971 | 417242 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 858,78 | 189,64 | 68702 | 15171 | | 30907 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 738,66 | 5804,00 | – | 4287183 | – | 4287183 | – | 4630158 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 342975 | |
| 75 | 2104-0108-9909 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 15,36 | 5143,00 | – | 78996 | – | 78996 | – | 85316 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6320 | |
| 76 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки из бетона В30.Устройство | м3 | 7,37 | 38994,48 | 2633,56 | 287389 | 19409 | 198578 | 66962 | 382699 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 9416,87 | 567,42 | 69402 | 4182 | | 28348 | |
| 77 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19348 | 222146,00 | – | 42981 | – | 42981 | – | 46419 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3438 | |
| 78 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0099 | 230016,00 | – | 2277 | – | 2277 | – | 2459 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 182 | |
| 79 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,07408 | 900707,47 | 1327,47 | 66724 | 98 | 48511 | 16523 | 89907 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 244530,00 | 570,24 | 18115 | 42 | | 6660 | |
| 80 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 1,18096 | 763553,62 | 6394,26 | 901726 | 7552 | 821156 | 88091 | 1069002 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 61829,60 | 1384,32 | 73018 | 1635 | | 79185 | |
| 81 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 1,18096 | 108371,00 | – | 127982 | – | 127982 | – | 138221 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 10239 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 6376083 | 167618 | 5907590 | 374509 | 7290640 |
| | | | | | | | 300875 | 37496 | 0 | 540047 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6376083 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 374509 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 540047 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7290639 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы дома 37

**РАЗДЕЛ 1.Земляные работы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1451 | 260,34 | 246,59 | 377753 | 357802 | -- | 77947 | 492156 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 13,75 | 60,86 | 19951 | 88308 | | 36456 | |
| 2 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 109 | 3231,94 | -- | 352281 | -- | -- | 253642 | 654397 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3231,94 | -- | 352281 | -- | | 48474 | |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв | м3 грунта | 1560 | 50,26 | 50,26 | 78406 | 78405 | -- | 20746 | 107084 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 18,47 | -- | 28813 | | 7932 | |
| 4 | 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м | м3 грунта | 3120 | 45,01 | 45,01 | 140431 | 140431 | -- | 37155 | 191793 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 16,54 | -- | 51605 | | 14207 | |
| 5 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 189,4 | 5654,81 | 1744,26 | 1071021 | 330363 | 574516 | 286041 | 1465626 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 877,20 | 746,72 | 166142 | 141429 | | 108565 | |
| 6 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Уплотнение дна котлована катками | м2 площади уплотнения | 947 | 77,78 | 3,64 | 73658 | 3447 | 171 | 66915 | 151819 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | 73,96 | 1,21 | 70040 | 1146 | | 11246 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 2093550 | 910448 | 574687 | 742446 | 3062875 |
| | | | | | | | 608414 | 311301 | 0 | 226880 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2093550 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 742446 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 226880 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3062876 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10 | м3 | 100,1 | 21932,41 | 1096,16 | 2195434 | 109725 | 1958412 | 138037 | 2520148 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 1271,70 | 243,67 | 127297 | 24391 | | 186678 | |
| 16 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 | м3 | 771,4 | 26906,46 | 1684,43 | 20755643 | 1299369 | 17902867 | 1689090 | 24240311 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 2013,75 | 392,45 | 1553407 | 302736 | | 1795579 | |
| 17 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 20,4848 | 244410,00 | -- | 5006690 | -- | 5006690 | -- | 5407225 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 400535 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,93518 | 222146,00 | – | 874184 | – | 874184 | – | 944119 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 69935 | |
| 19 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 20,75294 | 213952,00 | – | 4440133 | – | 4440133 | – | 4795344 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 355211 | |
| 20 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 4,5356 | 20097,72 | 1358,82 | 91155 | 6163 | 1306 | 77739 | 182406 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 18450,90 | 384,00 | 83686 | 1742 | | 13512 | |
| 21 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 72 | 1812,40 | 1031,59 | 130493 | 74275 | 27088 | 56436 | 201884 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 404,59 | 259,68 | 29130 | 18697 | | 14954 | |
| 22 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 24 | 2053,40 | 1011,54 | 49282 | 24277 | 13772 | 20467 | 75328 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 468,06 | 254,63 | 11233 | 6111 | | 5580 | |
| 23 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 14 | 2637,98 | 1288,58 | 36932 | 18040 | 8919 | 17127 | 58384 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 712,39 | 324,37 | 9973 | 4541 | | 4325 | |
| 24 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 17,226 | 26342,00 | – | 453767 | – | 453767 | – | 490068 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 36301 | |
| 25 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 0,812 | 24957,00 | – | 20265 | – | 20265 | – | 21886 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1621 | |
| 26 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 7,602 | 23613,00 | – | 179506 | – | 179506 | – | 193866 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 14360 | |
| 27 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на сульфатостойкость | тенге | 25,64 | 270,00 | – | 6923 | – | – | – | 7477 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 554 | |
| 28 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | тенге | 17,226 | 2634,20 | – | 45377 | – | – | – | 49007 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3630 | |
| 29 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | тенге | 0,812 | 2495,70 | – | 2027 | – | – | – | 2189 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 162 | |
| 30 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | тенге | 7,602 | 2361,30 | – | 17951 | – | – | – | 19387 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1436 | |
| 31 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Прогоны.Укладка | шт. сборных конструкций | 4 | 2281,15 | 1302,48 | 9125 | 5210 | 113 | 5856 | 16180 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 950,40 | 290,30 | 3802 | 1161 | | 1198 | |
| 32 | 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015 | Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | м3 | 0,6 | 97247,00 | – | 58348 | – | 58348 | – | 63016 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4668 | |
| 33 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на сульфатостойкость | тенге | 0,6 | 270,00 | – | 162 | – | – | – | 175 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 13 | |
| 34 | ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | тенге | 0,6 | 9724,70 | – | 5835 | – | – | – | 6302 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 467 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 34379232 | 1537059 | 30945370 | 2004752 | 39294702 |
| | | | | | | | 179506 | 359379 | | 2910719 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 34379232 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2004752 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2910719 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 39294703 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Стены ниже отметки 0.000

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных | шт. сборных конструкций | 16 | 10050,30 | 3819,57 | 160805 | 61113 | 32815 | 107407 | 289669 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 4179,84 | 1509,08 | 66877 | 24145 | | 21457 | |
| 39 | 1107-0508-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных | шт. сборных конструкций | 14 | 13522,04 | 5168,71 | 189309 | 72362 | 36226 | 129629 | 344453 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 5765,76 | 2081,05 | 80721 | 29135 | | 25515 | |
| 40 | 2104-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 25,86 | 48192,00 | – | 1246245 | – | 1246245 | – | 1345945 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 99700 | |
| 41 | 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 93,3 | 44782,00 | – | 4178161 | – | 4178161 | – | 4512414 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 334253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 15 | 6002,89 | 1680,19 | 90043 | 25203 | 24326 | 54539 | 156149 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 2700,96 | 380,35 | 40514 | 5705 | | 11567 | |
| 43 | 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 6771,91 | 1816,97 | 27088 | 7268 | 6898 | 17231 | 47864 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 3230,56 | 420,00 | 12922 | 1680 | | 3545 | |
| 44 | 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 22 | 7445,94 | 1940,87 | 163811 | 42699 | 40136 | 107362 | 292867 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 3680,72 | 454,94 | 80976 | 10009 | | 21694 | |
| 45 | 2104-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 41,18 | 67051,00 | – | 2761160 | – | 2761160 | – | 2982053 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 220893 | |
| 46 | 2104-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 15,7302 | 55941,00 | – | 879963 | – | 879963 | – | 950360 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 70397 | |
| 47 | 1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 6002,89 | 1680,19 | 24012 | 6720 | 6488 | 14544 | 41640 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 2700,96 | 380,35 | 10804 | 1521 | | 3084 | |
| 48 | 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 6771,91 | 1816,97 | 27088 | 7268 | 6898 | 17231 | 47864 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 3230,56 | 420,00 | 12922 | 1680 | | 3545 | |
| 49 | 2104-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015 | м3 | 4,6 | 102174,00 | – | 470000 | – | 470000 | – | 507600 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 37600 | |
| 50 | 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка | шт. | 16 | 3364,85 | 1658,25 | 53838 | 26532 | 1493 | 37437 | 98577 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 1613,29 | 369,60 | 25813 | 5914 | | 7302 | |
| 51 | ТПРАЙСЛИСТ | Вентиляционный блок ВЦБ-1 | шт | 16 | 16339,29 | – | 261429 | – | – | – | 282343 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 20914 | |
| 52 | 1107-0512-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 17 | 3244,60 | 1483,91 | 55158 | 25226 | 3593 | 37651 | 100234 |
| | | ПР - 118%, СП - 8% | | | 1549,38 | 327,53 | 26339 | 5568 | | 7425 | |
| 53 | ТПРАЙСЛИСТ | Разделительная стенка лоджии СЛЦ1 | шт | 3 | 45982,14 | – | 137946 | – | – | – | 148982 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 11036 | |
| 54 | ТПРАЙСЛИСТ | Разделительная стенка лоджии СЛЦ1л | шт | 7 | 48214,29 | – | 337500 | – | – | – | 364500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 27000 | |
| 55 | ТПРАЙСЛИСТ | Разделительная стенка лоджии СЛЦ1пр | шт | 7 | 48214,29 | – | 337500 | – | – | – | 364500 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 27000 | |
| 56 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,22026 | 763553,62 | 6394,26 | 168180 | 1408 | 153153 | 16430 | 199379 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 61829,60 | 1384,32 | 13619 | 305 | | 14769 | |
| 57 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,22026 | 108371,00 | – | 23870 | – | 23870 | – | 25780 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1910 | |
| 58 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50 | м3 кладки | 7,71 | 29121,13 | 1574,68 | 224524 | 12141 | 164984 | 46749 | 292975 |
| | | НР - 93% СП - 8% | | | 6147,70 | 372,15 | 47399 | 2869 | | 21702 | |
| 59 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 8 | 565,34 | 240,60 | 4523 | 1925 | 1216 | 2137 | 7193 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 172,78 | 53,63 | 1382 | 429 | | 533 | |
| 60 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 0,124 | 86685,00 | – | 10749 | – | 10749 | – | 11609 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 860 | |
| 61 | 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд | м шва | 69,6 | 154,48 | 2,74 | 10752 | 190 | 5121 | 6531 | 18665 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 78,18 | 1,34 | 5441 | 93 | | 1383 | |
| 62 | 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | 69,6 | 672,11 | 198,43 | 46779 | 13811 | 17926 | 25399 | 77952 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 216,12 | 93,14 | 15042 | 6483 | | 5774 | |
| 63 | 1107-0516-0114 РСНБ РК 2015 | Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором | м шва | 63,6 | 98,63 | – | 6273 | – | 170 | 7202 | 14553 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 95,96 | – | 6103 | – | | 1078 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 11896706 | 303866 | 10071591 | 627479 | 13526120 |
| | | | | | | | 446874 | 95536 | | 1001936 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11896706 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 627479 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1001936 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13526121 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Перегородки подвала

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 46,22 | 4576,00 | 108,98 | 211503 | 5037 | 125127 | 76777 | 311343 |
| | | НР - 93% СП - 8% | | | 1759,82 | 26,34 | 81339 | 1217 | | 23062 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **211503** | **5037** | **125127** | **76777** | **311343** |
| | | | | | | | **81339** | **1217** | **0** | **23062** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **211503** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **76777** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **23062** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **311342** | | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Перекрытие ниже отметки 0.000

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **1107-0503-0103 РСНБ РК 2015** | **Балки.Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **28** | **2858,39** | **1313,24** | **80035** | **36771** | **1381** | **60732** | **152029** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1495,83** | **342,32** | **41883** | **9585** | | **11261** | |
| **71** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Стоимость балок Б20.22.12 Б5.22.12** | **м3** | **1,16** | **86685,00** | **--** | **100555** | **--** | **100555** | **--** | **108599** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8044** | |
| **72** | **1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **42** | **2687,41** | **760,54** | **112871** | **31943** | **51173** | **43230** | **168589** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **708,45** | **163,83** | **29755** | **6881** | | **12488** | |
| **73** | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **80** | **3592,05** | **898,07** | **287364** | **71845** | **146817** | **98971** | **417242** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **858,78** | **189,64** | **68702** | **15171** | | **30907** | |
| **74** | **2104-0108-9907 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **738,66** | **5804,00** | **--** | **4287183** | **--** | **4287183** | **--** | **4630158** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **342975** | |
| **75** | **2104-0108-9909 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **15,36** | **5143,00** | **--** | **78996** | **--** | **78996** | **--** | **85316** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6320** | |
| **76** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Монолитные участки из бетона В30.Устройство** | **м3** | **7,37** | **38994,48** | **2633,56** | **287389** | **19409** | **198578** | **66962** | **382699** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **9416,87** | **567,42** | **69402** | **4182** | | **28348** | |
| **77** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,19348** | **222146,00** | **--** | **42981** | **--** | **42981** | **--** | **46419** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3438** | |
| **78** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0099** | **230016,00** | **--** | **2277** | **--** | **2277** | **--** | **2459** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 79 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,07408 | 900707,47 | 1327,47 | 66724 | 98 | 48511 | 16523 | 89907 |
| | | НР - 21%; СП - 8% | | | 244530,00 | 570,24 | 18115 | 42 | | 6660 | |
| 80 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 1,18096 | 763553,62 | 6394,26 | 901726 | 7552 | 821156 | 88091 | 1069002 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 61829,60 | 1384,32 | 73018 | 1635 | | 79185 | |
| 81 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 1,18096 | 108371,00 | -- | 127982 | -- | 127982 | -- | 138221 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10239 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 6376083 | 167618 | 5907590 | 374509 | 7290640 |
| | | | | | | | 300875 | 37496 | 0 | 540047 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 6376083 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 374509 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 540047 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 7290639 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого прямые затраты ,тенге** | | | **109 532 610** |
| Накладные расходы , тенге | | | **7 495 040** |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | **9 362 213** |
| **ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге** | | | **126 389 863** |
| Оборудование | | | 0 |
| Временные здания и сооружения | 0,90% | 0,9% | 1 137 509 |
| Итого | | | 127 527 372 |
| Зимнее удорожание | 1,260% | 1,323% | 1 606 845 |
| Итого | | | 129 134 217 |
| Непредвиденные работы и затраты | 2% | | 2 582 684 |
| **ИТОГО** | | | **131 716 901** |
| в ценах 2020 г ( К=1) | | | 131 716 901 |
| в ценах 2021 г ( К=1,050036) | | | 138 307 488 |
| Итого с К=0,999999971 | | | 138 307 484 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 12% | | 12% | 12% | | 16 596 898 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | **154 904 382** | | | | |

**Заказчик:**

**Жантурин Б.**

Авторский надзор:

**Шуншалин Е.У.**

**Подрядчик:**

**Акмади А.А.**

**Технадзор :**

**Батыров С.С.**